Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***31839,62***	***31840***
636	**636**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**45951,23**	**183805**
			Накладные расходы			***12739,79***	***50959***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***13615***
637	**637**	**Счет**	**Качалка на пружине "Ромашка" для детей от 3 до 10 лет**	**шт**	**1,000**	**122169,81**	**122170**
			Накладные расходы			***4245,28***	***4245***
638	**638**	**Счет**	**Качалка на пружине 2-х местная"Джип" для детей от 3 до 10 лет**	**шт**	**1,000**	**206379,72**	**206380**
			Накладные расходы			***7171,50***	***7171***
639	**639**	**Счет**	**Качалка-балансир "Малая" для детей от 3 до 12 лет**	**шт**	**1,000**	**89882,08**	**89882**
			Накладные расходы			***3123,32***	***3123***
640	**640**	**Счет**	**Качели на мет.стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет в комплекте с двумя сиденьями**	**шт**	**2,000**	**213797,17**	**427594**
			Накладные расходы			***7429,25***	***14858***
641	**641**	**13-370102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**5,000**	**54780,44**	**273902**
			Накладные расходы			***15047,10***	***75236***
			Сметная прибыль			***4057,81***	***20289***
642	**642**	**Счет**	**Уличный тренажер "Скороход"**	**шт**	**1,000**	**436521,46**	**436521**
			Накладные расходы			***15168,70***	***15169***
643	**643**	**Счет**	**Уличный тренажер "Хипс"**	**шт**	**2,000**	**385986,79**	**771974**
			Накладные расходы			***13412,67***	***26825***
644	**644**	**Счет**	**Уличный тренажер "Диск двойной"**	**шт**	**1,000**	**268738,68**	**268739**
			Накладные расходы			***9338,41***	***9338***
645	**645**	**Счет**	**Уличный тренажер "Рычажная тяга"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			***13412,67***	***13413***
646	**646**	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим от груди"**	**шт**	**2,000**	**267028,30**	**534057**
			Накладные расходы			***9278,98***	***18558***
647	**647**	**Счет**	**Уличный тренажер "Подтягивание"**	**шт**	**1,000**	**385986,79**	**385987**
			Накладные расходы			***13412,67***	***13413***
648	**648**	**Счет**	**Уличный тренажер "Шейкер маятниковый"**	**шт**	**1,000**	**347311,32**	**347311**
			Накладные расходы			***12068,73***	***12069***
649	**649**	**Счет**	**Уличный тренажер "Жим ногами"**	**шт**	**1,000**	**297570,75**	**297571**
			Накладные расходы			***10340,30***	***10340***
650	**650**	**Счет**	**Турник**	**шт**	**1,000**	**127841,98**	**127842**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4442,39*	*4442*
651	**651**	**Счет**	**Брусья классические для детей от 14 лет**	**шт**	**1,000**	**234740,57**	**234741**
			Накладные расходы			*8157,01*	*8157*
			Раздел: Малые архитектурные формы на спортивной площадке по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
652	**652**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,35 м**	**яма**	**4,000**	**8688,23**	**34753**
			Накладные расходы			*3164,01*	*12656*
			Сметная прибыль			*643,57*	*2574*
653	**653**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	**0,144**	**7504,51**	**1081**
			Накладные расходы			*1033,00*	*149*
			Сметная прибыль			*555,89*	*80*
654	**654**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,360**	**19548,77**	**7038**
			Накладные расходы			*1367,36*	*492*
			Сметная прибыль			*1448,06*	*521*
655	**655**	**13-370102-0104 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**60556,64**	**121113**
			Накладные расходы			*16206,88*	*32414*
			Сметная прибыль			*4485,68*	*8971*
656	**656**	**Счет**	**Гандбольные ворота (с сеткой)**	**шт**	**2,000**	**150094,34**	**300189**
			Накладные расходы			*5215,63*	*10431*
			Раздел: Забутовка погребов по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
657	**657**	**12-040101-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж перекрытия погребов. Разборка**	**м2 перекрытия**	**140,000**	**5123,06**	**717228**
			Накладные расходы			*1654,21*	*231589*
			Сметная прибыль			*379,49*	*53128*
658	**658**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**67,200**	**88,39**	**5940**
			Накладные расходы			*2,84*	*191*
			Сметная прибыль			*6,55*	*440*
659	**659**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**67,200**	**1872,67**	**125843**
			Накладные расходы			*60,25*	*4049*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***138,72***	***9322***
660	**660**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка погребов. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**280,000**	**4511,02**	**1263087**
			Накладные расходы			***363,71***	***101839***
			Сметная прибыль			***334,15***	***93562***
661	**661**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками**	**м3**	**280,000**	**321,52**	**90025**
			Накладные расходы			***101,16***	***28326***
			Сметная прибыль			***23,82***	***6669***
			Раздел: Газоны по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
662	**662**	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**500,260**	**571,30**	**285799**
			Накладные расходы			***166,75***	***83417***
			Сметная прибыль			***42,32***	***21170***
			Раздел: Снос деревьев по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
663	**663**	**12-180101-0304 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**35,000**	**11758,68**	**411554**
			Накладные расходы			***4086,54***	***143029***
			Сметная прибыль			***871,01***	***30485***
664	**664**	**12-180101-0102 РСНБ РК 2015**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**7,000**	**8551,08**	**59858**
			Накладные расходы			***3100,77***	***21705***
			Сметная прибыль			***633,41***	***4434***
665	**665**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	**т**	**3,850**	**577,34**	**2223**
			Накладные расходы			***18,58***	***72***
			Сметная прибыль			***42,77***	***165***
666	**666**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3,850**	**920,63**	**3544**
			Накладные расходы			***29,62***	***114***
			Сметная прибыль			***68,19***	***263***
667	**667**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	**т**	**3,850**	**397,20**	**1529**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,78*	*49*
			Сметная прибыль			*29,42*	*113*
668	**668**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**70,000**	**4511,02**	**315772**
			Накладные расходы			*363,71*	*25460*
			Сметная прибыль			*334,15*	*23390*
			Раздел: Корчевка старых пней по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
669	**669**	**12-180101-0102 РСНБ РК 2015**	**Пни твердых пород. Корчевка**	**пень**	**14,000**	**8551,08**	**119715**
			Накладные расходы			*3100,77*	*43411*
			Сметная прибыль			*633,41*	*8868*
670	**670**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Погрузка пней. Погрузка**	**т**	**2,800**	**577,34**	**1617**
			Накладные расходы			*18,58*	*52*
			Сметная прибыль			*42,77*	*120*
671	**671**	**41-010104-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,800**	**920,63**	**2578**
			Накладные расходы			*29,62*	*83*
			Сметная прибыль			*68,19*	*191*
672	**672**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка пней. Разгрузка**	**т**	**2,800**	**397,20**	**1112**
			Накладные расходы			*12,78*	*36*
			Сметная прибыль			*29,42*	*82*
673	**673**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**140,000**	**4511,02**	**631543**
			Накладные расходы			*363,71*	*50919*
			Сметная прибыль			*334,15*	*46781*
			Раздел: Санитарная обрезка деревьев по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
674	**674**	**12-180101-0506 РСНБ РК 2015**	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	**дерево**	**13,000**	**4037,77**	**52491**
			Накладные расходы			*1470,44*	*19116*
			Сметная прибыль			*299,09*	*3888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
675	675	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	1,950	577,34	1126
			Накладные расходы			*18,58*	*36*
			Сметная прибыль			*42,77*	*83*
676	676	41-010104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,950	920,63	1795
			Накладные расходы			*29,62*	*58*
			Сметная прибыль			*68,19*	*133*
677	677	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	1,950	397,20	775
			Накладные расходы			*12,78*	*25*
			Сметная прибыль			*29,42*	*57*
			Раздел: Освещение по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
678	678	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	15,000	5129,66	76945
			Накладные расходы			*1243,92*	*18659*
			Сметная прибыль			*379,98*	*5700*
679	679	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	15,000	72506,51	1087598
			Накладные расходы			*2332,90*	*34993*
			Сметная прибыль			*5370,85*	*80563*
680	680	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	169,000	538,08	90936
			Накладные расходы			*155,05*	*26204*
			Сметная прибыль			*39,86*	*6736*
681	681	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,169	306616,05	51818
			Накладные расходы			*9865,38*	*1667*
			Сметная прибыль			*22712,30*	*3838*
682	682	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,000	188,53	3017
			Накладные расходы			*6,07*	*97*
			Сметная прибыль			*13,97*	*223*
683	683	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,800	610,49	12698
			Накладные расходы			*19,64*	*409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***45,22***	***941***
684	**684**	**24-040207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46,000**	**50,94**	**2343**
			Накладные расходы			***1,64***	***75***
			Сметная прибыль			***3,77***	***174***
685	**685**	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**508,48**	**6102**
			Накладные расходы			***16,36***	***196***
			Сметная прибыль			***37,66***	***452***
686	**686**	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,000**	**2933,69**	**32271**
			Накладные расходы			***94,39***	***1038***
			Сметная прибыль			***217,31***	***2390***
687	**687**	**24-040207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**4196,45**	**33572**
			Накладные расходы			***135,02***	***1080***
			Сметная прибыль			***310,85***	***2487***
688	**688**	**24-040207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**806,06**	**12091**
			Накладные расходы			***25,94***	***389***
			Сметная прибыль			***59,71***	***896***
689	**689**	**24-040207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,000**	**930,39**	**13956**
			Накладные расходы			***29,94***	***449***
			Сметная прибыль			***68,92***	***1034***
690	**690**	**24-040207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**1352,28**	**21636**
			Накладные расходы			***43,51***	***696***
			Сметная прибыль			***100,17***	***1603***
691	**691**	**24-040207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,000**	**932,44**	**8392**
			Накладные расходы			***30,00***	***270***
			Сметная прибыль			***69,07***	***622***
692	**692**	**24-040202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3136,58**	**6273**
			Накладные расходы			***100,92***	***202***
			Сметная прибыль			***232,34***	***465***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
693	693	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,000	1879,27	20672
			Накладные расходы			*60,47*	*665*
			Сметная прибыль			*139,21*	*1531*
694	694	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
			Накладные расходы			*288,62*	*1154*
			Сметная прибыль			*664,47*	*2658*
695	695	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,000	3631,96	3632
			Накладные расходы			*780,39*	*780*
			Сметная прибыль			*269,03*	*269*
696	696	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,000	4550,18	31851
			Накладные расходы			*1000,24*	*7002*
			Сметная прибыль			*337,05*	*2359*
697	697	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,900	806,23	1532
			Накладные расходы			*25,94*	*49*
			Сметная прибыль			*59,72*	*113*
698	698	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,300	806,23	10723
			Накладные расходы			*25,94*	*345*
			Сметная прибыль			*59,72*	*794*
699	699	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,286	78,43	22
			Накладные расходы			*11,08*	*3*
			Сметная прибыль			*5,81*	*2*
700	700	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,002	78,43	157
			Накладные расходы			*11,08*	*22*
			Сметная прибыль			*5,81*	*12*
701	701	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	8,000	340,52	2724
			Накладные расходы			*107,21*	*858*
			Сметная прибыль			*25,22*	*202*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
702	**702**	**11-330304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**8,000**	**20112,54**	**160900**
			Накладные расходы			***5638,56***	***45108***
			Сметная прибыль			***1489,82***	***11919***
703	**703**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,400**	**1760,86**	**46487**
			Накладные расходы			***56,66***	***1496***
			Сметная прибыль			***130,43***	***3443***
704	**704**	**23-010201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,400**	**1366,51**	**36076**
			Накладные расходы			***43,97***	***1161***
			Сметная прибыль			***101,22***	***2672***
705	**705**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**33,576**	**78,43**	**2633**
			Накладные расходы			***11,08***	***372***
			Сметная прибыль			***5,81***	***195***
706	**706**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2,000**	**24579,32**	**49159**
			Накладные расходы			***3048,63***	***6097***
			Сметная прибыль			***1820,69***	***3641***
707	**707**	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,200**	**4200,97**	**5041**
			Накладные расходы			***637,28***	***765***
			Сметная прибыль			***311,18***	***373***
708	**708**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,320**	**5085,77**	**1627**
			Накладные расходы			***826,92***	***265***
			Сметная прибыль			***376,72***	***121***
709	**709**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**52,500**	**288,50**	**15146**
			Накладные расходы			***68,84***	***3614***
			Сметная прибыль			***21,37***	***1122***
710	**710**	**23-060118-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**68598,21**	**1029**
			Накладные расходы			***2207,15***	***33***
			Сметная прибыль			***5081,35***	***76***
711	**711**	**23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,038**	**172009,60**	**6450**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5534,41***	***208***
			Сметная прибыль			***12741,45***	***478***
712	**712**	**21-130201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**523990,66**	**190**
			Накладные расходы			***16859,42***	***6***
			Сметная прибыль			***38814,12***	***14***
713	**713**	**21-130202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**85**
			Накладные расходы			***17077,99***	***3***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***6***
714	**714**	**21-130202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**530783,86**	**35**
			Накладные расходы			***17077,99***	***1***
			Сметная прибыль			***39317,32***	***3***
715	**715**	**21-130203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,080**	**608,89**	**49**
			Накладные расходы			***19,59***	***2***
			Сметная прибыль			***45,10***	***4***
716	**716**	**21-130203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,011**	**663,24**	**7**
			Накладные расходы			***21,34***	***0***
			Сметная прибыль			***49,13***	***1***
717	**717**	**13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильники, устанавливаемые на опоре**	**шт**	**2,000**	**5129,66**	**10259**
			Накладные расходы			***1243,92***	***2488***
			Сметная прибыль			***379,98***	***760***
718	**718**	**23-070106-0508 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт**	**шт.**	**2,000**	**66198,78**	**132398**
			Накладные расходы			***2129,95***	***4260***
			Сметная прибыль			***4903,61***	***9807***
719	**719**	**13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**3631,96**	**7264**
			Накладные расходы			***780,39***	***1561***
			Сметная прибыль			***269,03***	***538***
720	**720**	**23-010201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,800**	**806,23**	**3064**
			Накладные расходы			***25,94***	***99***
			Сметная прибыль			***59,72***	***227***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
721	721	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
			Накладные расходы			*11,08*	*6*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3*
722	722	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44,000	288,50	12694
			Накладные расходы			*68,84*	*3029*
			Сметная прибыль			*21,37*	*940*
723	723	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,044	172009,60	7568
			Накладные расходы			*5534,41*	*244*
			Сметная прибыль			*12741,45*	*561*
724	724	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	218826,66	18600
			Накладные расходы			*81426,49*	*6921*
			Сметная прибыль			*16209,38*	*1378*
725	725	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
			Накладные расходы			*0,92*	*78*
			Сметная прибыль			*2,12*	*180*
726	726	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44,000	138,49	6094
			Накладные расходы			*34,88*	*1535*
			Сметная прибыль			*10,26*	*451*
727	727	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	29521,24	29521
			Накладные расходы			*7477,58*	*7478*
			Сметная прибыль			*2186,76*	*2187*
728	728	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			Накладные расходы			*1157,14*	*1157*
			Сметная прибыль			*2664,00*	*2664*
			ИТОГО по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				**55883107**
			Раздел: Подготовительные работы по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
729	**729**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**3,360**	**6182,86**	**20774**
			Накладные расходы			***1992,05***	***6693***
			Сметная прибыль			***457,99***	***1539***
730	**730**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**7,930**	**1872,67**	**14850**
			Накладные расходы			***60,25***	***478***
			Сметная прибыль			***138,72***	***1100***
731	**731**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**336,000**	**1350,91**	**453907**
			Накладные расходы			***497,65***	***167209***
			Сметная прибыль			***100,07***	***33623***
732	**732**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**36,288**	**1872,67**	**67955**
			Накладные расходы			***60,25***	***2186***
			Сметная прибыль			***138,72***	***5034***
733	**733**	**11-270302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**77,000**	**995,13**	**76625**
			Накладные расходы			***366,58***	***28227***
			Сметная прибыль			***73,71***	***5676***
734	**734**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**2,957**	**1872,67**	**5537**
			Накладные расходы			***60,25***	***178***
			Сметная прибыль			***138,72***	***410***
735	**735**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующих мафов из металла**	**т**	**3,200**	**97949,00**	**313437**
			Накладные расходы			***33234,46***	***106350***
			Сметная прибыль			***7255,48***	***23218***
736	**736**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных мафов автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**3,200**	**1872,67**	**5993**
			Накладные расходы			***60,25***	***193***
			Сметная прибыль			***138,72***	***444***
			Раздел: Устройство бортового камня и поребрика по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
737	**737**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,785**	**432,91**	**773**
			Накладные расходы			***98,56***	***176***
			Сметная прибыль			***32,07***	***57***
738	**738**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**70,559**	**1872,67**	**132133**
			Накладные расходы			***60,25***	***4251***
			Сметная прибыль			***138,72***	***9788***
739	**739**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**41,505**	**24,14**	**1002**
			Накладные расходы			***5,37***	***223***
			Сметная прибыль			***1,79***	***74***
740	**740**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,685**	**6431,18**	**62283**
			Накладные расходы			***998,47***	***9670***
			Сметная прибыль			***476,38***	***4614***
741	**741**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**276,700**	**2483,70**	**687239**
			Накладные расходы			***700,47***	***193820***
			Сметная прибыль			***183,98***	***50907***
742	**742**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**11,898**	**45405,22**	**540236**
			Накладные расходы			***1460,91***	***17382***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***40017***
743	**743**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**18,350**	**432,91**	**7944**
			Накладные расходы			***98,56***	***1809***
			Сметная прибыль			***32,07***	***588***
744	**744**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**31,195**	**1872,67**	**58418**
			Накладные расходы			***60,25***	***1880***
			Сметная прибыль			***138,72***	***4327***
745	**745**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**18,350**	**24,14**	**443**
			Накладные расходы			***5,37***	***99***
			Сметная прибыль			***1,79***	***33***
746	**746**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,404**	**6431,18**	**28323**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***998,47***	***4397***
			Сметная прибыль			***476,38***	***2098***
747	**747**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**183,500**	**2483,70**	**455758**
			Накладные расходы			***700,47***	***128537***
			Сметная прибыль			***183,98***	***33760***
748	**748**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,936**	**45405,22**	**133310**
			Накладные расходы			***1460,91***	***4289***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***9875***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				
749	**749**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,210**	**5068,65**	**1064**
			Накладные расходы			***901,46***	***189***
			Сметная прибыль			***375,46***	***79***
750	**750**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,214**	**14885,13**	**3188**
			Накладные расходы			***478,93***	***103***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***236***
751	**751**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1058,44**	**1058**
			Накладные расходы			***377,26***	***377***
			Сметная прибыль			***78,40***	***78***
752	**752**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**2881,64**	**2882**
			Накладные расходы			***1008,93***	***1009***
			Сметная прибыль			***213,46***	***213***
753	**753**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**17959,71**	**17960**
			Накладные расходы			***577,85***	***578***
			Сметная прибыль			***1330,35***	***1330***
754	**754**	**41-310103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**421,82**	**30**
			Накладные расходы			***13,57***	***1***
			Сметная прибыль			***31,25***	***2***
755	**755**	**41-310103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**421,82**	**30**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,57*	*1*
			Сметная прибыль			*31,25*	*2*
756	**756**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**1872,67**	**131**
			Накладные расходы			*60,25*	*4*
			Сметная прибыль			*138,72*	*10*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				
757	**757**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**75,444**	**6070,96**	**458017**
			Накладные расходы			*413,90*	*31226*
			Сметная прибыль			*449,70*	*33927*
758	**758**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,257**	**141434,00**	**177839**
			Накладные расходы			*5066,92*	*6371*
			Сметная прибыль			*10476,59*	*13173*
759	**759**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**377,220**	**1337,41**	**504496**
			Накладные расходы			*73,81*	*27842*
			Сметная прибыль			*99,07*	*37370*
760	**760**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**1257,400**	**1396,41**	**1755848**
			Накладные расходы			*75,71*	*95192*
			Сметная прибыль			*103,44*	*130063*
761	**761**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**2514,800**	**150,60**	**378718**
			Накладные расходы			*5,02*	*12626*
			Сметная прибыль			*11,16*	*28053*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				
762	**762**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**9,360**	**432,91**	**4052**
			Накладные расходы			*98,56*	*922*
			Сметная прибыль			*32,07*	*300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
763	**763**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**15,912**	**1872,67**	**29798**
			Накладные расходы			***60,25***	***959***
			Сметная прибыль			***138,72***	***2207***
764	**764**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,360**	**24,14**	**226**
			Накладные расходы			***5,37***	***50***
			Сметная прибыль			***1,79***	***17***
765	**765**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,000**	**936,97**	**33731**
			Накладные расходы			***207,24***	***7461***
			Сметная прибыль			***69,40***	***2499***
766	**766**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**36,000**	**1066,91**	**38409**
			Накладные расходы			***211,42***	***7611***
			Сметная прибыль			***79,03***	***2845***
767	**767**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,000**	**731,13**	**26321**
			Накладные расходы			***200,62***	***7222***
			Сметная прибыль			***54,16***	***1950***
768	**768**	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**36,000**	**2050,70**	**73825**
			Накладные расходы			***722,13***	***25997***
			Сметная прибыль			***151,90***	***5469***
769	**769**	**21-040509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**36,000**	**2335,14**	**84065**
			Накладные расходы			***75,13***	***2705***
			Сметная прибыль			***172,97***	***6227***
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №21, 21а				
770	**770**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,600**	**432,91**	**693**
			Накладные расходы			***98,56***	***158***
			Сметная прибыль			***32,07***	***51***
771	**771**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**2,720**	**1872,67**	**5094**
			Накладные расходы			***60,25***	***164***
			Сметная прибыль			***138,72***	***377***