Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт): **№ 116** от **13.04.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	02.07.2018	30.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				
1	**1**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**9,000**	**45951,23**	**413561**
			Накладные расходы			***12739,79***	***114658***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***30634***
2	**2**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная**	**шт.**	**4,000**	**56023,58**	**224094**
			Накладные расходы			***1946,77***	***7787***
3	**3**	**Счет**	**Диван на металлических ножках**	**шт.**	**5,000**	**75919,81**	**379599**
			Накладные расходы			***2638,14***	***13191***
			ИТОГО по адресу: ул. Спасская 44, ул. Спасская 50				**1017254**
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул. Шолохова д.13				
4	**4**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**30,000**	**45951,23**	**1378537**
			Накладные расходы			***12739,79***	***382194***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***102114***
5	**5**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная**	**шт.**	**15,000**	**56023,58**	**840354**
			Накладные расходы			***1946,77***	***29201***
6	**6**	**Счет**	**Диван на металлических ножках**	**шт.**	**15,000**	**75919,81**	**1138797**
			Накладные расходы			***2638,14***	***39572***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газоны по адресу: ул. Шолохова д.13				
7	**7**	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**57,770**	**571,30**	**33004**
			Накладные расходы			***166,75***	***9633***
			Сметная прибыль			***42,32***	***2445***
			ИТОГО по адресу: ул. Шолохова д.13				**3390692**
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул.Кунгурская д.2, 4, 6				
8	**8**	**13-370102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**14,000**	**45951,23**	**643317**
			Накладные расходы			***12739,79***	***178357***
			Сметная прибыль			***3403,79***	***47653***
9	**9**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная**	**шт.**	**7,000**	**56023,58**	**392165**
			Накладные расходы			***1946,77***	***13627***
10	**10**	**Счет**	**Диван на металлических ножках**	**шт.**	**7,000**	**75919,81**	**531439**
			Накладные расходы			***2638,14***	***18467***
			ИТОГО по адресу: ул.Кунгурская д.2, 4, 6				**1566921**
			Раздел: Демонтаж бортовых камней по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
11	**11**	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**10,800**	**5253,10**	**56733**
			Накладные расходы			***1705,37***	***18418***
			Сметная прибыль			***389,12***	***4202***
12	**12**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**25,488**	**1872,67**	**47731**
			Накладные расходы			***60,25***	***1536***
			Сметная прибыль			***138,72***	***3536***
13	**13**	**12-180101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**1080,000**	**1024,28**	**1106219**
			Накладные расходы			***347,12***	***374885***
			Сметная прибыль			***75,87***	***81942***
14	**14**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**116,640**	**1872,67**	**218428**
			Накладные расходы			***60,25***	***7028***
			Сметная прибыль			***138,72***	***16180***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтаж металлоконструкций по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
15	**15**	**11-460201-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции. Демонтаж**	**т демонтированных конструкций**	**5,300**	**20190,77**	**107011**
			Накладные расходы			***5493,91***	***29118***
			Сметная прибыль			***1495,61***	***7927***
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
16	**16**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**6,482**	**432,91**	**2806**
			Накладные расходы			***98,56***	***639***
			Сметная прибыль			***32,07***	***208***
17	**17**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**256,275**	**1872,67**	**479918**
			Накладные расходы			***60,25***	***15441***
			Сметная прибыль			***138,72***	***35550***
18	**18**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**150,750**	**24,14**	**3639**
			Накладные расходы			***5,37***	***810***
			Сметная прибыль			***1,79***	***270***
19	**19**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**35,175**	**6431,18**	**226217**
			Накладные расходы			***998,47***	***35121***
			Сметная прибыль			***476,38***	***16757***
20	**20**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**1005,000**	**2483,70**	**2496116**
			Накладные расходы			***700,47***	***703974***
			Сметная прибыль			***183,98***	***184897***
21	**21**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**43,215**	**45405,22**	**1962187**
			Накладные расходы			***1460,91***	***63133***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***145347***
			Раздел: Поребрик по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
22	**22**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**64,500**	**432,91**	**27923**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***98,56***	***6357***
			Сметная прибыль			***32,07***	***2068***
23	**23**	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**109,650**	**1872,67**	**205338**
			Накладные расходы			***60,25***	***6607***
			Сметная прибыль			***138,72***	***15210***
24	**24**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**64,500**	**24,14**	**1557**
			Накладные расходы			***5,37***	***347***
			Сметная прибыль			***1,79***	***115***
25	**25**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**15,480**	**6431,18**	**99555**
			Накладные расходы			***998,47***	***15456***
			Сметная прибыль			***476,38***	***7374***
26	**26**	**11-270201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**645,000**	**2483,70**	**1601985**
			Накладные расходы			***700,47***	***451804***
			Сметная прибыль			***183,98***	***118666***
27	**27**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**10,320**	**45405,22**	**468582**
			Накладные расходы			***1460,91***	***15077***
			Сметная прибыль			***3363,35***	***34710***
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
28	**28**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,600**	**5068,65**	**3041**
			Накладные расходы			***901,46***	***541***
			Сметная прибыль			***375,46***	***225***
29	**29**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,612**	**14885,13**	**9110**
			Накладные расходы			***478,93***	***293***
			Сметная прибыль			***1102,60***	***675***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие /Тип 1/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
30	**30**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**215,720**	**4426,74**	**954939**
			Накладные расходы			***361,00***	***77875***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***327,91***	***70736***
31	**31**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,406**	**141434,00**	**481756**
			Накладные расходы			***5066,92***	***17259***
			Сметная прибыль			***10476,59***	***35686***
32	**32**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**1078,602**	**1337,41**	**1442528**
			Накладные расходы			***73,81***	***79609***
			Сметная прибыль			***99,07***	***106854***
33	**33**	**11-270602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**3595,340**	**1396,41**	**5020574**
			Накладные расходы			***75,71***	***272188***
			Сметная прибыль			***103,44***	***371894***
34	**34**	**11-270602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**7190,680**	**150,60**	**1082885**
			Накладные расходы			***5,02***	***36102***
			Сметная прибыль			***11,16***	***80214***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /Тип 3/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
35	**35**	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**1,170**	**3455,02**	**4042**
			Накладные расходы			***1258,22***	***1472***
			Сметная прибыль			***255,93***	***299***
36	**36**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,170**	**24,14**	**28**
			Накладные расходы			***5,37***	***6***
			Сметная прибыль			***1,79***	***2***
37	**37**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,700**	**936,97**	**10962**
			Накладные расходы			***207,24***	***2425***
			Сметная прибыль			***69,40***	***812***
38	**38**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного н=12см**	**м2**	**11,700**	**1066,91**	**12483**
			Накладные расходы			***211,42***	***2474***
			Сметная прибыль			***79,03***	***925***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	11,700	731,13	8554
			Накладные расходы			*200,62*	*2347*
			Сметная прибыль			*54,16*	*634*
40	40	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	11,700	736,37	8616
			Накладные расходы			*262,21*	*3068*
			Сметная прибыль			*54,55*	*638*
41	41	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,700	2029,44	23744
			Накладные расходы			*65,30*	*764*
			Сметная прибыль			*150,33*	*1759*
			Раздел: Песчаное покрытие детской игровой площадки по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
42	42	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	1,756	432,91	760
			Накладные расходы			*98,56*	*173*
			Сметная прибыль			*32,07*	*56*
43	43	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	8,780	1039,88	9130
			Накладные расходы			*210,55*	*1849*
			Сметная прибыль			*77,03*	*676*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие бельевых площадок по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
44	44	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,788	3455,02	16543
			Накладные расходы			*1258,22*	*6024*
			Сметная прибыль			*255,93*	*1225*
45	45	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,364	90,58	1301
			Накладные расходы			*16,95*	*243*
			Сметная прибыль			*6,71*	*96*
46	46	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,970	5942,97	71137
			Накладные расходы			*409,78*	*4905*
			Сметная прибыль			*440,22*	*5269*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	47,880	1352,41	64753
			Накладные расходы			*142,99*	*6846*
			Сметная прибыль			*100,18*	*4797*
48	48	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	191,520	210,80	40373
			Накладные расходы			*22,71*	*4350*
			Сметная прибыль			*15,61*	*2991*
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /Тип 2/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
49	49	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	155,024	3455,02	535611
			Накладные расходы			*1258,22*	*195054*
			Сметная прибыль			*255,93*	*39675*
50	50	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	465,072	90,58	42124
			Накладные расходы			*16,95*	*7883*
			Сметная прибыль			*6,71*	*3120*
51	51	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	387,560	5942,97	2303256
			Накладные расходы			*409,78*	*158815*
			Сметная прибыль			*440,22*	*170612*
52	52	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1550,240	1352,41	2096563
			Накладные расходы			*142,99*	*221669*
			Сметная прибыль			*100,18*	*155301*
53	53	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	6200,960	210,80	1307168
			Накладные расходы			*22,71*	*140846*
			Сметная прибыль			*15,61*	*96827*
54	54	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	1550,240	728,76	1129757
			Накладные расходы			*266,62*	*413331*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,98*	*83686*
55	55		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**1550,240**	**13269,74**	**20571275**
			Накладные расходы			*426,95*	*661881*
			Сметная прибыль			*982,94*	*1523798*
			Раздел: Гимнастическая площадка с резиновым покрытием /Типб/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
56	56	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**12,090**	**3455,02**	**41771**
			Накладные расходы			*1258,22*	*15212*
			Сметная прибыль			*255,93*	*3094*
57	57	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**36,270**	**90,58**	**3285**
			Накладные расходы			*16,95*	*615*
			Сметная прибыль			*6,71*	*243*
58	58	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**30,225**	**5942,97**	**179626**
			Накладные расходы			*409,78*	*12386*
			Сметная прибыль			*440,22*	*13306*
59	59	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,900**	**1352,41**	**163507**
			Накладные расходы			*142,99*	*17287*
			Сметная прибыль			*100,18*	*12112*
60	60	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**483,600**	**210,80**	**101943**
			Накладные расходы			*22,71*	*10984*
			Сметная прибыль			*15,61*	*7551*
61	61	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,900**	**728,76**	**88107**
			Накладные расходы			*266,62*	*32235*
			Сметная прибыль			*53,98*	*6526*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62		**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**120,900**	**14843,63**	**1794595**
			Накладные расходы			***477,59***	***57741***
			Сметная прибыль			***1099,53***	***132933***
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием /Тип 4/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
63	63	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**44,800**	**432,91**	**19394**
			Накладные расходы			***98,56***	***4415***
			Сметная прибыль			***32,07***	***1437***
64	64	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**44,800**	**24,14**	**1081**
			Накладные расходы			***5,37***	***241***
			Сметная прибыль			***1,79***	***80***
65	65	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**134,400**	**90,58**	**12173**
			Накладные расходы			***16,95***	***2278***
			Сметная прибыль			***6,71***	***902***
66	66	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,200**	**5744,92**	**386059**
			Накладные расходы			***403,41***	***27109***
			Сметная прибыль			***425,55***	***28597***
67	67	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**448,000**	**599,25**	**268464**
			Накладные расходы			***74,87***	***33540***
			Сметная прибыль			***44,39***	***19886***
68	68	**11-270402-0103 РСНБ РК 2015**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**448,000**	**172,66**	**77353**
			Накладные расходы			***42,18***	***18896***
			Сметная прибыль			***12,79***	***5730***
69	69	**21-010501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**24,640**	**2988,80**	**73644**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*96,16*	*2369*
			Сметная прибыль			*221,39*	*5455*
70	**70**	**11-110101-3607 РСНБ РК 2015**	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**448,000**	**815,45**	**365324**
			Накладные расходы			*298,74*	*133835*
			Сметная прибыль			*60,40*	*27061*
71	**71**		**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**448,000**	**10885,33**	**4876628**
			Накладные расходы			*350,24*	*156906*
			Сметная прибыль			*806,32*	*361232*
72	**72**		**Полоса для линии разметки,цвет белый**	**м.**	**132,000**	**1149,79**	**151773**
			Накладные расходы			*36,99*	*4883*
			Сметная прибыль			*85,17*	*11242*
73	**73**		**Соединительная лента**	**м.**	**293,000**	**923,60**	**270616**
			Накладные расходы			*29,72*	*8707*
			Сметная прибыль			*68,42*	*20046*
74	**74**		**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	**кг.**	**146,500**	**5560,47**	**814609**
			Накладные расходы			*178,91*	*26210*
			Сметная прибыль			*411,89*	*60341*
75	**75**	**11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком. Устройство**	**м3**	**4,400**	**9603,49**	**42255**
			Накладные расходы			*3133,11*	*13786*
			Сметная прибыль			*711,37*	*3130*
76	**76**		**Песок кварцевый, окатанный**	**т.**	**6,600**	**44295,28**	**292349**
			Накладные расходы			*1425,20*	*9406*
			Сметная прибыль			*3281,13*	*21655*
77	**77**	**11-110101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	**м3**	**4,400**	**9603,49**	**42255**
			Накладные расходы			*3133,11*	*13786*
			Сметная прибыль			*711,37*	*3130*
78	**78**		**Резиновый гранулят**	**т.**	**3,080**	**372268,87**	**1146588**
			Накладные расходы			*11977,76*	*36892*
			Сметная прибыль			*27575,47*	*84932*
			Раздел: Заградительная сетка на спортивные площадки по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
79	**79**	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия сеткой заградительной**	**м2**	**452,280**	**821,64**	**371611**
			Накладные расходы			*282,59*	*127808*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*60,86*	*27527*
80	80		**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	**м2**	**452,280**	**2356,13**	**1065631**
			Накладные расходы			*75,81*	*34287*
			Сметная прибыль			*174,53*	*78936*
81	81	**11-140203-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвеска троса**	**м**	**278,000**	**50,39**	**14007**
			Накладные расходы			*18,96*	*5272*
			Сметная прибыль			*3,73*	*1038*
82	82		**Трос d3**	**м**	**305,800**	**282,74**	**86461**
			Накладные расходы			*9,10*	*2782*
			Сметная прибыль			*20,94*	*6404*
83	83		**Талреп**	**шт**	**15,000**	**1884,91**	**28274**
			Накладные расходы			*60,65*	*910*
			Сметная прибыль			*139,62*	*2094*
84	84		**Зажим для троса**	**шт**	**21,000**	**263,89**	**5542**
			Накладные расходы			*8,49*	*178*
			Сметная прибыль			*19,55*	*410*
85	85		**Хомут**	**шт**	**1390,000**	**18,85**	**26200**
			Накладные расходы			*0,61*	*843*
			Сметная прибыль			*1,40*	*1941*
			Раздел: Засыпка ПГС по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
86	86	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,637**	**4340,18**	**2765**
			Накладные расходы			*358,21*	*228*
			Сметная прибыль			*321,49*	*205*
			Раздел: Ограждение спортивной площадки /Тип 2/ по адресу: ул. Спасская 61, ул. Спасская 63				
87	87	**11-010203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**42,000**	**1623,79**	**68199**
			Накладные расходы			*348,76*	*14648*
			Сметная прибыль			*120,28*	*5052*
88	88	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**1,344**	**7504,51**	**10086**
			Накладные расходы			*1033,00*	*1388*
			Сметная прибыль			*555,89*	*747*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	**89**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**6,720**	**19548,77**	**131368**
			Накладные расходы			***1367,36***	***9189***
			Сметная прибыль			***1448,06***	***9731***
90	**90**	**11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения Монтаж**	**т конструкций**	**2,835**	**32338,99**	**91677**
			Накладные расходы			***6955,04***	***19717***
			Сметная прибыль			***2395,48***	***6791***
91	**91**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,821**	**218634,30**	**616853**
			Накладные расходы			***7034,57***	***19847***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***45693***
92	**92**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,013**	**225317,57**	**3000**
			Накладные расходы			***7249,60***	***97***
			Сметная прибыль			***16690,19***	***222***
93	**93**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**6,637**	**246226,91**	**1634169**
			Накладные расходы			***80605,28***	***534964***
			Сметная прибыль			***18239,03***	***121050***
94	**94**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**6,637**	**94681,23**	**628384**
			Накладные расходы			***32963,57***	***218774***
			Сметная прибыль			***7013,42***	***46547***
95	**95**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,369**	**215868,84**	**295568**
			Накладные расходы			***6945,59***	***9510***
			Сметная прибыль			***15990,28***	***21894***
96	**96**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,592**	**218634,30**	**348022**
			Накладные расходы			***7034,57***	***11198***
			Сметная прибыль			***16195,13***	***25779***