Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Турксибского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: **ТОО "Деловой Альянс"**

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт): **№ 116** от **13.04.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2018	31.07.2018	27.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бортовый камень по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
1	1	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	0,323	432,91	140
2	2	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,750	1872,67	23877
3	3	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,500	24,14	181
4	4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,750	6431,18	11255
5	5	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	50,000	2483,70	124185
6	6	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,150	45405,22	97621
			Раздел: Поребрик по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
7	7	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	4,121	432,91	1784
8	8	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	7,006	1872,67	13120
9	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,121	24,14	99
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,989	6431,18	6361

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	11-270201-1003 РСНБ РК 2015	Поребрик. Установка	м поребрика	41,213	2483,70	102361
12	12	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,659	45405,22	29941
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,540	5068,65	2737
14	14	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,551	14885,13	8199
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5) тип 1 по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционнированным или фрезерованной крошкой	м3	134,383	4426,74	594880
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,122	141434,00	300110
17	17	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Выравнивание к/з а/б	м2 покрытия /кз аб/	223,972	1337,41	299541
18	18	11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	2239,720	1396,41	3127570
19	19	11-270602-1203 РСНБ РК 2015	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	4479,440	150,60	674584
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров, площадок для отдыха /тип 3/ по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
20	20	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,210	3455,02	11091
21	21	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,210	24,14	77
22	22	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32,100	936,97	30077
23	23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного н=12см	м2	32,100	1066,91	34248
24	24	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	32,100	731,13	23469
25	25	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	32,100	736,37	23638
26	26	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	32,100	2029,44	65145

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием /тип 2/ по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
27	27	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	76,637	3455,02	264782
28	28	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	229,911	90,58	20824
29	29	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	191,593	5942,97	1138628
30	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	766,370	1352,41	1036448
31	31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3065,480	210,80	646206
32	32	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	766,370	728,76	558502
33	33		Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	766,370	13269,74	10169527
			Раздел: Универсальная спортивная площадка с покрытием из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком /тип 2/ по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
34	34	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы /нарезка корыта/	м3 грунта	24,000	3455,02	82920
35	35	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,000	90,58	6521
36	36	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,000	5942,97	356578
37	37	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	240,000	1352,41	324579
38	38	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	960,000	210,80	202369
39	39	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	240,000	728,76	174903
			Раздел: Газоны по адресу: ул.Тынышбаева д.3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	512,200	571,30	292621
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
41	41	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4,000	45951,23	183805
42	42	Счет	Урна металлическая оцинкованная	шт.	2,000	56023,58	112047
43	43	Счет	Диван на металлических ножках	шт.	2,000	75919,81	151840
			Раздел: Освещение по адресу: ул.Тынышбаева д.3				
44	44	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	14,000	5129,66	71815
45	45	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14,000	72506,51	1015091
46	46	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	189,000	538,08	101698
47	47	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,189	306616,05	57950
48	48	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	188,53	3394
49	49	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,400	610,49	14286
50	50	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,000	50,94	2751
51	51	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	508,48	6102
52	52	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	2933,69	44005
53	53	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,000	4196,45	37768
54	54	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	806,06	11285
55	55	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,000	930,39	13026
56	56	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,000	1352,28	24341
57	57	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	932,44	13987
58	58	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,000	1879,27	28189

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4,000	8970,37	35881
60	60	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	3631,96	14528
61	61	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5,000	4550,18	22751
62	62	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,600	806,23	6127
63	63	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,500	806,23	7659
64	64	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,144	78,43	90
65	65	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,430	78,43	112
66	66	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	3,000	340,52	1022
67	67	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,000	20112,54	60338
68	68	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1760,86	17433
69	69	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	9,900	1366,51	13528
70	70	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12,591	78,43	987
71	71	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,750	24579,32	18434
72	72	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,450	4200,97	1890
73	73	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,120	5085,77	610
74	74	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,000	288,50	14136
75	75	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,014	68598,21	960
76	76	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	172009,60	6020
77	77	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	523990,66	259
78	78	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	96

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	530783,86	48
80	80	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,090	608,89	55
81	81	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,015	663,24	10
82	82	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	2,000	5129,66	10259
83	83	23-070106-0508 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа, мощность 60 Вт	шт.	2,000	66198,78	132398
84	84	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,000	3631,96	7264
85	85	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,800	806,23	3064
86	86	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,572	78,43	45
87	87	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	47,000	288,50	13559
88	88	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	172009,60	8084
89	89	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,085	218826,66	18600
90	90	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	28,61	2432
91	91	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	34,000	138,49	4709
92	92	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	29521,24	29521
93	93	СЧЕТ	Шкаф управления освещением ШУНО	шт	1,000	35964,00	35964
			ИТОГО по адресу: ул.Тынышбаева д.3				23263953
			Раздел: Подготовительные работы по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №30а				
94	94	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	1,057	6182,86	6535
95	95	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,495	1872,67	4671
96	96	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	105,700	1350,91	142792

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	97	41-020101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	11,416	1872,67	21378
			ИТОГО по адресу мкр. Жулдыз-1, дом №30а				175376
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
98	98	13-370102-0102 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12,000	45951,23	551415
99	99	Счет	Урна металлическая оцинкованная	шт.	6,000	56023,58	336142
100	100	Счет	Диван на металлических ножках	шт.	6,000	75919,81	455519
			Раздел: Мусорная площадка по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				
101	101	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек мусорной площадки. Рытье. Глубина 0,35 м	яма	3,500	8688,23	30409
102	102	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки мусорной площадки. Устройство	м3 основания	0,126	7504,51	946
103	103	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,315	19548,77	6158
104	104	13-370102-0104 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	60556,64	60557
105	105	СЧЕТ	Мусорная площадка модульная	компл	1,000	366509,43	366509
			ИТОГО по адресу: ул.Осипенко, д.18, 20; ул.Щербакова 2/22				1807653
			ИТОГО:				25246982
			В том числе :				
			Накладные расходы				2013999
			Сметная прибыль				1764809
			Итого с временными		1,04 %	247405,00	25494386
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	324491,00	25818877
			Итого с НДС		12 %	3098265,00	28917142
			В текущих ценах на 2018 год				30662172
			Итого со скидкой				30594120

от Заказчика:

Заместитель акима Турксибского района города Алматы _____ **Б. Байдильдаев**

Эксперт технического надзора ТОО "БюроСтройНадзор" _____ **М. Мырзамуратов**

от Генподрядчика:

Директор ТОО "Деловой Альянс" _____ **Ж. Оспанов**