Счет-фактура № 00000000173 от 27.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 762 от 13.08.12г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет получателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком", г. Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)" по объекту : "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Павлодар. 3 этап" справка №3 за сентябрь 2012 г	работа	1	3 194 877,97	3 194 877,97	12%	383 385,36	3 578 263,33		
Всего по счету:					**3 194 877,97**		**383 385,36**	**3 578 263,33**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Пасько Н. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер
(должность)

Смирнова Евгения Сергеевна
(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙ-МОНТАЖСВЯЗЬ" МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 762 от 13.08.2012 г.

СППэл. I.12.TDE.12.001/02-02

с.г. 600 000 050 633

№опер. 0010

Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"

Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	13 126 271	4 747 783	4 747 783	-	-	-	-	-	1 575 153	14 701 423,43
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 5	-	4 747 782,65	-	4 747 783	-	-	-	-	569 733,92	5 317 516,57
Всего по справке № 3	13 126 271	**4 747 782,65**	-	-	-	-	-	-	**569 733,92**	**5 317 516,57**
материалы заказчика	2 154 957,34	1 552 904,68	-	-	-	-	-	-	186 348,56	1 739 253,24
Всего подрядчику :	10 971 314	**3 194 877,97**	-	-	-	-	-	-	**383 385,36**	**3 578 263,33**
Предварительная оплата	3 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000
Резерв оплаты, 10%	1 228 787	357 826	-	-	-	-	-	-	-	357 826
К оплате подрядчику	-	**1 337 051,97**	-	-	-	-	-	-	**383 385,36**	**1 720 437,33**

Заказчик :

Генеральный директор

А.Р. Сейтжанов

" 27 " сентября 2012г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 27 " сентября 2012г.

И.о. Начальника ЦПиС

А.А. Тейковцев

" 27 " сентября 2012г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

" 27 "сентября 2012г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".
Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"
Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

А К Т № 5

приемки выполненных работ по договору № 762 от 13.08.2012 г.

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Спортивный корпус "Автомобилист"								
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,048	20790,00	--	998	--	1098	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	998	--	110	--	--
2	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	2242,09	653,59	2242	654	1930	9,25	9
		колодец		1588,50	165,83	1589	166	110	0,67	1
	30-1-1	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-50 м3	0,046	10048		462				
3	Е0101-190-1 прим. к=1,14	Разработка грунта баровыми установками при глубине прорези до 1м	9,6	120,19	120,19	1154	1154	265	--	--
		м3		--	28,47	--	273	97	0,09	1
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,13	33,67	32,10	173	165	69	0,01	--
		м3		1,57	12,33	8	63	97	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,89	56,25	52,36	219	204	88	0,03	--
		м3		3,89	19,37	15	75	97	0,08	--
6	Е010333-А10 -1 к=1.1	Вывоз излишнего грунта/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	6,42	84,26	84,26	541	541	108	--	--
		т		--	16,85	--	108	100	0,32	2
7	Е0101-163-2 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах вблизи трубопроводов	0,57	324,99	--	185	--	209	2,14	1
		м3		324,99	--	185	--	113	--	--
8	Е0101-71-4 к=1.15	Засыпка мех. сп. траншей, котлованов грунт I гр.	5,13	12,94	12,94	66	66	2	--	--
		м3		--	0,38	--	2	97	0,00	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,57	122,18	--	70	--	79	0,885	1
		м3		122,18	--	70	--	113	--	--
10	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	131,18	--	262	--	289	0,78	2
		канал		131,18	--	262	--	110	--	--
	30-1-1	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-50 м3	0,0036	10048		36				
11	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
12	Е0146-33-7	Закладка окон колодца красным кирпичом	0,05	4398,21	150,21	220	8	4734	28,88	1
		м3		4248,00	56,25	212	3	105	0,28	--
	30-2-11 к=1.4	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-25 м3	0,012	9590		115				
13	Е0115-64-1	Оштукатуривание поверхности окон колодца	0,4	61,49	1,19	25	--	25	0,37	--
		м2		60,30	0,45	24	--	105	--	--
	30-2-29. К=1.4	Раствор отделочный м3	0,002	5460		13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портоф в ОРШ, распределительная сторона (без стоимости материала)	1	9351,94	6450,99	9352	6451	4996	12,90	13
		кассета		2900,95	1640,92	2901	1641	110	9,52	10
16	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	1272,9	53,42	23,45	67998	29850	50309	0,14	178
		м кабеля		29,97	5,96	38149	7586	110	0,03	38
17	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	70	60,80	--	4256	--	4682	0,38	27
		м		60,80	--	4256	--	110	--	--
18	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
19	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	9	829,93	829,93	7469	7469	2894	--	--
		шт		--	292,28	--	2631	110	1,39	13
20	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	3,0	91,2	91,2	269,9	270	208	0,00	0
		тн		0,0	63,8	0,0	189	110	--	--
21	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.11	Погрузка-разгрузка колодцев на автомобили	2,5	292,80	292,80	736,4	736	567	0,00	0
		тн		0,00	204,96	0,0	515	110	--	--
22	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,4	225,60	225,60	90,9	91	70	0,00	0
		тн		0	157,92	0,0	64	110	--	--
23	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,04	338,60	338,60	14,3	14	11	0,00	0
		тн		0,00	237,02	0,0	10	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**101266**	**50968**			**244**
			Тенге			**50134**	**14170**			**69**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101 266**				
	Всего заработная плата -		Тенге				64304			
		Накладные расходы -	Тенге			75 164				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187 016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				75579			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			390 440				
		ИТОГО:				390 440				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			7 809				
		ИТОГО:	Тенге			398 249				
		НДС 12%	Тенге			47 790				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			446 038				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
24	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон м	1342,9	168,69	--	226 530,21	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**226530,21**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**253713,84**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
25	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port шт	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
26	№ 23 от 19.08.11	Колодец ККС-3 шт	1	62914,00	--	62914	--	--	--	--
27	№ 347 от 12.07.12	Кронштейн КПП 1300 шт	4	1674,11	--	6696	--	--	--	--
28	№ 14 от 30.06.12	Болт-фундаментный шт	8	49,13	--	393	--	--	--	--
29	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм м	48	1428,57	--	68571	--	--	--	--
30	№ 2 от 1.06.12	Муфта манжета Д110мм шт	4	357,14	--	1429	--	--	--	--
31	№ 2 от 1.06.12	Уплотнительное кольцо Д-110 шт	8	223,21	--	1786	--	--	--	--
32	№ 6 от 4.06.12	Люк	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	15	270,54	--	4058	--	--	--	--
		кг								
34	№ 15 от 19.01.11	Кирпич красный	24	17,86	--	427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**180 202,61**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**201 826,93**				
		Всего по разделу № 1 без НДС:				**804 981,42**				
		Всего по разделу № 1 с НДС:				**901 579,19**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**647 865,36**				
		РАЗДЕЛ 2.Кардиологический центр на 50 мест								
35	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	280	53,42	23,45	14958	6566	11066	0,14	39
		м кабеля		29,97	5,96	8392	1669	110	0,03	8
36	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портоф в ОРШ, распределительная сторона (без стоимости материала)	1	9351,94	6450,99	9352	6451	4996	12,90	13
		кассета		2900,95	1640,92	2901	1641	110	9,52	10
37	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7077,69	4851,38	7078	4851	3806	9,90	10
		УССЛК		2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,16	7
38	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,1	91,2	91,2	7,7	8	6	0,00	0
		тн		0,0	63,8	0,0	5	110	--	--
39	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,1	225,60	225,60	19,0	19	15	0,00	0
		тн		0	157,92	0,0	13	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31414**	**17895**			**62**
			Тенге			**13519**	**4562**			**25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**31 414**				
	Всего заработная плата -		Тенге				18081			
		Накладные расходы -	Тенге			19 889				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54 381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				21065			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			113 534				
		ИТОГО:				113 534				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 271				
		ИТОГО:	Тенге			**115 805**				
		НДС 12%	Тенге			**13 897**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**129 702**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
40	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	280	168,69	--	47 232,45	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**47232,45**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**52900,34**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
41	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	3,1	270,54	--	839	--	--	--	--
		кг								
42	№ 206 от 16.03.12	Кросс (FDF) 19 IU SC/UPC SM 16 port (невыдв.укомпл)	1	16071,43	--	16071	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**16 910,10**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**18 939,32**				
		Всего по разделу № 2 без НДС:				**179 947,47**				
		Всего по разделу № 2 с НДС:				**201 541,17**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**148 640,83**				
		РАЗДЕЛ 3.Назарбаев Интеллектуальная школа								
43	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,104	20790,00	--	2162	--	2378	133,00	14
				20790,00	--	2162	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км								
44	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	2242,09	653,59	4484	1307	3860	9,25	19
				1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
		колодец								
45	Е0101-190-1 прим. к=1,14	Разработка грунта баровыми установками при глубине прорези до 1м	20,8	120,19	120,19	2500	2500	574	--	--
				--	28,47	--	592	97	0,09	2
		м3								
46	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,26	33,67	32,10	345	329	138	0,01	--
				1,57	12,33	16	127	97	0,05	1
		м3								
47	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	7,78	56,25	52,36	438	407	176	0,03	--
				3,89	19,37	30	151	97	0,08	52
		м3								
48	Е010333-А10 -1 к=1.1	Вывоз излишнего грунта/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	12,84	84,26	84,26	1082	1082	216	--	--
				--	16,85	--	216	100	0,32	4
		т								
49	Е0101-163-2 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах вблизи трубопроводов	1,14	324,99	--	370	--	419	2,14	2
				324,99	--	370	--	113	--	--
		м3								
50	Е0101-71-4 к=1.15	Засыпка мех. сп. траншей, котлованов грунт I гр.	10,26	12,94	12,94	133	133	4	--	--
				--	0,38	--	4	97	0,00	--
		м3								
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,14	122,18	--	139	--	157	0,89	1
				122,18	--	139	--	113	--	--
		м3								
52	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	4	131,18	--	525	--	577	0,78	3
				131,18	--	525	--	110	--	--
		канал								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1-1	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-50 м3	0,0072	10048		72				
53	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
54	Е0146-22-1	Закладка окон колодца красным кирпичом	0,1	2449,03	154,03	245	15	235	14,63	1
		м3		2295,00	58,50	230	6	100	0,28	--
	30-2-11 к=1.4	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-25 м3	0,024	9590		230				
55	Е0115-64-1	Оштукатуривание поверхности окон колодца	0,8	61,49	1,19	49	1	51	0,37	--
		м2		60,30	0,45	48	--	105	--	--
	30-2-29. К=1.4	Раствор отделочный м3	0,005	5460		26				
56	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портоф в ОРШ, распределительная сторона (без стоимости материала)	1	9351,94	6450,99	9352	6451	4996	12,90	13
		кассета		2900,95	1640,92	2901	1641	110	9,52	10
57	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	995,0	53,42	23,45	53153	23333	39325	0,14	139
		м кабеля		29,97	5,96	29820	5930	110	0,03	30
58	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	6	829,93	829,93	4980	4980	1929	--	--
		колодец		--	292,28	--	1754	110	1,39	8
59	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта тн	5,4	91,2 / 0,0	91,2 / 63,8	492,5 / 0,0	493 / 345	379 / 110	0,00 / --	0 / --
60	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.11	Погрузка-разгрузка колодцев на автомобили тн	5,0	292,80 / 0,00	292,80 / 204,96	1467,2 / 0,0	1467 / 1027	1130 / 110	0,00 / --	0 / --
61	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили тн	0,3	225,60 / 0	225,60 / 157,92	67,3 / 0,0	67 / 47	52 / 110	0,00 / --	0 / --
62	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили тн	0,09	338,60 / 0,00	338,60 / 237,02	31,0 / 0,0	31 / 22	24 / 110	0,00 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**82435**	**42640**			**193**
			Тенге			**39467**	**12209**			**107**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**82 435**				
	Всего заработная плата -		Тенге				51676			
		Накладные расходы -	Тенге			56 685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			147 467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				60178			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			307 874				
		ИТОГО:				307 874				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			6 157				
		ИТОГО:	Тенге			**314 031**				
		НДС 12%	Тенге			**37 684**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**351 715**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
63	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон м	995	168,69	--	167 843,89	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**167843,89**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**187985,16**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
64	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм кг	11,1	270,54	--	3003	--	--	--	--
65	№ 23 от 19.08.11	Колодец ККС-3 шт	2	62914,00	--	125828	--	--	--	--
66	№ 347 от 12.07.12	Кронштейн КПП 1300 шт	8	1674,11	--	13393	--	--	--	--
67	№ 14 от 30.06.12	Болт-фундаментный шт	16	49,13	--	786	--	--	--	--
68	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм м	104	1428,57	--	148571	--	--	--	--
69	№ 2 от 1.06.12	Муфта манжета Д110мм шт	10	357,14	--	3571	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	№ 2 от 1.06.12	Уплотнительное кольцо Д-110	20	223,21	--	4464	--	--	--	--
		шт								
71	№ 6 от 4.06.12	Люк	2	16964,29	--	33929	--	--	--	--
		шт								
72	№ 15 от 19.01.11	Кирпич красный	48	17,86	--	854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**334 399,12**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**374 527,02**				
		Всего по разделу № 3 без НДС:				**816 274,12**				
		Всего по разделу № 3 с НДС:				**914 227,01**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**726 241,86**				
		РАЗДЕЛ 4.Казахско-турецкий лицей. Ак.Чокина, 146								
73	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	1041,0	53,42	23,45	55610	24411	41143	0,14	146
		м кабеля		29,97	5,96	31199	6204	110	0,03	31
74	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	15,0	60,80	--	912	--	1003	0,38	6
		м		60,80	--	912	--	110	--	--
75	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
76	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.40 мм	1	232,64	118,34	233	118	184	0,61	1
		отверст.		114,30	69,80	114	70	100	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0146-26-20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	189,60	96,80	190	97	150	0,40	--
		отверст.		92,80	56,80	93	57	100	--	--
78	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	8	829,93	829,93	6639	6639	2572	--	--
		колодец		--	292,28	--	2338	110	1,39	11
79	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,3	91,2	91,2	28,9	29	22	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн		0,0	63,8	0,0	20	110	--	--
80	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,3	225,60	225,60	71,5	71	55	0,00	0
	стр. 6 п.19	тн		0	157,92	0,0	50	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**68353**	**34618**			**158**
			Тенге			**33735**	**9567**			**47**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**68 353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				43301			
		Накладные расходы -	Тенге			47 598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			122 908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				50441			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			256 599				
		ИТОГО:				256 599				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5 132				
		ИТОГО:	Тенге			**261 731**				
		НДС 12%	Тенге			**31 408**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**293 139**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
81	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	1056	133,17	--	140 626,21	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО по материалам заказчика:	**тенге**			**140626,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**157501,36**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
82	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
		шт								
83	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	11,8	270,54	--	3192	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**20 156,66**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**22 575,46**				
		Всего по разделу № 4 без НДС:				**422 514,34**				
		Всего по разделу № 4 с НДС:				**473 216,06**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**315 714,71**				
		РАЗДЕЛ 5.Казахско-турецкий лицей. Камзина, 69								
84	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	1241,6	53,42	23,45	66326	29116	49072	0,14	174
		м кабеля		29,97	5,96	37211	7400	110	0,03	37
85	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	46,5	60,80	--	2827	--	3110	0,38	18
		м		60,80	--	2827	--	110	--	--
86	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
87	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.40 мм	1	232,64	118,34	233	118	184	0,61	1
		отверст.		114,30	69,80	114	70	100	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0146-26-20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	189,60	96,80	190	97	150	0,40	--
		отверст.		92,80	56,80	93	57	100	--	--
89	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	12	829,93	829,93	9959	9959	3858	--	--
		колодец		--	292,28	--	3507	110	1,39	17
90	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,4	91,2	91,2	35,2	35	27	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн		0,0	63,8	0,0	25	110	--	--
91	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,4	225,60	225,60	87,2	87	67	0,00	0
	стр. 6 п.19	тн		0	157,92	0,0	61	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**84326**	**42664**			**215**
			Тенге			**41662**	**11947**			**59**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**84 326**				
	Всего заработная плата -		Тенге				53609			
		Накладные расходы -	Тенге			58 936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151 858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				62449			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			317 039				
		ИТОГО:				317 039				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			6 341				
		ИТОГО:	Тенге			**323 380**				
		НДС 12%	Тенге			**38 806**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**362 185**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
92	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	1288,1	133,17	--	171 534,68	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО по материалам заказчика:	**тенге**			**171534,68**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**192118,84**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
93	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
		шт								
94	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	13,9	270,54	--	3761	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**20 724,80**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**23 211,77**				
		Всего по разделу № 5 без НДС:				**515 639,28**				
		Всего по разделу № 5 с НДС:				**577 515,99**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**385 397,15**				
		РАЗДЕЛ 6.Школа № 14								
95	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	127,3	53,42	23,45	6800	2985	5031	0,14	18
		м кабеля		29,97	5,96	3815	759	110	0,03	4
96	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	115,7	60,80	--	7035	--	7738	0,38	44
		м		60,80	--	7035	--	110	--	--
97	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
98	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.40 мм	1	232,64	118,34	233	118	184	0,61	1
		отверст.		114,30	69,80	114	70	100	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0146-26-20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	189,60	96,80	190	97	150	0,40	--
		отверст.		92,80	56,80	93	57	100	--	--
100	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	2	829,93	829,93	1660	1660	643	--	--
		колодец		--	292,28	--	585	110	1,39	3
101	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,1	91,2	91,2	6,6	7	5	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн		0,0	63,8	0,0	5	110	--	--
102	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,1	225,60	225,60	16,4	16	13	0,00	0
	стр. 6 п.19	тн		0	157,92	0,0	12	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**20609**	**8135**			**69**
			Тенге			**12474**	**2313**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**20 609**				
	Всего заработная плата -		Тенге				14787			
		Накладные расходы -	Тенге			16 232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39 051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17222			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			81 529				
		ИТОГО:				81 529				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 631				
		ИТОГО:	Тенге			**83 159**				
		НДС 12%	Тенге			**9 979**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**93 138**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
103	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	243	133,17	--	32 360,01	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО по материалам заказчика:	**тенге**			**32360,01**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				36243,21				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
104	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
		шт								
105	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	2,7	270,54	--	730	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**17 694,75**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**19 818,12**				
		Всего по разделу № 6 без НДС:				**133 213,96**				
		Всего по разделу № 6 с НДС:				**149 199,64**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**112 956,43**				
		РАЗДЕЛ 7.Школа-лицей № 20. М.Горького, 102/4								
106	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	1009,4	53,42	23,45	53922	23670	39895	0,14	141
		м кабеля		29,97	5,96	30252	6016	110	0,03	30
107	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	165,5	60,80	--	10062	--	11069	0,38	63
		м		60,80	--	10062	--	110	--	--
108	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
109	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.40 мм	1	232,64	118,34	233	118	184	0,61	1
		отверст.		114,30	69,80	114	70	100	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			**370 210**				
		НДС 12%	Тенге			**44 425**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**414 635**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
115	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	432,9	133,17	--	57 648,76	--	--	--	--
		м								
116	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	742	153,50	--	113 893,40	--	--	--	--
		м								
117	201400831	Муфта оптич.укомпл.8 вол.	1	16404,87	--	16 404,87				--
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**187 947,03**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**210 500,67**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
118	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
119		шт								
120	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	11,3	270,54	--	3057	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**20 021,39**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**22 423,96**				
		Всего по разделу № 7 без НДС:				**578 178,03**				
		Всего по разделу № 7 с НДС:				**647 559,40**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**437 058,72**				
		РАЗДЕЛ 8.Школа № 18								
121	Ц0110-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	1818,8	53,42	23,45	97160	42651	71884	0,14	255
		м кабеля		29,97	5,96	54509	10840	110	0,03	55
122	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	83,4	122,50	73,00	10217	6088	5372	0,29	24
		м		49,50	18,30	4128	1526	95	0,11	9
123	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	83,4	21,80	2,10	1818	175	1600	0,10	8
		м		19,70	0,50	1643	42	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата -	Тенге				91749			
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			464 911				
		ИТОГО:				464 911				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			9 298				
		ИТОГО:	Тенге			**474 210**				
		НДС 12%	Тенге			**56 905**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**531 115**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
130	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон м	460,2	133,17	--	61 284,26	--	--	--	--
131	201203087	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон м	1442	358,91	--	517 545,94	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**578 830,20**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**648 289,82**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
132	№ 11 от 10.08.12	Кросс настенный SC/APC SM 4 port шт	1	16964,29	--	16964	--	--	--	--
133	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм кг	20,4	270,54	--	5519	--	--	--	--
134	№ 4 от 27.06.12	Труб пэ Д-32 мм м	83,4	209,82	--	17499	--	--	--	--
135	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32 шт	194	68,00	--	13192	--	--	--	--
136	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм шт	388	7,14	--	2770	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**55 944,61**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**62 657,97**				
		Всего по разделу № 8 без НДС:				**1 108 984,44**				
		Всего по разделу № 8 с НДС:				**1 242 062,58**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**593 772,75**				
		РАЗДЕЛ 9.Школа № 10								
137	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6