Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Договор: № 104 от 09 июня 2017 года

Акт выполненных работ №4 от 10 августа 2017 года
за август месяц 2017 года
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Низковольтное оборудование									
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1730,05	19,7	34601	394	6821	1	20
		шт.		796,8	0	15936	0	42,8	0	0
5	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2869,5	79,5	11478	318	2760	2	8
		шт.		1593,5	18,75	6374	75	42,8	0,02	0,08
10	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1730	19,75	20760	237	4093	1	12
		шт.		796,83	0	9562	0	42,8	0	0
12	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2869,5	79,5	11478	318	2760	2	8
		шт.		1593,5	18,75	6374	75	42,8	0,02	0,08
17	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1730,2	19,7	17302	197	3410	1	10

		шт.		796,8	0	7968	0	42,8	0	0
19	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1729,8	19,8	8649	99	1705	1	5
		шт.		796,8	0	3984	0	42,8	0	0
22	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШС-4)	1	4467	660	4467	660	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
23	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,81		3972				
		шт.								
24	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	10	1730,2	19,7	17302	197	3410	1	10
		шт.		796,8	0	7968	0	42,8	0	0
27	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШС-5)	1	4467	660	4467	660	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
28	23-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7186,5		7187				
		шт.								
29	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1730,05	19,7	34601	394	6821	1	20
		шт.		796,8	0	15936	0	42,8	0	0
32	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШС-6)	1	4467	660	4467	660	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
33	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765,81		3766				
		шт.								
34	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1729,8	19,8	8649	99	1705	1	5
		шт.								

		шт							
60	29-000000-0005(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 236 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=11419/1,12	-21	10196		-214116			
		шт							
71	23-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	-65	4375,31		-284395			
		шт.							
72	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	-30	1651,53	427,1	-49546	-12813	-8277	0,41	-12,3
		шт.		340,5	304,13	-10215	-9124	42,8	0,4256	-12,768
73	29-000000-0013(пл)	Светильник навесной, ФСПО5-32-222, ТОО "Восток ИСМО" ц/о=21584/1,12	-30	19271		-578130			
		шт							
75	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	153	136,71		20917			
		шт.							
	Раздел 6 Ведомость объемов монтажных и строительных работ								
91	11-150405-0101								
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	18,14	179,16	1,49	3250	27	1037	0,138	2,50332
		м2 окрашиваемой поверхности		103,58	0,72	1879	13	54,8	0,0009	0,01633
	Добавить								
98	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4467	660	4467	660	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
99	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,81		3972				
		шт.								
100	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	3	4467,67	660,33	13403	1981	2375	2	6
		шт.								

				1661	188,67	4983	566	42,8	0,2	0,6
101	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	*шт.*	3	3765,81		11297			
102	23-070204-0763	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	102	2493,76		254364			
103	23-070204-0767	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт.*	8	2493,76		19950			
104	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	*км*	2,1	219940,7		461875			
105	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	*шт.*	66	10429,76		688364			
106	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт.*	18	1419	631,11	25542	11360	8450	0,82	14,76
					681	415,89	12258	7486	42,8	0,5718	10,2924
107	29-000000-0005(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 236 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=11419/1,12	*шт*	735	10196		7494060			
108	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт.*	12	1418,92	631,08	17027	7573	5633	0,82	9,84
					681	415,83	8172	4990	42,8	0,5718	6,8616
109	23-070102-1345	Светильники для спортивных помещений с экранирующей решеткой, тип ЛПО 2 х36	*шт.*	12	6150,53		73806			
110	29-000001-0001(пл)	Светильник люминисцентный ЛБО-46-1х36-013 Class Эпра для школьных досок компенсированный (с кронштейном) ц/о=12875/1,12=11495,54		65	11495,54		747210			

		шт							
111	12-110101-0207								
	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	35,41	2032,75	9,01	71986	319	35263	2,266	80,24608
		м2							
			1680,11	4,77	59498	169	59,1	0,0067	0,23727
112	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	61,13	462,85	16,23	28294	992	9982	0,37	22,6181
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			284,57	13,4	17396	819	54,8	0,0187	1,14313
113	11-150405-0101								
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	61,13	179,13	1,52	10950	93	3493	0,138	8,43594
	м2 окрашиваемой поверхности								
			103,57	0,7	6331	43	54,8	0,0009	0,05502

Всего прямые затраты	**2461317**
	211
	-43
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-35 772
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-30 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 335 321
Накладные расходы I уровня, тенге	69 112
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 530 429
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	91 095
Итого, тенге	2 621 524
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 722
Всего	**2 831 246**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33 975
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	69 338
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 934 559**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,76214645	**2 236 559,16**

				796,8	0	3984	0	42,8	0	0
37	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ШС-6)	1	4467	660	4467	660	792	2	2
		шт.		1661	189	1661	189	42,8	0,2	0,2
38	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765,81		3766				
		шт.								
39	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	15	1730	19,73	25950	296	5115	1	15
		шт.		796,8	0	11952	0	42,8	0	0
41	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1729,8	19,8	8649	99	1705	1	5
		шт.		796,8	0	3984	0	42,8	0	0
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция								
53	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	-2,1	302305,24		-634841				
		км								
		Раздел 3 Светотехническое оборудование								
55	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	-120	1651,5	427,1	-198180	-51252	-33109	0,41	-49,2
		шт.		340,51	304,14	-40861	-36497	42,8	0,4256	-51,072
56	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	20	10429,76		208595				
		шт.								
57	29-000000-0007(пл)	Светильник для люминисцентных ламп, модели ARCTIC 218 (SPP-1-20-6K-2-аналог), ТОО "Intralight" ц/о=3333/1,12	-206	2976		-613056				
		шт								
59	29-000000-0004(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 218 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=8375/1,12	-717	7478		-5361726				

НДС (12 %)	268 387,10
Всего по акту с учетом НДС	**2 504 946,26**

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Директор _____Булгакова Е.И.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт_____Гаскарин А.С.

Сметчик_____Сагинова Г.А.

Заказчик:ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Договор: № 104 от 09 июня 2017 года

Акт выполненных работ №1 от 13 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция								
51	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	4200	273,48 125,95	1,64 0,57	1148599 528985	6878 2377	227423 42,8	0,16 0,0006	672 2,52
52	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий *м*	1500	118,35 86,59	1,64 0,57	177530 129885	2457 849	55954 42,8	0,11 0,0006	165 0,9
53	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	2,1	302305,24		634841				
54	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,6	219940,7		791787				

км

Раздел 6 Ведомость объемов монтажных и строительных работ

87	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	290	382,2	167,38	110837	48539	42320	0,2696	78,184
		отверстие		214,82	72,44	62298	21009	50,8	0,0899	26,071
88	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	4200	179,27	75,59	752917	317472	291010	0,1348	566,16
		м борозд		103,68	32,72	435445	137410	50,8	0,0406	170,52

Раздел 7 Ведомость демонтажных работ

94	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	8	1021,25	24,63	8170	197	3439	1,2	9,6
		шт.		996,63	7,63	7973	61	42,8	0,008	0,064
95	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	6200	63,08	0,13	391101	834	230910	0,0964	597,68
		м		62,95	0,07	390267	443	59,1	0,0001	0,62
96	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	1131	121,12	1,08	136990	1217	80624	0,1789	202,3359
		шт.		120,05	0,57	135773	646	59,1	0,0008	0,9048
97	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	140	38,13	0	5338	0	3155	0,0584	8,176
		шт.		38,14	0	5339	0	59,1	0	0

Всего прямые затраты	4158110	2299
		202

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 695 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	377 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 795
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 084 552
Накладные расходы I уровня, тенге	934 835
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 092 945
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	183 346
Итого, тенге	5 276 291

Сметная прибыль (8 %), тенге	422 103
Всего	5 698 394
Временные здания и сооружения (1,5 %)	68 381
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	139 556
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	5 906 331
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,76214645	4 501 489
НДС (12 %)	540 179
Всего по акту с учетом НДС	5 041 668

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

И.о. Директора _____ Жангазина Ш.К.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт_____ Таскарин А.С.

Сметчик_____ Сагинова Г.А.

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Договор: № 104 от 09 июня 2017 года

Акт выполненных работ №2 от 26 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Светотехническое оборудование									
58	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	162	1418,96 681,02	631,08 415,88	229871 110325	102235 67373	76055 42,8	0,82 0,5718	132,84 92,6316
59	29-000000-0004(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 218 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=8375/1,12 *шт*	162	7478		1211436				
		Всего прямые затраты				**1441307**				**133**
		в том числе								**93**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				110 325				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102,235				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 373				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 228 747
Накладные расходы I уровня, тенге	76 055
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 517 362
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	54 625
Итого, тенге	1 571 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 759
Всего	**1 697 746**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	20 373
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	41 578
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 759 697**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,76214645	**1 341 147**
НДС (12 %)	160 938
Всего по акту с учетом НДС	**1 502 085**

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Директор _____ Булгакова Е.И.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Форма 2В

Заказчик:ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Договор: № 104 от 09 июня 2017 года

Акт выполненных работ №3 от 5 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Светотехническое оборудование									
55	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *шт.*	206	1651,51 340,51	427,1 304,15	340211 70145	87983 62654	56838 42,8	0,41 0,4256	84,46 87,6736
57	29-000000-0007(пл)	Светильник для люминисцентных ламп, модели ARCTIC 218 (SPP-1-20-6K-2-аналог), ТОО "Intralight" ц/о=3333/1,12 *шт*	206	2976		613056				
58	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	576	1418,95 681,02	631,08 415,89	817318 392266	363501 239552	270418 42,8	0,82 0,5718	472,32 329,3568
59	29-000000-0004(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 218 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=8375/1,12 *шт*	555	7478		4150290				
60	29-000000-0005(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 236 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=11419/1,12	21	10196		214116				

		шт								
70	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	65	1651,52	427,11	107349	27762	17934	0,41	26,65
		шт.		340,51	304,14	22133	19769	42,8	0,4256	27,664
71	23-070102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	65	4375,31		284395				
		шт.								
72	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	30	1651,53	427,1	49546	12813	8277	0,41	12,3
		шт.		340,5	304,13	10215	9124	42,8	0,4256	12,768
73	29-000000-0013(пл)	Светильник навесной, ФСПО5-32-222, ТОО "Восток ИСМО" ц/о=21584/1,12	30	19271		578130				
		шт								
75	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	1620	136,71		221470				
		шт.								
	Раздел 4 Электроустановочные устройства									
78	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	74	255,11	2,19	18878	162	7652	0,29	21,46
		шт.		240,85	0,76	17823	56	42,8	0,0008	0,0592
79	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	59	201,05		11862				
		шт.								
80	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	15	229,63		3444				
		шт.								
81	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	66	304,95	2,18	20127	144	7998	0,34	22,44
		шт.		282,38	0,76	18637	50	42,8	0,0008	0,0528

82	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011 *шт.*	66	514,81		33977			
	Раздел 5 Электромонтажные изделия								
83	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	140	24,49		3429			
84	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК *шт.*	100	40,82		4082			
85	23-070202-0601	Коробки распределительные наружные 80х45 IP 65 *шт.*	600	89,79		53874			
86	23-061702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81 *100шт.*	4,2	534,73		2246			
	Раздел 6 Ведомость объемов монтажных и строительных работ								
89	11-460303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 *м3 заделки*	0,56	69889,29	703,57	39138	394	11802	60,8	34,048
				41164,29	323,21	23052	181	50,8	0,4	0,224
90	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	126	462,85	16,23	58319	2045	20574	0,37	46,62
				284,57	13,39	35856	1687	54,8	0,0187	2,3562
91	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	107,86	179,13	1,53	19321	165	6164	0,138	14,88468
				103,57	0,72	11171	78	54,8	0,0009	0,09707
92	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	5,2	406		2111				
93	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,2	397,7		2068				

Всего прямые затраты	**7648757**	735
Накладные расходы I уровня, тенге	407 657	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 056 414	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	290 031	
Итого, тенге	8 346 445	
Сметная прибыль (8 %), тенге	667 716	
Всего	**9 014 161**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	108 170	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	220 760	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**9 343 091**	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,76214645	**7 120 804,23**	
НДС (12 %)	854 496,51	
Всего по акту с учетом НДС	**7 975 300,74**	

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа №39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Директор_____Булгакова Е.И.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт_____Таскарин А.С.

Сметчик_____Сагинова Г.А.