Счет-фактура № 00000000213 от 31.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 762 от 13.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет получателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)" по объекту : "Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком", г.Павлодар. 3 этап" справка №5 за октябрь 2012 г	работа	1	2 936 406,96	2 936 406,96	12%	352 368,84	3 288 775,80		
Всего по счету:					**2 936 406,96**		**352 368,84**	**3 288 775,80**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Смирнова Евгения Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия [illegible] поставщику.

подрядчик

213

форма №КС-3

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 762 от 13.08.2012 г.

СППэл. I.12.TDE.12.001/02-02 **Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".**

с.г. 600 000 050 633 **Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"**

№опер. 0010 **Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"**

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	21 856 996	4 766 143	4 766 143	-	-	-	-	-	2 622 840	24 479 836,05
в том числе за октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 7	-	4 766 143,11	-	4 766 143	-	-	-	-	571 937,17	5 338 080,28
Всего по справке № 5	21 856 996	**4 766 143,11**	-	-	-	-	-	-	**571 937,17**	**5 338 080,28**
материалы заказчика	4 402 836,02	1 829 736,15	-	-	-	-	-	-	219 568,34	2 049 304,49
Всего подрядчику :	17 454 160	**2 936 406,96**	-	-	-	-	-	-	**352 368,84**	**3 288 775,80**
Предварительная оплата	4 385 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	1 957 837	328 878	-	-	-	-	-	-	-	328 878
К оплате подрядчику	11 111 323	**2 607 528,96**	-	-	-	-	-	-	**352 368,84**	**2 959 897,80**

Заказчик :

Зам.Гендиректора ОДТ-Технический директор

Б.К. Абаева

" 31 " октября 2012г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 31 " октября 2012г.

И.о. Начальника ЦПиС

А.А. Тейковцев

" 31 " октября 2012г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

" 31"октября 2012г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".
Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"
Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

А К Т № 7

приемки выполненных работ по договору № 762 от 13.08.2012 г.

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство и докладка кабельной канализации. Заземление ОРШ 54/06								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (фундамент 2 ОРШ)	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
		м3		218,93	--	394	--	113	--	--
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,027	20790,00	--	561	0	617	133,00	4
		кан.-км		20790,00	--	561	0	110	--	0
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
		м3		218,93	--	394	--	113	--	--
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,13	224,64	100,89	29	13	25	0,85	--
		м3		123,75	38,25	16	5	118	0,18	--
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	0,13	2397,96	462,96	312	60	247	11,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1935,00	173,25	252	23	90	0,85	--
6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,88	752,32	311,32	662	274	516	2,82	2
		м3		441,00	117,61	388	103	105	0,57	--
7	Е0106-11-6	Установка обоймы обрамления из уголка 50х50х5 мм	0,021	18679,34	11119,34	392	234	259	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	159	88	105	20,52	--
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,004	48011,06	536,06	192	2	200	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	190	1	105	0,99	--
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,4	41,17	3,82	181	17	201	0,21	1
		м2		37,35	1,44	164	6	118	0,01	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,43	122,18	--	297	--	335	0,885	2
		м3		122,18	--	297	--	113	--	--
11	Е010333-А10 -1 к=1.1	Вывоз излишнего грунта/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,87	84,26	84,26	158	158	32	--	--
		т		--	16,85	--	32	100	0,32	1
12	Е0101-162-2 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (заземление 2 ОРШ)	0,16	271,17	--	43	--	49	1,74	--
		м3		271,17	--	43	--	113	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,16	122,18	--	20	--	22	0,885	--
		м3		122,18	--	20	--	113	--	--
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (забивка электродов в грунт)	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
15	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	2	53,70	2,40	107	5	98	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил		51,30	0,40	103	1	95	--	--
16	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	40,11	--	40	--	30	0,16	--
		точка		40,11	--	40	--	75	--	--
17	Ц0108-409-1	Прокладка трубы винипластовой по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,0	88,50	48,90	177	98	98	0,22	--
		м		39,60	12,20	79	24	95	0,07	--
18	Ц0108-399-1	Провод в трубах, провод, сечение до 6 мм2	2,5	9,40	4,50	24	11	15	0,03	--
		м		4,90	1,30	12	3	95	0,01	--
19	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,024	91,2	91,2	2	2	2	--	--
	стр. 31 к=1.1	т		--	63,8	--	2	110	--	--
20	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,024	338,60	338,60	8,1	8	6	--	--
	стр. 7 п.34	тн		--	237,02	--	6	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5 395**	**1 123**			**26**
			Тенге			**4 272**	**319**			**1**
Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**5 395**				
		Накладные расходы -	Тенге			4 770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10 775				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			22 494				
		ИТОГО:				22 494				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			450				
		ИТОГО:	Тенге			22 944				
		НДС 12%	Тенге			2 753				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			25 698				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
		ИТОГО по материалам заказчика:	**тенге**			**0,00**				
		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге			**0,00**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	27	1428,57	--	38 571,39	--	--	--	--
		м								
22	№ 84 от 16.05	Щебень	1,204	2169,61	--	2 612,21	--	--	--	--
		тн								
23	№ 01965 от 30.07.12	Лак БТ-577	3,0	258,93	--	776,79	--	--	--	--
		л								
24	№ 1003 от 28.06.12	Цемент	0,19	22320,00	--	4 240,80	--	--	--	--
		т								
25	№ 352 от 16.05.12	Песок	0,832	441,96	--	367,71	--	--	--	--
		т								
26	№ 100003816 от 02.10.2012	Уголок 50х50х5	0,021	114285,70	--	2 400,00	--	--	--	--
		т								
27	№ 9035 от 08.10.10	Шпилька ф 12мм	4	225,00	--	900,00	--	--	--	--
		шт								
28	№15038 от 22.12.11	Гайка М12	8	8		64,00	--	--	--	--
		шт								
29	№ 6 от 4.06.12	Заземлитель в комплекте	1	91875,00		91 875,00	--	--	--	--
		комплект								
							--	--	--	--
30	№ 0000009436 от 24.10.12	Провод ПВ 2х16	2,5	352,68		881,70	--	--	--	--
		м					--	--	--	--
31	№ 432 от 05.09.11	Труба ПНД ф25мм	2,0	62,72		125,44	--	--	--	--
		м								
32	№ 0000009436 от 24.10.12	Наконечник кабельный мед.Т16	2	58,04		116,08	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**142 931,12**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**160 082,86**				
		Всего по разделу № 1 без НДС:				**165 875,39**				
		Всего по разделу № 1 с НДС:				**185 780,44**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Строительство магистральной сети FTTH. АТС 54 - ОРШ 54/06								
33	Ц0110-927-2	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.48 одномод.волокон в канализации по занятому каналу трубопровода	952,5	72,49	31,82	69047	30309	51088	0,19	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		40,67	8,09	38738	7706	110	0,05	48
34	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портоф в ОРШ, распределительная сторона	4	9351,94	6450,99	37408	25804	19984	12,90	52
		кассета		2900,95	1640,92	11604	6564	110	9,52	38
35	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-48 ГТС	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
36	Ц0110-898-3	Шкаф оптический распределительный (ОРШ), при установке на фундаменте	1	2222,00	649,00	2222	649	1896	10,00	10
		шкаф		1573,00	151,00	1573	151	110	0,88	1
37	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	9	829,93	829,93	7469	7469	2894	--	--
		шт		--	292,28	--	2631	110	1,39	13
38	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,6	91,2	91,2	54,7	55	42	--	--
		тн		--	63,8	--	38	110	--	--
39	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,6	225,60	225,60	135,4	135	104	--	--
		тн		--	157,92	--	95	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**139 802**	**84 752**			**256**
			Тенге			**55 050**	**18 833**			**96**
Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**139 802**				
		Накладные расходы -	Тенге			81 272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234 338				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			489 237				
		ИТОГО:				489 237				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			9 785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			**499 022**				
		НДС 12%	Тенге			**59 883**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**558 904**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
40	201203087	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	952,5	359,51	--	342 429,63	--	--	--	--
		м кабеля			--					
41	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	4	10600,00	--	42 400,00	--	--	--	--
		кассета								
42	201203086	Шкаф оптич.распред.уличный ОРШ-576	1	446428,00	--	446 428,00	--	--	--	--
		шкаф								
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**831 257,63**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**931 008,55**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
43	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	10,7	270,54	--	2895	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: **тенге**				**2 894,78**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**3 242,15**				
		Всего по разделу № 2 без НДС:				**1 333 174,17**				
		Всего по разделу № 2 с НДС:				**1 493 155,07**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**562 146,52**				
		РАЗДЕЛ 3. Строительство распределительной сети FTTH ул.Кутузова, 89								
44	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.24 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	452,7	52,72	23,45	23866	10616	17543	0,13	59
		м кабеля		29,27	5,96	13251	2698	110	--	--
45	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		кассета		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-48 ГТС	1	23466,10	20330,64	23466	20331	5263	12,96	13
		участок		3135,46	1649,24	3135	1649	110	9,57	10
47	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	175,0	122,50	73,00	21438	12775	11272	0,29	51
		м		49,50	18,30	8663	3203	95	0,11	19
48	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	63	246,50	12,50	15530	788	16216	1,00	63
		шт		234,00	--	14742	--	110	--	--
49	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диам.32 мм	63	136,13	69,75	8576	4394	6764	0,354	22
		отверст.		66,38	40,98	4182	2582	100	0,0638	--
50	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	63	27,50	14,00	1733	882	1373	0,10	--
		отверст.		13,50	8,30	851	523	100	--	--
51	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,360	91,2	91,2	32,8	33	25	--	--
		тн		--	63,8	--	23	110	--	--
52	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,300	225,60	225,60	67,7	68	52	--	--
		тн		--	157,92	--	47	110	--	--
53	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,060	338,60	338,60	20,3	20	16	--	--
		тн		--	237,02	--	14	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**71 263**	**29 575**			**195**
			Тенге			**41687**	**9090**			**19**
Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**71 263**				
		Накладные расходы -	Тенге			53 262				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131 996				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			275 573				
		ИТОГО:				275 573				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5 511				
		ИТОГО:	Тенге			**281 085**				
		НДС 12%	Тенге			**33 730**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**314 815**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
54	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон	452,7	236,91	--	107 250,96	--	--	--	--
55	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	2	10600,00	--	21 200,00	--	--	--	--
		кассета								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**128 450,96**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**143 865,08**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
56	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	5,1	270,54	--	1 379,75	--	--	--	--
		кг								
57	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	175	209,82	--	36 718,50	--	--	--	--
		м								
58	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	500	68,00	--	34 000,00	--	--	--	--
		шт								
59	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	1252	7,14	--	8 939,28	--	--	--	--
		шт								
60	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	63	1223,21	--	77 062,23	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**158 099,76**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**177 071,74**				
		Всего по разделу № 3 без НДС:				**567 635,24**				
		Всего по разделу № 3 с НДС:				**635 751,47**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**491 886,40**				
		РАЗДЕЛ 4. Строительство распределительной сети FTTH ул.Кутузова, 91								
61	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.16 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	555,8	52,72	23,45	29302	13034	21539	0,13	72
		м кабеля		29,27	5,96	16268	3313	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		кассета		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
63	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-16 ГТС в колодце	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
64	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	61,8	52,72	23,45	3258	1449	2395	0,13	8
		м кабеля		29,27	5,96	1809	368	110	--	--
65	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50,0	122,50	73,00	6125	3650	3221	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	6
66	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	18	246,50	12,50	4437	225	4633	1,00	18
		шт		234,00	--	4212	--	110	--	--
67	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 300 мм диам.32 мм	18	136,13	69,75	2450	1256	1932	0,354	6
		отверст.		66,38	40,98	1195	738	100	0,0638	--
68	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	18	27,50	14,00	495	252	392	0,10	--
		отверст.		13,50	8,30	243	149	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,370	91,2	91,2	33,7	34	26	--	--
	стр. 31 к=1.1	тн		--	63,8	--	24	110	--	--
70	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,350	225,60	225,60	79,0	79	61	--	--
	стр. 6 п.19	тн		--	157,92	--	55	110	--	--
71	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,020	338,60	338,60	6,8	7	5	--	--
	стр. 7 п.34	тн		--	237,02	--	5	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**103 446**	**67 290**			**156**
			Тенге			**36 155**	**12 144**			**44**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**103 446**				
		Накладные расходы -	Тенге			52 394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			165 190				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			344 873				
		ИТОГО:				344 873				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			6 897				
		ИТОГО:	Тенге			**351 771**				
		НДС 12%	Тенге			**42 213**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**393 983**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
72	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	555,8	201,54	--	112 014,39	--	--	--	--
		м								
73	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	61,8	153,49	--	9 485,83	--	--	--	--
		м								
74	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	2	10600,00	--	21 200,00	--	--	--	--
		кассета								
75										
76	201400912	Муфта оптич.укомпл.на 16 вол.	1	17252,68	--	17 252,68	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**159 952,90**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**179 147,25**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
77	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	6,7	270,54	--	1 812,62	--	--	--	--
		кг								
78	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	50,0	209,82	--	10 491,00	--	--	--	--
		м								
79	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	90	68,00	--	6 120,00	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
80	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	252	7,14	--	1 799,28	--	--	--	--
		шт								
81	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	18	1223,21	--	22 017,78	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**42 240,68**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**47 309,56**				
		Всего по разделу № 4 без НДС:				**553 964,48**				
		Всего по разделу № 4 с НДС:				**620 440,22**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**441 292,97**				
		РАЗДЕЛ 5. Строительство распределительной сети FTTH ул.Кутузова, 93/1								
82	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.20 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	715,2	52,72	23,45	37705	16771	27716	0,13	93
		м кабеля		29,27	5,96	20934	4263	110	--	--
83	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		кассета		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
84	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-20 ГТС	1	10129,01	8822,57	10129	8823	2224	5,40	5
		участок		1306,44	715,70	1306	716	110	4,15	4
85	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	25,6	52,72	23,45	1350	600	992	0,13	3
		м кабеля		29,27	5,96	749	153	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Ц01 10-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 0бприм.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-20 ГТС в колодце	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
87	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,450	91,2	91,2	41,0	41	32	--	--
		тн		--	63,8	--	29	110	--	--
88	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,450	225,60	225,60	101,5	102	78	--	--
		тн		--	157,92	--	71	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**106 586**	**73 643**			**145**
			Тенге			**32 943**	**11 813**			**42**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**106 586**				
		Накладные расходы -	Тенге			49 231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			165 166				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			344 824				
		ИТОГО:				344 824				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			6 896				
		ИТОГО:	Тенге			**351 721**				
		НДС 12%	Тенге			**42 206**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**393 927**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
89	201203013	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	715,2	207,88	--	148 673,31	--	--	--	--
		м								
90	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	25,6	153,49	--	3 929,40	--	--	--	--
		м								
91	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	2	10600,00	--	21 200,00	--	--	--	--
		кассета								
92	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	1	18669,02	--	18 669,02	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика:	**тенге**			**192 471,73**				
		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге			**215 568,34**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	8,2	270,54	--	2218,43	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**2 218,43**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**2 484,64**				
		Всего по разделу № 5 без НДС:				**546 410,89**				
		Всего по разделу № 5 с НДС:				**611 980,20**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**396 411,86**				
		РАЗДЕЛ 6. Строительство распределительной сети FTTH ул.Кутузова, 95								
94	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.20 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	876,9	52,72	23,45	46230	20563	33983	0,13	114
		м кабеля		29,27	5,96	25667	5226	110	--	--
95	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
		кассета		2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
96	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-20 ГТС	1	10129,01	8822,57	10129	8823	2224	5,40	5
		участок		1306,44	715,70	1306	716	110	4,15	4
97	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,550	91,2	91,2	50,2	50	39	--	--
		тн		--	63,8	--	35	110	--	--
98	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,550	225,60	225,60	124,1	124	96	--	--
		тн		--	157,92	--	87	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**75 237**	**42 462**			**145**
			Тенге			**32 775**	**9 346**			**23**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**75 237**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			46 333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			128 865				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			269 036				
		ИТОГО:				269 036				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5 381				
		ИТОГО:	Тенге			**274 417**				
		НДС 12%	Тенге			**32 930**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**307 347**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
99	201203013	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	876,9	207,88	--	182 286,95	--	--	--	--
		м								
100	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	2	10600,00	--	21 200,00	--	--	--	--
		кассета								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**203 486,95**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**227 905,38**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
101	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	9,8	270,54	--	2651	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**2 651,29**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**2 969,45**				
		Всего по разделу № 6 без НДС:				**480 554,85**				
		Всего по разделу № 6 с НДС:				**538 221,43**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**310 316,05**				
		РАЗДЕЛ 7. Строительство распределительной сети FTTH ул. Камзина, 106								
102	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.20 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	431,1	52,72	23,45	22728	10109	16706	0,13	56
				29,27	5,96	12618	2569	110	--	--
		м кабеля								
103	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	2	9351,94	6450,99	18704	12902	9992	12,90	26
				2900,95	1640,92	5802	3282	110	9,52	19
		кассета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Ц01 10-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 0бприм. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-20 ГТС	1	10129,01	8822,57	10129	8823	2224	5,40	5
		участок		1306,44	715,70	1306	716	110	4,15	4
105	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.16 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	598,0	52,72	23,45	31527	14023	23174	0,13	78
		м кабеля		29,27	5,96	17503	3564	110	--	--
106	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (фундамент 2 ОРШ)	4,8	218,93	--	1051	--	1187	1,54	7
		м3		218,93	--	1051	--	113	--	--
1	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,012	20790,00	--	249	0	274	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	249	0	110	--	0
108	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,8	122,18	--	586	--	663	0,885	4
		м3		122,18	--	586	--	113	--	--
109	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,650	91,2	91,2	59,3	59	46	--	--
	стр. 31 к=1.1	тн		--	63,8	--	41	110	--	--
110	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,650	225,60	225,60	146,6	147	113	--	--
	стр. 6 п.19	тн		--	157,92	--	103	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**85 180**	**46 063**			**178**
			Тенге			**39 117**	**10 275**			**--**
Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**85 180**				
		Накладные расходы -	Тенге			42 164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			134 984				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			281 812				
		ИТОГО:				281 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			5 636				
		ИТОГО:	Тенге			**287 448**				
		НДС 12%	Тенге			**34 494**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**321 942**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
111	201203013	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	431,1	207,88	--	89 615,58	--	--	--	--
		м								
112	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	598	201,54	--	120 519,26	--	--	--	--
		м								
113	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	2	10600,00	--	21 200,00	--	--	--	--
		кассета								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**231 334,84**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**259 095,02**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
114	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	11,5	270,54	--	3111	--	--	--	--
		кг								
115	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	12	1428,57	--	17143	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**20 254,05**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**22 684,54**				
		Всего по разделу № 7 без НДС:				**539 037,16**				
		Всего по разделу № 7 с НДС:				**603 721,62**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**344 626,60**				
		РАЗДЕЛ 8. Строительство распределительной сети FTTH . Школа № 14								
116	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40мм	95,5	122,50	73,00	11699	6972	6151	0,29	28
		м		49,50	18,30	4727	1748	95	0,11	11
117	Ц0108-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32мм	12,0	122,50	73,00	1470	876	773	0,29	3
		м		49,50	18,30	594	220	95	0,11	1
118	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости материала)	107,5	21,80	2,10	2344	226	2063	0,10	11
		м		19,70	0,50	2118	54	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	3	246,50	12,50	740	38	772	1,00	3
		шт		234,00	--	702	--	110	--	--
120	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	1	136,13	69,75	136	70	107	0,354	--
		отверст.		66,38	40,98	66	41	100	0,0638	--
121	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1	55,00	28,00	55	28	44	0,20	--
		отверст.		27,00	16,60	27	17	100	--	--
122	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (забивка электродов в грунт)	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
123	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	2	53,70	2,40	107	5	98	0,29	1
		жил		51,30	0,40	103	1	95	--	--
124	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	40,11	--	40	--	30	0,16	--
		точка		40,11	--	40	--	75	--	--
125	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32мм	6,0	122,50	73,00	735	438	386	0,29	2
		м		49,50	18,30	297	110	95	0,11	1
126	Ц0108-399-2	Провод в трубах, провод, сечение 16 мм2	8,0	13,30	6,40	106	51	66	0,04	--
		м		6,90	1,80	55	14	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Ц01 10-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Демонтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный) к=0,5	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		УССЛК		708,37	413,58	708	414	110	2,40	2
128	Ц01 10-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6
		УССЛК		1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
129	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,150	91,2	91,2	13,7	14	11	--	--
		тн		--	63,8	--	10	110	--	--
130	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,150	338,60	338,60	51	51	39	--	--
		тн		--	237,02	--	36	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**25 900**	**13 886**			**64**
			Тенге			**12 014**	**3 514**			**20**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**25 900**				
		Накладные расходы -	Тенге			15 369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			43 745				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			91 328				
		ИТОГО:				91 328				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 827				
		ИТОГО:	Тенге			**93 155**				
		НДС 12%	Тенге			**11 179**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**104 333**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
131	201203101	**ИТОГО по материалам заказчика:** **тенге**				**0,00**	--	--	--	--
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**0,00**				
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**0,00**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**0,00**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
132	№ 12 от 11.10.12	Труба п/э Д 40 мм	95,5	312,5	--	29844	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
133	№ 958 от 09.08.12	Труба гофрированная Д 32мм	12,0	53,57	--	643	--	--	--	--
		м								
134	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	236	68,00	--	16048	--	--	--	--
		шт								
135	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	484	7,14	--	3456	--	--	--	--
		шт								
136	№ 12 от 13.01.14	Распределительная коробка проходная РКП	3	1223,21	--	3670	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**53 659,98**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**60 099,18**				
		Всего по разделу № 8 без НДС:				**146 814,77**				
		Всего по разделу № 8 с НДС:				**164 432,54**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**164 432,54**				
		РАЗДЕЛ 9.Школа - лицей № 20								
137	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40мм	165,5	122,50	73,00	20274	12082	10660	0,29	48
				49,50	18,30	8192	3029	95	0,11	18
		м								
138	Ц0108-409-2	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32мм	12,0	122,50	73,00	1470	876	773	0,29	3
				49,50	18,30	594	220	95	0,11	1
		м								
139	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (без стоимости материала)	165,5	21,80	2,10	3608	348	3176	0,10	17
				19,70	0,50	3260	83	95	--	--
		м								
140	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Демонтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный) к=0,5	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
				708,37	413,58	708	414	110	2,40	2
		УССЛК								
141	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК-4 ГТС (бокс настенный)	1	4668,51	3251,77	4669	3252	2468	6,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1416,74	827,15	1417	827	110	4,80	5
		УССЛК								
142	Е0101-163-2 т.ч. п-3.182 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах	0,56	324,99	--	182	--	206	2,14	1
				324,99	--	182	--	113	--	--
		м3								
143	Е0108-8-3	Кладка кирпичная для приямка	0,28	1520,14	365,89	426	102	356	6,66	2
				1154,25	137,25	323	38	110	0,67	--
		м3								
144	Е0106-6-1	Устройство бетонирования приямка	0,035	261,77	66,01	9	2	8	1,36	--
				195,76	24,93	7	1	110	0,12	--
		м3								
145	Е0107-45-1	Установка плит приямка	1	517,93	198,43	518	198	546	1,89	2
				319,50	70,25	320	70	140	0,30	--
		шт								
146	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,250	91,2	91,2	22,8	23	18	--	--
	стр. 31 к=1.1	тн		--	63,8	--	16	110	--	--
147	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка труб ПНД на автомобили	0,250	338,60	338,60	85	85	65	--	--
	стр. 7 п.34	тн		--	237,02	--	59	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**33597**	**18593**			**82**
			Тенге			**15003**	**4756**			**27**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**33 597**				
		Накладные расходы -	Тенге			19 509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			56 292				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			117 523				
		ИТОГО:				117 523				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 350				
		ИТОГО:	Тенге			**119 874**				
		НДС 12%	Тенге			**14 385**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**134 259**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
148	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	1	10600,00	--	10 600,00	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**10 600,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**11 872,00**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
149	№ 12 от 11.10.12	Труба п/э Д 40 мм	165,5	312,5	--	51719	--	--	--	--
		м								
150	№ 958 от 09.08.12	Труба гофрированная Д 32мм	12,0	53,57	--	643	--	--	--	--
		м								
151	с-ф №1 от 2.03.10	Кирпич красный М-150	0,109	44642,86	--	4866	--	--	--	--
		1000шт								
152	Накладная	Бетон тяжелый В3,5 М-50	0,04	18709,8	--	748	--	--	--	--
		м3								
153	Накладная	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-50	0,07	19603,35	--	1372	--	--	--	--
		м3								
154	Накладная	Плита парапетная	1	440,81	--	441	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				59 789,10				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**66 963,79**				
		Всего по разделу № 9 без НДС:				**179 662,87**				
		Всего по разделу № 9 с НДС:				**201 222,41**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**201 222,41**				
		шт								
		РАЗДЕЛ 10. Строительство распределительной сети. ул. Кутузова, 89/2								
155	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	107,5	52,72	23,45	5667	2521	4166	0,13	14
		м кабеля		29,27	5,96	3147	641	110	--	--
156	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (восстановление каналов)	5,8	218,93	--	1270	--	1435	1,54	9
		м3		218,93	--	1270	--	113	--	--
157	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,024	20790,00	--	499	0	549	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	499	0	110	--	0
158	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,8	122,18	--	709	--	801	0,89	5
		м3		122,18	--	709	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**8145**	**2521**			**31**
			Тенге			**5624**	**641**			**0**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**8 145**				
	Всего заработная плата -		Тенге				6265			
		Накладные расходы -	Тенге			6 950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16 001				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			33 406				
		ИТОГО:				33 406				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			668				
		ИТОГО:	Тенге			**34 074**				
		НДС 12%	Тенге			**4 089**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**38 163**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
159	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	110,0	153,49	--	16 884,16	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**16884,16**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**18910,26**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
160	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм кг	1,2	270,54	--	325	--	--	--	--
161	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм м	24,0	1428,57	--	34286	--	--	--	--
162	№ 2 от 1.06.12	Муфта манжета Д110мм шт	8	357,14	--	2857	--	--	--	--
163	№ 2 от 1.06.12	Уплотнительное кольцо Д-110 шт	16	223,21	--	3571	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**41 038,81**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**45 963,46**				
		Всего по разделу № 10 без НДС:				**91 996,91**				
		Всего по разделу № 10 с НДС:				**103 036,54**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**84 126,28**				
		РАЗДЕЛ 11. Строительство распределительной сети. ул. Катаева, 36/1								
164	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	291,2	52,72	23,45	15352	6829	11285	0,13	38
				29,27	5,96	8523	1736	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
165	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Установка оптической кассеты емк.12 портов в ОРШ, распределительная сторона	1	9351,94	6450,99	9352	6451	4996	12,90	13
		кассета		2900,95	1640,92	2901	1641	110	9,52	10
166	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-8 ГТС	1	4484,33	3896,43	4484	3896	994	2,43	2
		участок		587,90	316,08	588	316	110	1,83	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**29188**	**17176**			**53**
			Тенге			**12012**	**3693**			**11**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**29 188**				
	Всего заработная плата -		Тенге				15705			
		Накладные расходы -	Тенге			17 275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			49 251				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			102 824				
		ИТОГО:				102 824				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			2 056				
		ИТОГО:	Тенге			**104 881**				
		НДС 12%	Тенге			**12 586**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**117 466**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
167	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	291,2	153,49	--	44 696,98	--	--	--	--
168	205130539	Кассета 12 портов SC/APC	1	10600,00	--	10 600,00	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**55 296,98**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**61 932,62**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
169	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	3,1	270,54	--	838,67	--	--	--	--
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**838,67**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**939,31**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу № 11 без НДС:				**161 016,38**				
		Всего по разделу № 11 с НДС:				**180 338,35**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**75 457,62**				
		Всего по Акту № 7 без НДС:				**4 766 143,11**				
		Всего по Акту № 7 с НДС:				**5 338 080,28**				
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**1 829 736,15**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**2 049 304,49**				
		К оплате Подрядчику по Акту№ 6 тенге				**3 288 775,80**				

Заказчик:
И.о.Заместителя Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Е.В.Попов
" 31" октября 2012 г.

Главный бухгалтер
_____ С.В. Бужеев
" 31" октября 2012 г.

И.о. Начальника ЦПиС
_____ А.А. Тейковцев
" 31" октября 2012 г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 31" октября 2012 г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л.И. Кравчук
" 31" октября 2012 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 31" октября 2012 г.

И.о.Начальника ЦТО МС
_____ К.А. Мубараков
" 31" октября 2012 г.

Начальник ЦТО МС КЦ
_____ В.В.Ермоленко
" 31" октября 2012 г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 31" октября 2012 г.