Счет-фактура № 00000000240 от 29.11.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 762 от 13.08.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет получателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)" по объекту : "Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком", г.Павлодар. 3 этап" справка №6 за ноябрь 2012 г	работа	1	3 543 578,59	3 543 578,59	12%	425 229,43	3 968 808,02		
Всего по счету:					**3 543 578,59**		**425 229,43**	**3 968 808,02**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Смирнова Евгения Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подрядчика

форма №КС-3

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 762 от 13.08.2012 г.

СППэл. I.12.TDE.12.001/02-02
с.г. 600 000 050 633
№опер. 0010

Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"

Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	26 489 647	4 632 651	4 632 651	-	-	-	-	-	3 178 758	29 668 405,16
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 8	-	4 632 650,99	-	4 632 651	-	-	-	-	555 918,12	5 188 569,11
Всего по справке № 6	26 489 647	**4 632 650,99**	-	-	-	-	-	-	**555 918,12**	**5 188 569,11**
материалы заказчика	5 491 908,42	1 089 072,40	-	-	-	-	-	-	130 688,69	1 219 761,09
Всего подрядчику :	20 997 739	**3 543 578,59**	-	-	-	-	-	-	**425 229,43**	**3 968 808,02**
Предварительная оплата	4 385 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	2 354 718	396 881	-	-	-	-	-	-	-	396 881
К оплате подрядчику	14 258 021	**3 146 697,59**	-	-	-	-	-	-	**425 229,43**	**3 571 927,02**

Заказчик :

И.о. Зам.Ген.директора ОДТ-Технического директора

Б.М. Бекбота

"29" ноября 2012г.

И.о. Главного бухгалтера

Ж.К.Байдаурова

"29" ноября 2012г.

И.о. Начальника ЦПиС

А.А.Тейковцев

"29" ноября 2012г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

"29" ноября 2012г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Наименование проекта: "Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home)АО "Казахтелеком".
Наименование объекта: "Строительство сети FTTH АО «Казахтелеком» , г.Павлодар. 3 этап"
Наименование стройки: "Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком», г.Павлодар, 3 этап (АТС-54, АТС-45)"

А К Т № 8

приемки выполненных работ по договору № 762 от 13.08.2012 г.

Составлен в ценах 2001г.по состоянию на 2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Строительство распределительной сети FTTH ул. Кутузова, 89								
1	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	60,0	122,50	73,00	7350	4380	3865	0,29	17
		м		49,50	18,30	2970	1098	95	0,11	7
2	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	36,0	122,50	73,00	4410	2628	2319	0,29	10
		м		49,50	18,30	1782	659	95	0,11	4
2	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	21	246,50	12,50	5177	263	5405	1,00	21
		шт		234,00	0,00	4914	0	110	0,00	0
3	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	18	136,13	69,75	2450	1256	1932	0,354	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		66,38	40,98	1195	738	100	0,0638	0
4	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	18	55,00	28,00	990	504	785	0,20	0
		отверст.		27,00	16,60	486	299	100	0,00	0
5	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.4 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	15,0	52,72	23,45	791	352	581	0,13	2
		м кабеля		29,27	5,96	439	89	110	0,00	0
6	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21,0	21,80	2,10	458	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	0,00	0
7	Ц0108-148-1	Кабель опт.8 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32,0	21,80	2,10	698	67	614	0,00	0
		м		19,70	0,50	630	16	95	0,00	0
8	Ц0108-148-1	Кабель опт.2 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	45,0	21,80	2,10	981	95	864	0,10	5
		м		19,70	0,50	887	23	95	0,00	0
9	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж бокса настенного ОРК, фактическая сварка волокон-4	4	4668,51	3251,77	18674	13007	9873	6,30	25
		шт		1416,74	827,15	5667	3309	110	4,80	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**41 978**	**22 595**			**89**
			Тенге			**19 383**	**6240**			**30**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**41 978**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			26 641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72 736				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			151 854				
		ИТОГО:				151 854				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			3 037				
		ИТОГО:	Тенге			**154 892**				
		НДС 12%	Тенге			**18 587**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**173 479**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
10	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	36,0	142,77		5 139,88				
		м								
11	201201280	Кабель опт.8 одномод.волокон	32,0	127,13		4 068,28				
		м								
12	201203139	Кабель опт.2 одномод.волокон	45,0	106,64		4 798,98				
		м								
13	201400464	Коробка КРЭ-02-13SC/APC/-12SC/APC	4	9095,54		36 382,16				
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**50 389,30**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**56 436,02**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
14	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	60,0	209,82		12 589,20				
		м								
15	№ 12 от 11.10.2012	Труба пэ Д-40 мм	36	312,5		11 250,00				
		м								
16	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	170	68,00		11 560,00				
		шт								
17	№ 45 от 10.10.12	Скоба СД 40	102	72,00		7 344,00				
		шт								
18	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	642	7,14		4 583,88				
		шт								
19	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	21	1223,21		25 687,41				
		шт								
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**73 014,49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**81 776,23**				
		Всего по разделу № 1 без НДС:				**278 295,36**				
		Всего по разделу № 1 с НДС:				**311 690,81**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**255 254,79**				
		РАЗДЕЛ 2. Строительство распределительной сети FTTH ул. Катаева, 46								
20	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	80,0	122,50	73,00	9800	5840	5153	0,29	23
		м		49,50	18,30	3960	1464	95	0,11	9
21	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	170,0	122,50	73,00	20825	12410	10950	0,29	49
		м		49,50	18,30	8415	3111	95	0,11	19
22	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	40	246,50	12,50	9860	500	10296	1,00	40
		шт		234,00	0,00	9360	0	110	0,00	0
23	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	32	136,13	69,75	4356	2232	3436	0,354	11
		отверст.		66,38	40,98	2124	1311	100	0,0638	--
24	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	55,00	28,00	1760	896	1395	0,20	0
		отверст.		27,00	16,60	864	531	100	0,00	0
25	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 600 мм диам.32 мм	8	173,21	88,16	1386	705	1097	0,00	0
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0146-26-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	135,60	68,80	1085	550	861	0,36	3
		отверст.		66,80	40,80	534	326	100	0,06	1
27	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	79,0	21,80	2,10	1722	166	1516	0,10	8
		м		19,70	0,50	1556	40	95	0,00	0
28	Ц0108-148-1	Кабель опт.2 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	430,0	21,80	2,10	9374	903	8252	0,10	43
		м		19,70	0,50	8471	215	95	0,00	0
29	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-16 ГТС в колодце	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19
30	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.16 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	28,4	52,72	23,45	1497	666	1101	0,13	4
		м кабеля		29,27	5,96	831	169	110	0,00	0
31	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.24 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	641,2	52,72	23,45	33804	15036	24848	0,13	83
		м кабеля		29,27	5,96	18768	3822	110	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-24 ГТС в колодце	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26
33	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	884,00	0,00	884	0	972	5,00	5
		шт		884,00	0,00	884	0	110	0,00	0
34	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (забивка электродов в грунт)	1	140,10	24,10	140	24	113	0,70	0,7
		шт		116,00	2,50	116	3	95	0,01	0
35	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	2	53,70	2,40	107	5	98	0,29	1
		жил		51,30	0,40	103	1	95	0,00	0
36	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	40,11	0,00	40	0	30	0,16	0
		точка		40,11	0,00	40	0	75	0,00	0
37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	6,0	88,50	48,90	531	293	295	0,29	2
		м		39,60	12,20	238	73	95	0,11	1
38	Ц0108-399-2	Провод в трубах, провод, сечение 16 мм2	7,0	13,30	6,40	93	45	58	0,04	0,00
		м		6,90	1,80	48	13	95	0,00	0,00
39	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	10	829,93	829,93	8299	8299	3215	0,00	0
		шт		--	292,28	0	2923	110	1,39	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-24 ГТС	1	12037,84	10470,11	12038	10470	2659	6,48	6
		участок		1567,73	849,35	1568	849	110	4,15	6
41	Ц0110-901-6	Установка защитного ящика для монтажа муфты	1	418,70	17,70	419	18	449	3,00	3
		шт		401,00	6,80	401	7	110	0,00	0,00
42	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=0,25	Монтаж бокса настенного ОРК, фактическая сварка волокон-1	8	1167,13	812,94	9337	6504	4937	1,58	13
		шт		354,19	206,79	2833	1654	110	1,20	10
43	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,442	91,2	91,2	40	40	31	0,00	0,00
		тн		0,00	63,8	0	28	110	0,00	0
44	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,362	225,60	225,60	82	82	63	0,00	0
		тн		0,00	157,92	0	57	110	0,00	0
45	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб п/э на автомобили	0,080	338,60	338,60	27	27	21	0,00	0
		тн		0,00	237,02	0	19	110	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**219 104**	**147 728**			**348**
			Тенге			**71 376**	**23 246**			**103**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**219 104**				
		Накладные расходы -	Тенге			101 037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 208				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			339 349				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			708 473				
		ИТОГО:				708 473				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			14 169				
		ИТОГО:	Тенге			**722 642**				
		НДС 12%	Тенге			**86 717**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**809 359**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
46	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	107,4	201,54		21 645,10				
		м кабеля								
47	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон	641,2	236,91		151 909,25				
		м кабеля								
48	201203086	Кабель опт. одномод. 2 волокон	430	106,64		45 856,96				
		м кабеля								
49	201400912	Муфта оптич.укомпл.16 вол.	1	17535,86		17 535,86				
		шт								
50	201400130	Муфта оптич.укомпл.24 вол.	1	21239,12		21 239,12				
		шт								
51	201400464	Коробка КРЭ-02-13SC/APC/-12SC/APC	8	9095,54		72 764,32				
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**330 950,61**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**370 664,68**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
52	№ 1085 от 19.06.2012	Щит с монтажной панелью Щмп-4036	1	10535,72		10 535,72				
		шт								
53	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	40	1223,21		48 928,40				
		шт								
54	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	7,5	270,54		2 029,05				
		кг								
55	№ 432 от 05.09.11	Труба ПНД ф25мм	6,0	62,72		376,32				
		м								
56	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	80,0	209,82		16 785,60				
		м								
57	№ 12 от 11.10.2012	Труба пэ Д-40 мм	170,0	312,50		53 125,00				
		м								
58	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	228	68,00		15 504,00				
		шт								
59	№ 45 от 10.10.12	Скоба СД 40	485	72,00		34 920,00				
		шт								
60	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	1508	7,14		10 767,12				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	№ 0000009436 от 24.10.12	Провод ПВ 2х16	7,0	352,68		2 468,76				
		м								
62	№ 6 от 4.06.12	Заземлитель в комплекте	1	91875,00		91 875,00				
		комплект								
63	№ 0000009436 от 24.10.12	Наконечник кабельный мед.Т16	2	58,0		116,08				
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**287 431,05**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**321 922,78**				
		Всего по разделу № 2 без НДС:				**1 341 023,91**				
		Всего по разделу № 2 с НДС:				**1 501 946,78**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**1 131 282,10**				
		РАЗДЕЛ 3. Строительство распределительной сети FTTH ул. Ак.Чокина, 143								
64	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	82,0	122,50	73,00	10045	5986	5282	0,29	24
		м		49,50	18,30	4059	1501	95	0,11	9
65	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	134,5	122,50	73,00	16476	9819	8663	0,29	39
		м		49,50	18,30	6658	2461	95	0,11	15
66	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	40	246,50	12,50	9860	500	10296	1,00	40
		шт		234,00	0,00	9360	0	110	0,00	0
67	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	32	136,13	69,75	4356	2232	3436	0,354	11
		отверст.		66,38	40,98	2124	1311	100	0,0638	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	55,00	28,00	1760	896	1395	0,20	0
		отверст.		27,00	16,60	864	531	100	0,00	0
69	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 600 мм диам.32 мм	8	173,21	88,16	1386	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	0
70	Е0146-26-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	135,60	68,80	1085	550	861	0,36	3
		отверст.		66,80	40,80	534	326	100	0,06	1
71	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40,6	21,80	2,10	885	85	779	0,10	4
		м		19,70	0,50	800	20	95	0,00	0
72	Ц0108-148-1	Кабель опт.2 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	518,2	21,80	2,10	11297	1088	9944	0,10	52
		м		19,70	0,50	10209	259	95	0,00	0
73	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-16 ГТС в колодце	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=0,25	Монтаж бокса настенного ОРК, фактическая сварка волокон-1	8	1167,13	812,94	9337	6504	4937	1,58	13
		шт		354,19	206,79	2833	1654	110	1,20	10
75	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.16 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	183,0	52,72	23,45	9648	4291	7092	0,13	24
		м кабеля		29,27	5,96	5356	1091	110	0,00	0
75	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.20 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	787,0	52,72	23,45	41491	18455	30499	0,13	102
		м кабеля		29,27	5,96	23035	4691	110	0,00	0
76	Ц0110-930-5Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим.к=1 ,1	Монтаж развет. муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-20 ГТС в колодце	1	45798,56	41008,28	45799	41008	9597	19,80	20
		муфта		4790,28	3933,88	4790	3934	110	22,82	21
77	Ц0110-898-2 3	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	884,00	0,00	884	0	972	5,00	5
		шт		884,00	0,00	884	0	110	0,00	0
78	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (забивка электродов в грунт)	1	140,10	24,10	140	24	113	0,70	0,7
		шт		116,00	2,50	116	3	95	0,01	0
79	Ц0108-574-2	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2	2	53,70	2,40	107	5	98	0,29	1
		жил		51,30	0,40	103	1	95	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц01401-61-6	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	1	40,11	0,00	40	0	30	0,16	0
		точка		40,11	0,00	40	0	75	0,00	0
81	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	6,0	88,50	48,90	531	0	295	0,22	1
		м		39,60	12,20	238	73	95	0,07	0
82	Ц0108-399-2	Провод в трубах, провод, сечение 16 мм2	7,0	13,30	6,40	93	45	58	0,04	0
		м		6,90	1,80	48	13	95	0,00	0
83	Е0134-110-4	Подъем и опускание ж/б заглушек	12	829,93	829,93	9959	9959	3858	0,00	0
		шт		0,00	292,28	0	3507	110	1,39	17
84	Ц0110-934-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прим. к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК-20 ГТС	1	10129,01	8822,57	10129	8823	2224	5,40	5
		участок		1306,44	715,70	1306	716	110	4,15	4
85	Ц0110-901-6	Установка защитного ящика для монтажа муфты	1	418,70	17,70	419	18	449	3,00	3
		шт		401,00	6,80	401	7	110	0,00	0
86	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,531	91,2	91,2	48	48	37	0,00	0
		тн		0,00	63,8	0	34	110	0,00	0
87	СН 8.02-04-2002 стр. 6 п.19	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,465	225,60	225,60	105	105	81	0,00	0
		тн		0,00	157,92	0,00	73	110	0,00	0
88	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.34	Погрузка-разгрузка труб п/э на автомобили	0,066	338,60	338,60	22,3	22	17	0,00	0
		тн		0,00	237,02	0,00	16	110	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**224 457**	**145 573**			**368**
			Тенге			**78591**	**25938**			**95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**224 457**				
		Накладные расходы -	Тенге			110 306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			354 849				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			740 832				
		ИТОГО:				740 832				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			14 817				
		ИТОГО:	Тенге			**755 648**				
		НДС 12%	Тенге			**90 678**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**846 326**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
89	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	223,6	201,54		45 063,72				
		м кабеля								
90	201203013	Кабель опт.брон.гофр.20 одномод.волокон	787,0	207,88		163 598,85				
		м кабеля								
91	201203086	Кабель опт. одномод. 2 волокон	518,2	106,64		55 262,97				
		м кабеля								
92	201400912	Муфта оптич.укомпл.16 вол.	1	17535,85		17 535,85				
		шт								
93	201400464	Муфта оптич.укомпл.20 вол.	1	18669,03		18 669,03				
		шт								
94	201400464	Коробка КРЭ-02-13SC/APC/-12SC/APC	8	9095,54		72 764,32				
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**372 894,74**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**417 642,11**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
95	№ 1085 от	Щит с монтажной панелью Щмп-4036	1	10535,72		10 535,72				
		шт								
96	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	40	1223,21		48 928,40				
		шт								
97	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	10,9	270,54		2 948,89				
		кг								
98	№ 432 от 05.09.11	Труба ПНД ф25мм	6,0	62,72		376,32				
		м								
99	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	82,0	209,82		17 205,24				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	№ 12 от 11.10.2012	Труба пэ Д-40 мм	134,5	312,50		42 031,25				
		м								
101	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	234	68,00		15 912,00				
		шт								
102	№ 45 от 10.10.12	Скоба СД 40	384	72,00		27 648,00				
		шт								
103	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	1484	7,14		10 595,76				
		шт								
104	№ 0000009436 от 24.10.12	Провод ПВ 2х16	7,0	352,68		2 468,76				
		м								
105	№ 6 от 4.06.12	Заземлитель в комплекте	1	91875,00		91 875,00				
		комплект								
106	№ 0000009436 от 24.10.12	Наконечник кабельный мед.Т16	2	58,04		116,08				
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**270 641,42**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**303 118,39**				
		Всего по разделу № 3 без НДС:				**1 399 184,65**				
		Всего по разделу № 3 с НДС:				**1 567 086,81**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**1 149 444,70**				
		РАЗДЕЛ 4. Строительство распределительной сети FTTH ул. Ак.Чокина, 143 (докладка канала)								
107	Ц0101-190-1 прим. к=1,14	Разработка грунта баровыми установками при глубине прорези до 1м	3,8	120,19	120,19	457	457	104	0,00	0
				0,00	28,27	0,00	107	97	0,09	0
		м3								
108	Ц0101-71-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 5 м	3,8	11,25	11,25	43	43	1	0,00	0
				0,00	0,33	0	1	97	0,00	0
		м3								
109	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,019	20790,00	0,00	395	0	435	133,00	3
				20790,00	0,00	395	0	110	0,00	0
		кан.-км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Ц0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	95	33	100	0,08	0
111	Ц0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	131,18	0,00	262	0	289	0,29	1
		канал		131,18	0,00	262	0	110	0,11	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1 340**	**587**			**3**
			Тенге			**753**	**142**			**0**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**1 340**				
		Накладные расходы -	Тенге			957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 435				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			5 084				
		ИТОГО:				5 084				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			102				
		ИТОГО:	Тенге			**5 185**				
		НДС 12%	Тенге			**622**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**5 808**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**0,00**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**0,00**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
112	№ 2 от 1.06.12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	19,0	1428,57		27 142,83				
		м								
113	№ 2 от 1.06.12	Муфта манжета Д110мм	2	357,14		714,28				
		шт								
114	№ 2 от 1.06.12	Уплотнительное кольцо Д-110	4	223,21		892,84				
		шт								
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**28 749,95**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**32 199,94**				
		Всего по разделу № 4 без НДС:				**33 935,27**				
		Всего по разделу № 4 с НДС:				**38 007,50**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**38 007,50**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Строительство распределительной сети FTTH ул. Кутузова, 99								
115	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	90,0	122,50	73,00	11025	6570	5797	0,29	26
		м		49,50	18,30	4455	1647	95	0,11	10
116	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	30	246,50	12,50	7395	375	7722	1,00	30
		шт		234,00	--	7020	--	110	--	--
117	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	27	136,13	69,75	3676	1883	2899	0,354	10
		отверст.		66,38	40,98	1792	1106	100	0,0638	--
118	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	27	55,00	28,00	1485	756	1177	0,20	--
		отверст.		27,00	16,60	729	448	100	--	--
119	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%)	400,0	52,72	23,45	21088	9380	15501	0,13	52
		м кабеля		29,27	5,96	11708	2384	110	--	--
120	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм (Катаева, 44/2)	37,0	122,50	73,00	4533	2701	2383	0,29	11
		м		49,50	18,30	1832	677	95	0,11	4
121	Ц0110-927-1	Прокладка кабеля опт.брон.гофр.8 одномод.волокон по свободному каналу трубопровода (загрузка канала не более 30%) (Катаева, 44/2)	37,0	52,72	23,45	1951	868	1434	0,13	5
				29,27	5,96	1083	221	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля								
122	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм (Катаева, 44/2)	2	246,50	12,50	493	25	515	1,00	2
				234,00	--	468	--	110	--	--
		шт								
123	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта	0,166	91,2	91,2	15	15	12	--	--
	стр. 31 к=1.1	тн		--	63,8	--	11	110	--	--
124	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка кабеля на автомобили	0,131	225,60	225,60	30	30	23	--	--
	стр. 6 п.19	тн		--	157,92	--	21	110	--	--
125	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка труб п/э на автомобили	0,035	338,60	338,60	12	12	9	--	--
	стр. 7 п.34	тн		--	237,02	--	8	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**51 701**	**22 614**			**135**
			Тенге			**29 087**	**6 523**			**4**
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			**51 701**				
		Накладные расходы -	Тенге			37 471				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			94 523				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			197 339				
		ИТОГО:				197 339				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			3 947				
		ИТОГО:	Тенге			**201 286**				
		НДС 12%	Тенге			**24 154**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**225 440**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
126	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	437,0	154,13		67 356,55				
		м								
		ИТОГО по материалам заказчика: **тенге**				**67 356,55**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**75 439,34**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
127	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	32	1223,21		39 142,72				
		шт								
128	№ 958 от 09.08.12	Проволока ф3мм	4,5	270,54		1 217,43				
		кг								
129	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	90,0	209,82		18 883,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
130	№ 12 от 11.10.2012	Труба пэ Д-40 мм	37,0	312,50		11 562,50				
		м								
131	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	257	68,00		17 476,00				
		шт								
132	№ 45 от 10.10.12	Скоба СД 40	106	72,00		7 632,00				
		шт								
133	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	726	7,14		5 183,64				
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**101 098,09**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**113 229,86**				
		Всего по разделу № 5 без НДС:				**369 740,74**				
		Всего по разделу № 5 с НДС:				**414 109,63**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**338 670,29**				
		РАЗДЕЛ 6. Строительство распределительной сети FTTH ул. Камзина, 106								
134	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	210,0	122,50	73,00	25725	15330	13526	0,29	61
		м		49,50	18,30	10395	3843	95	0,11	23
135	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	77	246,50	12,50	18981	963	19820	1,00	77
		шт		234,00	0,00	18018	0	110	0,00	0
136	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 400 мм диам.32 мм	70	136,13	69,75	9529	4883	7515	0,354	25
		отверст.		66,38	40,98	4647	2869	100	0,0638	0
137	Е0146-25-19	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.32мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	70	55,00	28,00	3850	1960	3052	0,20	0
		отверст.		27,00	16,60	1890	1162	100	0,00	0
138	Ц0110-901-6 к=0,5	Демонтаж почтового ящика	7	209,35	8,85	1465	62	1570	2,70	19
				200,50	3,40	1404	24	110	2,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
139	Ц0110-901-6	Монтаж почтового ящика (б/у)	7	418,70	17,70	2931	124	3140	5,40	38
		шт		401,00	6,80	2807	48	110	4,15	29
140	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 40 мм	175,0	122,50	73,00	21438	12775	11272	0,29	51
		м		49,50	18,30	8663	3203	95	0,11	19
141	Ц0108-148-1	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25,0	21,80	2,10	545	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	0,00	0
142	Ц0108-148-1	Кабель опт.2 одномод.волокон в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	835,0	21,80	2,10	18203	1754	16024	0,10	84
		м		19,70	0,50	16450	418	95	0,00	0
143	Ц0110-901-6	Установка защитного ящика для монтажа муфты	1	418,70	17,70	419	18	449	3,00	3
		шт		401,00	6,80	401	7	110	0,00	0
144	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 к=0,25	Монтаж бокса настенного ОРК, фактическая сварка волокон-1	14	1167,13	812,94	16340	11381	8639	1,58	22
		шт		354,19	206,79	4959	2895	110	1,20	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**119 425**	**49 301**			**381**
			Тенге			**70 124**	**14 479**			**103**
Стоимость строительно-монтажных работ -			Тенге			**119 425**				
		Накладные расходы -	Тенге			85 486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 295				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			217 205				
		ИТОГО в ценах 2012года к=2,08774	Тенге			453 469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				453 469				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			9 069				
		ИТОГО:	Тенге			**462 538**				
		НДС 12%	Тенге			**55 505**				
		Стоимость работ с НДС	Тенге			**518 042**				
		Материалы заказчика в ценах 2012г								
145	201202396	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	25,0	201,54		5 038,43				
		м кабеля								
146	201203086	Кабель опт. одномод. 2 волокон	835,0	106,64		89 047,82				
		м кабеля								
147	201400464	Коробка КРЭ-02-13SC/APC/-12SC/APC	14	9095,54		127 337,55				
		шт								
		ИТОГО по материалам заказчика: тенге				**221 423,80**				
		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				**247 994,66**				
		Материалы подрядчика в ценах 2012г								
148	№ 1085 от 19.06.2012	Щит с монтажной панелью Щмп-4036	1	10535,72		10 535,72				
		шт								
149	№ 3482 от 09.11.12	Распределительная коробка проходная РКП	77	1223,21		94 187,17				
		шт								
150	№ 4 от 27.06.12	Труба пэ Д-32 мм	210,0	209,82		44 062,20				
		м								
151	№ 12 от 11.10.2012	Труба пэ Д-40 мм	175,0	312,50		54 687,50				
		м								
152	№ 30 от 20.09.12	Скоба СД 32	600	68,00		40 800,00				
		шт								
153	№ 45 от 10.10.12	Скоба СД 40	500	72,00		36 000,00				
		шт								
154	№ 12 от 13.01.12	Дюбель-гвоздь 6х40мм	2508	7,14		17 907,12				
		ИТОГО по материалам подрядчика: тенге				**298 179,71**				
		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**333 961,28**				
		Всего по разделу № 6 без НДС:				**982 141,45**				
		Всего по разделу № 6 с НДС:				**1 099 998,43**				
		Итого к оплате подрядчику : тенге				**852 003,77**				
		РАЗДЕЛ 7. Строительство распределительной сети FTTH ул. Кутузова, 89/2								