Счет-фактура № 00000000154 от 15.09.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 580 от 27.06.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сети FTTH в районе улиц Мира - Торайгырова - Ак.Сатпаева г. Павлодара за сентябрь 2011 года	работа	1	2 855 098,78	2 855 098,78	12%	342 611,85	3 197 710,63		
Всего по счету:					**2 855 098,78**		**342 611,85**	**3 197 710,63**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

МП

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

Уполномоченный на подписание счет-фактур:

Директор Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Потапова Анна Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

стр 154

Сентябрь 96 экз

форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 580 от 27 июня 2011 года

СППэл. I.11.TDE.12.001/02

с.г. 600 000 041 259

№опер. 010

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г. Павлодара"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	4 474 271	2 855 099	2 855 099	-	-	-	-	-	536 913	5 011 184
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 2	-	2 855 099	-	2 855 099	-	-	-	-	342 612	3 197 710,63
Всего по справке № 2	4 474 271	**2 855 098,78**	-	-	-	-	-	-	**342 611,85**	**3 197 710,63**
материалы заказчика	0	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	4 474 271	**2 855 098,78**	-	-	-	-	-	-	**342 611,85**	**3 197 710,63**
Предварительная оплата	2 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Резерв оплаты, 10%	501 118	319 771	-	-	-	-	-	-	-	319 771
К оплате подрядчику	-	**1 235 327,78**	-	-	-	-	-	-	**342 611,85**	**1 577 939,63**

Заказчик :

И.о. Генерального директора

В.В.Шиндов

" 15 " сентября 2011 г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 15 " сентября 2011 г.

Начальник ЦПиС

М.З.Кульдуров

" 15 " сентября 2011 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

" 15 " сентября 2011 г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г.

А К Т № 2

приемки выполненных работ по договору № 580 от 27.06. 2011 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2011 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Накладные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтажные работы Торайгырова, 36								
1	10-927-2	Прокладка ОКБ-96 в канализации по занятому каналу трубопровода м	1046,2	72,49 40,67	31,82 8,09	75 839 42 549	33 290 8 464	56114 110	0,19 0,05	199 52
2	10-54-1 к=1,1	Прокладка кабеля ОКБ-96 по воздушным металлическим желобам с вязкой пакетами м	10,0	13,86 13,86	0 0	139 139	0 0	153 110	0,08 0,00	1 0
3	34-110-4 механизмы	Подъем и опускание заглушек в колодцах шт	38	829,93 0,0	829,93 292,3	31 537 0	31 537 11 107	12218 110	1,45 2,01	55 76
4	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта тн	0,317	91,2 0,0	91,2 63,8	29 0	29 20	22 110	0,00 0,00	0 0
5	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Павлодаре тн	0,317	225,60 0	225,60 157,92	71 0	71 50	55 110	0 0	0 0
		Итого: тенге.				**107 615** **42 688**	**64 927** **19 641**	**68 562**		**383**
6		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
7		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 1.08.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М8П-А96-2,5 м	1056,2	429,27		453 398,82				
	№ 33 от 31.12.10	Проволока ст. Д-3 мм кг	12,00	237,98		2 855,75				
9		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**456 254,57**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**456 254,57**				
10		**Итого с материалами: тенге**				**563 870**	**64 927**			
						42 688	**19 641**	**68 562**		**383**
11	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				68 562				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								34
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				10 284				
12		**Итого по порядку тенге**				**632 432**	**64 927**			
						52 972	**19 641**	**68 562**		**417**
13		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**10 571**				
						643 002	**64 927**			
14		**Итого по порядку тенге**				**52 972**	**19 641**			**417**
15		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**1 254 478**	**126 671**			
						103 347	**38 319**			
16		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**7 287**				
17		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**				**1 261 764,76**				
		НДС,12%				**151 411,77**				
18		**Итого по разделу 1 с НДС**				**1 413 176,54**				
19		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
20		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
21		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
22		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 9 от 1.08.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М8П-А96-2,5 м	1056,2	837,50		884 567,50				
	№ 33 от 31.12.10	Проволока ст. Д-3 мм кг	12,00	464,29		5 571,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**890 138,98**				
24		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				996 955,66				
25		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**1 413 176,54**				
		Раздел 2. Монтажные работы Мира 9/1								
1	10-927-1	Прокладка ОКБ-4 в канализации по занятому		72,49	31,82	37 854	16 616	28009	0,19	99
		каналу трубопровода м	522,2	40,67	8,09	21 238	4 225	110	0,05	26
2	10-54-1	Прокладка кабеля ОКБ-4 по воздушным		13,86	0	208	0	229	0,08	1
	к=1,1	металлическим желобам с вязкой пакетами м	15,0	13,86	0	208	0	110	0,00	0
3	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-4 по стене		60,8	0	1 909	0	2 100	0,38	12
		м	31,4	60,8	0	1 909	0	110%	0,003	0
4	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах		829,93	829,93	18 258	18 258	7073	1,45	32
	механизмы	шт	22	0,0	292,3	0	6 430	110	2,01	44
5	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		91,2	91,2	16	16	12	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	0,177	0,0	63,8	0	11	110	0,00	0
6	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	40	40	31	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре тн	0,177	0	157,92	0	28	110	0	0
		Итого: тенге.				**58 285**	**34 930**	**37 454**		**214**
						23 355	**10 694**			
7		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
8		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
9		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	568,6	98,39		55 946				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6	96,11		576,64				
		Дюбель-гвоздь шт	122,00	6,66		812,93				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	61,00	20,34		1 240,97				
10		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**58 576,27**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**58 576,27**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11		**Итого с материалами: тенге**				**116 861**	**34 930**			
						23 355	**10 694**	**37 454**		**214**
12	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				37 454				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								19
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				5 618				
13		**Итого по порядку тенге**				**154 315**	**34 930**			
						28 973	**10 694**	**37 454**		**233**
14		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**5 744**				
						160 060	**34 930**			
15		**Итого по порядку тенге**				**28 973**	**10 694**			**233**
16		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**312 272**	**68 147**			
						56 526	**20 864**			
17		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**3 960**				
18		**Итого в текущем уровне цен по разделу 2 без НДС**				**316 231,64**				
		НДС,12%				**37 947,80**				
19		**Итого по разделу 2 с НДС**				**354 179,43**				
20		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
21		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
22		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
23		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	568,6	191,96		109 148				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6	187,50		1 125,00				
		Дюбель-гвоздь шт	122,00	13,00		1 586,00				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	61,00	39,69		2 421,09				
24		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**114 280,55**				
25		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				127 994,21				
26		**К оплате Подрядчику по разделу 2: тенге**				**354 179,43**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Монтажные работы школа 28									
1	10-927-1	Прокладка ОКБ-4 в канализации по занятому			53,42	23,45	28 654	12 579	21200	0,14	75
		каналу трубопровода	м	536,4	29,97	5,96	16 076	3 197	110	0,03	16
2	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-4 по стене			60,8	0	1 593	0	1 752	0,38	10
			м	26,2	60,8	0	1 593	0	110%	0,003	0
3	10-898-1	Монтаж кабельного канала по стене			86,50	52,7	476	290	286	0,21	1
			м	5,5	33,8	13,5	186	74	110	0,02	0
4	8-148-1	Прокладка кабеля в кабельном канале по стене			21,8	2,1	119,9	11,55	106	0,1	0,55
		ОКБ-4	м	5,5	19,7	0,5	108,35	2,75	95	0,003	0,0165
5	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах			829,93	829,93	14 939	14 939	5787	1,45	26
	механизмы		шт	18	0,0	292,3	0	5 261	110	2,01	36
6	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта			91,2	91,2	16	16	12	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	0,176	0,0	63,8	0	11	110	0,00	0
7	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	40	40	31	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре	тн	0,176	0	157,92	0	28	110	0	0
		Итого:	**тенге.**				**45 838**	**27 876**	**29 174**		**165**
							17 963	**8 574**			
8		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
9		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**0,00**				
10		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5	м	568,1	98,39		55 897				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм	кг	6	96,11		576,64				
		Дюбель-гвоздь	шт	124,00	6,66		826,26				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба	шт	62,00	20,34		1 261,31				
	№ 379 от 18.02.11	Кабель-канал	м	5,50	219,67		1 208,19				
11		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**59 768,93**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**59 768,93**				
13		**Итого с материалами:**	**тенге**				**105 607**	**27 876**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						17 963	**8 574**	**29 174**		**165**
14	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				29 174				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								15
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				4 376				
15		**Итого по порядку тенге**				**134 781**	**27 876**			
						22 339	**8 574**	**29 174**		**179**
16		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**4 501**				
						139 281	**27 876**			
17		**Итого по порядку тенге**				**22 339**	**8 574**			**179**
18		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**271 734**	**54 384**			
						43 583	**16 727**			
19		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**3 103**				
20		**Итого в текущем уровне цен по разделу 3 без НДС**				**274 836,15**				
		НДС,12%				**32 980,34**				
21		**Итого по разделу 3 с НДС**				**307 816,48**				
22		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
23		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
24		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
25		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	568,1	191,96		109 052				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6	187,50		1 125,00				
		Дюбель-гвоздь шт	124,00	13,00		1 612,00				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	62,00	39,69		2 460,78				
	№ 379 от 18.02.11	Кабель-канал м	5,50	428,57		2 357,14				
26		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**116 607,39**				
27		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				130 600,28				
28		**К оплате Подрядчику по разделу 3: тенге**				**307 816,48**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Строительные работы школа 28								
1	27-18-4	Вскрытие асфальто-бетонного покрытия дороги		393,12	154,62	47	19	39	1,55	0
		(6*0,2*0,1) м.куб.	0,12	238,50	4,07	29	0	133	0,0136	0
2	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		48,01	32,51	14	10	11	0,12	0
		м.куб.	0,30	15,50	9,62	5	3	133	0,04	0
3	СН РК 8.02-04-2002	Погрузка асфальта и щебня на автомобили		122,80	122,80	99	99	76	0,00	0
	стр.7, п.37	тн	0,80	0,00	85,96	0	69	110	0,00	0
4	СНРК 8.02-04-2001	Отвозка асфальта,щебня и мусора на 15 км		119,02	119,02	96	96	74	0,00	0
	стр.35 п.10	тн	0,80	0,00	83,31	0	67	110	0,00	0
5	Расчет ДСТИ	Чистка колодцев		2099,49	825,99	2 099	826	1617	8,3	8
		шт	1	1273,5	195,75	1 274	196	110	1,12	1
6	1-166-2	Обратная засыпка котлованов и траншей вручную		134,10	0,00	693	0	783	0,972	5
		грунт 2 группы м.куб.	5,17	134,10	0,00	693	0	113%	0,00	0
7	1-71-5	Обратная засыпка котлованов и траншей мехспособом		12,50	12,50	452	452	13	0,00	0
		грунт 2 гр. м.куб.	36,19	0,00	0,37	0	13	97%	0,001	0
8	1-190-1	Разработка грунта барой ,грунт 2 гр.		105,43	105,43	3 816	3 816	1051	0,00	0
		(258,5*0,2*0,7) м.куб	36,19	0,00	29,94	0	1 084	97	0,082	3
9	1-162-2	Разработка грунта 2 гр. вручную вблизи действ.кабелей		306,54	0,00	1 585	0	1791	1,88	10
	к=0,8, к=1,3	(258,5*0,2*0,1) м.куб	5,17	306,54	0,00	1 585	0	113	0	0
10	34-103-1	Докладка трубопровода из полиэтиленовых труб		24948,00	0,00	6 449	0	7094	159,60	41
	к=1,2	d-110 мм ,емк. 1канала вблизи действ.кабелей кан.км.	0,2585	24948,00	0,00	6 449	0	110	0,00	0
11	34-112-1	Устройство ввода труб в колодцы		131,18	0,00	787	0	866	0,783	5
		канал	6	131,18	0,00	787	0	110	0,00	0
	30-1-1	Раствор кладочный тяжёлый цементный М-50 м3	0,011	8152		88				
	30-6-2	Кирпич 1000 шт	0,010	29629		302				
12	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		91,62	43,92	550	264	424	0,270	2
		отв.	6	47,70	16,58	286	99	110%	0,08	0
13	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка п/э труб на автомобили		338,60	338,60	77	77	59	0	0
	стр. 7 п.31	тн	0,227	0	237,02	0	54	110	0	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	СНРК 8.02-04-2001	Развозка п/э на 5 км по трассе			91,2	91,2	21	21	17	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	0,227	0,0	63,8	0	15	110%	0,00	0
		Итого:	**тенге.**				**17 175**	**5 680**	**13 914**		**75**
							11 108	**1 600**			
15		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
16		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**0,00**				
17		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
	№ 8 от 13.10.11	Труба гофрированная дм.110*95	м	258,50	651,98		168 537,70				
	№ 1 от 1.04.11	Муфта-манжета 110мм	шт	43,00	179,40		7 714,11				
	№ 1 от 1.04.11	Уплотнительное кольцо d 110	шт	86,00	143,52		12 342,58				
18		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**188 594**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**188 594**				
19		**Итого с материалами:**	**тенге**				**205 769**	**5 680**			
							11 108	**1 600**	**13 914**		**75**
20	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				13 914				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								7
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				2 087				
21		**Итого по порядку**	**тенге**				**219 683**	**5 680**			
							13 195	**1 600**	**13 914**		**82**
22		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**1 865**				
							221 548	**5 680**			
23		**Итого по порядку**	**тенге**				**13 195**	**1 600**			**82**
24		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**					**432 234**	**11 082**			
							25 743	**3 122**			
25		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**1 286**				
26		**Итого в текущем уровне цен по разделу 4 без НДС**					**433 519,52**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС,12%				**52 022,34**				
27		**Итого по разделу 4 с НДС**				**485 541,86**				
28		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
29		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
30		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
31		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 8 от 13.10.11	Труба гофрированная дм.110*95 м	258,50	1 272,00		328 812				
	№ 1 от 1.04.11	Муфта-манжета 110мм шт	43,00	350,00		15 050				
	№ 1 от 1.04.11	Уплотнительное кольцо d 110 шт	86,00	280,00		24 080				
32		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**367 942,00**				
33		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				412 095,04				
34		**К оплате Подрядчику по разделу 4: тенге**				**485 541,86**				
		Раздел 5. Монтажные работы Мира, 18/1								
1	10-927-1	Прокладка ОКБ-4 в канализации по занятому		53,42	23,45	30 278	13 291	22402	0,14	79
		каналу трубопровода м	566,8	29,97	5,96	16 987	3 378	110	0,03	17
2	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-4 по стене		60,8	0	1 277	0	1 404	0,38	8
		м	21,0	60,8	0	1 277	0	110%	0,003	0
3	10-898-1	Монтаж кабельного канала по стене		86,50	52,7	173	105	105	0,21	0
		м	2,0	33,8	13,5	68	27	110	0,02	0
4	8-148-1	Прокладка кабеля в кабельном канале по стене		21,8	2,1	43,6	4,2	38	0,1	0,2
		ОКБ-4 м	2	19,7	0,5	39,4	1	95	0,003	0,006
5	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах		829,93	829,93	16 599	16 599	6431	1,45	29
	механизмы	шт	20	0,0	292,3	0	5 846	110	2,01	40
6	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		91,2	91,2	17	17	13	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	0,183	0,0	63,8	0	12	110	0,00	0
7	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	41	41	32	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре тн	0,183	0	157,92	0	29	110	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого: тенге.				**48 428** **18 371**	**30 057** **9 293**	**30 426**		**173**
8		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
9		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
10		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	589,8	98,39		58 031,65				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6,5	96,11		624,69				
		Дюбель-гвоздь шт	74,00	6,66		493,09				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	37,00	20,34		752,72				
	№ 379 от 18.02.11	Кабель-канал м	2,00	219,67		439,34				
11		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**60 341,49**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**60 341,49**				
12		**Итого с материалами: тенге**				**108 770** **18 371**	**30 057** **9 293**	**30 426**		**173**
13	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				30 426				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								15
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				4 564				
14		**Итого по порядку тенге**				**139 196** **22 935**	**30 057** **9 293**	**30 426**		**188**
15		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**4 731**				
16		**Итого по порядку тенге**				**143 927** **22 935**	**30 057** **9 293**			**188**
17		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**280 797** **44 746**	**58 641** **18 130**			
18		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**3 261**				
19		**Итого в текущем уровне цен по разделу 5 без НДС**				**284 058,72**				
		НДС,12%				**34 087,05**				
20		**Итого по разделу 5 с НДС**				**318 145,76**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
22		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
23		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
24		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	589,8	191,96		113 218				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6,5	187,50		1 218,75				
		Дюбель-гвоздь шт	74,00	13,00		962,00				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	37,00	39,69		1 468,53				
	№ 379 от 18.02.11	Кабель-канал м	2,00	428,57		857,14				
25		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**117 724,43**				
26		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				131 851,36				
27		**К оплате Подрядчику по разделу 4: тенге**				**318 145,76**				
		Раздел 6. Монтажные работы Мира, 21								
1	10-927-1	Прокладка ОКБ-4 в канализации по занятому		53,42	23,45	30 108	13 216	22275	0,14	79
		каналу трубопровода м	563,6	29,97	5,96	16 891	3 359	110	0,03	17
2	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-4 по стене		60,8	0	1 605	0	1 766	0,38	10
		м	26,4	60,8	0	1 605	0	110%	0,003	0
3	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах		829,93	829,93	16 599	16 599	6431	1,45	29
	механизмы	шт	20	0,0	292,3	0	5 846	110	2,01	40
4	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		91,2	91,2	17	17	13	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	0,184	0,0	63,8	0	12	110	0,00	0
5	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	41	41	32	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре тн	0,184	0	157,92	0	29	110	0	0
		Итого: тенге.				**48 370**	**29 873**	**30 517**		**175**
						18 496	**9 246**			
6		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
7		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	590,0	98,39		58 051,33				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6,5	96,11		624,69				
		Дюбель-гвоздь шт	116,00	6,66		772,95				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	58,00	20,34		1 179,94				
12		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**60 628,90**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**60 628,90**				
13		**Итого с материалами: тенге**				**108 999**	**29 873**			
						18 496	**9 246**	**30 517**		**175**
14	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				30 517				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								15
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				4 577				
15		**Итого по порядку тенге**				**139 516**	**29 873**			
						23 074	**9 246**	**30 517**		**190**
16		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**4 733**				
						144 249	**29 873**			
17		**Итого по порядку тенге**				**23 074**	**9 246**			**190**
18		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**281 425**	**58 281**			
						45 016	**18 039**			
19		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**3 263**				
20		**Итого в текущем уровне цен по разделу 6 без НДС**				**284 688,00**				
		НДС,12%				**34 162,56**				
21		**Итого по разделу 6 с НДС**				**318 850,56**				
22		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
23		**ИТОГО по материалам заказчика:**				**0,00**				
24		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 9 от 1.09.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-Т-А4-2,5 м	590,0	191,96		113 256				
	№ 407 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	6,5	187,50		1 218,75				
		Дюбель-гвоздь шт	116,00	13,00		1 508,00				
	№ 14 от 7.06.11	Скоба шт	58,00	39,69		2 302,02				
26		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**118 285,17**				
27		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				132 479,39				
28		**К оплате Подрядчику по разделу 6: тенге**				**318 850,56**				
27		**Всего по акту 2 без НДС:**				**2 855 098,78**				
		Всего по акту 2 с НДС:				**3 197 710,63**				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года без НДС, тенге				0,00				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года с НДС, тенге				0,00				
28		**Итого к оплате подрядчику : тенге**				**3 197 710,63**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 15 " сентября 2011г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 15 " сентября 2011г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 15 " сентября 2011г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 15 " сентября 2011г.

Начальник ЦТО МС
_____ А. А. Тейковцев
" 15 " сентября 2011г.

Начальник ЦО МС КЦ
_____ С. Н. Крылов
" 15 " сентября 2011г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 15 " сентября 2011г.