Счет-фактура № 00000000252 от 30.11.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 580 от 27.06.2011 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г. Павлодара за ноябрь 2011 г.	работа	1	1 173 366,72	1 173 366,72	12%	140 804,01	1 314 170,73		
Всего по счету:					**1 173 366,72**		**140 804,01**	**1 314 170,73**		

Руководитель организации: Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

Уполномоченный на подписание счет-фактур:

Директор Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

Бухгалтер

(должность)

Смирнова Евгения Сергеевна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2011 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 580 от 27 июня 2011 года

СППэл. I.11.TDE.12.001/02
с.г. 600 000 041 259
№опер. 010

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г. Павлодара"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	8 602 263	1 256 251	1 256 251	-	-	-	-	-	1 032 272	9 634 534
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 5	-	1 256 251	-	1 256 251	-	-	-	-	150 750	1 407 001,23
Всего по справке № 5	8 602 263	**1 256 251,10**	-	-	-	-	-	-	**150 750,13**	**1 407 001,23**
материалы заказчика	299 936	82 884,38	-	-	-	-	-	-	9 946,13	92 830,51
Всего подрядчику :	8 302 327	**1 173 366,72**	-	-	-	-	-	-	**140 804,01**	**1 314 170,73**
Предварительная оплата	2 629 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	929 860	131 417	-	-	-	-	-	-	-	131 417
К оплате подрядчику	-	**1 041 949,72**	-	-	-	-	-	-	**140 804,01**	**1 182 753,73**

Заказчик :
Заместитель Генерального директора -Технический директор
_____Б.К.Абаева
"30" ноября 2011 г.

Главный бухгалтер
_____С.В.Бужеев
"30 " ноября 2011 г.

Начальник ЦПиС
_____М.З.Кульдуров
"30 " ноября 2011 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
_____Жумабеков Е.У.
"30 " ноября 2011 г.

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций -филиал Акционерного общества "Казахтелеком" .
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство сети FTTH в Павлодарской ОДТ"

Наименование объекта: "Строительство сети FTTH в районе улиц Мира-Торайгырова-Ак.Сатпаева г. Павлодара"

А К Т № 5

приемки выполненных работ по договору № 580 от 27.06. 2011 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2011 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость всего	Общая стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундамент								
1	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 гр. Вблизи действ.		284,61	0	1 047	0	1183	1,54	6
	к=1,3	кабелей м.куб	3,68	284,61	0	1 047	0	113	0,00	0
2	34-103-1	Укладка п/э труб в траншею и опалубку Д-110 мм		20790	0	374,22	0	412	133	2,394
		км	0,018	20790	0	374,22	0	110	0	0
3	1-164-2	Разработка грунта вручную 2 гр. Для устройства		218,93	0	88	0	99	1,54	1
	прим	фундамента м.куб	0,4	218,93	0	88	0	113	0,000	0
4	8-3-2	Устройство щебеночного основания под днище		224,64	100,89	11	5	9	0,85	0
		колодца м.куб	0,051	123,75	38,25	6	2	112	0,18	0
	30-8-31	Щебень м.куб	0,059	1400,00		82				
5	6-1-20	Устройство монолитного бетонного фундамента		752,32	311,32	345	143	251	2,820	1
		м.куб	0,459	441,00	117,61	202	54	98%	0,5744	0
	1-2-76	Доски обрезные м.куб	0,001	9700,00		10				
	6-8-30	Щиты из досок м.кв	0,224	1250,00		280				
	30-1-4	Бетон м.куб	0,466	8160,00		3802				
6	6-11-6	Установка обоймы обрамление из уголка 50		18679,3	11119,3	934	556	576	42,5	2
		тн	0,05	7560	4200,75	378	210	98%	20,52	1
7	8-4-7	Устройство гидроизоляции боковой обмазочной		41,17	3,82	41	4	43	0,212	0
		битумной в 2 слоя м.кв	1,00	37,35	1,44	37	1	112	0,0070	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1-146	Мастика кг	2,40	83,00		199				
8	1-166-1	Обратная засыпка вручную вокруг фундамента		122,18	0,00	131	0	148	0,885	1
		с уплотнением м.куб	1,07	122,18	0,00	131	0	113%	0,00	0
9	11-2-4	Устройство щебеночных подстилающих оснований		531,00	0,00	797	0	980	3,24	5
		под отмостку т.100 мм м.куб	1,500	531,00	0,00	797	0	123	0,00	0
	30-8-28	Щебень фр.5-10 мм м.куб	0,270	1870,00		505				
	30-8-30	Щебень фр.10-20 мм м.куб	0,135	1620,00		219				
	30-8-32	Щебень свыше 40 мм м.куб	1,500	1210,00		1 815				
10	11-2-9	Устройство бетонной отмостки т.100 мм		567,00	0	851	0	1047	3,66	5
		м.куб	1,50	567	0	851	0	123	0,00	0
	30-1-4	Бетон м.куб	1,53	8160		12 485				
	30-8-92	Песок м.куб	0,47	838		390				
11	46-25-1	Сверление отвертсий в бетоне для установки		129,41	66,18	1035	529	818	0,337	3
		анкерных болтов шт	8	63,23	38,95	506	312	100	0,0608	0
12	6-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с		47993,06	536,06	256	3	249	289,00	2
		заделкой длиной до 1 м тн	0,00533	47457,00	202,50	253	1	98%	0,990	0
13	13-26-6	Окраска маслянная уголка		8,36	0,04	2	0	2	0,04	0
	к=2	м.кв	0,22	8,32	0,00	2	0	90	0,00	0
14	10-898-3	Шкаф оптический распределительный (ОРШ), при		2222,00	649,00	2222	649	1 896	10,0	10
	прим.	установке на фундаменте шт	1	1573,00	151,00	1573	151	110%	0,88	1
15	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		91,2	91,2	6	6	4	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	0,065	0,0	63,8	0	4	110	0,00	0
16	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	15	15	11	0	0
	стр. 7 п.37	база Подрядчика тн	0,065	0	157,92	0	10	110	0	0
		Итого: тенге.				**27 941**	**1 910**	**7 728**		**40**
						6 245	**745**			
17		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
18		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
19		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 8 от 13.10.11	Труба гофрированная дм.110*95	м	18,00	651,98		11 735,70				
	№ 1 от 1.04.11	Муфта-манжета 110мм	шт	3,00	179,40		538,19				
	№ 1 от 1.04.11	Уплотнительное кольцо d 110	шт	6,00	143,52		861,11				
	№ 1228 от 17.05.11	Уголок 50*50	кг	50,00	58,60		2 929,82				
		Анкер	шт	8	153,77		1 230,16				
	№ 523 от 13.04.11	Эмаль	кг	1	217,38		217,38				
20		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**17 512,37**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**17 512,37**				
21		**Итого с материалами:**	**тенге**				**45 453** **6 245**	**1 910** **745**	**7 728**		**40**
22	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				7 728				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								4
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				1 159				
23		**Итого по порядку**	**тенге**				**53 181** **7 404**	**1 910** **745**	**7 728**		**44**
24		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**2 140**				
25		**Итого по порядку**	**тенге**				**55 321** **7 404**	**1 910** **745**			**44**
26		Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 2,64%					1 460				
		Зимнее удорожание з/платы-0,5					**730**				4
27		**Итого с зимним удорожанием**					**56 782** **8 135**	**1 910** **745**			**49**
28		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**					**110 780** **15 870**	**3 726** **1 453**			
29		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**1 532**				
30		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**					**112 311,97**				
		НДС,12%					**13 477,44**				
31		**Итого по разделу 1 с НДС**					**125 789,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
33		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
34		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
35		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								
	№ 8 от 13.10.11	Труба гофрированная дм.110*95 м	18,00	1 272,00		22 896				
	№ 1 от 1.04.11	Муфта-манжета 110мм шт	3,00	350,00		1 050				
	№ 1 от 1.04.11	Уплотнительное кольцо d 110 шт	6,00	280,00		1 680				
	№ 1228 от 17.05.11	Уголок 50*50 кг	50,00	114,32		5 716				
		Анкер шт	8	300,00		2 400,00				
	№ 523 от 13.04.11	Эмаль кг	1	424,11		424,11				
36		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**34 166,11**				
37		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				38 266,04				
38		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**125 789,40**				
		Раздел 2.								
1	10-927-1	Прокладка ОКБ-8 в канализации по занятому		53,42	23,45	72 523	31 836	53656	0,14	190
		каналу трубопровода м	1357,6	29,97	5,96	40 687	8 091	110	0,03	41
2	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах по стене		21,8	2,1	1658,98	159,81	1460	0,1	7,61
		ОКБ-8 м	76,1	19,7	0,5	1499,17	38,05	95	0,003	0,2283
3	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-8 по стене бетонной		60,8	0	4280	0	4708	0,38	27
		м	70,4	60,8	0	4280	0	110	0,00	0
4	10-39-3	Установка струбцин		205	0	410	0	451	1,30	3
	прим	шт	2	205	0	410	0	110	0,00	0
5	10-927-1	Прокладка ОКБ-12 в канализации по занятому		53,42	23,45	37 453	16 441	27710	0,14	98
		каналу трубопровода м	701,1	29,97	5,96	21 012	4 179	110	0,03	21
6	8-148-1	Кабель ОКБ-12 в трубе		21,80	2,1	698	67	614	0,10	3
		м	32,00	19,7	0,5	630	16	95	0,00	0
7	10-55-5	Прокладка кабеля ОКБ-12 по стене бетонной		60,8	0	1824	0	2006	0,38	11
		м	30	60,8	0	1824	0	110	0,00	0
8	10-54-1	Прокладка кабеля ОКБ-12 по воздушным		13,86	0	194	0	213	0,08	1
	к=1,1	металлическим желобам с вязкой пакетами м	14,0	13,86	0	194	0	110	0,00	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	10-930-2	Монтаж разв.муфты на ОК-12 на 3 пальца (9 сварок)			27066,04	23832,60	27 066	23 833	6071	13,37	13
	к=1,1; к=1,125		шт	1,0	3233,44	2286,13	3 233	2 286	110	13,35	13
10	10-898-18	Маркировка (Окраска) проложенного кабеля			2,30	0,00	58	0	63	0,02	1
			м	25,0	2,3	0	58	0	110%	0,00	0
11	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах			829,93	829,93	23 238	23 238	9002	1,45	41
	механизмы		шт	28	0,0	292,3	0	8 184	110	2,01	56
12	1-173-2	Откачка воды из колодцев			343,74	343,74	859	859	611	0	0
			м. куб.	2,5	0	221,85	0	555	110%	1,02	3
13	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта			91,2	91,2	65	65	50	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	0,71	0,0	63,8	0	45	110	0,00	0
14	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	160	160	123	0	0
	стр. 7 п.37	база Подрядчика	тн	0,71	0	157,92	0	112	110	0	0
15	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	27	27	21	0	0
	стр. 7 п.37	КМТО	тн	0,12	0	157,92	0	19	110	0	0
		Итого:	**тенге.**				**170 513**	**96 686**	**106 759**		**529**
							73 827	**23 525**			
16		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 вол.	Шт	1	9752,07		9752,07				
	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	400,57	81,71		32731,86				
17		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**42 483,92**				
18		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
	№ 11 от 2.11.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5	м	1103,53	114,41		126 257,02				
	№ 9 от 3.10.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А12-2,5	м	777,1	117,89		91 612,38				
		Струбцина	шт	2,00	411,88		823,76				
	№ 107 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм	кг	25,5	96,11		2 450,70				
	№ 488 от28.04.11	Эмаль	кг	4,00	238,05		952				
	№ 11 от 31.12.11	Бирка свинцовая	шт	85	45,11		3 833,99				
	№ 6750 от 27.06.11	Анкер	шт	4	59,49		237,97				
	№ 11 от 31.12.10	Скрепа	шт	187,00	7,69		1 437,75				
		Дюбель-гвоздь	шт	187,00	6,66		1 246,05				
19		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**228 851,83**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по материалам : тенге				**271 335,75**				
20		**Итого с материалами: тенге**				**441 849** **73 827**	**96 686** **23 525**	**106 759**		**529**
21	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				106 759				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								53
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				16 014				
22		**Итого по порядку тенге**				**548 608** **89 841**	**96 686** **23 525**	**106 759**		**582**
23		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**16 636**				
24		**Итого по порядку тенге**				**565 245** **89 841**	**96 686** **23 525**			**582**
25		Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 2,64%				14 922				
		Зимнее удорожание з/платы-0,5				**7 461**				46
26		**Итого с зимним удорожанием**				**580 167** **97 302**	**96 686** **23 525**			**628**
27		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,95097**				**1 131 889** **189 833**	**188 631** **45 897**			
28		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**12 050**				
29		**Итого в текущем уровне цен по разделу 2 без НДС**				**1 143 939,13**				
		НДС,12%				**137 272,70**				
30		**Итого по разделу 2 с НДС**				**1 281 211,83**				
31		Материал Заказчика в ценах 2011 года безНДС:								
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 вол. Шт	1	19025,99		19025,99				
	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон м	400,57	159,42		63858,39				
32		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**82 884,38**				
33		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				92 830,51				
34		Материал Подрядчика в ценах 2011 года без НДС:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 11 от 2.11.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5 м	1103,53	223,21		246323,66				
	№ 9 от 3.10.11	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А12-2,5 м	777,1	230,00		178 733,00				
		Струбцина шт	2,00	803,57		1 607				
	№ 107 от 5.05.11	Проволока ст.Д-3 мм кг	25,5	187,50		4 781,25				
	№ 488 от28.04.11	Эмаль кг	4,00	464,43		1 857,72				
	№ 11 от 31.12.11	Бирка свинцовая шт	85	88,00		7 480				
	№ 6750 от 27.06.11	Анкер шт	4	116,07		464,28				
	№ 11 от 31.12.10	Скрепа шт	187,00	15,00		2 805,00				
		Дюбель-гвоздь шт	187,00	13,00		2 431,00				
35		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**446 483,05**				
36		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				500 061,02				
37		**К оплате Подрядчику по разделу 2: тенге**				**1 188 381,32**				
38		**Всего по акту 5 без НДС:**				**1 256 251,10**				
		Всего по акту 5 с НДС:				**1 407 001,23**				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года без НДС, тенге				82 884,38				
		Материалы Заказчика в ценах 2011 года с НДС, тенге				92 830,51				
39		**Итого к оплате подрядчику : тенге**				**1 314 170,73**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 30 " ноября 2011г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 30 " ноября 2011г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 30 " ноября 2011г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 30 " ноября 2011г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 30 " ноября 2011г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 30 " ноября 2011г.

Начальник ЦТО МС
_____ А. А. Тейковцев
" 30 " ноября 2011г.

Начальник ЦО МС-КЦ
_____ С. Н. Крылов
" 30 " ноября 2011г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 30 " ноября 2011г.