Счет-фактура № 00069 от 28.07.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 **(2)**

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 542 от 23.06.2010 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г за июль 2010г.	шт	1	2 492 960,98	2 492 960,98	12%	299 155,32	2 792 116,30		
Всего по счету:					**2 492 960,98**		**299 155,32**	**2 792 116,30**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пасько Надежда Анатольевна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2010 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 542 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I.10.TDE.12.002/02

СГ 600 000 031 931

№ операции 0010

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"

Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	2 492 961	2 492 961	2 492 961	-	-	-	-	-	299 155	2 792 116
в том числе за июль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	-	2 492 961	-	2 492 961	-	-	-	-	299 155	2 792 116
Всего по справке № 1	2 492 961	**2 492 960,98**	-	-	-	-	-	-	**299 155,32**	**2 792 116,30**
материалы заказчика	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Всего подрядчику :	2 492 960,98	**2 492 960,98**	-	-	-	-	-	-	**299 155,32**	**2 792 116,30**
Предварительная оплата	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000
Резерв оплаты, 10%	279 212	279 212,00	-	-	-	-	-	-	-	279 212
К оплате подрядчику	-	**1 013 748,98**	-	-	-	-	-	-	**299 155,32**	**1 312 904,30**

Заказчик :

Генеральный директор

А.С.Кузеков

" 28" июля 2010г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 28" июля 2010г.

Начальник ЦПиС

М. З. Кульдуров

" 28" июля 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Жумабеков Е.У.

" 28" июля 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"
Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

А К Т № 1
приемки выполненных работ по договору № 542 от 23 июня 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Накладные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	10-865-11	Прокладка трубы п/э Д-40*33 мм кабелеукладчиком в грунте 2 гр. км	5,00	42703 3893	38810 4342,84	213 515 19 465	194 050 21 714	54768 133	24 25,190	120 126
2	1-13-5 к=1,2	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, ,грунт IIгр (19*1,3*0,6) вблизи действ.кабелей м.куб.	14,82	40,40 1,88	38,52 14,80	599 28	571 219	240 97%	0,0131 0,0598	0,0 1
2	1-13-4 к=1,2	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, ,грунт Iгр (26*1,3*0,6) вблизи действ.кабелей м.куб.	20,28	31,40 1,46	29,94 11,49	637 30	607 233	255 97%	0,01 0,05	0,0 1
3	1-13-4 к=1,2	Разработка грунта мех.спос. в отвал в котловане ,грунт 1гр (2,5*2,5*1)х8 шт.,(6*2*2)х2 в близи коммуникаций м.куб.	98,00	31,40 1,46	29,94 11,49	3077 143	2934 1126	1 231 97%	0,01 0,05	1,0 5
4	1-71-5	Обратная засыпка траншей мехспособом грунт 2 гр. м.куб.	14,82	12,50 0,00	12,5 0,37	185 0	185 5	5 97%	0,00 0,001	0 0
5	1-71-4	Обратная засыпка траншей мехспособом грунт 1 гр. м.куб.	118,28	11,25 0,00	11,25 0,33	1331 0	1331 39	38 97%	0,00 0,001	0 0
6	1-162-2 к=0,8; к=1,15	Разработка грунта 2 гр. вручную траншеи вблизи действующих кабелей (6*1,3*0,5),(1,3*0,5*10), (1,3*0,5*6), (1,3*0,5*2.5) м.куб	15,93	271,17 271,17	0,00 0,00	4 318 4 318	0 0	4879 113	1,67 0	27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-162-1	Разработка грунта 1 гр. вручную тр[illegible]еи вблизи		178,65	[illegible]	6 204	0	7011	1,15	40
		действующих кабелей (1,3*0,5*26.5), (2,5*1*7)								
	к=0,8; к=1,15	м.куб	34,73	178,65	0,00	6 204	0	113	0	0
8	1-166-2	Обратная засыпка траншеи вручную грунт		134,10	0,00	2136	0	2 414	0,972	15
		2 группы м.куб.	15,93	134,10	0,00	2136	0	113%	0,00	0
9	1-166-1	Обратная засыпка траншеи вручную грунт		122,18	0,00	4243	0	4 795	0,890	31
		1 группы м.куб.	34,73	122,18	0,00	4243	0	113%	0,00	0
10	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		20790,00	0,00	936	0	1030	133,00	6
		d-40 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,045	20790,00	0,00	936	0	110	0,00	0
11	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		20790,00	0,00	1 060	0	1166	133,00	7
		d-110 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,051	20790,00	0,00	1 060	0	110	0,00	0
12	34-103-1	Устройство трубопровода из металлических труб		20790,00	0,00	146	0	161	133,00	1
		d-157 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,007	20790,00	0,00	146	0	110	0,00	0
13	10-926-1	Прокладка опознавательной ленты		6 469,41	5158,752	32 347	25 794	13 534	6,3	32
	к=0,3	км	5,000	1310,66	724,68	6 553	3 623	133%	4,20	21
14	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (фитинг)		593,00	233,00	14 825	5 825	13 766	2	50
		шт	25	360	54	9 000	1 350	133%	0,31	8
15	34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального		13765,41	11580,66	68 827	57 903	20665	10,50	53
		бурения дл. 10 м переход	5	2184,75	1572,48	10 924	7 862	110	5,46	27
16	34-113-2	Устройство переходов методом горизонтального		5335,44	4538,94	30 946	26 326	9015	3,83	22
		бурения дл. 12, 12, 12, 15, 28 м переход	5,8	796,50	616,32	4 620	3 575	110	2,14	12
17	10-890-1	Прокладка п/э трубы Д-40 мм в п/э трубе Д-110 мм,		29610	11520	6 603	2 569	6066	114	25
	прим.	метал. Д-157 мм км	0,223	18090	2363	4 034	527	133	13,808	3
		Итого: тенге.				**391 935**	**318 095**	**141 038**		**633**
						73 840	**40 273**			
18		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
19						**0,00**				
20		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
		Муфта манжета 110 мм шт	18	113,51		2043,23				
		Труба п/э Д-110 мм м	130	479,92		62389,28				
		Труба п/э Д-40*3 мм м	5268	99,19		522543,95				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Предупредительная лента	м	5000	34,86		174306,04				
		Ремонтная муфта	шт	25,00	1 089,61		27240,25				
		Труба металлическая Д-157 мм	м	7,00	4 141,00		28987,02				
21		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**817 509,77**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**817 509,77**				
22		**Итого с материалами:**	**тенге**				**1 209 445**	**318 095**			
							73 840	**40 273**	**141 038**		**633**
23	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				141 038				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								71
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				21 156				
24		**Итого по порядку**	**тенге**				**1 350 482**	**318 095**			
							94 996	**40 273**	**141 038**		**704**
25		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**16 850**	**по договору**			
							1 367 332	**318 095**			
26		**Итого по порядку**	**тенге**				**94 996**	**40 273**			**704**
27		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**					**2 492 961**	**579 960**			
							173 199	**73 427**			
28		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**0**				
29		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**					**2 492 961**				
		НДС,12%					**299 155**				
30		**Итого по разделу 1 с НДС**					**2 792 116**				
31		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:									
32		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**0,00**				
33		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				0,00				
34		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм	шт	18	206,96		3 725				
		Труба п/э Д-110 мм	м	130	875,00		113 750				
		Труба п/э Д-40*3 мм	м	5268	180,85		952 717,80				
		Предупредительная лента	м	5000	63,56		317 800,00				
		Ремонтная муфта	шт	25,00	1986,61		49 665,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Труба металлическая Д-157 мм м	7,00	7550,00		52 850,00				
35		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**1 490 508,33**				
36		**Итого материалы подрядчика с НДС: тенге**				1 669 369,33				
37		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**2 792 116,30**				
38		**Всего по акту 1 без НДС:**				**2 492 960,98**				
39		**Всего по акту № 1 с НДС:**				**2 792 116,30**				
40		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
41		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
42		**К оплате Подрядчику по акту 1: тенге**				**2 792 116,30**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 28 " июля 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 28 " июля 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 28 " июля 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 28 " июля 2010г.

Работу принял:
Инженер ЦТО ВС
_____ И. И. Крухмалев
" 28 " июля 2010г.