А К Т

от « 10 » мая 2015 г.

приёмки выполненных работ

По Проектированию линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи в г.Текели по соединению следующих объектов транспортной сети на участках:
1) От оборудования ТОО «КаР-Тел» - БС «200» до оборудования ТОО «КаР-Тел» - БС «Сахар»

Комиссия, в составе:

Представитель Заказчика: Технический директор ТОО «ВОЛСПроект Строй» Литвинов В.М.

Представитель Подрядчика: Апачиди К.Н. – главный инженер ТОО «МТУ КВАРЦ»
Бульдяев А.В. – инженер МУ-7 ТОО «МТУ КВАРЦ»

1. Проектные работы осуществлялись ТОО «МТУ КВАРЦ»

выполнившим: Разработку проектно-сметной документации «Прокладка ВОЛС в г.Текели пос.Карабулак Алматинской области, длиной 26,818 км» № 01/16-01-НСС

2. Работы были осуществлены в сроки:
начало работ март 2015 г. окончание работ май 2015 г.

3. Рабочей комиссии представлена документация:
Альбом 1. Строительство ЛКС ВОЛС в г.Текели, п. Карабулак Алматинской области

4. Комиссией произведена приёмка:
Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.

На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации комиссия устанавливает следующее:
а) Разработка Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи. осуществлена без отступлений от утверждённого технического задания

б) полная сметная стоимость выполненных работ 3 118,1024 тыс.тенге, включая НДС
Фактические затраты (для заказчика) 3 118,1024 тыс.тенге, включая НДС

Заключение

Работы по разработке Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.

выполнены в соответствии с техническим заданием, нормативными документами и правилами и в соответствии с утвержденной сметной документацией

Качество выполненных работ: хорошо

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приёмке: *Работы по проектированию линейно-кабельных сооружений волоконно-оптической линии связи в г.Текели по соединению следующих объектов транспортной сети на участках: От оборудования ТОО «КаР-Тел» - БС «200» до оборудования ТОО «КаР-Тел» - БС «Сахар»* считать выполненными в полном объеме.

Члены комиссии:

В.М.Литвинов

К.Н.Апачиди

А.В.Бульдяев