Счет-фактура № 00091 от 25.08.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк г. Павлодар, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 542 от 23.06.2010 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк г. Павлодар, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сети телекоммуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 за август 2010	работа	1	9 423 332,90	9 423 332,90	12%	1 130 799,95	10 554 132,85		
Всего по счету:					**9 423 332,90**		**1 130 799,95**	**10 554 132,85**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙ-МОНТАЖСВЯЗЬ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

Бухгалтер

(должность)

Поддубная Елена Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2010 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 542 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I.10.TDE.12.002/02

СГ 600 000 031 931

№ операции 0010

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"

Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	17 835 549	15 342 588	15 342 588	-	-	-	-	-	2 140 266	19 975 814
в том числе за август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 2	-	15 342 588	-	15 342 588	-	-	-	-	1 841 111	17 183 698
Всего по справке № 2	17 835 549	**15 342 587,64**	-	-	-	-	-	-	**1 841 110,52**	**17 183 698,16**
материалы заказчика	5 919 255	5 919 254,74	-	-	-	-	-	-	710 310,57	6 629 565,31
Всего подрядчику :	11 916 294	**9 423 332,90**	-	-	-	-	-	-	**1 130 799,95**	**10 554 132,85**
Предварительная оплата	7 442 000	6 242 000	-	-	-	-	-	-	-	6 242 000
Резерв оплаты, 10%	1 334 625	1 055 413,00	-	-	-	-	-	-	-	1 055 413
К оплате подрядчику	-	**2 125 919,90**	-	-	-	-	-	-	**1 130 799,95**	**3 256 719,85**

Заказчик :

Генеральный директор

А.С.Кузеков

" 25" августа 2010г.

Главный бухгалтер

С.В.Бужеев

" 25" августа 2010г.

Начальник ЦПиС

М. З. Кульдуров

" 25" августа 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :

Жумабеков Е.У.

" 25" августа 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Договор № 542 от 23 июня 2010 года

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"

Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

А К Т № 2

приемки выполненных работ по договору № 542 от 23 июня 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость всего	Общая стоимость экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. от ПК 84 до 268								
1	10-865-11	Прокладка трубы п/э Д-40*33 мм кабелеукладчиком в грунте 2 гр. км	18,018	42703 3893	38810 4342,84	769 423 70 144	699 279 78 249	197363 133	24 25,190	432 454
2	1-13-4 к=1,2	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, . ,грунт Iгр (48*1,3*0,6) вблизи действ.кабелей м.куб.	37,44	31,40 1,46	29,94 11,49	1176 55	1121 430	470 97%	0,01 0,05	0,0 2
3	1-13-4	Разработка грунта мех.спос. в отвал для проколов в котловане ,грунт 1гр. (4*2,5*2)*2; (2,5*1,4*1,6)*2; (2,2*1,4*1,6)*2; (2*2*1,4)*2; (2*1,4*1,6)*2; (2,5*1,4*1,6)*2; (2,4*1,4*1,6)*2 м.куб.	103,17	26,17 1,22	24,95 9,58	2700 126	2574 988	1 081 97%	0,0085 0,0387	1,0 4
4	1-13-4	Разработка грунта мех.спос. в отвал для проколов в котловане ,грунт 1гр. (62*1,3*0,6) м.куб.	48,36	26,17 1,22	24,95 9,58	1266 59	1207 463	506 97%	0,0085 0,0387	0,0 2
5	1-71-4	Обратная засыпка траншей и котлованов мехспособом грунт 1 гр. м.куб.	188,97	11,25 0,00	11,25 0,33	2126 0	2126 62	60 97%	0,00 0,001	0 0
6	10-938-1 к=0,712	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке км	23,400	25 708,80 11087,93	14620,87 1871,47	601 586 259 458	342 128 43 792	333 575 110%	53,4 10,86	1 250 254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1-162-1	Разработка грунта 1 гр. вручную траншеи вблизи		178,65	0,00	6 689	0	7559	1,15	43
	к=0,8; к=1,15	действующих кабелей (72*1,3*0,4) м.куб	37,44	178,65	0,00	6 689	0	113	0	0
8	10-938-3	Проверка проложенной пластмассовой трубки на		4444,64	2991,17	53 336	35 894	24240	7,00	84
		герметичность секция	12	1453,47	382,87	17 442	4 594	110	2,22	27
9	1-166-1	Обратная засыпка траншеи и котлованов вручную грунт		122,18	0,00	4574	0	5 169	0,890	33
		1 группы м.куб.	37,44	122,18	0,00	4574	0	113%	0,00	0
10	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		20790,00	0,00	3 347	0	3682	133,00	21
		d-40 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,161	20790,00	0,00	3 347	0	110	0,00	0
11	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		20790,00	0,00	437	0	481	133,00	3
	к=1,2	d-110 мм ,емк. 1канала вблизи действ.кабелей кан.км.	0,021	20790,00	0,00	437	0	110	0,00	0
12	10-926-1	Прокладка опознавательной ленты		6 469,41	5158,752	117 743	93 889	49 267	6,3	115
	к=0,3	км	18,200	1310,66	724,68	23 854	13 189	133%	4,20	76
13	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (фитинг)		593,00	233,00	16 604	6 524	15 417	2	56
		шт	28	360	54	10 080	1 512	133%	0,31	9
14	34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального		13765,41	11580,66	96 358	81 065	28930	10,50	74
		бурения дл. 10 м переход	7	2184,75	1572,48	15 293	11 007	110	5,46	38
15	34-113-2	Устройство переходов методом горизонтального		5335,44	4538,94	138 721	118 012	40406	3,83	100
		бурения дл. 24, 32, 52, 24, 26, 20, 22 м переход	26,0	796,50	616,32	20 709	16 024	110	2,14	56
16	10-890-1	Прокладка п/э трубы Д-40 мм в п/э трубе Д-110 мм,		29610	11520	12 466	4 850	11453	114	48
	прим.	км	0,421	18090	2363	7 616	995	133	13,808	6
		Итого: тенге.				**1 828 551**	**1 352 775**	**719 659**		**3 188**
						439 883	**166 711**			
17		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201201270	Кабель опт.24 одномод.волокон м	23400	136,03		3 183 050,96				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК шт	3	21 193,16		63 579,47				
18						**3 246 630,43**				
19		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм шт	37	113,51		4199,97				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95 м	221	479,92		106061,77				
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5 м	18600	99,19		1844972,93				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента	м	18200	34,86		634473,98				
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта	шт	28,00	1 089,61		30509,09				
20		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**2 620 217,75**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**5 866 848,18**				
21		**Итого с материалами:**	**тенге**				**7 695 400**	**1 352 775**			
							439 883	**166 711**	**719 659**		**3 188**
22	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				719 659				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								360
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				107 949				
23		**Итого по порядку**	**тенге**				**8 415 059**	**1 352 775**			
							547 832	**166 711**	**719 659**		**3 547**
24		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**0**	**по договору**			
							8 415 059	**1 352 775**			
25		**Итого по порядку**	**тенге**				**547 832**	**166 711**			**3 547**
26		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**					**15 342 588**	**2 466 420**			
							998 823	**303 952**			
27		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**0**				
28		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**					**15 342 588**				
		НДС,12%					**1 841 111**				
29		**Итого по разделу 1 с НДС**					**17 183 698**				
30		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:									
	201201270	Кабель опт.24 одномод.волокон	м	23400	248,01		5 803 334,74				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК	шт	3	38 640,00		115 920,00				
31		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**5 919 254,74**				
32		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				6 629 565,31				
33		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм	шт	37	206,96		7 658				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95	м	221	875,00		193 375				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5	м	18600	180,85		3 363 810,00				
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента	м	18200	63,56		1 156 792,00				
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта	шт	28,00	1986,61		55 625,08				
34		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**4 777 259,60**				
35		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				5 350 530,75				
36		**К оплате Подрядчику по разделу 1:**	**тенге**				**10 554 133**				
37		**Всего по акту 2 без НДС:**					**15 342 587,64**				
38		**Всего по акту № 2 с НДС:**					**17 183 698**				
39		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**5 919 254,74**				
40		Итого материалы заказчика с НДС:	тенге				6 629 565,31				
41		**К оплате Подрядчику по акту 2:**	**тенге**				**10 554 132,85**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К.Абаева
"25" августа 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
"25" августа 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
"25" августа 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
"25" августа 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____Ю.Н.Кулакова
"25" августа 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
"25" августа 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
"25" августа 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
"25" августа 2010г.