Счет-фактура № 00127 от 29.10.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк г. Павлодар, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 542 от 23.06.2010 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк г. Павлодар, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сети телекоммуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г за октябрь 2010	работа	1	24 958 803,69	24 958 803,69	12%	2 995 056,44	27 953 860,13		
Всего по счету:					**24 958 803,69**		**2 995 056,44**	**27 953 860,13**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Поддубная Елена Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА № 5 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 542 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I.10.TDE.12.002/02
СГ 600 000 031 931
№ операции 0010

Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"

Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	100 923 658	37 042 058	37 042 058	-	-	-	-	-	12 110 839	113 034 497
в том числе за октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 5 Павлодар-Качиры	-	37 042 058	-	37 042 058	-	-	-	-	4 445 047	41 487 104
Всего по справке № 5	100 923 658	**37 042 057,53**	-	-	-	-	-	-	**4 445 046,90**	**41 487 104,43**
материалы заказчика	26 686 140	12 083 253,84	-	-	-	-	-	-	1 449 990,46	13 533 244,30
Всего подрядчику :	74 237 517	**24 958 803,69**	-	-	-	-	-	-	**2 995 056,44**	**27 953 860,13**
Предварительная оплата	32 242 000	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	6 300 000
Резерв оплаты, 10%	8 314 602	2 795 386,00	-	-	-	-	-	-	-	2 795 386
К оплате подрядчику	-	**15 863 417,69**	-	-	-	-	-	-	**2 995 056,44**	**18 858 474,13**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 29 " октября 2010г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 29 " октября 2010г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
" 29 " октября 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 29 " октября 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Договор № 542 от 23 июня 2010 года
Наименование стройки: "Строительство ВОЛС Павлодар-Кашыр, Аксу-Коктобе"
Наименование объекта: "Развитие сети телекомуникаций Павлодарской ОДТ на технологии NGN, 2010 г"

А К Т № 5
приемки выполненных работ по договору № 542 от 23 июня 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге		Общая стоимость		Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час.	
				всего/ основн. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.		строителей/ машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. от ПК 601 до 1018								
1	10-865-12	Прокладка трубы п/э Д-40*33 мм кабелеукладчиком		58358	53340	1 861 795	1 701 706	461131	31	989
		в грунте 3 гр. км	31,903	5018	5849,8	160 089	186 626	133	33,930	1 082
2	1-13-6	Разработка грунта мех.спос. в отвал в траншее		50,35	47,76	6598	6258	2 927	0,0138	2,0
	к=1,2	грунт 3гр. (182*1,2*0,6) м.куб.	131,04	2,592	20,44	340	2678	97%	0,0826	11
3	1-162-3	Разработка грунта 3 гр. вручную траншеи вблизи		442,98	0,00	51 563	0	58266	2,56	298
	к=0,8; к=1,15	действующих кабелей (194*1,2*0,5) м.куб	116,40	442,98	0,00	51 563	0	113	0	0
4	1-190-1	Разработка грунта барой ,грунт 3 гр.		105,43	105,43	204 273	204 273	56269	0,00	0
		(10764*1,2*0,15) м.куб	1937,52	0,00	29,94	0	58 009	97	0,082	158
5	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		24948,00	0,00	1 447	0	1592	159,60	9
	к=1,2	d-110 мм ,емк. 1канала вблизи действ.кабелей кан.км.	0,058	24948,00	0,00	1 447	0	110	0,00	0
6	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб		20790,00	0,00	233 139	0	256453	133,00	1 491
		d-40 мм ,емк. 1канала кан.км.	11,214	20790,00	0,00	233 139	0	110	0,00	0
7	1-13-6	Разработка грунта мех.спос. в отвал для проколов в		46,51	44,35	3349	3193	1 341	0,0115	1,0
		котловане ,грунт 3гр. (2*1,5*1,5)*2*0,8 м.куб.	72,00	2,16	17,03	156	1226	97%	0,0688	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 10 м переход	8	13765,41 2184,75	11580,66 1572,48	110 123 17 478	92 645 12 580	33064 110	10,50 5,46	84 44
9	34-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 22, 36, 30, 37, 32, 38, 27, 14 м переход	31,2	5335,44 796,50	4538,94 616,32	166 466 24 851	141 615 19 229	48488 110	3,83 2,14	119 67
10	10-890-1 прим.	Прокладка п/э трубы Д-40 мм в п/э трубе Д-110 мм, км	0,575	29610 18090	11520 2363	17 026 10 402	6 624 1 359	15642 133	114 13,808	66 8
11	1-13-6	Разработка грунта мех.спос. в отвал для фитингов и конт.в котловане ,грунт 3гр. (2*1,3*1,4*10), (2*1,3*0,6*10) м.куб.	52,00	46,51 2,16	44,35 17,03	2419 112	2306 886	968 97%	0,0115 0,0688	1,0 4
12	1-162-3 к=0,8	Разработка грунта 3 гр. вручную в котловане для фитингов (2*1,3*0,6*30) м.куб	46,80	442,98 442,98	0,00 0,00	20 731 20 731	0 0	23426 113	2,56 0	120 0
14	1-71-6	Обратная засыпка траншей и котлованов мехспособом грунт 3 гр. м.куб.	2192,56	13,75 0,00	13,75 0,41	30148 0	30148 899	872 97%	0,00 0,001	0 2
15	1-166-3	Обратная засыпка траншеи и котлованов вручную грунт 3 группы м.куб.	163,20	167,18 167,18	0,00 0,00	27284 27284	0 0	30 831 113%	1,210 0,00	197 0
16	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (фитинг) шт	64	593,00 360	233,00 54	37 952 23 040	14 912 3 456	35 240 133%	2 0,31	128 20
17	10-926-1 к=0,3	Прокладка опознавательной ленты км	43,285	6 469,41 1310,66	5158,752 724,68	280 028 56 732	223 297 31 368	117 173 133%	6,3 4,20	273 182
18	10-938-1 к=0,712	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке км	45,025	25 708,80 11087,93	14620,87 1871,47	1 157 539 499 234	658 305 84 263	641 847 110%	53,4 10,86	2 404 489
19	10-938-3	Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность секция	21	4444,64 1453,47	2991,17 382,87	93 337 30 523	62 815 8 040	42419 110	7,00 2,22	147 47
20	10-927-2	Прокладка ОКБ-24 в канализации по занятому каналу трубопровода м	1115,6	72,49 40,67	31,82 8,09	80 870 45 371	35 498 9 025	59836 110	0,19 0,05	212 56
21	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных м.куб	2,0	203,88 88,65	115,23 31,42	408 177	230 63	319 133	0,50 0,11	1 0
22	7-61-1 к=0,8	Разборка непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м.куб	2,88	905,14 453,60	451,54 156,39	2 607 1 306	1 300 450	2458 140	2,66 0,60	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих		531,00	0,00	1 062	0	1306	3,24	6
		слоев щебеночных м.куб	2,00	531,00	0,00	1 062	0	123	0,00	0
		Щебень м.куб	0,36	250,00		90				
23	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих		567,00	0,00	1 134	0	1395	3,66	7
		слоев бетонных м.куб	2,00	567,00	0,00	1 134	0	123	0,00	0
		Бетон м.куб	2,04	7015,12		14 311				
24	7-61-1	Монтаж непроходных каналов одноячейковых		1131,43	564,43	3 259	1 626	3074	3,33	10
		перекрываемых или опирающихся на плиты м.куб	2,88	567,00	195,49	1 633	563	140	0,75	2
25	1-162-3	Разработка грунта 3 гр. вручную в котловане		442,98	0,00	1 329	0	1502	2,56	8
	к=0,8	м.куб	3,00	442,98	0,00	1 329	0	113	0	0
26	1-166-3	Обратная засыпка траншеи и котлованов вручную грунт		167,18	0,00	502	0	567	1,210	4
		3 группы м.куб.	3,00	167,18	0,00	502	0	113%	0,00	0
27	34-103-1	Устройство трубопровода из металлических труб		20790,00	0,00	416	0	458	133,00	3
		d-78 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,020	20790,00	0,00	416	0	110	0,00	0
28	8-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям		182,60	105,00	4 565	2 625	2497	0,49	12
		d-78 мм м	25,0	77,60	27,50	1 940	688	95	0,16	4
29	46-26-2	Сверление в ж/б конструкциях горизонтальных		173,21	88,16	1 386	705	1096	0,45	4
		отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм шт	8,0	85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
30	46-26-18	Доб. или искл. на кажд. 10 мм изм-ия глубины при		-33,90	-17,20	-271	-138	-216	-0,10	-1
	к=-10	сверлении в ж/б констр-х гор. отв-ий диам.25 мм шт	8,0	-16,70	-10,20	-134	-82	100	0,00	0
31	8-152-1	Конструкции металлические кабельные:		17111,00	1561,00	616	56	576	85,00	3
		полка-кронштейн из угловой стали тн	0,036	15550,00	457,00	560	16	100	2,65	0
32	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром		60,37	0,07	724	1	760	0,37	4
		более 50 мм и т.п, количество окрасок 2 м.кв	12,0	60,30	0,02	724	0	105	0,00	0
33	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов,		108,07	0,07	259	0	272	0,65	2
		труб, Д менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м.кв	2,4	108,00	0,02	259	0	105	0,00	0
34	10-54-1	Прокладка трубы гофр. Д-32 мм по воздушным		13,86	0	762	0	838	0,08	4
	к=1,1	металлическим желобам с вязкой пакетами м	55	13,86	0	762	0	110	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах по стене		21,8	2,1	1199	115,5	1222	0,1	5,5
		ОК м	55	19,7	0,5	1083,5	27,5	110	0,003	0,165
36	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		91,62	43,92	183	88	141	0,270	1
		отв.	2	47,70	16,58	95	33	110%	0,08	0
37	10-898-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на		885,22	1,22	885	1	972	5,00	5
		стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену шт	1,00	884,00	0,45	884	0	110	0	0
38	10-8989-18	Окраска проложенного кабеля		2,30	0,00	5	0	5	0,02	0
		м	2	2,3	0	5	0	110%	0,00	0
39	10-930-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений		80 366,37	72140,64	803 664	721 406	166 607	34,00	340
	к=0,5	рефлектометром на ОК-24 ГТС в колодце шт	10	8225,73	6920,435	82 257	69 204	110%	40,14	401
40	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 гр.мех.сп. (14385*3,5)		1,32	1,32	66 459	66 459	19535	0	0
		м.кв	50348	0	0,4	0	20 139	97	0,00134	67
		Итого: тенге.				**5 291 639**	**3 978 070**	**2 093 169**		**9 620**
						1 299 166	**511 162**			
41		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201201270	Кабель опт.24 одномод.волокон м	45025	136,03		6 124 652,54				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК шт	7	21 193,16		148 352,10				
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	1195,6	220,69		263 857,86				
	201400130	Муфта оптич.укомпл.на 24 вол. Шт	10	9 063,19		90 631,90				
42						**6 627 494,40**				
43		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм шт	50	113,51		5675,64				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95 м	294	479,92		141095,75				
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5 м	43692	99,19		4333900,93				
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента м	43285	34,86		1508967,38				
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта шт	64,00	1 089,61		69735,05				
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД) шт	3,00	20 861,72		62585,15				
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм кг	62,47	254,65		15908,14				
	№ 3347 от 13.10.1	Труба металлическая тн	0,29	62 970,17		18261,35				
	№ 1228 от 17.05.1	Уголок 50*50*5 кг	36	62,70		2257,27				
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль кг	5	232,61		1163,07				
	№ 294 от 19.02.10	Труба гофр. Д-32 мм м	55	53,87		2962,63				
	№ 02395 от 3.09.1	Хомут шт	200	9,80		1959,16				
		Шаровой маркер шт	20	951,16		19023,16				
		Лубрикант л	67,28	1 795,61		120808,64				
	№ 1109 от 14.06.1	Эмаль кг	0,5	232,61		116,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**6 304 419,64**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**12 931 914,04**				
45		**Итого с материалами: тенге**				**18 223 553** **1 299 166**	**3 978 070** **511 162**	**2 093 169**		**9 620**
46	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				2 093 169				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								1 047
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				313 975				
47		**Итого по порядку тенге**				**20 316 722** **1 613 142**	**3 978 070** **511 162**	**2 093 169**		**10 667**
48		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**0**	**по договору**			
49		**Итого по порядку тенге**				**20 316 722** **1 613 142**	**3 978 070** **511 162**			**10 667**
50		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**				**37 042 058** **2 941 128**	**7 252 936** **931 965**			
51		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**0**				
52		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**				**37 042 058**				
		НДС,12%				**4 445 047**				
53		**Итого по разделу 1 с НДС**				**41 487 104**				
54		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:								
	201201270	Кабель опт.24 одномод.волокон м	45025	248,01		11 166 459,26				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК шт	7	38 640,00		270 480,00				
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	1195,6	402,37		481 071,83				
	201400130	Муфта оптич.укомпл.на 24 вол. Шт	10	16 524,28		165 242,75				
55		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**12 083 253,84**				
56		**Итого материалы заказчика с НДС: тенге**				13 533 244,30				
57		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:								
	№ 9 от 15.04.10	Муфта манжета 110 мм шт	50	206,96		10 348				
	№ 20 от 2.07.10	ТрубаГ дм.110*95 м	294	875,00		257 250				
	№ 20 от 2.07.10	Труба ПНД d 40*3,5 м	43692	180,85		7 901 698				
	№ 20 от 2.07.10	Предупредительная лента м	43285	63,56		2 751 195				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 20 от 2.07.10	Ремонтная муфта	шт	64,00	1986,61		127 143				
	№ 1382 от 21.10.1(	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт	3,00	38035,71		114 107				
	№ 8 от 8. 04. 10	Проволока ст. Д-3 мм	кг	62,47	464,29		29 004				
	№ 3347 от 13.10.1(	Труба металлическая	тн	0,29	114 809,10		33 295				
	№ 1228 от 17.05.1(	Уголок 50*50*5	кг	36	114,32		4 116				
	№ 1109 от 14.06.1(	Эмаль	кг	5	424,11		2 121				
	№ 294 от 19.02.10	Труба гофр. Д-32 мм	м	55	98,21		5 402				
	№ 02395 от 3.09.1(	Хомут	шт	200	17,86		3 572				
		Шаровой маркер	шт	20	1 734,18		34 684				
		Лубрикант	л	67,28	3273,81		220 262				
	№ 1109 от 14.06.1(	Эмаль	кг	0,5	424,11		212				
58		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**11 494 407,02**				
59		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				12 873 735,86				
60		**Всего по акту 5 без НДС:**					**37 042 057,53**				
61		**Всего по акту № 5 с НДС:**					**41 487 104**				
62		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**					**12 083 253,84**				
63		Итого материалы заказчика с НДС: тенге					13 533 244,30				
64		**К оплате Подрядчику по акту 5: тенге**					**27 953 860,13**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 29 " октября 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 29 " октября 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 29 " октября 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 29 " октября 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 29 " октября 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 29 " октября 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
" 29 " октября 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
" 29 " октября 2010г.