Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» августа 2018 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Павлодарской области», 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Астана, 59**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **от 25 августа 2018г., ТОО «Ай-Су Мелиорация», директор – Левченко Валерий Иванович, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Промышленная зона Центральная, 1319.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27 августа 2018г., ТОО «EG COMPANI-ПВ», директор - Нуртазин Жанат Абенович, аттестат № KZ26VJE00025725 от 03.05.2017., аттестат № KZ10VJE00025722 от 03.05.2017., № KZ96VJE00025726 KZ10VJE00025722 от 03.05.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 августа 2018г., ТОО «ГидроЭнергоСервис», Баймагамбетов Алмас Айтмагамбетович., ГСЛ №001488-1 от 14.04.2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ «Павлодар».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, город Павлодар, Специальная экономическая зона «Павлодар», Северный промышленный район.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление **О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки государственному учреждению «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области » №1055/25 от 12.10.2016г., О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки**

государственному учреждению «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области » №1149/28 от 03.11.2016г.

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», № KZ70REA00088267 от 28.03.2018 г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПСД Строй-проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Управление строительства Павлодарской области» № 10 от 25 августа 2017 г.**

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц **7 (семь)**
фактически, месяц **5 (пять)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)::

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность дороги	м	4 134		4 134	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	
Число этажей	этаж	-	
Объем здания	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **снятие растительного грунта, отсыпка земляного полотна, устройство подстилающего слоя, щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, присыпных обочин с укреплением щебнем, монтаж освещения автомобильной дороги, устройство водопропускной трубы диаметром 1,0 м, устройство железнодорожного переезда, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, разметка проезжей части.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **634 530,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **534 658,0** тысяч тенге, оборудование **0 059,0** тысяч тенге, прочие затраты – **99 813,0** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – _____ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ «Павлодар»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Раисов Р.С.**

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

Технический надзор _____ **Нуртазин Ж.А.**

фамилия, имя, отчество эксперта

_____

подпись М.П.

Авторский надзор _____ **Баймагамбетов А.А.**

фамилия, имя, отчество эксперта

_____

подпись М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Левченко В.И.**

фамилия, имя, отчество руководителя

_____

подпись М.П.

Қазақстан Республикасы
Инвестиция және даму Министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «28» тамыздағы

Тапсырыс беруші «**Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ 140000, Павлодар облысы, Павлодар қ., Астана көш 59.**

заңды тұлғалар үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация негізінде **2018 жылғы 25 тамыздағы, «Ай-Су Мелиорация» ЖШС, директоры – Левченко Валерий Иванович, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Өнеркәсіптік аймақ Орталық, 1319.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2018 жылғы 27 тамыздағы «EG COMPANI-ПВ» ЖШС, директоры - Нуртазин Жанат Абенұлы, 2017 жылғы 03 мамырдағы аттестат № KZ26VJE00025725., 2017 жылғы 03 мамырдағы аттестат № KZ10VJE00025722., 2017 жылғы 03 мамырдағы № KZ96VJE00025726 KZ10VJE00025722.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2018 жылғы 27 тамыздағы, «ГидроЭнергоСервис» ЖШС, Баймагамбетов Алмас Айтмагамбетұлы, 2017 жылғы 14 сәуірдегі ГСЛ №001488-1.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты, аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Кедендік терминалдан оңтүстік техникалық дәліз бойымен тазарту «Павлодар» АЭА имараттарына дейін автожол салу» объектісі**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, «Павлодар» арнайы экономикалық аймағы, Солтүстік-өндірістік аймақ

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекенжайы бойынша

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **«Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жер телімдеріне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы, Павлодар облысы әкімдігінің 2016 жылғы 12 қазандағы №1055/25, «Павлодар облысының құрылыс, жолаушылар көлігі**

және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жер телімдеріне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы, Павлодар облысы әкімдігінің 2016 жылғы 03 қарашадағы №1149/28 қаулысы

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы өкімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **«Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау» ММ, 2018 жылғы 28 наурыздағы №KZ70REA00088267.**

3) **«ПСД Строй-проект» ЖШС** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Павлодар облысының құрылыс басқармасы» ММ 2017 жылғы 25 тамыздағы №10 бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **2018 жылғы сәуір**;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **2018 жылғы тамыз;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **7 (жеті)** ай
нақты **5 (бес)** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдан-ғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың жалпы ұзындығы	м	4 134		4 134	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген
көлемде өнім шығару (қызметтер
көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м²)	-	
Қабаттар саны	қабат	-	
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - м³)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м2	-	

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2		Пәтер саны	Пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі, екі бөлмелі, үш бөлмелі, төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады**: алу өсімдік, топырақ төгу, жер төсемінің құрылғысы төсеніштік қабатын, қиыршық тас негіздері, асфальт, присыпных жол жиегін нығайту, қиыршық тас, монтаждау жарықтандыру автомобиль жолының құрылысы су құбырлар диаметрі 1,0 м, құрылғы өтпесін орнату, жол белгілерін және сигналдық бағандарының, жүру бөлігін таңбалау.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **634 530,0** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **534 658,0** мың теңге, жабдықтар - **0 059,0** мың теңге, басқа шығындар – **99 813,0** мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – _____ мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары - _____ мың теңге.

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар – _____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Кедендік терминалдан оңтүстік техникалық дәліз бойымен «Павлодар» АЭА тазарту имараттарына дейін автожол құрылысы» объектісін пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс берушінің **Р.С.Раисов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____
қолы М.О.

Техникалық қадағалаушы **Ж.А.Нуртазин**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____
қолы М.О.

Авторлық қадағалаушы **А.А.Баймагамбетов**
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты

_____
қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **В.И. Левченко**
басшының тегі, аты, әкесінің аты

_____
қолы М.О.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Гумаров Р.Р.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2018 ж. «05» 09

Жер кадастры және жылжымайтын ... бойынша Павлодар қаласының бөлімі

Өтініш № 00115006589	Тіркеу ісі № 14:01/299850
Кадастрлық № 14:218:028:188:1	Тіркелген күні 06.09.18 Тіркелген уақыты 09.28

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: Павлодар

Тіркеуші (маман)	Қолы
Бөлім басшысы	Қолы

прошнуровано и пронумеровано

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ "Павлодар"**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, северный промышленный район города Павлодар, севернее территории АО "Каустик"

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Управление строительства Павлодарской области ",
руководитель - Раисов Рустем Серикбаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ», государственная лицензия 14014157 от 19.09.2014 года

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ПСД Строй-проект"

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ " Управление строительства Павлодарской области",
приказ №10 от 25.08.2017г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м			4 134	

Ширина проезжей части	м			6,0	
Ширина обочины	м			1,5	
Количество полос	шт.			2	
Дорожное покрытие (асфальтобетонное, толщиной 10см)	м2			29 208	
Присыпные обочины	м2			12 231	
Дорожные знаки	шт.			28	
Сигнальные столбики	шт.			46	
Водопропускная ж/б труба, диаметром 1,0 м	шт.			1	
Опоры освещения	шт.			139	
Светильники	шт.			139	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: снятие растительного грунта, отсыпка земляного полотна, устройство подстилающего слоя, щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, присыпных обочин с укреплением щебнем, монтаж освещения автомобильной дороги, устройство водопропускной трубы диаметром 1,0 м, устройство железнодорожного переезда, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, разметка проезжей части

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - апрель 2018 г.;

(месяц, год)

окончание работ - август 2018г.;

(месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь)
Фактически, месяц: 5 (пять)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Восточного предприятия
электрических сетей АО "ПРЭК" Голосов С.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

"Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ "Павлодар"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Генпдрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
Субподрядчик: ТОО ПКФ "ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование объекта: "Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ Павлодар"
Договор подрядчика от "2 " июля 2018 г

Акт
приемки выполненных работ за июль 2018 года

"Строительство автодороги от таможенного терминала по южному техническому коридору до очистных сооружений СЭЗ Павлодар"

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	2517,763	884,16	783,95	2226105	1973799	357098	0,144	362,55787
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,27	249106	343096	60,3	0,1357	341,66044
2	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12372,5	129,51	108,98	1602310	1348315	382053	0,0286	353,8535
		м2 основания		20,02	31,19	247705	385882	60,3	0,0308	381,073
3	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1558,931	2008,74		3131487				
		м3								
4	41-020102-1091	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 91 км	2182,5034	1637,8		3574504				

		т							
5	11-270403-0104								
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-61862,5	8,51	8,51	-526235	-526235	-89883	0	0
		м2 основания		0	2,41	0	-149059	60,3	0,00251	-155,27488
6	11-270403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	11923,5	193,71	169,85	2309737	2025203	507957	0,033	393,4755
		м2 основания		23,1	47,55	275441	566942	60,3	0,04723	563,14691
7	21-010201-0604									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	1502,365	2008,74		3017861				
		м3								
8	21-010201-0602									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	807,65	2381,7		1923580				
		м3								
9	41-020102-1091	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 91 кмК=1,400;	3234,021	1637,8		5296680				
		т								
10	11-270403-0104									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-59617,5	8,51	8,51	-507137	-507137	-86622	0	0
		м2 основания		0	2,41	0	-143651	60,3	0,00251	-149,63993
11	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	63,37	94996,13	1195,33	6019905	75748	21059	0	0
		т								

			0	551,11	0	34924	60,3	0,58	36,7546
12 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	23,37	94996,15	1195,34	2220060	27935	7767	0	0
	т								
			0	551,13	0	12880	60,3	0,58	13,5546
13 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	29208	94,86	65,86	2770739	1923704	803613	0,0336	981,3888
	м2 покрытия								
			27,72	17,9	809754	522937	60,3	0,01677	489,81816
14 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	116832	0,09	0,02	10548	1872	5232	0,00009	10,51488
	м2 покрытия								
			0,07	0	8676	0	60,3	0	0
15 21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	4056,99	11273,46		45736314				
	т								
16 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	8,76	94996,12	1195,32	832166	10471	2911	0	0
	т								
			0	551,14	0	4828	60,3	0,58	5,0808
17 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	29208	98,67	66,01	2882061	1927985	804634	0,0336	981,3888
	м2 покрытия								
			27,72	17,96	809754	524630	60,3	0,01683	491,57064
18 21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	2821,49	13384,5		37764233				
	т								
	Всего прямые затраты				**120284918**				**3083**
									2018

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 400 436
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 281 660

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 103 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 731 638
- перевозка грузов, тенге	8 871 184
Накладные расходы I уровня, тенге	2 715 819
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	123 000 737
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 215 231
Итого, тенге	128 215 968
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 257 277
Всего	**138 473 245**
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**138 473 245**
НДС (12 %)	16 616 789
Всего по акту с учетом НДС	**155 090 034**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" **Моисеев Ю.И.**