Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"27" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Наладочный центр Темиртау», г.Караганда, ул.Пичугина 246, пом. 71**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Ахмаджановой Г.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс», г. Сатпаев, ул. Ердена, 52 б**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс», руководитель Абенова А.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «EMAAR»**

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация: **ТОО «Дала-центр», Проект №2015-11**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая	в том числе пускового	общая	в том числе

		(с учетом ранее принятых)	комплекса или очереди	(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	3596	2344,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	14798	10656,0
Площадь застройки	$м^2$	1704,0	1502,1
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание ясли-сад №7 «Алпамыс» двухэтажное с подвалом, сложной конфигурации в плане с размерами в осях 30,0х67,; имеются 2 главных входа и 7 вспомогательных входа. Высота здания 9,93 м, высота этажей 3 м, высота подвальных помещений – 2,1 м, высота цоколя – 0,3 м. Вертикальная связь между этажами осуществляется по 3 лестничным клеткам с лестницами 1 типа. Вторые эвакуационные выходы из групповых второго этажа предусмотрены по существующим лестницам 3 типа. Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, двери

внутренние – деревянные, наружные – металлические; Наружная отделка: фасадная краска, внутренняя отделка – раствор из сухих смесей, водоэмульсионная окраска; в санузлах и буфетных, помещениях прачечной и кухни – керамическая плитка. Полы - линолеум

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: 2,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) Место печати (при наличии)
подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 28 " сентября 2018 года

Заказчик **КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс» государственного учреждения «Отдел образования города Сатпаев», г. Сатпаев, ул. Ердена, 52 б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 27.09.2018 г., **ТОО «Наладочный центр Темиртау»**, директор Ахмаджанова Гульнара Нуъмановна, г.Караганда, ул. Пичугина 246, пом.71,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ от 27.09.2018 г., **ТОО «Исследовательский центр по безопасности охране труда и промышленной безопасности»**, эксперт Атшабаров Г.Е.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту от 27.09.2018 г. директор **ТОО «Дала-центр»**, Оспанов А.С.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Заведующий по АХЧ КГКП «Ясли-сад№7» Серикбаева К.Б.
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,
реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, улица Ердена, 52 б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», № KZ61REA00101039 от 09.07.2018 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Дала-центр», шифр 2015-11

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2018 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2018 года ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;
фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3596	3596
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	14798	14798
В том числе подземной части	м3	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание ясли-сад №7 «Алпамыс» двухэтажное с подвалом, сложной конфигурации в плане с размерами в осях 30,0х67,; имеются 2 главных входа и 7 вспомогательных входа. Высота здания 9,93 м, высота этажей 3 м, высота подвальных помещений – 2,1 м, высота цоколя – 0,3 м. Вертикальная связь между этажами осуществляется по 3 лестничным клеткам с лестницами 1 типа. Вторые эвакуационные выходы из групповых второго этажа предусмотрены по существующим лестницам 3 типа. Окна – из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом, двери внутренние – деревянные, наружные – металлические; Наружная отделка: фасадная краска, внутренняя отделка – раствор из сухих смесей, водоэмульсионная окраска; в санузлах и буфетных, помещениях прачечной и кухни – керамическая плитка. Полы - линолеум

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего 149549,953 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 147318,953 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 2231,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 121292,766 тысяч тенге с НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ с НДС 120735,016 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1673,25 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс» _____ Абенова А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Заведующий по АХЧ
КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс» _____ Серикбаева К.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО "Исследовательский центр по безопасности охране труда
и промышленной безопасности" _____ Атшабаров Г.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Дала-центр» _____ Оспанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Директор _____ Ахмаджанова Г.Н

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КГКП «Ясли-сад №7 «Алпамыс»	(м2)	2	1704		3596			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточные из бетонных блоков	Железобетонные				центральное	центральное	централь ная	

Заказчик

Руководитель _____ Абенова А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

ТОО «Дала-центр» _____ Оспанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной Ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005694787
БИН 010940009831
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Ержанова,28 кв.63
АО "БанкЦентрКредит"
тел. 8 (7212) 47-78-07

СУБПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью «EMAAR»
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИН: 141040024255
Карагандинская обл., .Караганда
ул. Карбышева д.4
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 21.09.2018 г.
за сентябрь 2018 г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

Договор № ___ от _____ 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 434 413
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам по Р.Б.	13 592 235
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	13 592 235
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	17 434 413
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2018 г.	3 842 178
8	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 842 178
9	в т.ч. НДС 12%	411 662

Подрядчик: **Директор Г.Ахмаджанова**

Субподрядчик **Директор Ж.Токушева**

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Субподрядчик ТОО «EMAAR»
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс ГУ "Отдел образования г.Сатпаев"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
1.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	420,00	122,85	--	51597	--	0,77	322
					122,85	--	51597	--	--	--
2.	E13-44-9	Очистка и обеспыливание поверхностей	м2	2493,10	0,31	0,26	773	648	0,07	175
					0,05	0,08	125	194	0,09	224
3.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	14,96	40097,59	339,59	599804	5080	0,58	9
					--	140,94	--	2108	0,58	9
4.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2493,10	387,74	15,35	966668	38273	0,03	84
					5,94	5,06	14809	12615	0,02	44
5.	E0101-164-2	Разработка грунта2 группы вручную под бортовые камни	м3	49,72	218,93	--	10884	--	1,54	77
					218,93	--	10884	--	--	--
6.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонныхкамней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1104,80	434,52	6,63	480057	7326	0,70	771
					108,68	1,76	120070	1941	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	49,72	14613,00 --	-- --	726500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								2836284
		Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
8.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	скамья	12,00	9155,54 1295,25	432,17 143,82	109866 15543	5186 1726	7,90 0,70	95 8
9.	У1-49-8	Урна металлическая на бетонном фундаменте, типа II, строительные работы	урна	6,00	1343,73 168,30	16,59 5,64	8062 1010	100 34	1,00 0,03	6 0
10.	У1-49-9	Урна металлическая на бетонном фундаменте, типа II, монтаж металлоконструкций	урна	6,00	1471,62 355,42	2,50 --	8830 2133	15 --	2,10 --	13 --
		Итого по разделу: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								126759
		ИТОГО:					2963041 216171	56628 18618		1550 292

Накладные расходы :

На общестроительные работы	271568
На металломонтажные работы	1727
Всего накладных расходов:	273295
Итого с накладными	3236336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194180
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3430516
Налог на добавленную стоимость, 12 %	411662
Итого с НДС	3842178

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

_____ Р.Ахмаджанова

Субподрядчик
ТОО «EMAAR»

_____ Токушева Ж.К.

Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной Ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005694787
БИН 010940009831
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Ержанова,28 кв.63
АО "БанкЦентрКредит"
тел. 8 (7212) 47-78-07

СУБПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью «EMAAR»
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИН: 141040024255
Карагандинская обл., .Караганда
ул. Карбышева д.4
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 24.08.2018 г.
за август 2018 г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

Договор № ___ от _____ 2018 г.

тенге

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 434 413
2	Ранее зааактированные суммы по выполненым работам по Р.Б.	8 385 488
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	8 385 488
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 592 235
7	Сумма выполненных работ за август 2018 г.	5 206 747
8	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 206 747
9	в т.ч. НДС 12%	557 866

Подрядчик: **Директор Г.Ахмаджанова**

Субподрядчик **Директор Ж.Токушева**

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Субподрядчик ТОО «EMAAR»
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс ГУ "Отдел образования г.Сатпаев"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	ЦО108-572 -4	Демонтаж вводно-распределительного устройства	шт	4,00	199,20	53,40	797	214	0,90	4
					145,80	12,15	583	49	0,07	0
2.	ЦО108-573 -4	Демонтаж корпуса щита распределения модульный металлический	шт	6,00	107,70	31,50	646	189	0,60	4
					76,20	6,09	457	37	0,04	0
3.	ЦО108-526 -6	Демонтаж автоматических выключателей	шт	42,00	75,24	4,44	3160	186	0,30	13
					70,80	0,69	2974	29	0,00	0
4.	ЕО167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, ответкоробок	шт	590,00	8,42	--	4968	--	0,06	34
					8,42	--	4968	--	--	--
5.	ЕО167-6-1	Демонтаж кабеля	м	3700,00	13,94	0,06	51578	222	0,10	357
					13,88	--	51356	--	0,00	0
6.	ЕО167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	300,00	9,32	0,23	2796	69	0,06	19
					9,09	0,05	2727	15	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								63945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВРУ								
7.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	3,00	2313,00 1458,00	-- --	6939 4374	-- --	8,38 --	25 --
8.	75-6-44	Вводные панели, типа ВРУ-1-16-40, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт	1,00	51970,00 --	-- --	51970 --	-- --	-- --	-- --
9.	75-6-54	Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	шт	2,00	25653,00 --	-- --	51306 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-32-2	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 50 см2	м	235,00	135,65 73,87	61,78 23,33	31877 17360	14517 5482	0,43 0,11	100 27
11.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	235,00	32,06 23,64	2,52 0,60	7534 5555	592 141	0,12 0,00	28 1
12.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,00	164,00 --	-- --	4100 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,00	32,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	185,00	90,00 --	-- --	16650 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,00	200,00 --	-- --	4800 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	235,00	25,93 21,36	3,46 1,97	6093 5020	812 462	0,13 0,01	31 2
17.	С151601-1276ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	621362,00 --	-- --	15534 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С151601-1 274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,17	200060,00	--	35010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-1 226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,03	35536,00	--	888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	141785,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х3,5	км	6,00	141785,00	--	850710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60,00	67,16	3,96	4030	238	0,17	10
					27,60	0,48	1656	29	0,00	0
23.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	465,72	25,92	1397	78	1,08	3
					178,80	3,48	536	10	0,02	0
		Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВРУ								1091057
		Раздел: ОСВЕЩЕНИЕ, РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ								
24.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	9,00	1376,36	81,96	12387	738	2,40	22
					380,40	16,20	3424	146	0,09	1
25.	С151803-6 16	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,00	1144,00	--	6864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151803-6 15	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	993,00	--	1986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	75-6-65	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР ВВР-1204-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	38866,00	--	38866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,	шт	8,00	935,60	33,60	7485	269	2,40	19
					408,00	5,40	3264	43	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на ток до 100 А								
29.	С151801-422	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	926,00 -- --	-- -- --	926 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С151801-250	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	253,00 -- --	-- -- --	1518 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С151801-251	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	305,00 -- --	-- -- --	305 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	67,00	549,24 272,40	15,84 2,76	36799 18251	1061 185	1,20 0,02	80 1
33.	С151801-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30,00	79,00 -- --	-- -- --	2370 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С151801-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	22,00	572,00 -- --	-- -- --	12584 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С151801-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	244,00 -- --	-- -- --	732 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С151801-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	244,00 -- --	-- -- --	976 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С151801-216	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	79,00 -- --	-- -- --	79 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С151801-210	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,00	82,00 -- --	-- -- --	574 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	272,44 246,00	15,84 2,76	545 492	32 6	1,20 0,02	2 0
40.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,36	шт	3,00	4720,00 -- --	-- -- --	14160 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	шт	140,00	40,60	--	5683	--	0,23	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке			35,38	--	4953	--	--	--
42.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с заземляющим контактом для скрытой установки со шторкой	шт	138,00	145,00	--	20010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием	шт	2,00	116,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	78,00	198,74	69,07	15502	5388	0,66	51
					104,22	43,12	8129	3363	0,19	15
45.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	78,00	871,00	--	67938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	11,00	215,55	7,56	2371	83	0,58	6
					91,26	3,00	1004	33	0,01	0
47.	С151701-145	Светильники, тип НПО22-60-250 ГОСТ 17677-82	шт.	11,00	299,00	--	3289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	277,00	287,77	78,43	79713	21726	1,14	314
					181,98	41,34	50408	11452	0,19	52
49.	С151702-18	Светильники тип LZ 2X36	шт	19,00	3540,00	--	67260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151702-3	Светильники тип ЛПО 01 2х36	шт	196,00	2320,00	--	454720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151702-36	Светильники тип ЛПО 1х40	шт	62,00	1500,00	--	93000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	34,00	291,14	95,41	9899	3244	0,99	34
					171,72	60,64	5838	2062	0,26	9
53.	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	шт	34,00	209,00	--	7106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0121-17-	Монтаж люстр или подвесных	шт	4,00	344,13	85,64	1377	343	1,22	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	светильников, до 5 ламп накаливания			191,70	55,31	767	221	0,24	1
55.	СПРАЙС	Люстра трехрожковая	шт	4,00	2081,85	--	8327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	90,00	33,00	--	2970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	34,00	24,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	494,00	99,00	--	48906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	494,00	14,00	--	6916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	192,00	41,30	--	7929	--	0,22	43
					35,38	--	6792	--	--	--
61.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-22	шт	192,00	156,00	--	29952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	25,00	92,88	--	2322	--	0,40	10
					64,26	--	1607	--	--	--
63.	С151801-18	Выключатель брызгозащищенный тип ПГ	шт	25,00	215,00	--	5375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,36	16300,00	--	5803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые	1000шт	0,24	26100,00	--	6186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, до 2 ламп в светильнике	шт	76,00	521,30	218,40	39619	16598	1,52	116
					244,80	61,32	18605	4660	0,36	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С151702-23	Светильники аварийного освещения ЛВА 3923 2х8 Вт	шт	76,00	1440,00	--	109440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ8	шт	152,00	64,00	--	9728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0121-18-23	Монтаж светильников устанавливаемых для освещения витрин	шт	4,00	241,88	58,37	968	233	0,98	4
					157,42	34,17	630	137	0,15	1
70.	С151701-34	Светильники направленного света типа FHA/T с лампой натриевой	шт	4,00	4050,00	--	16200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами LED	шт	2,00	1109,53	529,01	2219	1058	1,75	4
					339,89	109,75	680	220	0,64	1
72.	С151703-37	Светильник LED уличный фонарь СКУ-014 60W	шт	2,00	14800,00	--	29600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПРАЙС	Фотореле ФР 601	шт	1,00	227,19	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	175,00	93,24	42,78	16317	7486	0,29	51
					50,46	16,18	8830	2831	0,08	14
75.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	175,00	32,06	2,52	5610	441	0,12	21
					23,64	0,60	4137	105	0,00	1
76.	С130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50,00	32,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С130804-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	85,00	90,00	--	7650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	40,00	191,00	--	7640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы провода первого одножильного или	м	175,00	25,93	3,46	4537	605	0,13	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2			21,36	1,97	3738	344	0,01	2
80.	Ц0108-399 -1	Провод в кабель-каналах, провод, сечение до 6 мм2	м	1020,00	11,88	5,40	12118	5508	0,04	37
					5,88	1,56	5998	1591	0,01	9
81.	СПРАЙС	Кабель-канал 10х10	м	1020,00	9,05	--	9233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	3470,00	93,24	42,78	323543	148447	0,29	1007
					50,46	16,18	175096	56131	0,08	274
83.	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода	м	3470,00	31,87	--	110589	--	0,18	633
					29,70	--	103059	--	--	--
84.	С151601-1 180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	22812,00	--	13345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,31	33644,00	--	77886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,61	53341,00	--	85879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С151601-1 273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	141785,00	--	12052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С151601-1 271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	61599,00	--	1848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151601-1 258	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4	км	0,02	120359,00	--	2407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151601-1 228ИЗМ.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	93516,00	--	1870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный втраншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30,00	67,16	3,96	2015	119	0,17	5
					27,60	0,48	828	14	0,00	0
92.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	3,00	465,72	25,92	1397	78	1,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					178,80	3,48	536	10	0,02	0
		Итого по разделу: ОСВЕЩЕНИЕ, РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ								1998293
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ И ПРАЧЕЧНОЙ								
93.	1203-93	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт.	1,00	105970,00	--	105970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	1203-63	Плита электрическая ПЭ-0,51	шт.	2,00	74179,00	--	148358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	1203-49	Машина кухонная М2/764	шт.	1,00	32918,00	--	32918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	1203-69	Сковорода электрическая СЭ-0,22	шт.	1,00	49350,00	--	49350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	1201-32	Электрокипятильник КНЭ-25м	шт.	1,00	29948,00	--	29948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	1304-111	Машина стиральная СМТ-25К	шт.	2,00	172250,00	--	344500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ И ПРАЧЕЧНОЙ								711044
ИТОГО:							3864340	230572		3150
							524632	89808		438
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						330533		
		На общестроительные работы						239157		
		Всего накладных расходов:						569690		
		Итого с накладными						4434030		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						214851		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4648881		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								557866
		Итого с НДС								5206747

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

_____ Г.Ахмаджанова

Субподрядчик
ТОО «ЕМААР»

_____ Токушева Ж.К.

Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной Ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000005694787
БИН 010940009831
Карагандинская обл., г.Караганда
ул.Ержанова,28 кв.63
АО "БанкЦентрКредит"
тел. 8 (7212) 47-78-07

СУБПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью «EMAAR»
БИК SABRKZKA
ИИК KZ76914052203KZ000LH
БИН: 141040024255
Карагандинская обл., .Караганда
ул. Карбышева д.4
в филиале ДБ АО «Сбербанк» г. Караганда

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 27.07.2018 г.
за июль 2018 г.

Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

Договор № ___ от _____ 2018 г.

		тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	17 434 413
2	Ранее заактированные суммы по выполненым работам по Р.Б.	
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов,произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 385 488
7	Сумма выполненных работ за июль 2018 г.	8 385 488
8	Сумма,требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 385 488
9	в т.ч. НДС 12%	898 445

Подрядчик: **Директор Г.Ахмаджанова**

Субподрядчик **Директор Ж.Токушева**

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Наладочный центр Темиртау»
Субподрядчик ТОО «EMAAR»
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс ГУ "Отдел образования г.Сатпаев"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс КГКП "Ясли-сад № 7 Алпамыс

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФАСАДЫ								
1.	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	2497,70	60,17	--	150287	--	0,38	944
					60,17	--	150287	--	--	--
2.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	137,44	841,27	31,40	115624	4316	3,23	444
					572,99	4,86	78752	668	0,03	4
3.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	м2	104,10	32,87	--	3422	--	0,23	24
					32,87	--	3422	--	--	--
4.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором цоколя	м2	104,10	477,24	3,31	49681	345	1,64	171
					297,56	0,90	30976	94	0,03	4
5.	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	1936,74	317,60	2,54	615103	4914	0,15	285
					26,14	0,96	50625	1864	0,00	9
6.	Е0115-162-2	Окраска цоколя с подготовкой поверхности кремнийорганическая	м2	104,10	314,74	1,77	32765	185	0,16	16
					27,17	0,68	2829	70	0,00	0
		Итого по разделу: ФАСАДЫ								966881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРЫЛЬЦА								
7.	Е0107-3-4	Демонтаж плит перекрытий	шт	4,00	546,24	310,25	2185	1241	1,41	6
					235,98	94,27	944	377	0,39	2
8.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление каркаса козырьков	т	0,43	30068,42	5556,19	12899	2384	126,50	54
					22770,00	870,02	9768	373	3,19	1
9.	С11011-87 2	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,43	66400,00	--	28486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-17-2	Монтаж каркаса козырьков	т	0,43	3713,22	1759,49	1593	755	6,67	3
					1128,15	493,96	484	212	1,93	1
11.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по	м2	22,00	700,46	10,25	15410	225	1,97	43
					313,89	3,85	6906	85	0,02	0
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	21,80	164,61	0,09	3589	2	0,74	16
					124,20	0,02	2708	1	0,00	0
13.	Е0106-9-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	м2	72,60	219,59	2,25	15942	163	0,48	35
					80,21	0,85	5823	62	0,00	0
14.	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	72,60	88,94	0,94	6457	68	0,14	10
					25,10	0,36	1823	26	0,00	0
15.	Е0168-7-2	Устройство обрамлений ступеней крылец из уголков	м	64,10	115,38	4,97	7396	319	0,41	26
					65,50	--	4199	--	--	--
16.	С11011-4472	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15	53744,00	--	8277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦА								102233
		Раздел: ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	--	192,95	13,43	1	--	0,37	--
					52,65	5,04	--	--	0,02	--
18.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	--	323,65	18,42	1	--	0,42	--
					85,95	6,91	--	--	0,03	--
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	--	183,82	9,95	1	--	0,36	--
					52,20	3,74	--	--	0,02	--
20.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	м2	--	1063,85	11,72	1	--	1,06	--
					171,68	4,39	--	--	0,02	--
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	--	183,82	9,95	1	--	0,36	--
					52,20	3,74	--	--	0,02	--
22.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для полов	м2	--	1063,85	11,72	1	--	1,06	--
					171,68	4,39	--	--	0,02	--
23.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	--	266,09	2,58	1	--	0,32	--
					51,53	0,97	--	--	0,00	--
24.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	--	1536,74	8,54	1	--	0,55	--
					86,63	3,20	--	--	0,02	--
25.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из коммерческого покрытия на клее "Бустилат"	м2	--	123,63	4,90	1	--	0,38	--
					58,50	1,85	--	--	0,01	--
26.	С11011-7681	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	--	1791,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из коммерческого покрытия на клее "Бустилат"	м2	--	123,63	4,90	1	--	0,38	--
					58,50	1,85	--	--	0,01	--
28.	С11011-7681	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	--	1791,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	565,10	178,36	0,09	100791	51	0,09	53
					15,12	0,02	8544	11	0,00	0
30.	Е0157-23-	Устройство плинтусов из плиток	1м	593,30	160,85	2,26	95433	1341	0,29	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	керамических			49,84	0,34	29570	202	0,00	1
		Итого по разделу: ПОЛЫ								196236
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
31.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от старого набела	м2	1794,90	25,70	--	46129	--	0,18	319
					25,70	--	46129	--	--	--
32.	Е0162-7-3	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	416,70	147,37	0,12	61408	50	0,58	243
					92,50	0,04	38545	17	0,00	0
33.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	704,80	382,63	4,92	269679	3471	0,64	449
					117,43	1,86	82762	1313	0,01	6
34.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1255,70	312,30	4,29	392151	5384	0,52	657
					84,79	1,64	106470	2056	0,01	10
35.	Е0115-180-2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	704,80	204,45	2,06	144098	1454	0,18	125
					28,21	0,79	19882	555	0,00	3
36.	Е0115-180-1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1271,70	200,98	1,49	255586	1892	0,16	202
					25,62	0,56	32583	715	0,00	3
37.	Е0115-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	498,50	1495,37	5,78	745443	2879	1,82	906
					305,04	3,93	152061	1957	0,02	10
38.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от старого набела	м2	1590,75	25,70	--	40882	--	0,18	283
					25,70	--	40882	--	--	--
39.	Е0162-7-3	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	145,10	147,37	0,12	21383	17	0,58	84
					92,50	0,04	13422	6	0,00	0
40.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки	м2	--	191,60	1,83	1	--	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних стен сухими растворными смесями при толщине намета до 5 мм			55,46	0,29	--	--	0,00	--
41.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	704,60	382,63 117,43	4,92 1,86	269602 82739	3470 1312	0,64 0,01	448 6
42.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1271,30	312,30 84,79	4,29 1,64	397023 107793	5451 2082	0,52 0,01	666 10
43.	Е0115-180-2	Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	704,60	204,45 28,21	2,06 0,79	144057 19876	1453 555	0,18 0,00	125 3
44.	Е0115-180-1	Окраска поливинилацетатнымиводоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1271,30	200,98 25,62	1,49 0,56	255505 32573	1891 715	0,16 0,00	202 3
45.	Е0115-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	316,70	1495,37 305,04	5,78 3,93	473584 96605	1829 1243	1,82 0,02	575 6
46.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	325,20	948,99 644,33	67,78 11,29	308612 209536	22042 3672	3,85 0,06	1253 20
47.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки откосов сухими растворными смесями при толщине намета до 5 мм	м2	325,20	191,60 55,46	1,83 0,29	62308 18036	595 94	0,36 0,00	116 1
48.	Е0115-180-1	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	м2	325,20	200,98 25,62	1,49 0,56	65359 8332	484 183	0,16 0,00	52 1
49.	Е0110-32-1	Установка защитных ограждений	м3	6,68	29617,66 8073,00	397,66 149,06	197846 53928	2656 996	44,85 0,74	300 5
50.	Е0115-165	Улучшенная окраска колером	м2	250,50	314,73	0,20	78839	50	1,45	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	масляным разбеленным защитных ограждений			250,47	0,09	62743	22	0,00	0
51.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	121,80	27,10 --	-- --	3301 --	-- --	-- --	-- --
52.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	121,80	108,20 21,64	-- --	13179 2636	-- --	0,45 --	55 --
		Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								4245975
	ИТОГО:						5511327 1615193	71380 21538		9726 112

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1543144
На металломонтажные работы	8778
Всего накладных расходов:	1551922
Итого с накладными	7063249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	423794
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7487043
Налог на добавленную стоимость, 12 %	898445
Итого с НДС	8385488

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

_____ Г.Ахмаджанова

Субподрядчик
ТОО «ЕМААР»

_____ Токушева Ж.К.