# Счет-фактура № 00086 от 17.08.10 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085** **(2)**

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 543 от 23.06.2010 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком"** **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, BIC KZKOKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 (4 этап) за август 2010 | работа | 1 | 2 913 653,67 | 2 913 653,67 | 12% | 349 638,44 | 3 263 292,11 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 913 653,67** | | **349 638,44** | **3 263 292,11** | | |

**Руководитель организации Жумабеков Е. У.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер

*(должность)*

Пасько Надежда Анатольевна

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

**СПРАВКА № 1**

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2010 года

**ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ**

**Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"**

**Договор № 543 от 23 июня 2010 года**

СПП эл. I. 07.TDE.12.001/02-05

СГ 600 000 031 867

№ операции 0020

**Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"**

**Наименование объекта: ""Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"**

| Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат,тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в отчётном месяце | Из графы 1,2 | | | | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего с учетом НДС |
| | | | СМР | Из них | | стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| всего по объекту: | 3 779 443 | 3 779 443 | 3 779 443 | - | - | - | - | - | 453 533 | 4 232 976 |
| **в том числе за август** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Акт№ 1** | - | 3 779 443 | - | 3 779 443 | - | - | - | - | 453 533 | 4 232 976 |
| **Всего по справке № 1** | 3 779 443 | **3 779 443,04** | - | - | - | - | - | - | **453 533,16** | **4 232 976,20** |
| материалы заказчика | 865 789 | 865 789,37 | - | - | - | - | - | - | 103 894,72 | 969 684,09 |
| Всего подрядчику : | 2 913 653,67 | **2 913 653,67** | - | - | - | - | - | - | **349 638,44** | **3 263 292,11** |
| Предварительная оплата | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 900 000 |
| Резерв оплаты, 10% | 326 329 | 326 329,00 | - | - | - | - | - | - | - | 326 329 |
| К оплате подрядчику | | **687 324,67** | - | - | - | - | - | - | **349 638,44** | **1 036 963,11** |

**Заказчик :**

**Генеральный директор**

**А.С.Кузеков**

**" 17 " августа 2010г.**

**Главный бухгалтер**

**С.В.Бужеев**

**" 17 " августа 2010г.**

**Начальник ЦПиС**

**М. З. Кульдуров**

**" 17 " августа 2010г.**

**Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"**

**Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :**

**Жумабеков Е.У.**

**" 17 " августа 2010г.**

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

**Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"**

**Наименование объекта: "Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"**

**А К Т № 1**

**приемки выполненных работ по договору № 543 от 23 июня 2010 года**

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

| №№ пп | Шифр и № позиции нормативов | Наименование работ и затрат единицы измерения | Кол-во | Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы | Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл. | Общая стоимость: всего | Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл. | Накладные расходы/ % | Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу | Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1.** | | | | | | | | |
| 1 | 10-865-11 | Прокладка трубы п/э Д-40*33 мм кабелеукладчиком в грунте 2 гр. км | 3,0 | 42703<br>3893 | 38810<br>4342,84 | 128 109<br>11 679 | 116 430<br>13 029 | 32862<br>133 | 24<br>25,190 | 72<br>76 |
| 2 | 1-190-1 | Разработка грунта барой ,грунт 2 гр. (467*1,2*0,15) м.куб | 84,06 | 105,43<br>0,00 | 105,43<br>29,94 | 8 862<br>0 | 8 862<br>2 517 | 2441<br>97 | 0,00<br>0,082 | 0<br>7 |
| 3 | 1-162-2<br>к=0,8 | Разработка грунта 2 гр. вручную (467*0,1*0,15 ) м.куб | 7,01 | 235,80<br>235,80 | 0,00<br>0,00 | 1 652<br>1 652 | 0<br>0 | 1867<br>113 | 1,45<br>0 | 10<br>0 |
| 4 | 1-71-5 | Обратная засыпка траншей мехспособом грунт 2 гр. м.куб. | 84,06 | 12,50<br>0,00 | 12,5<br>0,37 | 1051<br>0 | 1051<br>31 | 30<br>97% | 0,00<br>0,001 | 0<br>0 |
| 5 | 1-162-2<br>к=0,8; к=1,3 | Разработка грунта 2 гр. вручную траншеи вблизи действующих кабелей (25*1,3*0,5) м.куб | 16,25 | 306,54<br>306,54 | 0,00<br>0,00 | 4 981<br>4 981 | 0<br>0 | 5629<br>113 | 1,88<br>0 | 31<br>0 |
| 6 | 1-166-2 | Обратная засыпка траншеи вручную грунт 2 группы м.куб. | 23,26 | 134,10<br>134,10 | 0,00<br>0,00 | 3118<br>3118 | 0<br>0 | 3 523<br>113% | 0,972<br>0,00 | 23<br>0 |
| 7 | 34-103-1<br>к=1,2 | Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб d-40 мм ,емк. 1канала вблизи действ.кабелей кан.км. | 0,467 | 20790,00<br>20790,00 | 0,00<br>0,00 | 9 709<br>9 709 | 0<br>0 | 10680<br>110 | 133,00<br>0,00 | 62<br>0 |
| 8 | 10-938-3 | Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность секция | 2 | 4444,64<br>1453,47 | 2991,17<br>382,87 | 8 889<br>2 907 | 5 982<br>766 | 4040<br>110 | 7,00<br>2,22 | 14<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-926-1<br>к=0,3 | Прокладка опознавательной ленты<br>км | 3,467 | 6 469,41<br>1310,66 | 5158,752<br>724,68 | 22 429<br>4 544 | 17 885<br>2 512 | 9 385<br>133% | 6,3<br>4,20 | 22<br>15 |
| 10 | 10-875-15 | Муфта на пластмассовой трубке (фитинг)<br>шт | 7 | 593,00<br>360 | 233,00<br>54 | 4 151<br>2 520 | 1 631<br>378 | 3 854<br>133% | 2<br>0,31 | 14<br>2 |
| 11 | 34-113-1 | Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 10 м переход | 2 | 13765,41<br>2184,75 | 11580,66<br>1572,48 | 27 531<br>4 370 | 23 161<br>3 145 | 8267<br>110 | 10,50<br>5,46 | 21<br>11 |
| 12 | 34-113-2 | Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 12, 12 м переход | 0,8 | 5335,44<br>796,50 | 4538,94<br>616,32 | 4 268<br>637 | 3 631<br>493 | 1243<br>110 | 3,83<br>2,14 | 3<br>2 |
| 13 | СН 8.02-04-2002<br>стр. 7 п.31 | Погрузка-разгрузка п/э труб на автомобили<br>тн | 0,72 | 338,60<br>0 | 338,60<br>237,02 | 245<br>0 | 245<br>172 | 189<br>110 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 14 | СНРК 8.02-04-2001<br>стр. 31 к=1.1 | Развозка материалов на 18 км по трассе<br>тн | 0,72 | 227,3<br>0,0 | 227,3<br>159,1 | 165<br>0 | 165<br>115 | 127<br>110% | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 15 | 10-938-1 | Инсталляция ОК в пластмассовой трубке<br>км | 3,491 | 36 107,87<br>15572,94 | 20534,93<br>2628,47 | 126 053<br>54 365 | 71 687<br>9 176 | 84 510<br>133% | 75,0<br>15,25 | 262<br>53 |
| 16 | 10-890-1<br>прим. | Прокладка п/э трубы Д-40 мм в п/э трубе Д-110 мм,<br>км | 0,048 | 29610<br>18090 | 11520<br>2363 | 1 421<br>868 | 553<br>113 | 1305<br>133 | 114<br>13,808 | 5<br>1 |
| 17 | СН 8.02-04-2002<br>стр. 7 п.37 | Погрузка-разгрузка материалов на автомобили на базе Подрядчика в г. Павлодаре -объект тн | 1,05 | 225,60<br>0 | 225,60<br>157,92 | 236<br>0 | 236<br>165 | 182<br>110 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 18 | СН 8.02-04-2002<br>стр. 31 к=1.1 | Развозка материалов на 18 км до объекта<br>тн | 1,05 | 227,2<br>159,0 | 68,1<br>47,7 | 238<br>167 | 71<br>50 | 239<br>110 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 19 | СН 8.02-04-2002<br>стр. 7 п.37 | Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в КМТО -база Подрядчика тн | 1,05 | 225,60<br>0 | 225,60<br>157,92 | 236<br>0 | 236<br>165 | 182<br>110 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| | | **Итого: тенге.** | | | | **353 344**<br>**101 517** | **245 844**<br>**32 061** | **170 555** | | **710** |
| 20 | | Материалы заказчика,не учтенные ценником: | | | | | | | | |
| | 201201270 | Кабель опт.24 одномод.волокон м | 3491 | 136,03 | | 474 873,12 | | | | |
| 21 | | | | | | **474 873,12** | | | | |
| 22 | | Материалы подрядчика, не учтенные ценником: | | | | | | | | |
| | | Муфта манжета 110 мм шт | 2 | 161,60 | | 323,21 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТрубаГ дм.110*95 | м | 24 | 697,84 | | 16 748 | | | | |
| | | Труба п/э Д-40*3,5 мм | м | 3515,00 | 249,75 | | 877 887,27 | | | | |
| | | Предупредительная лента | м | 3467,0 | 37,22 | | 129 040,56 | | | | |
| | | Ремонтная муфта | шт | 7,00 | 1 089,61 | | 7 627,27 | | | | |
| 23 | | **ИТОГО по материалам подрядчика:** | **тенге** | | | | **1 031 626,43** | | | | |
| | | **ИТОГО по материалам :** | **тенге** | | | | **1 506 499,55** | | | | |
| **24** | | **Итого с материалами:** | **тенге** | | | | **1 859 843**<br>**101 517** | **245 844**<br>**32 061** | **170 555** | | **710** |
| 25 | СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г. | Накладные расходы | тенге | | | | 170 555 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость К=0,0005 | ч/ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная з/плата К=0,15 | тенге | | | | 25 583 | | | | |
| **26** | | **Итого по порядку** | **тенге** | | | | **2 030 398**<br>**127 100** | **245 844**<br>**32 061** | **170 555** | | **795** |
| 27 | | **Ненормированные и непредвиденные затраты 6%** | | | | | **31 434** | | | | |
| 28 | | **Итого по порядку** | **тенге** | | | | **2 061 832**<br>**127 100** | **245 844**<br>**32 061** | | | **795** |
| **29** | | **Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323** | | | | | **3 759 193**<br>**231 733** | **448 230**<br>**58 455** | | | |
| **30** | | **Налоги,сборы,обязательные платежи 2%** | | | | | **20 250** | | | | |
| **31** | | **Итого в текущем уровне цен 2010 года** | | | | | **3 779 443** | | | | |
| | | НДС,12% | | | | | **453 533** | | | | |
| 32 | | **Итого по разделу 1 с НДС** | | | | | **4 232 976** | | | | |
| 33 | | Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС: | | | | | | | | | |
| | 201201270 | Кабель опт.24 одномод.волокон | м | 3491 | 248,01 | | 865 789,37 | | | | |
| 34 | | **ИТОГО по материалам заказчика:** | **тенге** | | | | **865 789,37** | | | | |
| 35 | | **Итого материалы заказчика с НДС:** | **тенге** | | | | 969 684,09 | | | | |
| 36 | | Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС: | | | | | | | | | |
| | № 9 от 15.04.10 | Муфта манжета 110 мм | шт | 2 | 294,64 | | 589 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | № 20 от 2.07.10 | ТрубаГ дм.110*95 | м | 24 | 1 272,32 | | 30 536 | | | | |
| | № 20 от 2.07.10 | Труба п/э Д-40*3,5 мм | м | 3515,00 | 455,36 | | 1 600 590,40 | | | | |
| | № 20 от 2.07.10 | Предупредительная лента | м | 3467,0 | 67,86 | | 235 270,62 | | | | |
| | № 20 от 2.07.10 | Ремонтная муфта | шт | 7,00 | 1986,61 | | 13 906,27 | | | | |
| **37** | | **ИТОГО по материалам подрядчика:** | **тенге** | | | | **1 880 892,26** | | | | |
| 38 | | **Итого материалы подрядчика с НДС:** | **тенге** | | | | 2 106 599,33 | | | | |
| **39** | | **К оплате Подрядчику по разделу 1:** | **тенге** | | | | **3 263 292,11** | | | | |
| 40 | | **Всего по акту 1 без НДС:** | | | | | **3 779 443,04** | | | | |
| 41 | | **Всего по акту № 1 с НДС:** | | | | | **4 232 976,20** | | | | |
| 42 | | **ИТОГО по материалам заказчика:** | **тенге** | | | | **865 789,37** | | | | |
| 43 | | Итого материалы заказчика с НДС: | тенге | | | | 969 684,09 | | | | |
| **44** | | **К оплате Подрядчику по акту 1:** | **тенге** | | | | **3 263 292,11** | | | | |

**Заказчик:**
**Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор**
**_____ Б.К. Абаева**
**" 17 " августа 2010г.**

**Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ**
**_____ С.В. Бужеев**
**" 17 " августа 2010г.**

**Начальник ЦПиС**
**_____ М. З. Кульдуров**
**" 17 " августа 2010г.**

**Ведущий бухгалтер СБУиО**
**_____ Л. И. Кравчук**
**" 17 " августа 2010г.**

**Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС**
**_____ Ю.Н.Кулакова**
**" 17 " августа 2010г.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"**
**_____ Е.У. Жумабеков.**
**" 17 " августа 2010г.**

**Работу принял:**
**Электромеханик ЦТО ВС**
**_____ М. И. Потетюрин**
**" 17 " августа 2010г.**

**Кабельщик-спайщик ЦТО ВС**
**_____ С. К. Уткенов**
**" 17 " августа 2010г.**