Счет-фактура № 00146 от 30.11.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451500013886, БИН: 001040001085, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: IBAN KZ98826S0KZTD2000828 в АО АТФ Банк г. Павлодар, BIC ALMNKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Допсоглашение № 933 от 30.11.10 к Договору № 543 от 23.06.10 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700001021, БИН: 970741000596, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: IBAN KZ899260501109112000 в АО Казкоммерцбанк г. Павлодар, BIC KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 (4 этап) за ноябрь 2010	работа	1	2 022 369,66	2 022 369,66	12%	242 684,36	2 265 054,02		
Всего по счету:					**2 022 369,66**		**242 684,36**	**2 265 054,02**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Экономист

(должность)

Карпенко О. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма №КС-3

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Допсоглашение № 933 от 30.11.10г. К Договору № 543 от 23 июня 2010 года

СПП эл. I. 07.TDE.12.001/02-05
СГ 600 000 031 867
№ операции 0020

Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"
Наименование объекта: "Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	18 026 326	3 601 551	3 601 551	-	-	-	-	-	2 163 159	20 189 484,59
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 5 Прокладка ОК в г.Павлодаре, Аксу	-	3 601 551	-	3 601 551	-	-	-	-	432 186	4 033 738
Всего по справке № 5	18 026 326	**3 601 551,40**	-	-	-	-	-	-	**432 186,17**	**4 033 737,57**
материалы заказчика	5 815 668	1 579 181,74	-	-	-	-	-	-	189 501,81	1 768 683,55
Всего подрядчику :	12 210 657	**2 022 369,66**	-	-	-	-	-	-	**242 684,36**	**2 265 054,02**
Предварительная оплата	4 103 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 10%	1 367 595	226 506,00	-	-	-	-	-	-	-	226 506
К оплате подрядчику	-	**1 795 863,66**	-	-	-	-	-	-	**242 684,36**	**2 038 548,02**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 30 " ноября 2010г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 30 " ноября 2010г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
" 30 " ноября 2010г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 30 " ноября 2010г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Прокладка ОК для сети передачи данных в г. Павлодаре, г. Аксу"

Наименование объекта: "Развитие сети NGN в Павлодарской ОДТ 2007 год (4 этап)"

А К Т № 5

приемки выполненных работ по договору № 543 от 23 июня 2010 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2010 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Прокладка ОК в г. Павлодаре								
1	10-927-2	Прокладка ОКБ-24 в канализации по занятому каналу трубопровода м	441	72,49 40,67	31,82 8,09	31 968 17 935	14 033 3 568	23653 110	0,19 0,05	84 22
2	10-898-18	Окраска проложенного кабеля м	45,00	2,30 2,30	0,00 0,00	104 104	0 0	114 110	0,02 0	1 0
3	10-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи шт	11,00	589,00 315	274,00 65,30	6479 3465	3014 718	4 601 110%	2,00 0,38	22,0 4
4	15-172-1	Масляная окраска поверхности ж/б столбиков м.кв	5,50	15,62 14,40	1,22 0,45	86 79	7 2	85 105	0,09 0	0 0
5	10-930-6 к=0,3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК-24 ГТС в колодце шт	1	48 219,82 4935,438	43284,38 4152,261	48 220 4 935	43 284 4 152	9 996 110%	20,40 24,08	20 24
6	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили на базе Подрядчика в г. Павлодаре -объект тн	0,16	225,60 0	225,60 157,92	37 0	37 26	29 110	0 0	0 0
7	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 18 км до объекта тн	0,16	227,2 159,0	68,1 47,7	37 26	11 8	37 110	0,00 0,00	0 0
8	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в КМТО -база Подрядчика тн	0,16	225,60 0	225,60 157,92	37 0	37 26	29 110	0 0	0 0
		Итого: тенге.				**86 968**	**60 423**	**38 544**		**177**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						26 544	**8 500**			
9		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	441	171,67		75 707,95				
10						**75 707,95**				
11		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
	№ 289 от 26.10.10	Муфта оптическая (24 волокна) шт	1	8 080,24		8 080,24				
	№ 289 от 26.10.10	Гильза оптическая шт	24	14,69		352,65				
	№ 481 от 2.08.10	Проволока ст. Д-3 мм кг	24,7	144,46		3 568,25				
	№5313 от 19.05.10	Эмаль кг	6,5	232,61		1 512				
	№ 10028 от 29.10.1	Ленточный хомут (спр2 авг) шт	100,00	3,92		392				
		Столбик замерный шт	11	3 800,16		41 802				
12		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**55 706,54**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**131 414,49**				
13		**Итого с материалами: тенге**				**218 382**	**60 423**			
						26 544	**8 500**	**38 544**		**177**
14	СН РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				38 544				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								19
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				5 782				
15		**Итого по порядку тенге**				**256 927**	**60 423**			
						32 326	**8 500**	**38 544**		**197**
16		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**7 531**				
						264 458	**60 423**			
17		**Итого по порядку тенге**				**32 326**	**8 500**			**197**
18		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**				**482 167**	**110 165**			
						58 938	**15 497**			
19		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**4 851**				
20		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**				**487 018**				
		НДС,12%				**58 442**				
21		**Итого по разделу 1 с НДС**				**545 460**				
22		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	201203060	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон м	441	313,00		138 033,00				
23		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**138 033,00**				
24		**Итого материалы заказчика с НДС: тенге**				154 596,96				
25		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:								
	№ 289 от 26.10.10	Муфта оптическая (24 волокна) шт	1	14 732,14		14 732,14				
	№ 289 от 26.10.10	Гильза оптическая шт	24	26,79		642,96				
	№ 481 от 2.08.10	Проволока ст. Д-3 мм кг	24,7	263,39		6 506				
	№5313 от 19.05.10	Эмаль кг	6,5	424,11		2 757				
	№ 10028 от 29.10.1	Ленточный хомут (спр2 авг) шт	100,00	7,14		714				
		Столбик замерный шт	11	6928,57		76 214				
26		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**101 565,83**				
27		**Итого материалы подрядчика с НДС: тенге**				113 753,73				
28		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**390 863,5**				
		Раздел 2. Прокладка ОК в г. Аксу								
1	10-927-2	Прокладка ОКБ-12 в канализации по занятому		72,49	31,82	153 099	67 204	113279	0,19	401
		каналу трубопровода (20 м. - запас) м	2112	40,67	8,09	85 895	17 086	110	0,05	106
2	10-54-1	Прокладка трубы гофр. Д-32 мм по воздушным		13,86	0	933	0	1026	0,08	5
	к=1,1	металлическим желобам с вязкой пакетами м	67,3	13,86	0	933	0	110	0,00	0
3	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах по стене		21,8	2,1	1467,14	141,33	1495	0,1	6,73
		ОКБ-12 м	67,3	19,7	0,5	1325,81	33,65	110	0,003	0,2019
4	34-110-4	Подъем и опускание заглушек		829,93	829,93	11619	11 619	4 501	0,0	0
	прим.	шт	14	0	292,28	0	4 092	110%	1,39	19
5	46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах колодцев		91,62	43,92	92	44	72	0,270	0
		отв.	1	47,70	16,58	48	17	110%	0,08	0
6	10-938-1	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке		36 107,87	20534,93	118 289	67 272	79 305	75,0	246
		км	3,276	15572,94	2628,47	51 017	8 611	133%	15,25	50
7	10-898-18	Окраска проложенного кабеля		2,30	0,00	83	0	91	0,02	1
		м	36,00	2,30	0,00	83	0	110	0	0
8	10-930-3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром		28465,50	25271,98	56 931	50 544	12359	13,20	26
	к=0,3	на ОК -12 ГТС в колодце шт	2,00	3193,52	2424,23	6 387	4 848	110	14,06	28
9	10-934-3	Измерение в одном направлении на смонтированном		7094,36	6150,82	7 094	6 151	1587	3,90	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0.3	участке ОК-12 ГТС	участок	1,00	943,54	498,96	944	499	110	2,90	3
10	10-936-3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на			9351,94	6450,99	9 352	6 451	4996	12,90	13
	к=0.3	ОК-12 ГТС	УССЛК	1,00	2900,95	1640,93	2 901	1 641	110	9,52	10
11	10-932-3	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК-12			4321,50	2942,48	4 322	2 942	2314	5,70	6
	к=0.3	ГТС	кабель	1,00	1379,02	725,42	1 379	725	110	4,21	4
12	ВМС 2-39-3	Чистка каналов с промывкой			10458	0,00	24263	0,00	26689	61	142,00
	к=115;к=225		100м	2,320	10458	0,00	24263	0,00	110,00	0	0,00
13	10-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи			589,00	274,00	5890	2740	4 183	2,00	20,0
			шт	10,00	315	65,30	3150	653	110%	0,38	4
14	15-172-1	Масляная окраска поверхности ж/б столбиков			15,62	1,22	78	6	78	0,09	0
			м.кв	5,00	14,40	0,45	72	2	105	0	0
15	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	400	400	308	0	0
	стр. 7 п.37	на базе Подрядчика в г. Павлодаре -объект	тн	1,77	0	157,92	0	280	110	0	0
16	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта			91,2	91,2	162	162	124	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	1,77	0,0	63,8	0	113	110%	0,00	0
17	СН 8.02-04-2002	Транспортировка материалов на 60 км			553,3	553,3	981	981	756	0,00	0
	стр. 34 к=1.1		тн	1,77	0,0	387,3	0	687	110	0,00	0
18	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	369	369	284	0	0
	стр. 7 п.37	на КМТО в г. Павлодаре -объект	тн	1,64	0	157,92	0	258	110	0	0
		Итого:	**тенге.**				**395 424**	**217 026**	**253 447**		**1 095**
							178 397	**39 546**			
19		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	2179,3	162,35		353 807,69				
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон	м	3276,0	126,30		413 769,67				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	шт	2,0	11 433,48		22 866,97				
20							**790 444,33**				
21		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
	№ 481 от 2.08.10	Проволока ст. Д-3 мм	кг	118	144,46		17006,95				
	№ 294 от 19.02.10	Труба гофр. Д-32 мм	м	67,30	37,84		2 547				
	№ 7 от 30.09.10	Лубрикант	л	2,00	2 010,72		4 021				
	№ 10028 от 29.10.1	Ленточный хомут	шт	134,00	3,92		525				
	№5313 от 19.05.10	Эмаль	кг	5,5	232,61		1 279				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Столбик замерный	шт	10	3 800,16		38 002				
	№ 19 от 5.05.10	Полка опт. на 12 (кросс)	шт	1	10 328,51		10 329				
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт	1,00	20 861,72		20 862				
22		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**94 571,35**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**885 015,68**				
23		**Итого с материалами:**	**тенге**				**1 280 440**	**217 026**			
							178 397	**39 546**	**253 447**		**1 095**
24	Н РК 8,02-02-200 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				253 447				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								127
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				38 017				
25		**Итого по порядку**	**тенге**				**1 533 887**	**217 026**			
							216 414	**39 546**	**253 447**		**1 221**
26		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**38 932**				
							1 572 819	**217 026**			
27		**Итого по порядку**	**тенге**				**216 414**	**39 546**			**1 221**
28		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,82323**					**2 867 612**	**395 689**			
							394 573	**72 101**			
29		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**25 080**				
		Командировочные расходы1221 *0.5/173.1*30			106		**221841**				
		в т.ч. суточные 1296 тг 2 чел. 26 дн.; 2 чел 27 дн.		**1413**	**106**		149778				
		квартирные 648 тг 2 чел. 25 дн.; 2 чел 26 дн.		**706,5**	**102**		72063				
30		**Итого с командировочными расходами**					**3 114 533**				
31		**Итого в текущем уровне цен 2010 года**					**3 114 533**				
		НДС,12%					**373 744**				
32		**Итого по разделу 1 с НДС**					**3 488 277**				
33		Материал Заказчика в ценах 2010 года безНДС:									
	201203086	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	2179,30	296,00		645 072,80				
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон	м	3276,0	230,28		754 384,20				
	201400391	Муфта оптич.укомпл.на 20 вол.	шт	2,0	20 845,87		41 691,74				
34		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**1 441 148,74**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35		**Итого материалы заказчика с НДС: тенге**					1 614 086,59				
36		Материал Подрядчика в ценах 2010 года безНДС:									
	№ 481 от 2.08.10	Проволока ст. Д-3 мм	кг	118	263,39		31 008				
	№ 294 от 19.02.10	Труба гофр. Д-32 мм	м	67,30	69,00		4 644				
	№ 7 от 30.09.10	Лубрикант	л	2,00	3666,00		7 332				
	№ 10028 от 29.10.1	Ленточный хомут	шт	134,00	7,14		957				
	№5313 от 19.05.10	Эмаль	кг	5,5	424,11		2 333				
		Столбик замерный	шт	10	6928,57		69 286				
	№ 19 от 5.05.10	Полка опт. на 12 (кросс)	шт	1	18831,25		18 831				
	№ 1382 от 21.10.1	Колодец оперативного доступа (КОД)	шт	1,00	38035,71		38 036				
37		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**					**172 425,33**				
38		**Итого материалы подрядчика с НДС: тенге**					193 116,37				
39		**К оплате Подрядчику по разделу 2: тенге**					**1 874 190,53**				
40		**Всего по акту 5 без НДС:**					**3 601 551,4**				
41		**Всего по акту № 5 с НДС:**					**4 033 737,57**				
42		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**					**1 579 181,74**				
43		Итого материалы заказчика с НДС: тенге					1 768 683,55				
44		**К оплате Подрядчику по акту 5: тенге**					**2 265 054,02**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 30 " ноября 2010г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 30 " ноября 2010г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 30 " ноября 2010г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 30 " ноября 2010г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 30 " ноября 2010г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 30 " ноября 2010г.

Работу принял:
Электромеханик ЦТО ВС
_____ М. И. Потетюрин
" 30 " ноября 2010г.

Кабельщик-спайщик ЦТО ВС
_____ С. К. Уткенов
" 30 " ноября 2010г.