Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания общежития корпуса № 2 КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы"Управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области
Адрес: Павлодарская область,г.Аксу, Ауэзова 12"А"
Договор № 46 от 28.03.2017г

Акт №1 от 26.04.2017г
выполненных работ за апрель 2017года

Капитальный ремонт здания общежития корпуса № 2 КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы"Управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Отделочные работы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1.1. 2 этаж								
2	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	200,000	283,98	1,96	56796	392	20667	0,61100	122
				108,90	0,45	21780	90	95	0,02620	5
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	920,000	133,54	3,43	122857	3156	65240	0,45520	419
				73,73	1,31	67832	1205	95	0,00630	6
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1650,000	251,66	1,88	415239	3102	61824	0,23100	381
				38,93	0,72	64235	1188	95	0,00350	6
		1м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	439,000	171,80	3,94	75420	1730	42979	0,55350	243
				102,11	1,49	44826	654	95	0,00729	3
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
6	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	439,000	257,14	2,33	112884	1023	18473	0,26000	114
				43,65	0,88	19162	386	95	0,00430	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Добавить.Нулевая смета № 1								
1	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолков от водоэмульсионной окраски с	839	46,31		38854	0	36717	0,32	268
		лестниц, м2		46,31		38854	0	94,5		0
2	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски	1650	25,7	0	42405	0	40285	0,178	294
				25,7	0	42405	0	95	0	0
3	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток,	160,2	133,16	23,58	21332	3778	17219	0,74	119
		м2		109,58	4,16	17555	666	94,5	0,02	3
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	770,000	133,54	3,43	102826	2641	54603	0,45520	351
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	56772	1009	95	0,00630	5
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	400,000	171,80	3,94	68720	1576	39161	0,55350	221
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		102,11	1,49	40844	596	95	0,00729	3
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
6	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	790,000	257,14	2,33	203141	1841	33244	0,26000	205
		водоэмульсионными составами сборных конструкций		43,65	0,88	34484	695	95	0,00430	3
		потолков, подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
7	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	297	569,44	33,79	169124	10036	143582	1,951	579
		м2		329,54	5,62	97873	1669	105	0,031	297
		Всего прямые затраты				1429598	29273	573994		3317
						546622	8159			333
		Накладные расходы, тенге				573994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				120216				
		Всего по смете, тенге				2123807				
		временные здания и сооружения(1,44%)				30583				
		ИТОГО				2154390				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42%)				52136				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				21544				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				8618				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 236 688				
		Итого в текущих ценах года kмрп=2,5574				5720106				
		Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,7784165)				4452625				
		Налог 2 %				89052				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				4541677				
		НДС (12%)				545001				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				5086678				

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Директор_____Хайргельдин З.А.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Третьяков А.Н.

Подрядчик:
ТОО Строитель

Директор_____Лунев Д.В.