Заказчик : Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания общежития корпуса № 2 КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы"Управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Адрес: Павлодарская область,г.Аксу, Ауэзова 12"А"

Договор № 46 от 28.03.2017г

Акт №2 от 12.06.2017г

выполненных работ за июнь 2017года

Капитальный ремонт здания общежития корпуса № 2 КГКП "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы"Управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Отделочные работы								
		ПОДРАЗДЕЛ №1.1. 2 этаж								
1	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	70,760	1028,30	4,62	72763	327	17259	1,52000	108
				254,97	3,14	18042	222	95	0,01620	1
		1м2 облицовки								
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	346,700	133,54	3,43	46298	1189	24585	0,45520	158
				73,73	1,31	25562	454	95	0,00630	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	346,700	251,66	1,88	87251	652	12991	0,23100	80
				38,93	0,72	13497	250	95	0,00350	1
		1м2 окрашиваемой поверхности								
11	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	143,200	171,80	3,94	24602	564	14020	0,55350	79
				102,11	1,49	14622	213	95	0,00729	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
12	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций	52,900	257,14	2,33	13603	123	2226	0,26000	14
				43,65	0,88	2309	47	95	0,00430	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков, подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		РАЗДЕЛ №2. Полы								
		ПОДРАЗДЕЛ №2.1. 2 этаж (1, 2, 7, 8, 14, 15, 25, 26)								
13	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	208,600	1110,05	14,85	231556	3098	56869	1,53620	320
		1м2		243,95	2,32	50888	484	111	0,02370	5
		ПОДРАЗДЕЛ №2.2. 2 этаж (3-6, 9-13, 16-24)								
14	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	581,000	925,06	4,90	537460	2847	38815	0,38200	222
		1м2 покрытия		58,50	1,85	33989	1075	111	0,00900	5
		ПОДРАЗДЕЛ №2.4. 3 этаж (8, 10, 13, 22, 23, 24, 26, 28)								
16	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	136,000	1110,05	14,85	150967	2020	37076	1,53620	209
		1м2		243,95	2,32	33177	316	111	0,02370	3
		РАЗДЕЛ №3. Заполнение проемов								
		ПОДРАЗДЕЛ №3.1. Двери								
17	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и стен площадью до 3 м2	70,000	636,69	31,85	44568	2230	15335	1,15000	81
		1м2 проемов		190,80	12,04	13356	843	108	0,05870	4
18	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	70,000	4250,00	0,00	297500				
		м2								
19	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40,000	1380,00	0,00	55200				
		комплект								
		РАЗДЕЛ №4. Канализация К1								
12	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5,000	5930,28	21,53	29651	108	2048	1,95000	10
		1комплект		346,50	9,00	1733	45	115	0,04000	0
13	Е17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	5,000	9190,25	42,37	45951	212	2903	2,79000	14
		1комплект		488,25	15,75	2441	79	115	0,08000	0
		Добавить.								
1	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм, м2	477	249,47	9,95	118997	4746	32821	0,36	172
				52,2	3,74	24899	1784	123	0,02	10
2	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	729	569,44	33,79	415122	24633	143582	1,951	1422
		м2		329,54	5,62	240235	4097	105	0,031	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщина слоя до 20 мм	364,2	731,42	34,56	266383	12587	191232	2,80	1020
		м2		480,44	5,74	174976	2091	108	0,03	12
4	Е0115-65-1	Штукатурка внутренних плоских поверхностей оконных и дверных откосов внутренних по бетону и камню	20	714,81	6,33	14296	127	5956	1,79	36
		м2		312,75	2,39	6255	48	94,5	0,01	0
5	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям внутренних откосов оконных и дверных, подготовленным под окраку	120	251,66	1,88	30199	226	4496	0,23	28
		м2		38,93	0,72	4672	86	94,5	0,00	0
6	Е0115-172-4	Масляная окраска труб ,радиаторов,решеток	88,2	164,61	0,09	14519	8	10354	0,74	65
		м2		124,20	0,02	10954	2	94,5	0,00	0
7	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных, м	601	123,31	0,16	74109	96	12012	0,09	54
				16,18	0,07	9724	42	123		0
		Всего прямые затраты				2570995	55791	624580		4091
						681331	12176			774
		Накладные расходы, тенге				624580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				191735				
		Всего по смете, тенге				3387310				
		временные здания и сооружения(1,44%)				48777				
		ИТОГО				3436087				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42%)				83153				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				34361				

На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	13744
Итого в базовых ценах 2001 года	3 567 346
Итого в текущих ценах года кмрп=2,5574	9123130
Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,7784165)	7101595
Налог 2 %	142032
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	7243626
НДС (12%)	869235
Всего по смете с учетом НДС(12%)	8112862

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Аксуский колледж имени Жаяу Мусы" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Директор_____Хайргельдин З.А.

Подрядчик:
ТОО Строитель

Директор_____Лунев Д.В.

Технадзор:
ТОО "Бизнес и оценка"

Директор_____Зиньковский В. Ф.

Эксперт_____Третьяков А.Н.