Заказчик :Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт душевых ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей" по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова1

Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Торайгырова, 67
Договор № 32 от 19.05.2017г

Акт №1 от 16.06.2017г
выполненных работ за июнь 2017года

Капитальный ремонт душевых ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей" по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова1

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	0,42	270,9	23,78	114	10	108	1,6539	1
		м2		247,12	8,98	104	4	100	0,0439	0
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4	158,38	23,78	634	95	574	0,9115	4
		м2		134,6	8,98	538	36	100	0,0439	0
3	Е10-9-3 (ДМ)	Демонтаж перегородок ПВХ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,8	181,66	3,46	5232	100	6204	1,144	33
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

4	Е57-2-7		178,2	1,31	5132	38	120	0,0064	0
	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	70	116,63	10,56	8164	739	9276	0,6987	49
			106,07	1,67	7425	117	123	0,0144	1
5	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	54,8	133,16	23,58	7297	1292	6545	0,743	41
			109,58	4,16	6005	228	105	0,0234	1
6	Е53-1-1								
	Разборка облицовки стен из пластиковых панелей *м2 стен*	92,9	20,04	2,92	1862	271	1964	0,123	11
			17,12	0,5	1590	46	120	0,0045	0
20	Е10-92-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	8	367,11	19,34	2937	155	1401	0,8342	7
			139,39	6,57	1115	53	120	0,0321	0
21	6-1-190								
	Двери из ПХВ профилей *м2*	8	10900		87200				
	Раздел 3 Пол								
22	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	63,2	304,33	11,72	19234	741	13687	1,06	67
			171,68	4,39	10850	277	123	0,0214	1
23	1-1-530								
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 ммК=1,020; *м2*	64,464	1300		83803				
	Раздел 4 Стены								
25	Е15-17-1								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	165,5	1060,11	2,1	175448	348	58004	2	331
			333	0,79	55112	131	105	0,0039	1

Всего прямые затраты		391924	3750	97764	543
		173956	877		5
Накладные расходы, тенге		97764			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29381			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	519069			
Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)		5191			
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)		2076			
Итого в базовых ценах 2001 года		526 336			
Итого в текущих ценах ,МРПтек=1982 тенге		1345841			
kмрп=2,557					
Итого с коэффицентом понижения		1073197			
Налог 2 %		21464			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)		1094661			
НДС (12%)		131359			
Всего по смете с учетом НДС(12%)		1226020			

Заказчик:
Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Директор _____ Денисенко В.П.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор _____ Лунёв Д.В.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-МК"

Директор _____ Омаров М.К.