+ сформ-ть
+ принять.

Заказчик :Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт душевых ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей" по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова1
Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Бектурова,1

Договор № 32 от 19.05.2017г

Акт №2 от 30.06.2017г
выполненных работ за июнь 2017года
Капитальный ремонт душевых ГУ "Комплекс "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей" по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова1

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
2	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов / *м2*	3,56	158,38	23,78	564	85	511	0,9115	3
				134,6	8,98	479	32	100	0,0439	0
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток / *м2*	-5,8	116,63	10,56	-676	-61	-769	0,6987	-4
				106,07	1,67	-615	-10	123	0,0144	0
		Раздел 2 Проемы								

7	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	0,42	472,81	19	199	8	113	1,303	1
		м2 проемов		217,73	6,18	91	3	120	0,0302	0
8	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,42	5618		2360				
		м2								
20	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	16,3	367,11	19,34	5984	315	2855	0,8342	14
		м2 проемов		139,39	6,57	2272	107	120	0,0321	1
21	6-1-190	Двери из ПХВ профилей	16,3	10900		177670				
		м2								
	Раздел 3 Пол									
	Раздел 5 Потолок									
26	Е15-37-4	Облицовка потолков пластиковыми панелями из негорючих материалов	63,2	1376,23	18,49	86978	1169	65791	5,907	373
		м2		986,89	4,54	62371	287	105	0,0242	2
	Раздел 6 Прочие									
28	Е17-2-5	Установка вешалки применит.:	16	870,7	1,57	13931	25	2304	0,63	10
		шт		112,5	0	1800	0	128	0	0

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод

1.1 Демонтажные работы

1	Е16-31-2 (Д								
	Разборка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м трубопровода*	40	73,38	1,47	2935	59	3703	0,404	16
			71,91	0,42	2876	17	128	0,00028	0
2	Е65-3-1	18	293,06	0,56	5275	10	6741	1,66	30
	Демонтаж смесителя с душем *шт*		292,5	0,09	5265	2	128	0,0007	0
	1.2 Хозяйственно-питьевой водопровод								
3	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	20	341,87	7,9	6837	158	6008	1,29	26
			231,75	2,95	4635	59	128	0,0144	0
4	8-4-69								
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	18,58	53		985				
5	8-4-82								
	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	14	9		126				
6	8-4-85								
	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	8		32				
7	8-4-78								
	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	8		48				
8	99-1-1								
	Клипса, крепление ц/о=11/2,557/1,12 *шт*	38	4		152				
12	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
13 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390		2780				
	шт								
1.3 Горячее водоснабжение									
15 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	20	341,87	7,9	6837	158	6008	1,29	26
	м трубопровода		231,75	2,95	4635	59	128	0,0144	0
16 8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,58	53		985				
	м								
17 8-4-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	9		126				
	шт								
18 8-4-85	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	8		32				
	шт								
20 99-1-1	Клипса, крепление ц/о=11/2,557/1,12	38	4		152				
	шт								
24 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
25 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390		2780				
	шт								

Раздел 2 Канализация

2.1 Демонтажные работы

2.2 Хозяйственно-бытовая канализация

42	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	10	188,08	9,2	1881	92	1843	0,79	8
		комплект								
				139,5	4,5	1395	45	128	0,02	0
43	99-1-16(пл)	Трап ц/о=3120/2,557/1,12	10	1089		10890				
		шт								
44	Е17-2-3	Установка смесителей	18	1793,32	1,57	32280	28	2903	0,7	13
		шт								
				126	0	2268	0	128	0	0
		Добавить.								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	110	133,16	23,58	14648	2594	13137	0,743	82
		м2								
				109,58	4,16	12054	458	105	0,0234	3
2	ЕО161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	155	569,44	33,79	88263	5237	49093	1,95	302
		м2								
				329,54	5,62	51079	871	94,5	0,03	5
3	99-1-1	Панели металические с полимерным покрытием (Софит)	70,2	941		66058				
		шт								
4	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,6	367,11	19,34	2423	128	1156	0,8342	6
		м2 проемов								
				139,39	6,57	920	43	120	0,0321	0
5	6-1-190	Двери из ПХВ профилей	6,6	10900		71940				
		м2								
6	Е10-92-1	Огрунтовка стен грунтовочным составомм2	165,2	23,68	1,19	3912	197	3943	0,138	23

	м2 проемов		22,28	0,45	3681	74	105	0,0022	0
7 6-1-190	Грунтовочный состав "Бетон-контакт" , расход 1м2-0,3кг *м2*	49,5	112		5544				
8 Е10-92-1	Огрунтовка полов грунтовочным составом	60	26,39	1,65	1583	99	1585	0,154	9
	м2 проемов		24,53	0,63	1472	38	105	0,003	0
9 6-1-190	Грунтовочный состав "Бетон-контакт" , расход 1м2-0,3кг *м2*	18	112		2016				
10 Е10-92-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный каркас *м2*	51,012	883,04	4,85	45046	247	12012	1,29	66
			222,86	1,41	11369	72	105	0,01	1
11 77-2-47	Вешалка настенная на 2 крючка *шт*	18	139		2502				
12 99-5-1	Банкетка *шт*	11	4550		50050				
13 99-1-2	Планка смесителя *шт*	18	170		3060				
14 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	2,5	304,33	11,72	761	29	541	1,06	3
	м2 покрытия		171,68	4,39	429	11	123	0,0214	0
15 1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 ммК=1,020; *м2*	2,55	1300		3315				
	Всего прямые затраты				724857 169493	10734 2230	180863		1011 12

Накладные расходы, тенге		180863
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54343
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	960063
Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)		9601
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)		3840
Итого в базовых ценах 2001 года		973 504
Итого в текущих ценах ,МРПтек=1982 тенге		2489250
кмрп=2,557		
Итого с коэффицентом понижения		1985626
Налог 2 %		39713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)		2025339
НДС (12%)		243041
Всего по смете с учетом НДС(12%)		2268380

Заказчик:
Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Директор_____Денисенко В.П.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор:
ТОО "Эксперт-МК"

Директор_____Омаров М.К.