Заказчик :Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта: Капитальный ремонт фойе и холла расположенного по адресу ул.Торайгырова,67

Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Торайгырова,67
Договор № 101 от 08.06.2017г

Акт №1 от 15.08.2017г
выполненных работ за август 2017года
Капитальный ремонт фойе и холла расположенного по адресу ул.Торайгырова,67

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=Демонтажные работы=								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	9,62	270,90	23,78	2606	229	2217	1,65	16
		м2		247,12	8,98	2377	86	90	0,04	0
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	28,4	158,38	23,78	4498	675	3670	0,91	26
		м2		134,60	8,98	3823	255	90	0,04	1
3	Е0162-36-4	**Очистка вручную откосов от старой окраски**	37,27	37,04	0,00	1380	0	1305	0,26	10
		м2		37,04	0,00	1380	0	94,5	0,00	0
4	Е0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	5,6	14,39	1,29	81	7	80	0,09	1
		м		13,10	0,23	73	1	107,1	0,00	0
5	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из гипсовых плит**	371,04	133,16	23,58	49408	8749	39881	0,74	275
		м2		109,58	4,16	40659	1544	94,5	0,02	7
6	Е0162-36-2	**Очистка вручную потолков от старой окраски**	375,8	32,13	0,00	12074	0	11410	0,22	83
		м2		32,13	0,00	12074	0	94,5	0,00	0
7	Е0162-36-1	**Очистка вручную стен от старой окраски**	509,97	25,70	0,00	13106	0	12385	0,18	92
		м2		25,70	0,00	13106	0	94,5	0,00	0
8	Е0146-39-6	**Разборка подвесных потолков из плит гипсовых**	132,7	100,85	6,78	13383	900	11542	0,59	78
		м2		94,07	2,57	12483	341	90	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней стен	70	12,93	0,26	905	18	962	0,09	6
		м		12,67	0,05	887	4	108	0,00	0
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	50	17,38	0,93	869	47	918	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	823	7	110,7	0,00	0
11	Е0155-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых+пожарных	2	61,66	8,92	123	18	117	0,38	1
		м2		52,74	1,49	105	3	108	0,01	0
12	Ц0110-668-2к=0,8;	Демонтаж существующих извещателей ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	30	295,92	1,28	8878	38	6746	1,60	48
		шт		277,60	0,00	8328	0	81	0,00	0
13	Е0167-6-1	Демонтаж существующей проводки для систем ОПС	182	13,94	0,06	2537	11	2455	0,10	18
		м		13,88	0,00	2526	0	97,2	0,00	0
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
14	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,4	371,23	23,59	891	57	427	0,94	2
		м2		156,91	7,99	377	19	108	0,04	0
15	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	2,4	6433,00		15439				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	7,22	379,30	23,60	2739	170	1598	1,18	9
		м2		196,66	8,22	1420	59	108	0,04	0
17	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	7,22	6433,00		46446				
		м2								
18	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	5,6	28,39	0,47	159	3	152	0,16	1
		м		25,09	0,09	141	1	108	0,00	0
19	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	5,6	4100,00		22960				
		м								
20	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	5,6	201,91	0,56	1131	3	246	0,26	1
		м		40,86	0,09	229	1	107,1	0,00	0
21	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов оконных по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	3,22	1016,61	31,40	3273	101	1758	3,23	10
		м2		572,99	4,86	1845	16	94,5	0,03	0
22	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	6,44	1124,33	67,78	7241	437	3990	3,85	25
		м2		644,33	11,29	4149	73	94,5	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных откосов плоских								
		м2	9,66	270,10	7,65	2609	74	1511	0,93	9
				162,60	2,90	1571	28	94,5	0,01	0
24	Е0162-24-1	Окраска силикатными красками за два раза откосов наружных простых по щтукатурке с лесов и земли								
		м2	3,22	78,68	0,20	253	1	193	0,40	1
				63,32	0,02	204	0	94,5	0,00	0
25	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям лткосов оконных внутренних, подготовленным под окраку								
		м2	6,44	257,97	2,35	1661	15	278	0,27	2
				44,77	0,90	288	6	94,5	0,00	0
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
26	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
		м2	21,42	446,86	128,16	9572	2745	5066	1,03	22
				174,40	44,59	3736	955	108	0,17	4
27	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние								
		м2	6,98	4880,00		34062				
33	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2								
		м2	12,18	352,50	25,51	4293	311	1997	0,86	10
				142,88	8,91	1740	109	108	0,04	0
34	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	12,18	12700,00		154686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	2	2980,00		5960				
36	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	11	1500,00		16500				
37	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	7	1380,00		9660				
38	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	20	844,00		16880				
39	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов внутренних по бетону и камню								
		м2	27,61	763,31	7,91	21075	218	9462	2,06	57
				359,66	2,99	9930	83	94,5	0,01	0
40	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм дверных откосов дверных плоских								
		м2	27,61	270,10	7,65	7457	211	4318	0,93	26
				162,60	2,90	4489	80	94,5	0,01	0
41	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2	27,61	257,97	2,35	7123	65	1192	0,27	7
				44,77	0,90	1236	25	94,5	0,00	0
		РАЗДЕЛ 4. =Полы=								
		=ТИП-1=								
42	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных								
		м2	440	1360,36	37,95	598558	16698	78956	0,92	405
				152,78	9,32	67223	4101	110,7	0,05	22
46	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2								
			30,03	125,78	0,20	3777	6	622	0,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,61	0,09	559	3	110,7	0,00	0
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
47	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	132,7	374,77	2,76	49732	366	46207	2,02	268
		м2		367,43	1,04	48758	138	94,5	0,01	1
48	С11011-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	132,7	1390,00		184453				
		м2								
50	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	375,8	188,10	4,93	70688	1853	42364	0,64	241
		м2		117,43	1,86	44130	699	94,5	0,01	4
51	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	509,97	145,46	4,29	74180	2188	41652	0,52	265
		м2		84,79	1,64	43240	836	94,5	0,01	5
52	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	375,8	264,27	2,91	99313	1094	18218	0,30	113
		м2		50,20	1,10	18865	413	94,5	0,01	4
53	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	254,975	257,97	2,35	65776	599	11004	0,27	69
		м2		44,77	0,90	11415	229	94,5	0,00	0
		РАЗДЕЛ 6. =Разные работы=								
60	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	508,5	3,02	0,00	1536	0	1382	0,02	10
		м2		3,02	0,00	1536	0	90	0,00	0
61	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12	27,10	27,10	325	325	205	0,00	0
		т		0,00	18,97	0	228	90	0,40	5
62	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	12	89,20	89,20	1070	1070	193	0,00	0
		т		0,00	17,84	0	214	90	0,37	4
		=Демонтажные работы=								
1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	30	29,35	2,80	881	84	787	0,18	5
		шт		26,55	0,45	797	14	97,2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания+люстр								
		шт	37	9,32	0,23	345	9	329	0,06	2
				9,09	0,05	336	2	97,2	0,00	0
		=Монтажные работы=								
3	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях								
		шт	30	377,15	88,98	11315	2669	9008	1,61	48
				258,75	50,17	7763	1505	97,2	0,22	7
6	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220								
		шт	60	14,00		840				
7	Е0167-15-2	Монтаж люстры из 5 ламп								
		шт	37	164,41	0,59	6083	22	5895	1,04	38
				163,82	0,09	6061	3	97,2	0,00	0
8	СПрайс ц/о 30000:1,12:2,557	Люстра								
		шт	37	10475,00		387575				
9	СПрайс	Лампы Osram 18w								
		шт	185	220,89		40865				
14	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
		1000шт	0,01	26100,00		261				
15	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг								
		м	160	66,80	18,10	10688	2896	3297	0,12	19
				20,30	3,80	3248	608	85,5	0,02	3
16	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,16	62459,00		9993				
17	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах								
		м	160	113,54	73,85	18166	11816	9762	0,26	42
				39,69	28,10	6350	4496	90	0,15	24
18	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм								
		м	160	57,78	0,77	9245	123	6736	0,24	38
				46,67	0,11	7467	18	90	0,00	0
		Добавить.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			254,975	257,97	2,35	65776	599	11004	0,27	69
		м2		44,77	0,90	11415	229	94,5	0,00	0
2	ЕО161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
			179	569,44	33,79	101930	6048	56694	1,95	349
		м2		329,54	5,62	58988	1006	94,5	0,03	6
3	Е15-180-2	Огрунтовка полов грунтовочным составом	440	26,39	1,65	11612	726	10462	0,154	68
		м2 окрашиваемой поверхности		24,63	0,63	10793	277	94,5	0,003	1
4	99-1-1(пл)	Грунтовочный состав "Бетон-контакт" , расход 1м2-0,3кг	132	112		14784				
5	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
			350	60,17	0,00	21060	0	18954	0,38	133
		м2		60,17	0,00	21060	0	90	0,00	0
6	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм, м2								
			440	249,47	9,95	109767	4378	22152	0,38	167
		м2		52,20	3,74	22968	1646	90	0,00	0
7	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			148	264,27	2,91	39112	431	7175	0,30	44
		м2		50,20	1,10	7430	163	94,5	0,01	1
8	17-2-22	Светильники, тип OPL/s 418	30	4470		134100				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3379244	69103	528932		3238
			Тенге			530402	20521			103
		Накладные расходы -	Тенге			528932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			234491				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4142667				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				41427				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				16571				
		Итого в базовых ценах 2001 года				4 200 664				
		Итого в текущих ценах ,МРПтек=1731 тенге				10742862				
		kмрп=2,55742								
		Итого с коэффицентом понижения				8039218				
		Налог 2 %				160784				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	8200000
НДС (12%)	984000
Всего по смете с учетом НДС(12%)	9184000

Заказчик:

Государственное учреждение "Комплекс "Музыкальный колледж - музыкальная школа-интернат для одаренных детей"

Директор_____Денисенко В.П.

Подрядчик:

ТОО"Строитель"

Директор_____Лунёв Д.В.

Технадзор:

ТОО "Эксперт-МК"

Директор_____Омаров М.К.