Счет-фактура № 00000129 от 29.09.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45305 № 0011138 от 31.01.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за сентябрь 2009 год	работа	1	2 192 077,26	2 192 077,26	12%	263 049,27	2 455 126,53		
Всего по счету:					**2 192 077,26**		**263 049,27**	**2 455 126,53**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 1 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 748от 29. 06. 2009 года

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре "

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02
СГ 600 000 000 949
№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	2 192 077,26	2 192 077	2 192 077	-	-	-	-	-	263 049	2 455 127
в том числе за сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	-	2 192 077	-	2 192 077	-	-	-	-	263 049	2 455 127
Всего по справке № 1	2 192 077	**2 192 077,26**	-	-	-	-	-	-	**263 049,27**	**2 455 126,53**
материалы заказчика	0	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	2 192 077	**2 192 077,26**	-	-	-	-	-	-	**263 049,27**	**2 455 126,53**
Предварительная оплата	822 000	822 000	-	-	-	-	-	-	-	822 000
Резерв оплаты, 5%	122 756	122 756,00	-	-	-	-	-	-	-	122 756,00
К оплате подрядчику	-	**1 247 321,26**	-	-	-	-	-	-	**263 049,27**	**1 510 370,53**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 29 " сентября 2009 г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 29 " сентября 2009 г.

Начальник ЦПиС
И.У.Карасаев
" 29 " сентября 2009 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 29 " сентября 2009 г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком" ф № КС-2

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки:"Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

АКТ № 1

приемки выполненных работ по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлен(а) в ценах 2001г по состоянию 2009 год.

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслуж ив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Раздел 1. Строительство телефонной канализации УБ 18-1																		
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта дор. (7,7*0,9*0,15)	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	1,04	471,74	286,20	185,54	4,88	490,38	297,50	192,87	5,08	402,43	1,86	0,02	1,93	0,02	1,95
2	Погрузка асфальта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	2,08	122,80	0,00	122,80	85,96	255,30	0,00	255,30	178,71	196,58			0,00	0,00	0,00
3	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	2,08	119,02	0,00	119,02	83,31	247,44	0,00	247,44	173,20	173,20			0,00	0,00	0,00
4	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы вблизи трубопроводов (3*0,8*0,6)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	1,44	442,98	442,98	0,00	0,00	637,89	637,89	0,00	0,00	720,82	2,56		3,68	0,00	3,68
5	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал.	1-13-6	м3	10,52	46,51	2,16	44,35	17,03	489,29	22,72	466,56	179,16	195,82	0,02	0,07	0,16	0,73	0,88
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы	1-162-3 к=0.8 п.3.185	м3	2,60	385,20	385,20	0,00	0,00	1001,52	1001,52	0,00	0,00	1131,72	2,22		5,78	0,00	5,78
7	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	4,37	134,10	134,10	0,00	0,00	586,02	586,02	0,00	0,00	662,20	0,97	0,00	4,25	0,00	4,25
8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом на проезжей части дороги в стесненных условиях	1-71-5	м3	8,49	12,50	0,00	12,50	0,37	106,13	0,00	106,13	3,14	3,05	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
9	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	2,81	30,00	0,00	30,00	21,00	84,15	0,00	84,15	58,90	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	2,81	119,02	0,00	119,02	23,80	333,85	0,00	333,85	66,77	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	4	131,18	131,18			524,72	524,72	0,00	0,00	577,19	0,78	0,00	3,13	0,00	3,13
12	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	4	91,62	47,70	43,92	16,58	366,48	190,80	175,68	66,32	257,12	0,27	0,08	1,08	0,32	1,40
13	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий (емк.2 канал) при систематическом движении транспорта	34-103-1 к=1.76 п.3.9	кан-км.	0,052	36 590,40	36 590,40	0,00	0,00	1902,70	1902,70	0,00	0,00	2092,97	234,08		12,17	0,00	12,17
14	Погрузка-разгрузка п/этил. Труб на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,043	338,60		338,60	237,02	14,67	0,00	14,67	10,27	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	0,043	1027,73	0,0	1 027,7	719,4	44,52	0,00	44,52	31,16	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,043	338,60	0,00	338,60	237,02	14,67	0,00	14,67	10,27	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
17	Развозка труб п/эт. на 5км до объекта в г. Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	0,043	91,19	0,0	91,2	63,8	3,95	0,00	3,95	2,76	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,007	548,76	335,25	213,51	113,86	3,84	2,35	1,49	0,80	3,46	2,01	0,55	0,01	0,56	0,58
	Всего прямые затраты								**7 107,50**	**5 166,22**	**1 941,28**	**786,54**	**6 614,71**					**33,84**
	Материалы Заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**29 871,15**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	52,00	517,35				26 902,01									
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	9	185,64				1 608,85									
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	17	73,04				1 265,98									
4	Кирпич М-75	Прайс	шт	7	9,78				66,52									
5	Цемент	Прайс	кг	2,2	11,96				26,17									
6	Песок природный	Прайс	м3	0,009	181,14				1,62									
7	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,007	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								29 871,15									
	Всего с материалами:								36 978,65	5 166,22	1 941,28	786,54	6 614,71					33,84

Накладные расходы	6 614,71			
З/плата в накладных расходах		992,21		3,31
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	823,33			
Всего в ценах 2001 года :	44 416,70	6 158,43	786,5	37
В том числе сметная заработная плата(тенге)	6 944,97			
Нормативная трудоемкость (чел-час)	37,15			
Материалы в прямых затратах	29 871,15			
Всего по смете без материалов	**14 545,55**			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)	14 545,55			
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)	**23 898,34**			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)	477,97			
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)	**24 376,30**			

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**49 078,27**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	52,00	850,00				44 200,00
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	9	305,00				2 643,33
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	17	120,00				2 080,00
4	Кирпич	Прайс	шт	7	16,07				109,29
5	Цемент	Прайс	кг	2,2	19,64				42,99
6	Песок природный	Прайс	м3	0,009	297,62				2,66
7	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,007					0,00

Итого по Разделу 1 без НДС	**73 454,57**
НДС 12%	8 814,55
ВСЕГО по Разделу 1 с НДС	**82 269,12**
Материал Заказчика с НДС	0,00
ИТОГО к оплате подрядчику по РАЗДЕЛУ №1 с НДС	**82 269,12**

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы 110%	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслуж ив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Разработка грунта 3 группыв стесненных условиях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах глубиной до 3 м.	1-18-6 к=1,2 п.3.66	м3	2,50	94,01	6,50	87,50	32,36	235,02	16,26	218,76	80,91	94,25	0,05	0,11	0,11	0,27	0,38
2	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	0,50	446,40	446,40	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00	0,00	252,22	2,70		1,35	0,00	1,35
3	Засыпка в ручную котлованов в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	0,50	167,18	167,18	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00	0,00	94,46	1,21	0,00	0,61	0,00	0,61
4	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	0,00	30,00	0,00	30,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	4,13	119,02	0,00	119,02	23,80	490,96	0,00	490,96	98,19	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части (в стесненных условиях)	34-105-4 прим к=0,6 к=1,2	шт	1	1274,62	860,22	414,40	105,14	1274,62	860,22	414,40	105,14	1061,90	4,98	0,42	4,98	0,42	5,40
7	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	4,00	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
8	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,65	224,64	123,75	100,89	38,25	146,02	80,44	65,58	24,86	115,83	0,85	0,18	0,55	0,12	0,67
9	Подъем и опускание 2х ж/б заглушек (2 раза)	34-110-4 прим	шт	4,00	829,93	0,00	829,93	292,30	3319,72	0,00	3319,72	1169,20	1286,12	0,00	1,39	0,00	5,56	5,56
10	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,03	4398,21	4248,00	150,21	56,25	131,95	127,44	4,51	1,69	142,04	28,88	0,88	0,87	0,03	0,89
11	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	0,50	61,49	60,30	1,19	0,45	30,75	30,15	0,60	0,23	31,89	0,37	0,00	0,19	0,00	0,19
12	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,45	966,83	594,00	372,83	139,50	435,07	267,30	167,77	62,78	363,08	3,72	0,68	1,67	0,31	1,98
13	Кладка приямков кирпичами	8-8-3	м3	0,066	1520,14	1154,25	365,89	137,25	100,33	76,18	24,15	9,06	93,76	6,66	0,67	0,44	0,04	0,48
14	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,0048	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00	109,77	234,08		1,12	0,00	1,12
15	Устройство для ввода кабеля п/э трубой в УБ	10-898-23 прим	шт	6	884,00	884,00	0,00	0,00	5304,00	5304,00	0,00	0,00	5834,40			0,00	0,00	0,00
16	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
17	Оштукатуривание проверхности стен приямков	15-64-1	м2	3,00	61,49	60,30	1,19	0,45	184,47	180,90	3,57	1,35	200,48	0,37	0,00	1,11	0,01	1,12
18	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	8,20	41,17	37,35	3,82	1,44	337,59	306,27	31,32	11,81	349,89	0,21	0,01	1,74	0,06	1,80
19	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
20	Установка закладных деталей (уголка)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,050	9979,00	9675,00	304,00	114,75	498,95	483,75	15,20	5,74	479,70	58,00	1,00	2,90	0,05	2,95
21	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,04	292,80	0,00	292,80	204,96	596,58	0,00	596,58	417,61	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	2,04	772,75	0,0	772,8	540,9	1574,48	0,00	1574,48	1102,13	1212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,04	292,80	0,00	292,80	204,96	596,58	0,00	596,58	417,61	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	2,04	91,19	0,0	91,2	63,8	185,80	0,00	185,80	130,06	143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	1,83	556,83	378	178,83	83,83	1017,33	690,61	326,72	153,16	928,14	2,67	0,44	4,88	5,32	10,20
26	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,137	548,76	335,25	213,51	113,86	75,30	46,00	29,30	15,62	67,79	2,01	0,55	0,28	0,82	1,10
	Всего прямые затраты								**19 709,10**	**10 631,75**	**9 077,35**	**4 090,18**	**15 945,56**					**47,66**
	Материалы Заказчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**53 521,73**									
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	1	15 705,16				15 705,16									
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1	11 140,34				11 140,34									
3	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63									
4	Болт консольный	Прайс	шт	4	42,39				169,55									
5	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	4,80	182,59				876,45									
6	Электроды	Прайс	кг	3,42	592,48				2 023,33									
7	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
8	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
9	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
10	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
11	Битум	Прайс	кг	20	65,21				1 283,37									
12	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	73,04				2 054,17									
13	Кирпич	Прайс	шт	39	9,78				381,14									
14	Щебень	Прайс	т	3,09	1 141,21				3 529,45									
15	Цемент	Прайс	кг	733	11,96				8 766,97									
16	Песок природный	Прайс	м3	1,03	181,14				186,37									
17	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,137	0,00				0,00									
18	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,8270	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								53 521,73									
	Всего с материалами:								73 230,83	10 631,75	9 077,35	4 090,18	15 945,56					47,66

Накладные расходы			15 945,56	
З/плата в накладных расходах		2 391,83		7,97
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)			2 139,28	
Всего в ценах 2001 года :		13 023,58	91 315,67	4090,2 56
В том числе сметная заработная плата(тенге)			17 113,76	
Нормативная трудоемкость (чел-час)			55,63	
			=	
Материалы в прямых затратах			53 521,73	
Всего по смете без материалов			**37 793,94**	
Затраты на производство работ в зимнее время к-0,9*1,7=1,53%			0,00	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)		37 793,94	
Итог в текущих ценах к= 1,643	(1273/775) (без учета материалов)		62 095,44	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)			1 241,91	
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)			**63 337,35**	

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**87 936,13**
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	1	25803,57				25 803,57
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1	18 303,57				18 303,57
3	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	522,32				2 089,29
4	Болт консольный	Прайс	шт	4	69,64				278,57
5	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	4,80	300,00				1 440,00
6	Электроды	Прайс	кг	3,42	973,45				3 324,33
7	Доски	Прайс	м3	0,006	18 584,07				120,42
8	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	2878,38				1 051,76
9	Арматура	Прайс	т	0,0587	79 464,29				4 664,55
10	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07
11	Битум	Прайс	кг	20	107,14				2 108,57
12	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	120,00				3 375,00
13	Кирпич	Прайс	шт	39	16,07				626,21

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
14	Щебень	Прайс	т	3,09	1 845,00				5 798,89									
15	Цемент	Прайс	кг	733	19,64				14 404,13									
16	Песок природный	Прайс	м3	1,03	297,62				306,20									
17	Раствор кладочный тяжелый цементно-	Прайс	м3	0,137					0,00									
18	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,8270					0,00									
	Итого по разделу 2 без НДС								**151 273,48**									
	НДС 12%								18 152,82									
	ВСЕГО по разделу 2 с НДС								**169 426,30**									
	Материал Заказчика с НДС								0,00									
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ 2 с НДС								**169 426,30**									

Раздел 3. Строительство телефонной канализации УБ 18-2

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта дор. (11*0,9*0,15+14,3*1,0*0,15)	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	3,63	471,74	286,20	185,54	4,88	1712,43	1038,91	673,52	17,73	1405,32	1,86	0,02	6,75	0,06	6,81
2	Погрузка асфальта,бетона на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	8,41	122,80	0,00	122,80	85,96	1032,99	0,00	1032,99	723,10	795,41			0,00	0,00	0,00
3	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	8,41	119,02	0,00	119,02	83,31	1001,20	0,00	1001,20	700,80	700,80			0,00	0,00	0,00
4	Разбивка ж/бетона в траншеи	27-18-5	м3	0,48	203,88	88,65	115,23	31,42	97,86	42,55	55,31	15,08	63,40	0,50	0,11	0,24	0,05	0,29
5	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (вблизи коммуникаций)	1-13-6 к=1,2	м3	42,72	50,35	2,59	47,76	20,44	2151,04	110,73	2040,31	873,03	954,24	0,0165	0,0828	0,70	3,54	4,24
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (на расстоянии до 1м от незащищён. кабеля)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,3 п.3.181	м3	6,79	500,76	500,76	0,00	0,00	3400,16	3400,16	0,00	0,00	3842,18	2,56		17,37	0,00	17,37
7	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (для трубопровода при докладке)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	3,77	442,98	442,98	0,00	0,00	1670,03	1670,03	0,00	0,00	1887,14	2,56		9,64	0,00	9,64
8	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	15,54	134,10	134,10	0,00	0,00	2083,91	2083,91	0,00	0,00	2354,82	0,97	0,00	15,10	0,00	15,10
9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	36,25	12,50	0,00	12,50	0,37	453,13	0,00	453,13	13,41	13,01	0,00	0,0010	0,00	0,04	0,04
10	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	8,22	30,00	0,00	30,00	21,00	246,51	0,00	246,51	172,56	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	8,22	119,02	0,00	119,02	23,80	977,99	0,00	977,99	195,60	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	16	131,18	131,18	0,00	0,00	2098,88	2098,88	0,00	0,00	2308,77	0,78	0,00	12,53	0,00	12,53
13	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	10	91,62	47,70	43,92	16,58	916,20	477,00	439,20	165,80	642,80	0,27	0,08	2,70	0,81	3,51
14	Докладка трубопровода из п/э труб д-100мм до 2-х отверстий (емк.1 канал)	34-103-1 к=1,2 п.3,7	кан.-км	0,026	24948,00	24948,00	0,00	0,00	648,65	648,65	0,00	0,00	713,51	133,00	0,00	3,46	0,00	3,46
15	Прокладка трубопровода из п/э труб д-100мм до 2-х отверстий (емк.1 канал)	34-103-1	кан.-км	0,0123	20790,00	20790,00	0,00	0,00	255,72	255,72	0,00	0,00	281,29	133,00	0,00	1,64	0,00	1,64
16	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала)	34-103-2	кан.-км	0,0708	19350,00	19350,00	0,00	0,00	1369,98	1369,98	0,00	0,00	1506,98	124,00	0,00	8,78	0,00	8,78
17	Прокладка трубопровода из п/э труб д=63мм емк.1 канал	34-103-1	кан.-км	0,0273	20790,00	20790,00	0,00	0,00	567,57	567,57	0,00	0,00	624,32	133,00	0,00	3,63	0,00	3,63
18	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (вблизи коммуникаций)	1-13-6 к=1,2	м3	9,59	50,35	2,59	47,76	20,44	482,88	24,86	458,02	195,98	214,21	0,0165	0,0828	0,16	0,79	0,95

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
19	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	9,59	513,36	513,36	0,00	0,00	4923,12	4923,12	0,00	0,00	5563,13	3,10		29,73	0,00	29,73
20	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах глубиной до 3 м.	1-18-6	м3	1,00	78,34	5,42	72,92	26,97	78,34	5,42	72,92	26,97	31,42	0,04	0,11	0,04	0,11	0,15
21	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	0,20	446,40	446,40	0,00	0,00	89,28	89,28	0,00	0,00	100,89	2,70		0,54	0,00	0,54
22	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	2,74	134,10	134,10	0,00	0,00	367,43	367,43	0,00	0,00	415,20	0,97	0,00	2,66	0,00	2,66
23	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	13,15	12,50	0,00	12,50	0,37	164,38	0,00	164,38	4,87	4,72	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
24	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-3 к=1.2 п.3.7	шт	1	2690,51	1906,20	784,31	199,00	2690,51	1906,20	784,31	199,00	2315,72	11,10	0,80	11,10	0,80	11,90
25	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части	34-105-4 прим к=0,6	шт	1	1062,18	716,85	345,33	87,62	1062,18	716,85	345,33	87,62	884,91	4,15	0,35	4,15	0,35	4,50
26	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	4,00	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
27	Кладка приямков кирпичами	8-8-3	м3	0,250	1520,14	1154,25	365,89	137,25	380,04	288,56	91,47	34,31	355,16	6,66	0,67	1,67	0,17	1,83
28	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,15	4398,21	4248,00	150,21	56,25	659,73	637,20	22,53	8,44	710,20	28,88	0,88	4,33	0,13	4,46
29	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	4,85	61,49	60,30	1,19	0,45	298,23	292,46	5,77	2,18	309,37	0,37	0,00	1,79	0,01	1,80
30	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,57	292,80	0,00	292,80	204,96	753,74	0,00	753,74	527,62	580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	2,57	772,75	0,0	772,8	540,9	1989,26	0,00	1989,26	1392,48	1531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,57	292,80	0,00	292,80	204,96	753,74	0,00	753,74	527,62	580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	2,57	91,19	0,0	91,2	63,8	234,75	0,00	234,75	164,32	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,240	548,76	335,25	213,51	113,86	131,65	80,43	51,22	27,32	118,52	2,01	0,55	0,48	1,03	1,51
	Всего прямые затраты								**36 082,29**	**23 267,10**	**12 815,20**	**6 111,83**	**32 623,58**					**148,50**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**114 863,89**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	109,10	517,35				56 442,48									
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	27,30	182,59				4 984,78									
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	18	185,64				3 375,48									
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	36	73,04				2 656,12									
5	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1	19 998,26				19 998,26									
7	Люк ГТС д770*90	Прайс	шт	2	11 140,34				22 280,67									
8	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63									
9	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4	439,09				1 756,37									
10	Болт фундаментный	Прайс	шт	8	49,45				395,62									
11	Болт консольный	Прайс	шт	4	42,39				169,55									
12	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	12	28,42				341,06									
13	Кирпич М-75	Прайс	шт	27	9,78				266,07									
14	Цемент	Прайс	кг	73	11,96				871,91									
15	Песок природный	Прайс	м3	0,30	181,14				53,89									

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
16	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,24	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								114 863,89									
	Всего с материалами:								150 946,18	23 267,10	12 815,20	6 111,83	32 623,58					148,50

Накладные расходы				32 623,58	
З/плата в накладных расходах			4 893,54		16,31
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)				4 122,35	
Всего в ценах 2001 года :			28 160,63	6111,8	165
В том числе сметная заработная плата(тенге)				34 272,46	
Нормативная трудоемкость (чел-час)				164,82	
Материалы в прямых затратах				114 863,89	
Всего по смете без материалов				**72 828,23**	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)			72 828,23	
Итог в текущих ценах к=	1,643 (1273/775) (без учета материалов)			119 656,78	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)				2 393,14	
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)				**122 049,92**	

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**188 721,36**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	109,10	850,00				92 735,00
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	27,30	300,00				8 190,00
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	18	305,00				5 545,92
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	36	120,00				4 364,00
5	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1,00	32 857,14				32 857,14
6	Люк ГТС д770*90	Прайс	шт	2,00	18 303,57				36 607,14
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4,00	522,32				2 089,29
8	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	721,43				2 885,71
9	Болт фундаментный	Прайс	шт	8,00	81,25				650,00
10	Болт консольный	Прайс	шт	4,00	69,64				278,57
11	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	12,00	46,70				560,36
12	Кирпич	Прайс	шт	27	16,07				437,15
13	Цемент	Прайс	кг	73	19,64				1 432,55
14	Песок природный	Прайс	м3	0,30	297,62				88,53
15	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,24					0,00

Итого по Разделу 3 без НДС	**310 771,28**
НДС 12%	37 292,55
ВСЕГО по Разделу 3 с НДС	**348 063,83**
Материал Генподрядчика с НДС	0,00
ИТОГО к оплате Субподрядчику по РАЗДЕЛУ №3 с НДС	**348 063,83**

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы 110%	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслуж ив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Раздел 4. Строительство фундамента под УБ 18-2 (на 1000№№)																		
1	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,25	446,40	446,40	0,00	0,00	1450,80	1450,80	0,00	0,00	1639,40	2,70		8,76	0,00	8,76

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,20	167,18	167,18	0,00	0,00	200,62	200,62	0,00	0,00	226,70	1,21	0,00	1,45	0,00	1,45
3	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,38	30,00	0,00	30,00	21,00	101,48	0,00	101,48	71,03	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,38	119,02	0,00	119,02	23,80	402,59	0,00	402,59	80,52	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,56	224,64	123,75	100,89	38,25	125,80	69,30	56,50	21,42	99,79	0,85	0,18	0,48	0,10	0,58
6	Кладка приямков кирпичами	8-8-3	м3	0,040	1520,14	1154,25	365,89	137,25	60,81	46,17	14,64	5,49	56,83	6,66	0,67	0,27	0,03	0,29
7	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,448	966,83	594,00	372,83	139,50	433,14	266,11	167,03	62,50	361,47	3,72	0,68	1,67	0,30	1,97
8	Оштукатуривание поверхности фундамента	15-64-1	м2	10,10	61,49	60,30	1,19	0,45	621,05	609,03	12,02	4,55	644,25	0,37	0,00	3,74	0,02	3,76
9	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	2,05	633,59	425,25	208,34	78,71	1298,86	871,76	427,10	161,36	1136,43	2,60	0,38	5,33	0,79	6,12
10	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
11	Установка закладных деталей (уголка)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,050	9979,00	9675,00	304,00	114,75	498,95	483,75	15,20	5,74	479,70	58,00	1,00	2,90	0,05	2,95
12	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	9,60	41,17	37,35	3,82	1,44	395,23	358,56	36,67	13,82	409,62	0,21	0,01	2,04	0,07	2,10
13	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,005	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00	114,35	234,08		1,17	0,00	1,17
14	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	2,08	556,83	378	178,83	83,83	1158,62	786,52	372,10	174,43	1057,05	2,67	0,44	5,56	6,00	11,55
15	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,119	548,76	335,25	213,51	113,86	65,13	39,79	25,34	13,51	58,63	2,01	0,55	0,24	0,79	1,02
	Всего прямые затраты								**8 204,76**	**6 105,36**	**2 099,40**	**719,73**	**7 282,85**					**46,82**
	Материал заказчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**27 328,45**									
1	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	5,00	182,59				912,96									
2	Электроды	Прайс	кг	3,7	592,48				2 215,89									
3	Доски	Прайс	м3	0,007	11 311,06				83,48									
4	Щиты из досок	Прайс	м2	0,416	1 751,91				729,06									
5	Арматура	Прайс	т	0,0683	48 365,36				3 303,35									
6	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,05	51 625,95				2 581,30									
7	Битум	Прайс	кг	23	65,21				1 502,48									
8	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	73,04				2 045,04									
9	Кирпич	Прайс	шт	16	9,78				158,07									
10	Щебень	Прайс	т	3,23	1 141,21				3 688,42									
11	Цемент	Прайс	кг	828	11,96				9 904,59									
12	Песок природный	Прайс	м3	1,13	181,14				203,81									
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,119	0,00				0,00									
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	2,0808	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								27 328,45									
	Всего с материалами:								35 533,21	6 105,36	2 099,40	719,73	7 282,85					46,82

Накладные расходы				7 282,85	
З/плата в накладных расходах				1 092,43	3,64
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)				929,26	
Всего в ценах 2001 года :				43 745,32	7 197,79 719,7 50
В том числе сметная заработная плата(тенге)				7 917,51	
Нормативная трудоемкость (чел-час)				50,46	
Материалы в прямых затратах				27 328,45	
Всего по смете без материалов				**16 416,87**	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		(без учета материалов)		16 416,87	
Итог в текущих ценах к=	1,643	(1273/775) (без учета материалов)	Страница 8	26 972,91	

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов) 539,46

Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов) 27 512,37

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**44 900,63**
1	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	5,00	300,00				1 500,00
2	Электроды	Прайс	кг	3,7	973,45				3 640,70
3	Доски	Прайс	м3	0,007	18 584,07				137,15
4	Щиты из досок	Прайс	м2	0,416	2878,38				1 197,84
5	Арматура	Прайс	т	0,068	79 464,29				5 427,41
6	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07
7	Битум	Прайс	кг	23	107,14				2 468,57
8	Пескоблок 40x20x20=0,016м3	Прайс	шт	28	120,00				3 360,00
9	Кирпич	Прайс	шт	16	16,07				259,71
10	Щебень	Прайс	т	3,23	1 875,00				6 060,08
11	Цемент	Прайс	кг	828	19,64				16 273,24
12	Песок природный	Прайс	м3	1,13	297,62				334,86
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,119					0,00
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	2,081					0,00

Итого по разделу 4 без НДС 72 413,00

НДС 12% 8 689,56

ВСЕГО по разделу 4 с НДС 81 102,56

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ 4 с НДС 81 102,56

Раздел 5. Строительство телефонной канализации УБ 18-6

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта пр. (5,1*0,6*0,15+(5*0,8*0,1)*2+5*1*0,1+5,2*1*0,1+5*0,8*0,1+5,2*0,9*0,1+29,4*0,7*0,1)	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	5,205	471,74	286,20	185,54	4,88	2455,43	1489,67	965,76	25,42	2015,07	1,86	0,02	9,68	0,08	9,77
2	Разработка асфальто-бетонного покрытия тротуара в стесненных условиях тр(2,8*1,9*0,05+2,2*1,2*0,05+2,8*2,1*0,05+2*1,1*0,5+2*1,1*0,5)	27-19-1 к=1,2	м2	2,892	10,28	10,28	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00	39,56	0,07	0,00	0,21	0,00	0,21
3	Разбивка ж/бетона в траншеи	27-18-5	м3	0,10	203,88	88,65	115,23	31,42	20,39	8,87	11,52	3,14	13,21	0,50	0,11	0,05	0,01	0,06
4	Разработка оснований щебеночных в стесненных условиях	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	18,45	57,61	18,60	39,01	11,54	1062,65	343,08	719,58	212,93	739,49	0,14	0,04	2,59	0,80	3,39
5	Погрузка асфальта,бетона на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	42,30	122,80	0,00	122,80	85,96	5193,91	0,00	5193,91	3635,74	3999,31			0,00	0,00	0,00
6	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	42,30	119,02	0,00	119,02	83,31	5034,03	0,00	5034,03	3523,65	3523,65			0,00	0,00	0,00
7	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (вблизи действующего кабеля)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	10,50	442,98	442,98	0,00	0,00	4651,29	4651,29	0,00	0,00	5255,96	2,56		26,85	0,00	26,85
8	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (на расстоянии до 1м от незащищён. кабеля)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,3 п.3.181	м3	14,40	500,76	500,76	0,00	0,00	7210,94	7210,94	0,00	0,00	8148,37	2,56		36,83	0,00	36,83
9	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы	1-162-3 к=0.8 п.3.185	м3	25,30	385,20	385,20			9745,56	9745,56	0,00	0,00	11012,48	2,22		56,27	0,00	56,27
10	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	203,00	50,35	2,59	47,76	20,44	10221,46	526,18	9695,28	4148,51	4534,44	0,02	0,08	3,65	16,81	20,46

1.	2.	3.	4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
11	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	71,67	134,10	134,10	0,00	0,00	9610,95	9610,95	0,00	0,00	10860,37	0,97	0,00	69,66	0,00	69,66
12	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	167,23	12,50	0,00	12,50	0,37	2090,38	0,00	2090,38	61,88	60,02	0,00	0,0010	0,00	0,17	0,17
13	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	42,2	30,00	0,00	30,00	21,00	1266,71	0,00	1266,71	886,69	975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	42,2	119,02	0,00	119,02	23,80	5025,44	0,00	5025,44	1005,09	1105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	21	91,62	47,70	43,92	16,58	1924,02	1001,70	922,32	348,18	1349,88	0,27	0,08	5,66	1,70	7,36
16	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	46	131,18	131,18	0,00	0,00	6034,28	6034,28	0,00	0,00	6637,71	0,78	0,00	36,02	0,00	36,02
17	Прокладка трубопровода из п/э труб д-100мм до 2-х отверстий (емк.1 канал)	34-103-1	кан.-км	0,1394	20790,00	20790,00	0,00	0,00	2898,13	2898,13	0,00	0,00	3187,94	133,00	0,00	18,54	0,00	18,54
18	Прокладка трубопровода из п/э труб д-100мм до 2-х отверстий (емк.2 канала)	34-103-1	кан.-км	0,2172	20790,00	20790,00	0,00	0,00	4515,59	4515,59	0,00	0,00	4967,15	133,00	0,00	28,89	0,00	28,89
19	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала)	34-103-2	кан.-км	0,0208	19350,00	19350,00	0,00	0,00	402,48	402,48	0,00	0,00	442,73	124,00	0,00	2,58	0,00	2,58
20	Прокладка трубопровода из п/э труб д=63мм емк.1 канал	34-103-1	кан.-км	0,128	20790,00	20790,00	0,00	0,00	2661,12	2661,12	0,00	0,00	2927,23	133,00	0,00	17,02	0,00	17,02
21	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 в котлованах глубиной до 3 м., до 2м от поверхности коммуникаций	1-18-6 к=1,2 п.3.66	м3	4,10	94,01	6,50	87,50	32,36	385,43	26,67	358,77	132,69	154,58	0,05	0,11	0,18	0,44	0,63
22	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	2,00	513,36	513,36	0,00	0,00	1026,72	1026,72	0,00	0,00	1160,19	3,10		6,20	0,00	6,20
23	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций.(грунт повышенной влажности)	1-18-6 к=1,1 п3.46 к=1,2 п.3.66	м3	4,10	103,41	7,15	96,25	35,60	423,98	29,33	394,64	145,96	170,04	0,05	0,11	0,20	0,44	0,65
24	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах(грунт налипающий)	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182 к=1,2 п3.178	м3	2,00	616,03	616,03	0,00	0,00	1232,06	1232,06	0,00	0,00	1392,23	3,72		7,44	0,00	7,44
25	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, котловане ,грунт III гр	1-13-6	м3	20,20	46,51	2,16	44,35	17,03	939,50	43,63	895,87	344,01	376,01	0,02	0,07	0,30	1,39	1,69
26	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, котловане ,грунт III гр повышенной влажности.	1-13-6 к=1,1 п.3.46	м3	20,20	48,43	2,38	46,05	18,73	978,29	48,08	930,21	378,35	413,63	0,02	0,08	0,33	1,53	1,86
27	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	2,245	446,40	446,40	0,00	0,00	1002,17	1002,17	0,00	0,00	1132,45	2,70		6,05	0,00	6,05
28	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений (грунт повышенной влажн.)	1-163-3 к=0,8 п.3.185 к=1,2 п3.178	м3	2,245	535,68	535,68	0,00	0,00	1202,60	1202,60	0,00	0,00	1358,94	3,24		7,26	0,00	7,26
29	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	26,32	12,50	0,00	12,50	0,37	329,00	0,00	329,00	9,74	9,45	0,00	0,0010	0,00	0,03	0,03
30	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	11,28	134,10	134,10	0,00	0,00	1512,65	1512,65	0,00	0,00	1709,29	0,97	0,00	10,96	0,00	10,96
31	Устройство колодцев ККС-2 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-4 к=1.2 п.3.7	шт	1	2124,36	1433,70	690,66	175,24	2124,36	1433,70	690,66	175,24	1769,83	8,29	0,71	8,29	0,71	9,00
32	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части	34-105-4 прим к=0,6	шт	4	1062,18	716,85	345,33	87,62	4248,72	2867,40	1381,32	350,47	3539,66	4,15	0,35	16,58	1,42	18,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
33	Устройство колодцев ККС-2 на пешеходной части	34-105-4	шт	5	1770,30	1194,75	575,55	146,03	8851,50	5973,75	2877,75	730,15	7374,29	6,91	0,59	34,55	2,95	37,50
34	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части	34-105-3	шт	1	2242,09	1588,50	653,59	165,83	2242,09	1588,50	653,59	165,83	1929,76	9,25	0,67	9,25	0,67	9,92
35	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	16,00	84,70	42,80	41,90	9,00	1355,20	684,80	670,40	144,00	911,68	0,30	0,05	4,80	0,85	5,65
36	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,917	4398,21	4248,00	150,21	56,25	4033,16	3895,42	137,74	51,58	4341,70	28,88	0,88	26,48	0,81	27,29
37	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	16,56	61,49	60,30	1,19	0,45	1018,27	998,57	19,71	7,45	1056,32	0,37	0,00	6,13	0,03	6,16
38	Бетонирование приямка и отмостки здания	6-1-1	м3	0,95	261,76	195,75	66,01	24,93	248,15	185,57	62,58	23,63	246,86	1,35	0,12	1,28	0,12	1,40
39	Устройство щебеночного основания под колодцы	8-3-2	м3	0,468	224,64	123,75	100,89	38,25	105,13	57,92	47,22	17,90	89,46	0,85	0,18	0,40	0,08	0,48
40	Монтаж металлических ограждений в ж/б столб.	47-341-1 прим.	м	16,0	23,01	22,39	0,62	0,20	368,16	358,24	9,92	3,20	466,26	0,18	0,001	2,88	0,02	2,90
41	Демонтаж металлических ограждений в ж/б столб.	47-341-1 к=0.8 прим.	м	16,0	18,41	17,91	0,50	0,16	294,53	286,59	7,94	2,56	373,01	0,14	0,001	2,30	0,01	2,32
42	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	19,189	292,80		292,80	204,96	5618,69	0,00	5618,69	3933,08	4326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	19,19	772,75	0,0	772,8	540,9	14828,68	0,00	14828,68	10380,08	11418,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	19,19	292,80		292,80	204,96	5618,69	0,00	5618,69	3933,08	4326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	19,19	91,19	0,0	91,2	63,8	1749,89	0,00	1749,89	1224,92	1347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	0,97	556,83	378	178,83	83,83	538,43	365,51	172,92	81,06	491,23	2,67	0,44	2,58	3,02	5,60
47	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,898	548,76	335,25	213,51	113,86	492,92	301,13	191,78	102,27	443,75	2,01	0,55	1,81	2,35	4,16
	Всего прямые затраты								**144 823,45**	**76 250,57**	**68 572,88**	**36 188,49**	**124 124,41**					**507,22**
	Материалы заказчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**540 779,51**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	377,40	517,35				195 246,50									
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	128,00	182,59				23 371,88									
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	65	185,64				12 066,34									
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	130	73,04				9 494,83									
5	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1	19 998,26				19 998,26									
6	Колодец ККС-2	Прайс	шт	8	15 705,16				125 641,25									
7	Люк ГТС д770*90	Прайс	шт	11	11 140,34				122 543,69									
8	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16	317,91				5 086,51									
9	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	28	439,09				12 294,58									
10	Болт фундаментный	Прайс	шт	56	49,45				2 769,32									
11	Болт консольный	Прайс	шт	16	42,39				678,20									
12	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	72	28,42				2 046,34									
13	Щебень	Прайс	т	1,84	1 141,21				2 095,79									
14	Кирпич М-75	Прайс	шт	78	9,78				764,94									
15	Цемент	Прайс	кг	535	11,96				6 396,99									
16	Песок природный	Прайс	м3	1,57	181,14				284,09									
17	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,97														
18	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,90	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								540 779,51									
	Всего с материалами:								685 602,96	76 250,57	68 572,88	36 188,49	124 124,41					507,22

Накладные расходы		124 124,41		
З/плата в накладных расходах			18 618,66	62,06
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)		16 136,87		
Всего в ценах 2001 года :		825 864,25	94 869,23	36188,5 569
В том числе сметная заработная плата(тенге)		131 057,72		
Нормативная трудоемкость (чел-час)		569,29		
Материалы в прямых затратах		540 779,51		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

Всего по смете без материалов				**285 084,74**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.			(без учета материалов)	285 084,74
Итог в текущих ценах	к=	1,643	(1273/775) (без учета материалов)	468 394,23
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)				9 367,88
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)				**477 762,11**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**
	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**888 500,75**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	377,40	850,00				320 790,00
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	128,00	300,00				38 400,00
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	65	305,00				19 825,00
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	130	120,00				15 600,00
5	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1,00	32 857,14				32 857,14
6	Колодец ККС-2	Прайс	шт	8,00	25 803,57				206 428,57
7	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	11,00	18 303,57				201 339,29
8	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16,00	522,32				8 357,14
9	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	28,00	721,43				20 200,00
10	Болт фундаментный	Прайс	шт	56,00	81,25				4 550,00
11	Болт консольный	Прайс	шт	16,00	69,64				1 114,29
12	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	72,00	46,70				3 362,14
13	Щебень	Прайс	т	1,84	1 875,00				3 443,39
14	Кирпич	Прайс	шт	78	16,07				1 256,79
15	Цемент	Прайс	кг	535	19,64				10 510,25
16	Песок природный	Прайс	м3	1,57	297,62				466,75
17	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,97					
18	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,90					0,00

Итого по Разделу 5 без НДС	**1 366 262,86**
НДС 12%	163 951,54
ВСЕГО по Разделу 5 с НДС	**1 530 214,40**
Материал Заказчика с НДС	0,00
ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №5 с НДС	**1 530 214,40**

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы 110%	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслуж ив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Раздел 6. Строительство фундамента под УБ 18-6 (на 1000№№)																		
1	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,25	446,40	446,40	0,00	0,00	1450,80	1450,80	0,00	0,00	1639,40	2,70		8,76	0,00	8,76
2	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,20	167,18	167,18	0,00	0,00	200,62	200,62	0,00	0,00	226,70	1,21	0,00	1,45	0,00	1,45
3	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,38	30,00	0,00	30,00	21,00	101,48	0,00	101,48	71,03	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,38	119,02	0,00	119,02	23,80	402,59	0,00	402,59	80,52	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,56	224,64	123,75	100,89	38,25	125,80	69,30	56,50	21,42	99,79	0,85	0,18	0,48	0,10	0,58
6	Кладка приямков кирпичами	8-8-3	м3	0,040	1520,14	1154,25	365,89	137,25	60,81	46,17	14,64	5,49	56,83	6,66	0,67	0,27	0,03	0,29
7	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,448	966,83	594,00	372,83	139,50	433,14	266,11	167,03	62,50	361,47	3,72	0,68	1,67	0,30	1,97
8	Оштукатуривание пов-ти фундамента	15-64-1	м2	9,10	61,49	60,30	1,19	0,45	559,56	548,73	10,83	4,10	580,47	0,37	0,00	3,37	0,02	3,39

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
9	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
10	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
11	Установка закладных деталей (уголка)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,050	9979,00	9675,00	304,00	114,75	498,95	483,75	15,20	5,74	479,70	58,00	1,00	2,90	0,05	2,95
12	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	9,60	41,17	37,35	3,82	1,44	395,23	358,56	36,67	13,82	409,62	0,21	0,01	2,04	0,07	2,10
13	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,005	36 590,40	36 590,40	0,00	0,00	182,95	182,95	0,00	0,00	201,25	234,08		1,17	0,00	1,17
14	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	1,83	556,83	378	178,83	83,83	1017,33	690,61	326,72	153,16	928,14	2,67	0,44	4,88	5,32	10,20
15	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,113	548,76	335,25	213,51	113,86	61,83	37,78	24,06	12,83	55,67	2,01	0,55	0,23	0,77	1,00
	Всего прямые затраты								**7 919,29**	**5 919,82**	**1 999,47**	**677,64**	**7 035,50**					**44,32**
	Материалы заказчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									
	Материалы подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**25 028,76**									
1	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	5,00	182,59				912,96									
2	Электроды	Прайс	кг	3,42	592,48				2 023,33									
3	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
4	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
5	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
6	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
7	Битум	Прайс	кг	23	65,21				1 502,48									
8	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	73,04				2 045,04									
9	Кирпич	Прайс	шт	16	9,78				158,07									
10	Щебень	Прайс	т	2,95	1 141,21				3 364,09									
11	Цемент	Прайс	кг	729	11,96				8 714,75									
12	Песок природный	Прайс	м3	0,96	181,14				174,24									
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,113	0,00				0,00									
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,8270	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								25 028,76									
	Всего с материалами:								32 948,05	5 919,82	1 999,47	677,64	7 035,50					44,32

Накладные расходы	7 035,50		
З/плата в накладных расходах		1 055,33	3,52
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	897,29		
Всего в ценах 2001 года :	40 880,84	6 975,15	677,6 48
В том числе сметная заработная плата(тенге)	7 652,79		
Нормативная трудоемкость (чел-час)	47,84		
Материалы в прямых затратах	25 028,76		
Всего по смете без материалов	**15 852,08**		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)	15 852,08		
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)	26 044,96		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)	520,90		
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)	**26 565,86**		

	Стоимость Материалов заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**
	Стоимость Материалов подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**41 122,21**
1	Трубы ПНД, D 63мм	Прайс	м	5,00	300,00				1 500,00
2	Электроды	Прайс	кг	3,42	973,45				3 324,33
3	Доски	Прайс	м3	0,006	18 584,07				120,42
4	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	2878,38				1 051,76
5	Арматура	Прайс	т	0,0587	79 464,29				4 664,55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
6	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07									
7	Битум	Прайс	кг	23	107,14				2 468,57									
8	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	120,00				3 360,00									
9	Кирпич	Прайс	шт	16	16,07				259,71									
10	Щебень	Прайс	т	2,95	1 875,00				5 527,20									
11	Цемент	Прайс	кг	729	19,64				14 318,33									
12	Песок природный	Прайс	м3	0,96	297,62				286,27									
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,113					0,00									
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,827					0,00									

Итого по разделу 6 без НДС **67 688,07**

НДС 12% 8 122,57

ВСЕГО по разделу 6 с НДС **75 810,64**

Материал заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ 6 с НДС **75 810,64**

ИТОГО по АКТУ №1 без НДС: **2 041 863,26**

Нормативная трудоемкость (чел-час) 925

Командировочные расходы 925*0.5/173.1*30 80 **150214**

в т.ч. суточные 1273 тг 4чел 20дн 1273 80 101840

квартирные 636,5 тг 4чел. 19дн 636,5 76 48374

38 **Итого с командировочными расходами** **2 192 077**

НДС 12% **263 049,27**

ВСЕГО по АКТУ №1 с НДС: **2 455 126,53**

Материал Заказчика в ценах 2009 года с НДС: **0,00**

ИТОГО к оплате Подрядчику по Акту №1 с НДС **2 455 126,53**

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 29 " сентября 2009г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 29 " сентября 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ Н.У. Карасаев
" 29 " сентября 2009г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 29 " сентября 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 29 " сентября 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 29 " сентября 2009г.

Работу принял: Директора Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
" 29 " сентября 2009г.

Начальник ПТО ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
" 29 " сентября 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
" 29 " сентября 2009г.