Счет-фактура № 00000158 от 10.11.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за ноябрь 2009 год	работа	1	3 545 000,63	3 545 000,63	12%	425 400,08	3 970 400,71		
Всего по счету:					**3 545 000,63**		**425 400,08**	**3 970 400,71**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 3 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ
Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Договор № 748 от 29 июня 2009 года
Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"
Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02
СГ 600 000 000 949
№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	7 557 238	4 964 070	4 964 070	-	-	-	-	-	906 869	8 464 106
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 3 Экибастуз	-	4 964 070	-	4 964 070	-	-	-	-	595 688	5 559 758,84
Всего по справке № 3	7 557 238	**4 964 070,39**	-	-	-	-	-	-	**595 688,45**	**5 559 758,84**
материалы заказчика	1 419 070	1 419 069,76	-	-	-	-	-	-	170 288,37	1 589 358,13
Всего подрядчику :	6 138 168	**3 545 000,63**	-	-	-	-	-	-	**425 400,08**	**3 970 400,71**
Предварительная оплата	2 222 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000
Резерв оплаты, 5%	343 737	198 520,00	-	-	-	-	-	-	-	198 520,00
К оплате подрядчику	-	**2 096 480,63**	-	-	-	-	-	-	**425 400,08**	**2 521 880,71**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 10 " ноября 2009 г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 10 " ноября 2009 г.

Начальник ЦПиС
М.З.Кульдуров
" 10 " ноября 2009 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 10 " ноября 2009 г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

ф № КС-2

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки:"Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

АКТ № 3

приемки выполненных работ по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлен(а) в ценах 2001г по состоянию 2009 год.

№№ пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслуж ив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслужив. машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Раздел 1. Распредсеть УБ-18-2																	
1	Устройство п/э трубы д=63мм по стенам и колоннам с креплением скобами	8-409-3	м	43,1	149,00	57,40	91,60	23,00	6421,90	2473,94	3947,96	991,30	3811,76	0,33	0,13	14,22	5,78	20,00
2	Устройство п/э трубы д=32мм по стенам и колоннам с крепленим скобами.	8-409-2	м	384,00	122,50	49,50	73,00	18,30	47040,00	19008,00	28032,00	7027,20	28638,72	0,29	0,11	111,36	41,09	152,45
3	Устройство кабельных стояков из п/э трубы д=40мм по стенам зданий	8-409-2	м	451,50	122,50	49,50	73,00	18,30	55308,75	22349,25	32959,50	8262,45	33672,87	0,29	0,11	130,94	48,31	179,25
4	Устройство гофриров. трубы д=25мм по стенам и колоннам с креплением скобами	8-409-1	м	16,10	88,50	39,60	48,90	12,20	1424,85	637,56	787,29	196,42	917,38	0,22	0,07	3,54	1,14	4,69
5	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная (Струбцины-58шт; оконечки-58шт)	8-152-3	т	0,092	8633,00	7290,00	1343,00	425,00	795,13	671,44	123,70	39,14	675,05	38,00	2,47	3,50	0,23	3,73
6	Установка струбцин и оконечников для крепления проволоки	34-108-3	шт	116	144,00	144,00	0,00	0,00	16704,00	16704,00	0,00	0,00	18374,40	0,82	0,00	95,12	0,00	95,12
7	Пробивка отверстий в бетонных потолках (до 20см2)	46-30-4	отв	215,0	59,11	30,89	28,22	10,67	12708,65	6641,35	6067,30	2294,05	9828,94	0,18	0,05	38,06	11,18	49,24
8	Заделка отверстий	46-33-1	м3	0,258	8439,23	8230,50	208,73	78,75	2177,32	2123,47	53,85	20,32	2358,17	55,16	0,39	14,23	0,10	14,33
9	Прокладка кабеля ТППэПз 10*2*0,4,ТППэПз20*2*0,4 в п/э трубе масса 1м до 1 кг	8-148-1	м	894,6	21,80	19,70	2,10	0,50	19502,28	17623,62	1878,66	447,30	19878,01	0,10	0,003	89,46	2,68	92,14
10	Прокладка кабеля на проволоке по стене бетонной масса 1м до 1 кг	10-55-5 к=0,6	м	897,0	36,48	36,48			32722,56	32722,56	0,00	0,00	35994,82	0,23		204,52	0,00	204,52
11	Установка и монтаж КРТ 10*2	10-898-12	шт	80	703,00	398,00	305,00	72,00	56240,00	31840,00	24400,00	5760,00	41360,00	2,00	0,42	160,00	33,41	193,41
12	Нумерация, замена нумерации на распределительных коробках	10-897-33	шт	80,00	31,50	31,50	0,00	0,00	2520,00	2520,00			2772,00	0,20	0,00	16,00		16,00
13	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 100*2 на 2 пальца	10-893-21 к=1,1	шт	11	3360,5	2239,6	1120,9	265,1	36965,5	24635,6	12329,9	2916,1	30306,87	13,2	1,53758	145,2	16,91338	162,1134
14	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 100*2 на 3 пальца	10-893-21 к=1,15	шт	1	3513,25	2341,40	1171,85	277,15	3513,25	2341,40	1171,85	277,15	2880,41	13,80	1,61	13,80	1,61	15,41
15	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 50*2 на 2 пальца	10-893-20 к=1,1	шт	13	2736,80	1823,80	913,00	215,60	35578,40	23709,40	11869,00	2802,80	29163,42	9,90	1,25	128,70	16,26	144,96
16	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 50*2 на 3 пальца	10-893-20 к=1,15	шт	2	2861,20	1906,70	954,50	225,40	5722,40	3813,40	1909,00	450,80	4690,62	10,35	1,31	20,70	2,61	23,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
17	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 30*2 на 2 пальца	10-893-19 к=1,1	шт	5	2082,30	1388,20	694,10	163,90	10411,50	6941,00	3470,50	819,50	8536,55	7,70	0,95	38,50	4,75	43,25
18	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 30*2 на 3 пальца	10-893-19 к=1,15	шт	6	2176,95	1451,30	725,65	171,35	13061,70	8707,80	4353,90	1028,10	10709,49	8,05	0,99	48,30	5,96	54,26
19	Монтаж прямой муфты на кабеле емк. 30*2	10-893-19	шт	1	1893,00	1262,00	631,00	149,00	1893,00	1262,00	631,00	149,00	1552,10	7,00	0,86	7,00	0,86	7,86
20	Монтаж разветв. муфт на кабеле емк. 20*2 на 2 пальца	10-893-18 к=1,1	шт	27	1810,60	1210,00	600,60	140,80	48886,20	32670,00	16216,20	3801,60	40118,76	6,60	0,82	178,20	22,05	200,25
21	Прокладка кабеля в подземной канализации масса 1м до 1кг (ТППэПз 100*2*0,4; ТППэПз 50*2*0,4)	10-890-1	км	1,167	29610,00	18090,00	11520,00	2363,00	34548,95	21107,41	13441,54	2757,15	26251,02	114,00	13,71	133,02	15,99	149,01
22	Монтаж прямой муфты на кабеле емк. 100*2 в колодце	10-893-21	шт	1	3055	2036	1019	241	3055	2036	1019	241	2504,7	12	1,3978	12	1,3978	13,3978
23	Монтаж разветв. муфты на кабеле емк. 100*2 на 2 пальца	10-893-21 к=1,1	шт	2	3360,5	2239,6	1120,9	265,1	6721	4479,2	2241,8	530,2	5510,34	13,2	1,53758	26,4	3,07516	29,47516
24	Прозвонка емк. 100*2	10-896-2	кабель	5	619,00	619,00			3095,00	3095,00			3404,50	4,00		20,00	0,00	20,00
25	Прозвонка емк. 50*2	10-896-2	кабель	0,5	619,00	619,00			309,50	309,50			340,45	4,00		2,00	0,00	2,00
26	Установка консолей ККЧ-2	10-891-9	шт	31	84,70	42,80	41,90	9,00	2625,70	1326,80	1298,90	279,00	1766,38	0,30	0,05	9,30	1,64	10,94
27	Установка кронштейнов	34-108-3	шт	4	144,00	144,00	0,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	633,60	0,82	0,00	3,28	0,00	3,28
28	Маркировка кабелей в колодце (нумерация)	10-897-34	шт	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Подъем и опускание2х ж/б заглушек(4 раза)	34-110-4 прим	шт	76,00	829,93	0,00	829,93	292,30	63074,68	0,00	63074,68	22214,80	24436,28	0,00	1,39	0,00	105,64	105,64
30	Водоотлив из колодцев	1-173-2	м3	30,00	343,74		343,74	221,85	10 312,20	0,00	10 312,20	6 655,50	7 321,05		1,0	0,00	30,60	30,60
31	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	1,27	225,60	0,00	225,60	157,92	286,90	0,00	286,90	200,83	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	1,27	1027,70	0,0	1 027,7	719,4	1306,96	0,00	1306,96	914,87	1006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	1,27	225,60	0,00	225,60	157,92	286,90	0,00	286,90	200,83	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	1,27	91,19	0,0	91,2	63,8	115,97	0,00	115,97	81,18	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего прямые затраты								**535 912,15**	**292 325,70**	**243 586,45**	**71 358,59**	**399 946,13**					**2 040,62**
	Материалы Заказчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**863 703,08**									
1	Кабель ТППэпЗ 10*2*0,4 (с учетом зарядки КРТ)	201201670	м	667,6	68,79				45 927,47									
2	Кабель ТППэпЗ 20*2*0,4	201201675	м	327	98,09				32 077,05									
3	Кабель ТППэпЗ 30*2*0,4	201201679	м	207	149,98				31 044,96									
4	Кабель ТППэпЗ 50*2*0,4	201201687	м	1064,4	225,98				240 536,26									
5	Кабель ТППэпЗ 100*2*0,4	201201672	м	740,4	423,22				313 351,88									
6	Муфта компр.разв.на 20 пар (11/20Е)-2эп	201400603	шт	27	2792,54				75 398,69									
7	Муфта компр.разв.на 30 пар	201400607	шт	12	3026,17				36 314,06									
8	Муфта компр.разв.на 50 пар(13/25)-1эп	201400716	шт	15	2277,26				34 158,83									
9	Муфта термоус. 500-55/12-300	201400276	шт	15	2544,27				38 164,09									
10	Комплект разв. малый	201500116	шт	15	371,56				5 573,37									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
11	Модуль 25-пар	201500205	шт	60	185,94				11 156,42									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**192 142,20**									
1	КРТ 10*2 с плинтом	Прайс	шт	80,00	951,00				76 080,34									
2	Труба гофриров. д=25мм	Прайс	м	16,10	29,89				481,21									
3	Проволока оцинков. 3мм для подвески кабеля	Прайс	кг	49,78	163,03				8 116,17									
4	Проволока оцинков. 4мм для прокладки кабеля	Прайс	кг	11,67	206,50				2 409,49									
5	Жесть оцинков	Прайс	кг	29,20	115,48				3 372,00									
6	Дюбель-гвоздь (чопик)	Прайс	шт	3042,00	2,45				7 442,99									
7	Изолента	Прайс	шт	6,00	48,91				293,45									
8	Труба п/э 63мм	Прайс	м	43,10	174,98				7 541,84									
9	Труба п/э 40мм	Прайс	м	451,50	77,17				34 840,99									
10	Труба п/э 32мм	Прайс	м	384,00	54,34				20 867,75									
11	Клей Алинекс для заделки отверстий	Прайс	кг	43,00	31,95				1 374,01									
12	Коннектор на 2 жилы	Прайс	шт	90,00	4,89				440,18									
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,092	51 625,95				4 754,96									
14	Шпилька резьбовая 10мм	Прайс	шт	29,00	92,38				2 679,11									
15	Гайка М10	Прайс	шт	147,00	2,23				327,53									
16	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	31,00	317,91				9 855,12									
17	Болт консольный	Прайс	шт	31,00	42,39				1 314,02									
18	Болт анкерный 10мм	Прайс	шт	240,00	31,52				7 565,19									
19	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	439,09				1 756,37									
20	Электроды	Прайс	кг	1,0	592,48				592,48									
21	Цемент	Прайс	кг	2,43	15,22				37,01									
	Итого стоимость материалов :								1 055 845,28									
	Всего с материалами:								1 591 757,43	292 325,70	243 586,45	71 358,59	399 946,13					2040,62

Накладные расходы			399 946,13		
З/плата в накладных расходах		59 991,92			199,97
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)			56 151,50		
Всего в ценах 2001 года :		352 317,62	2 047 855,06	71358,6	2241
В том числе сметная заработная плата(тенге)			423 676,21		
Нормативная трудоемкость (чел-час)			2 240,60		
Материалы в прямых затратах			1 055 845,28		
Всего по смете без материалов			**992 009,78**		
Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%			26 189,06		
Зимнее удорожание з/платы-0,5%		130,95			80
Итого сметная заработная плата		423 807,16			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)		1 018 198,84		
Итог в текущих ценах к= 1,643	(1273/775) (без учета материалов)		1 672 900,69		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)			33 458,01		
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)			**1 706 358,71**		**2321**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**1 419 069,76**
1	Кабель ТППэПз 10*2*0,4 (с учетом зарядки КРТ)	201201670	м	667,60	113,03				**75 461,54**
2	Кабель ТППэПз 20*2*0,4	201201675	м	327,0	161,17				**52 703,73**
3	Кабель ТППэПз 30*2*0,4	201201679	м	207,0	246,41				**51 006,12**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
4	Кабель ТППэПз 50*2*0,4	201201687	м	1064,4	371,29				**395 203,65**									
5	Кабель ТППэПз 100*2*0,4	201201672	м	740,4	695,35				**514 837,14**									
6	Муфта компр.разв.на 20 пар (11/20Е)-2эп	201400603	шт	27	4588,15				**123 880,08**									
7	Муфта компр.разв.на 30 пар (13/25)-2эп	201400607	шт	12	4972,00				**59 664,00**									
8	Муфта компр.разв.на 50 пар (13/25)-1эп	201400716	шт	15	3741,53				**56 122,95**									
9	Муфта термоус. 500-55/12-300	201400276	шт	15,00	4180,24				**62 703,53**									
10	Комплект разв. малый	201500116	шт	15,00	610,47				**9 157,00**									
11	Модуль 25-пар.герметиз.	201500205	шт	60,00	305,50				**18 330,02**									

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**315 689,64**
1	КРТМ 10*2 с плинтом	Прайс	шт	80	1562,50				125 000,00
2	Труба гофриров. д=25мм	Прайс	м	16,1	49,11				790,63
3	Проволока оцинков. 3мм	Прайс	кг	49,8	267,86				13 334,87
4	Проволока оцинков. 4мм	Прайс	кг	11,7	339,29				3 958,79
5	Жесть оцинкованная	Прайс	кг	29,2	189,73				5 540,19
6	Дюбель с шурупом	Прайс	шт	3042,0	4,02				12 228,84
7	Изолента	Прайс	шт	6,0	80,36				482,14
8	Труба п/э 63мм	Прайс	м	43,1	287,50				12 391,25
9	Труба п/э 40мм	Прайс	м	451,5	126,79				57 243,75
10	Труба п/э 32мм	Прайс	м	384,0	89,29				34 285,71
11	Клей Алинекс для заделки отверстий	Прайс	кг	43,0	52,50				2 257,50
12	Коннектор на 2 жилы	Прайс	шт	90,00	8,04				723,21
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,092	84821,43				7 812,39
14	Шпилька резьбовая 10х1000	Прайс	шт	29,00	151,79				4 401,79
15	Гайка М10	Прайс	шт	147,00	3,66				538,13
16	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	31,00	522,32				16 191,96
17	Болт консольный	Прайс	шт	31,00	69,64				2 158,93
18	Болт анкерный 10мм	Прайс	шт	240,00	51,79				12 429,60
19	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	721,43				2 885,71
20	Электроды	Прайс	кг	1	973,45				973,45
21	Цемент	Прайс	кг	2,43	25,00				60,80

Итого по Разделу 1 без НДС **3 441 118,11**
НДС 12% 412 934,17
ВСЕГО по Разделу 1 с НДС **3 854 052,28**
Материал Заказчика с НДС 1 589 358,13
ИТОГО к оплате Подрядчику по Разделу 1 с НДС **2 264 694,15**

Раздел 2. Строительство телефонной канализации УБ 18-3 и фундамента под УБ 18-3

1	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	0,99	50,35	2,59	47,76	20,44	49,96	2,57	47,39	20,28	22,16	0,0198	0,0828	0,02	0,08	0,10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в стесненных условиях)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	0,58	442,98	442,98	0,00	0,00	258,15	258,15	0,00	0,00	291,71	2,56		1,49	0,00	1,49
3	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	1,58	134,10	134,10	0,00	0,00	211,88	211,88	0,00	0,00	239,42	0,97	0,00	1,54	0,00	1,54
4	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	8	131,18	131,18	0,00	0,00	1049,44	1049,44	0,00	0,00	1154,38	0,78	0,00	6,26	0,00	6,26
5	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	8	91,62	47,70	43,92	16,58	732,96	381,60	351,36	132,64	514,24	0,27	0,08	2,16	0,65	2,80
6	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала) 2,5мх4кан	34-103-2	кан.-км	0,010	19350,00	19350,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00	212,85	124,00	0,00	1,24	0,00	1,24
7	Разработка грунта в котлованах мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	2,50	50,35	2,59	47,76	20,44	125,88	6,48	119,40	51,09	55,84	0,0198	0,0828	0,05	0,21	0,26
8	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	0,50	446,40	446,40	0,00	0,00	223,20	223,20	0,00	0,00	252,22	2,70		1,35	0,00	1,35
9	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	0,60	167,18	167,18	0,00	0,00	100,31	100,31	0,00	0,00	113,35	1,21	0,00	0,73	0,00	0,73
10	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,95	30,00	0,00	30,00	21,00	118,55	0,00	118,55	82,99	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,95	119,02	0,00	119,02	23,80	470,34	0,00	470,34	94,07	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части (в стесненных условиях)	34-105-4 прим к=0,6 к=1.2	шт	1	1274,62	860,22	414,40	105,14	1274,62	860,22	414,40	105,14	1061,90	4,98	0,42	4,98	0,42	5,40
13	Установка консолей ККЧ-2	10-891-9	шт	4	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
14	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,65	224,64	123,75	100,89	38,25	146,02	80,44	65,58	24,86	115,83	0,85	0,18	0,55	0,12	0,67
15	Подъем и опускание 2х ж/б заглушек (2 раза)	34-110-4 прим	шт	4,00	829,93	0,00	829,93	292,30	3319,72	0,00	3319,72	1169,20	1286,12	0,00	1,39	0,00	5,56	5,56
16	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,03	4398,21	4248,00	150,21	56,25	131,95	127,44	4,51	1,69	142,04	28,88	0,88	0,87	0,03	0,89
17	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	0,50	61,49	60,30	1,19	0,45	30,75	30,15	0,60	0,23	31,89	0,37	0,00	0,19	0,00	0,19
18	Кладка приямков кирпичами	8-8-3	м3	0,066	1520,14	1154,25	365,89	137,25	100,33	76,18	24,15	9,06	93,76	6,66	0,67	0,44	0,04	0,48
19	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,450	966,83	594,00	372,83	139,50	435,07	267,30	167,77	62,78	363,08	3,72	0,68	1,67	0,31	1,98
20	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,0048	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00	109,77	234,08		1,12	0,00	1,12
21	Устройство для ввода кабеля п/э трубой в УБ	10-898-23 прим	шт	6	884,00	884,00	0,00	0,00	5304,00	5304,00	0,00	0,00	5834,40			0,00	0,00	0,00
22	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
23	Оштукатуривание поверхности стен приямков	15-64-1	м2	3,00	61,49	60,30	1,19	0,45	184,47	180,90	3,57	1,35	191,36	0,37	0,00	1,11	0,01	1,12
24	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
25	Установка закладных деталей (арматура диам 12мм)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,059	9979,00	9675,00	304,00	114,75	585,77	567,92	17,84	6,74	563,17	58,00	1,00	3,40	0,06	3,46
26	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	8,20	41,17	37,35	3,82	1,44	337,59	306,27	31,32	11,81	349,89	0,21	0,01	1,74	0,06	1,80
27	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	1,05	292,80	0,00	292,80	204,96	306,22	0,00	306,22	214,35	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	1,05	772,75	0,0	772,8	540,9	808,16	0,00	808,16	565,71	622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	1,05	292,80	0,00	292,80	204,96	306,22	0,00	306,22	214,35	235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	1,05	91,19	0,0	91,2	63,8	95,37	0,00	95,37	66,76	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	1,83	556,83	378	178,83	83,83	1017,33	690,61	326,72	153,16	928,14	2,67	0,44	4,88	5,32	10,20
32	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,152	548,76	335,25	213,51	113,86	83,20	50,83	32,37	17,26	74,90	2,01	0,55	0,30	0,85	1,16
	Всего прямые затраты								**20 867,74**	**12 824,82**	**8 042,92**	**3 288,55**	**17 422,18**					**61,66**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									
	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**53 439,72**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	10,00	517,35				5 173,46									
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	4,80	174,98				839,93									
3	Колодец ККС-1	Прайс	шт	1	7 852,58				7 852,58									
4	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1	11 140,34				11 140,34									
5	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63									
6	Болт анкерный	Прайс	шт	4	59,77				239,10									
7	Электроды	Прайс	кг	3,4	592,48				2 023,33									
8	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
9	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
10	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
11	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
12	Битум	Прайс	кг	20	65,21				1 283,37									
13	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	103,47				2 910,07									
14	Кирпич	Прайс	шт	53	27,39				1 439,67									
15	Щебень	Прайс	т	2,12	543,43				1 154,48									
16	Цемент	Прайс	кг	755	15,22				11 487,65									
17	Песок природный	Прайс	м3	1,05	468,44				490,31									
18	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,83	0,00				0,00									
19	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,152	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								53 439,72									
	Всего с материалами:								74 307,46	12 824,82	8 042,92	3 288,55	17 422,18					61,66

Накладные расходы	17 422,18		
З/плата в накладных расходах		2 613,33	8,71
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	2 297,40		
Всего в ценах 2001 года :	94 027,03	15 438,15	3288,6 70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

	В том числе сметная заработная плата(тенге)								18 726,70									
	Нормативная трудоемкость (чел-час)								70,38									
	Материалы в прямых затратах								53 439,72									
	Всего по смете без материалов								**40 587,31**									
	Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%								1 071,51									
	Зимнее удорожание з/платы-0,5%									5,36								3
	Итого сметная заработная плата									18 732,06								
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)								41 658,82									
	Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)								68 445,44									
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)								1 368,91									
	Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)								**69 814,35**									**74**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**87 801,43**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	10,00	850,00				8 500,00
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	4,80	287,50				1 380,00
3	Колодец ККС-1(0,5 от ККС-2)	Прайс	шт	1,00	12 901,79				12 901,79
4	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1,00	18 303,57				18 303,57
5	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4,00	522,32				2 089,29
6	Болт анкерный	Прайс	шт	4,00	98,21				392,84
7	Электроды	Прайс	кг	3,4	973,45				3 324,33
8	Доски	Прайс	м3	0,006	18 584,07				120,42
9	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	2878,38				1 051,76
10	Арматура	Прайс	т	0,0587	79 464,29				4 664,55
11	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07
12	Битум	Прайс	кг	20	107,14				2 108,57
13	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	170,00				4 781,25
14	Кирпич	Прайс	шт	53	45,00				2 365,38
15	Щебень	Прайс	т	2,12	892,86				1 896,82
16	Цемент	Прайс	кг	755	25,00				18 874,21
17	Песок природный	Прайс	м3	1,05	769,64				805,58
	Итого по Разделу 2 без НДС								**157 615,78**
	НДС 12%								18 913,89
	ВСЕГО по Разделу 2 с НДС								**176 529,67**
	Материал Заказчика с НДС								0,00
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №2 с НДС								**176 529,67**

Раздел 3. Докладка телефонной канализации и замена колодцев УБ-18/1

1	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (вблизи кабелей пролож. в трубах)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	5,00	442,98	442,98	0,00	0,00	2214,90	2214,90	0,00	0,00	2502,84	2,56		12,79	0,00	12,79

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (вблизи коммуникаций)	1-13-6 к=1,2	м3	6,17	50,35	2,59	47,76	20,44	310,75	16,00	294,75	126,13	137,86	0,0198	0,0828	0,12	0,51	0,63
3	Разработка асфальто-бетонного покрытия тротуара в стесненных условиях (2,2*2,1*2*0,15+16*0,8*0,1)	27-19-1 к=1,2	м2	22,04	10,28	10,28	0,00	0,00	226,66	226,66	0,00	0,00	301,46	0,07	0,00	1,59	0,00	1,59
4	Разработка асфальто-бетонного покрытия тротуара в стесненных условиях тр(2,8*1,9+2,2*1,2+2,8*2,1 +2*1,1+2*1,1)Корректировка спр1 сент.	27-19-1 к=1,2	м2	15,348	10,28	10,28	0,00	0,00	157,84	157,84	0,00	0,00	209,93	0,07	0,00	1,11	0,00	1,11
5	Разработка оснований щебеночных в стесненных условиях	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	2,20	53,03	18,60	34,43	11,54	116,89	40,99	75,89	25,44	88,36	0,14	0,04	0,31	0,10	0,40
6	Погрузка асфальта,щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	9,08	122,80	0,00	122,80	85,96	1114,88	0,00	1114,88	780,41	858,46			0,00	0,00	0,00
7	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	9,08	119,02	0,00	119,02	83,31	1080,56	0,00	1080,56	756,35	756,35			0,00	0,00	0,00
8	Докладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (смк. 4 канала) 16,8мх4кан вблизи действ.кабелей	34-103-2 к=1,2	кан.-км	0,0672	23220,00	23220,00	0,00	0,00	1560,38	1560,38	0,00	0,00	1716,42	148,80	0,00	10,00	0,00	10,00
9	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	2,00	134,10	134,10	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	0,00	303,07	0,97	0,00	1,94	0,00	1,94
10	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	7,17	12,50	0,00	12,50	0,37	89,63	0,00	89,63	2,65	2,57	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
11	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,30	30,00	0,00	30,00	21,00	99,10	0,00	99,10	69,37	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,30	119,02	0,00	119,02	23,80	393,16	0,00	393,16	78,63	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	8	131,18	131,18	0,00	0,00	1049,44	1049,44	0,00	0,00	1154,38	0,78	0,00	6,26	0,00	6,26
14	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	4	91,62	47,70	43,92	16,58	366,48	190,80	175,68	66,32	257,12	0,27	0,08	1,08	0,32	1,40
15	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 п.3.66 к=1,2	м3	37,54	55,81	2,59	53,22	20,44	2095,18	97,30	1997,88	767,17	838,54	0,02	0,08	0,68	3,11	3,78
16	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей прилож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	20,00	513,36	513,36	0,00	0,00	10267,20	10267,20	0,00	0,00	11601,94	3,10		62,01	0,00	62,01
17	Разборка существующих колодцев ККС-3 при переустройстве вблизи действующих кабелей	34-110-3 к=1,2 п.3.7	шт	2	3456,07	1752,30	1703,77	620,74	6912,14	3504,60	3407,54	1241,47	5220,68	11,52	2,99	23,04	5,98	29,02
18	Погрузка-разгрузка ж/б колодцев на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр 6 п 1.1	т	4,8	292,80	0,00	292,80	204,96	1405,44	0,00	1405,44	983,81	1082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
19	Отвозка демонтированного колодца ККС-3, расстояние перевозки 10км.,класс груза 1	СНРК 8.02-04-2002 стр.31 табл.10 п.10	т	4,8	89,65	0,00	89,65	17,93	430,32	0,00	430,32	86,06	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-3 к=1.2 п.3.7	шт	3	2690,51	1906,20	784,31	199,00	8071,52	5718,60	2352,92	596,99	6947,15	11,10	0,80	33,30	2,41	35,71
21	Устройство щебеночного основания под колодцы	8-3-2	м3	0,335	224,64	123,75	100,89	38,25	75,30	41,48	33,82	12,82	64,08	0,85	0,18	0,28	0,06	0,35
22	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	38,65	12,50	0,00	12,50	0,37	483,13	0,00	483,13	14,30	13,87	0,00	0,0010	0,00	0,04	0,04
23	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	15,00	134,10	134,10	0,00	0,00	2011,50	2011,50	0,00	0,00	2273,00	0,97	0,00	14,58	0,00	14,58
24	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	6,42	30,00	0,00	30,00	21,00	192,56	0,00	192,56	134,79	148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	6,42	119,02	0,00	119,02	23,80	763,93	0,00	763,93	152,79	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,36	4398,21	4248,00	150,21	56,25	1583,36	1529,28	54,08	20,25	1704,48	28,88	0,88	10,40	0,32	10,71
27	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	6,00	61,49	60,30	1,19	0,45	368,94	361,80	7,14	2,70	382,73	0,37	0,00	2,22	0,01	2,23
28	Установка консолей ККЧ-2	10-891-9	шт	12	84,70	42,80	41,90	9,00	1016,40	513,60	502,80	108,00	683,76	0,30	0,05	3,60	0,64	4,24
29	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	7,36	292,80	0,00	292,80	204,96	2153,98	0,00	2153,98	1507,78	1658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	7,36	772,75	0,0	772,8	540,9	5684,72	0,00	5684,72	3979,30	4377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	7,36	292,80	0,00	292,80	204,96	2153,98	0,00	2153,98	1507,78	1658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	7,36	91,19	0,0	91,2	63,8	670,84	0,00	670,84	469,59	516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,275	548,76	335,25	213,51	113,86	150,80	92,13	58,67	31,29	135,76	2,01	0,55	0,55	1,10	1,65
	Всего прямые затраты								**55 540,08**	**29 862,71**	**25 677,37**	**13 522,21**	**48 021,68**					**200,45**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**150 071,99**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	67,20	517,35				34 765,67									
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	14	185,64				2 598,90									
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	28	73,04				2 045,04									
4	Колодец ККС-3	Прайс	шт	3	19 998,26				59 994,78									
5	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	3	11 140,34				33 421,01									
6	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	12	317,91				3 814,89									
7	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	12	439,09				5 269,11									
8	Болт анкерный М10	Прайс	шт	24	59,77				1 434,60									
9	Болт консольный	Прайс	шт	12	42,39				508,65									
10	Гайка М-10	Прайс	шт	36	2,23				80,21									
11	Щебень	Прайс	т	0,54	543,43				293,28									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
12	Кирпич М-75	Прайс	шт	161	27,39				4 415,09									
13	Цемент	Прайс	кг	84	15,22				1 271,14									
14	Песок природный	Прайс	м3	0,34	468,44				159,62									
	Итого стоимость материалов :								150 071,99									
	Всего с материалами:								205 612,07	29 862,71	25 677,37	13 522,21	48 021,68					200,45

Накладные расходы	48 021,68		
З/плата в накладных расходах		7 203,25	24,01
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	= 6 213,71		
Всего в ценах 2001 года :	259 847,46	37 065,96	13522,2 224
В том числе сметная заработная плата(тенге)	50 588,17		
Нормативная трудоемкость (чел-час)	224,46		
Материалы в прямых затратах	150 071,99		
Всего по смете без материалов	**109 775,47**		
Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%	2 898,07		
Зимнее удорожание з/платы-0,5%		14,49	9
Итого сметная заработная плата		50 602,66	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)	112 673,54		
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)	185 122,63		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)	3 702,45		
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)	**188 825,08**		**233,35**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**246 568,28**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	67,20	850,00				57 120,00
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	14	305,00				4 270,00
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	28	120,00				3 360,00
4	Колодец ККС-3	Прайс	шт	3,00	32 857,14				98 571,43
5	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	3,00	18 303,57				54 910,71
6	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	12,00	522,32				6 267,86
7	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	12,00	721,43				8 657,14
8	Болт анкерный М10	Прайс	шт	24,00	98,21				2 357,04
9	Болт консольный	Прайс	шт	12,00	69,64				835,71
10	Гайка М-10	Прайс	шт	36,00	3,66				131,79
11	Щебень	Прайс	т	0,54	892,86				481,86
12	Кирпич	Прайс	шт	161	45,00				7 254,00
13	Цемент	Прайс	кг	84	25,00				2 088,48
14	Песок природный	Прайс	м3	0,34	769,64				262,26

Итого по Разделу 3 без НДС	**435 393,36**
НДС 12%	52 247,20
ВСЕГО по Разделу 3 с НДС	**487 640,56**
Материал Заказчика с НДС	0,00
ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №3 с НДС	**487 640,56**

Раздел 4. Строительство телефонной канализации УБ-18/1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в стесненных условиях)	1-162-3 к=0.8 п.3.185 к=1,15 п.3.182	м3	3,00	442,98	442,98	0,00	0,00	1328,94	1328,94	0,00	0,00	1501,70	2,56		7,67	0,00	7,67
2	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	3,31	50,35	2,59	47,76	20,44	166,50	8,57	157,93	67,58	73,87	0,0198	0,0828	0,07	0,27	0,34
3	Разработка асфальто-бетонного покрытия тротуара в стесненных условиях (2*0,8*0,1)	27-19-1 к=1,2	м2	1,60	10,28	10,28	0,00	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00	21,88	0,07	0,00	0,12	0,00	0,12
4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	3,31	12,50	0,00	12,50	0,37	41,38	0,00	41,38	1,22	1,19	0,00	0,0010	0,00	0,00	0,00
5	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	2,00	134,10	134,10	0,00	0,00	268,20	268,20	0,00	0,00	303,07	0,97	0,00	1,94	0,00	1,94
6	Погрузка лишнего грунта, асфальта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	4,85	30,00	0,00	30,00	21,00	145,35	0,00	145,35	101,75	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	4,85	119,02	0,00	119,02	23,80	576,66	0,00	576,66	115,33	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	4	131,18	131,18	0,00	0,00	524,72	524,72	0,00	0,00	577,19	0,78	0,00	3,13	0,00	3,13
9	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	4	91,62	47,70	43,92	16,58	366,48	190,80	175,68	66,32	257,12	0,27	0,08	1,08	0,32	1,40
10	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала) 10,6мх4 кан.	34-103-2	кан.-км	0,0424	19350,00	19350,00	0,00	0,00	820,44	820,44	0,00	0,00	902,48	124,00	0,00	5,26	0,00	5,26
11	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	0,04	772,75	0,0	772,8	540,9	27,29	0,00	27,29	19,11	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,04	292,80	0,00	292,80	204,96	10,34	0,00	10,34	7,24	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	0,04	91,19	0,0	91,2	63,8	3,22	0,00	3,22	2,25	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего прямые затраты								**4 295,97**	**3 158,13**	**1 137,85**	**380,80**	**3 908,75**					**19,87**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									
	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**24 812,88**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	42,40	517,35				21 935,48									
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	8	185,64				1 485,09									
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	16	73,04				1 168,59									
4	Кирпич М-75	Прайс	шт	7	27,39				186,24									
5	Цемент	Прайс	кг	2	15,22				33,30									
6	Песок природный	Прайс	м3	0,01	468,44				4,18									
7	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,01	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								24 812,88									
	Всего с материалами:								29 108,85	3 158,13	1 137,85	380,80	3 908,75					19,87

Накладные расходы 3 908,75

З/плата в накладных расходах 586,31 1,95

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов) = 492,28

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Всего в ценах 2001 года :								33 509,89	3 744,44		380,8						22
	В том числе сметная заработная плата(тенге)								4 125,24									
	Нормативная трудоемкость (чел-час)								21,82									
	Материалы в прямых затратах								24 812,88									
	Всего по смете без материалов								**8 697,01**									
	Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%								229,60									
	Зимнее удорожание з/платы-0,5%									1,15								1
	Итого сметная заработная плата									4 126,39								
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.			(без учета материалов)					8 926,61									
	Итог в текущих ценах к=	1,643		(1273/775) (без учета материалов)					14 666,42									
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)								293,33									
	Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)								**14 959,75**									**22,53**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**40 767,59**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	42,40	850,00				36 040,00
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	8	305,00				2 440,00
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	16	120,00				1 920,00
4	Кирпич	Прайс	шт	7	45,00				306,00
5	Цемент	Прайс	кг	2	25,00				54,72
6	Песок природный	Прайс	м3	0,01	769,64				6,87
7	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,01					0,00
	Итого по Разделу 4 без НДС								**55 727,34**
	НДС 12%								6 687,28
	ВСЕГО по Разделу 4 с НДС								**62 414,62**
	Материал Заказчика с НДС								0,00
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №4 с НДС								**62 414,62**

Раздел 5. Замена и установка колодцев на существующей тел.канализации УБ-18/5

1	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 п.3.66 к=1,2	м3	13,00	50,35	2,59	47,76	20,44	654,52	33,70	620,83	265,67	290,38	0,02	0,0828	0,23	1,08	1,31
2	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	8,58	513,36	513,36	0,00	0,00	4404,63	4404,63	0,00	0,00	4977,23	3,10		26,60	0,00	26,60
3	Разборка существующих колодцев ККС-3 при переустройстве вблизи действующих кабелей	34-110-3 к=1,2 п.3.7	шт	1	3456,07	1752,30	1703,77	620,74	3456,07	1752,30	1703,77	620,74	2610,34	11,52	2,99	11,52	2,99	14,51
4	Погрузка-разгрузка ж/б колодцев на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр 6 п 1.1	т	2,4	292,80	0,00	292,80	204,96	702,72	0,00	702,72	491,90	541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
5	Отвозка демонтированного колодца ККС-3, расстояние перевозки 10км.,класс груза 1	СНРК 8.02-04-2002 стр.31 табл.10 п.10	т	2,4	89,65	0,00	89,65	17,93	215,16	0,00	215,16	43,03	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-3 к=1.2 п.3.7	шт	1	2690,51	1906,20	784,31	199,00	2690,51	1906,20	784,31	199,00	2315,72	11,10	0,80	11,10	0,80	11,90
7	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-4 к=0,6 к=1.2 п.3.7	шт	1	1274,62	860,22	414,40	105,14	1274,62	860,22	414,40	105,14	1061,90	4,98	0,42	4,98	0,42	5,40
8	Устройство щебеночного основания под колодцы	8-3-2	м3	0,130	224,64	123,75	100,89	38,25	29,20	16,09	13,12	4,97	24,85	0,85	0,18	0,11	0,02	0,13
9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	13,48	12,50	0,00	12,50	0,37	168,50	0,00	168,50	4,99	4,84	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
10	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	7,00	134,10	134,10	0,00	0,00	938,70	938,70	0,00	0,00	1060,73	0,97	0,00	6,80	0,00	6,80
11	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	1,82	30,00	0,00	30,00	21,00	54,45	0,00	54,45	38,12	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	1,82	119,02	0,00	119,02	23,80	216,02	0,00	216,02	43,20	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	14	131,18	131,18	0,00	0,00	1836,52	1836,52	0,00	0,00	2020,17	0,78	0,00	10,96	0,00	10,96
14	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,18	4398,21	4248,00	150,21	56,25	791,68	764,64	27,04	10,13	852,24	28,88	0,88	5,20	0,16	5,36
15	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	3,00	61,49	60,30	1,19	0,45	184,47	180,90	3,57	1,35	191,36	0,37	0,00	1,11	0,01	1,12
16	Бетонирование дна колодца	6-1-1	м3	0,13	261,76	195,75	66,01	24,93	34,03	25,45	8,58	3,24	33,85	1,35	0,12	0,18	0,02	0,19
17	Установка консолей ККЧ-2	10-891-9	шт	4	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
18	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	3,34	292,80	0,00	292,80	204,96	978,54	0,00	978,54	684,98	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	3,34	772,75	0,0	772,8	540,9	2582,53	0,00	2582,53	1807,77	1988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	3,34	292,80	0,00	292,80	204,96	978,54	0,00	978,54	684,98	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	3,34	91,19	0,0	91,2	63,8	304,76	0,00	304,76	213,33	234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	0,13	556,83	378	178,83	83,83	73,84	50,12	23,71	11,12	67,36	2,67	0,44	0,35	0,79	1,15
23	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,18	548,76	335,25	213,51	113,86	97,35	59,47	37,88	20,20	87,64	2,01	0,55	0,36	0,90	1,26
	Всего прямые затраты								**23 006,15**	**13 000,14**	**10 006,01**	**5 289,84**	**20 234,58**					**88,12**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**78 274,60**
1	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1	19 998,26				19 998,26
2	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	27 986,70				27 986,70
3	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2	11 140,34				22 280,67
4	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63
5	Болт консольный	Прайс	шт	4,00	42,39				169,55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
6	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4	439,09				1 756,37									
7	Болт анкерный	Прайс	шт	12	59,77				717,30									
8	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	12	28,42				341,06									
9	Щебень	Прайс	т	0,29	543,43				156,26									
10	Кирпич	Прайс	шт	98	27,39				2 673,16									
11	Цемент	Прайс	кг	54	15,22				820,60									
12	Песок природный	Прайс	м3	0,22	468,44				103,04									
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,18	0,00				0,00									
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,13					0,00									
	Итого стоимость материалов :								78 274,60									
	Всего с материалами:								101 280,75	13 000,14	10 006,01	5 289,84	20 234,58					88,12

Накладные расходы		20 234,58	
З/плата в накладных расходах		3 035,19	10,12
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	=	2 594,44	
Всего в ценах 2001 года :		124 109,77	16 035,32 5289,8 98
В том числе сметная заработная плата(тенге)		21 325,16	
Нормативная трудоемкость (чел-час)		98,24	
Материалы в прямых затратах		78 274,60	
Всего по смете без материалов		**45 835,17**	
Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%		1 210,05	
Зимнее удорожание з/платы-0,5%			6,05 4
Итого сметная заработная плата			21 331,21
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)		47 045,22	
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)		77 295,29	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)		1 545,91	
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)		**78 841,20**	**102**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**128 605,14**
1	Колодец ККС-3	Прайс	шт	1,00	32 857,14				32 857,14
2	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	45 982,14				45 982,14
3	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2,00	18 303,57				36 607,14
4	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4,00	522,32				2 089,29
5	Болт консольный	Прайс	шт	4,00	69,64				278,57
6	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	721,43				2 885,71
7	Болт анкерный	Прайс	шт	12,00	98,21				1 178,52
8	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	12,00	46,70				560,36
9	Щебень	Прайс	т	0,29	892,86				256,73
10	Кирпич	Прайс	шт	98	45,00				4 392,00
11	Цемент	Прайс	кг	54	25,00				1 348,24
12	Песок природный	Прайс	м3	0,22	769,64				169,30
13	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,18					0,00
14	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,13					0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Итого по Разделу 5 без НДС								**207 446,34**									
	НДС 12%								24 893,56									
	ВСЕГО по Разделу 5 с НДС								**232 339,90**									
	Материал Заказчика с НДС								0,00									
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №5 с НДС								**232 339,90**									
	Раздел 6. Строительство телефонной канализации УБ 18-5 и фундамента под УБ 18-5																	
1	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,087	446,40	446,40	0,00	0,00	1378,04	1378,04	0,00	0,00	1557,18	2,70		8,32	0,00	8,32
2	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	2,087	134,10	134,10	0,00	0,00	279,87	279,87	0,00	0,00	316,25	0,97	0,00	2,03	0,00	2,03
3	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	1,65	30,00	0,00	30,00	21,00	49,50	0,00	49,50	34,65	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	1,65	119,02	0,00	119,02	23,80	196,38	0,00	196,38	39,28	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	8	131,18	131,18	0,00	0,00	1049,44	1049,44	0,00	0,00	1154,38	0,78	0,00	6,26	0,00	6,26
6	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	8	91,62	47,70	43,92	16,58	732,96	381,60	351,36	132,64	514,24	0,27	0,08	2,16	0,65	2,80
7	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала)	34-103-2	кан.-км	0,0196	19350,00	19350,00	0,00	0,00	379,26	379,26	0,00	0,00	417,19	124,00	0,00	2,43	0,00	2,43
8	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал.	1-13-6	м3	1,20	46,51	2,16	44,35	17,03	55,81	2,59	53,22	20,44	22,34	0,02	0,07	0,02	0,08	0,10
9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	0,60	12,50	0,00	12,50	0,37	7,50	0,00	7,50	0,22	0,22	0,00	0,0010	0,00	0,00	0,00
10	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	0,99	30,00	0,00	30,00	21,00	29,70	0,00	29,70	20,79	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	0,99	119,02	0,00	119,02	23,80	117,83	0,00	117,83	23,57	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части	34-105-4 прим к=0,6	шт	1	1062,18	716,85	345,33	87,62	1062,18	716,85	345,33	87,62	884,91	4,15	0,35	4,15	0,35	4,50
13	Установка консолей ККЧ-2	10-891-9	шт	4	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
14	Устройство щебеночного основания под колодец	8-3-2	м3	0,130	224,64	123,75	100,89	38,25	29,20	16,09	13,12	4,97	23,17	0,85	0,18	0,11	0,02	0,13
15	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,06	4398,21	4248,00	150,21	56,25	263,89	254,88	9,01	3,38	284,08	28,88	0,88	1,73	0,05	1,79
16	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	1,00	61,49	60,30	1,19	0,45	61,49	60,30	1,19	0,45	63,79	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
17	Бетонирование дна колодца	6-1-1	м3	0,130	261,76	195,75	66,01	24,93	34,03	25,45	8,58	3,24	33,85	1,35	0,12	0,18	0,02	0,19
18	Устройство фундамента под УБ 18-5																	
19	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,25	446,40	446,40	0,00	0,00	1450,80	1450,80	0,00	0,00	1639,40	2,70		8,76	0,00	8,76
20	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,20	167,18	167,18	0,00	0,00	200,62	200,62	0,00	0,00	226,70	1,21	0,00	1,45	0,00	1,45
21	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,38	30,00	0,00	30,00	21,00	101,48	0,00	101,48	71,03	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
22	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,38	119,02	0,00	119,02	23,80	402,59	0,00	402,59	80,52	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,56	224,64	123,75	100,89	38,25	125,80	69,30	56,50	21,42	99,79	0,85	0,18	0,48	0,10	0,58
24	Кладка приямков кирпичами,наращивание горловины колодца	8-8-3	м3	0,040	1520,14	1154,25	365,89	137,25	60,81	46,17	14,64	5,49	56,83	6,66	0,67	0,27	0,03	0,29
25	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,448	966,83	594,00	372,83	139,50	433,14	266,11	167,03	62,50	361,47	3,72	0,68	1,67	0,30	1,97
26	Оштукатуривание поверхности фундамента	15-64-1	м2	9,10	61,49	60,30	1,19	0,45	559,56	548,73	10,83	4,10	580,47	0,37	0,00	3,37	0,02	3,39
27	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
28	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
29	Установка закладных деталей (арматура диам 12мм)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,0587	9979,00	9675,00	304,00	114,75	585,77	567,92	17,84	6,74	563,17	58,00	1,00	3,40	0,06	3,46
30	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	9,60	41,17	37,35	3,82	1,44	395,23	358,56	36,67	13,82	409,62	0,21	0,01	2,04	0,07	2,10
31	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,005	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00	114,35	234,08		1,17	0,00	1,17
32	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,929	292,80	0,00	292,80	204,96	272,01	0,00	272,01	190,41	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	0,93	772,75	0,0	772,8	540,9	717,88	0,00	717,88	502,51	552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,93	292,80	0,00	292,80	204,96	272,01	0,00	272,01	190,41	209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	0,93	91,19	0,0	91,2	63,8	84,71	0,00	84,71	59,30	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	1,96	556,83	378	178,83	83,83	1091,16	740,73	350,44	164,27	995,50	2,67	0,44	5,23	5,67	10,90
37	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,192	548,76	335,25	213,51	113,86	105,63	64,53	41,10	21,92	95,09	2,01	0,55	0,39	0,93	1,32
	Всего прямые затраты								**15 457,22**	**10 717,43**	**4 739,79**	**2 048,71**	**13 805,37**					**76,21**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**81 259,88**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	19,60	517,35				10 139,99									
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	5,00	174,98				874,92									
3	Муфта на п/э трубу ZRHDPEs	Прайс	шт	4	185,64				742,54									
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	8	73,04				584,30									
5	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	27 986,70				27 986,70									
6	Люк ГТС д770*90	Прайс	шт	1	11 140,34				11 140,34									
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63									
8	Болт анкерный	Прайс	шт	4	59,77				239,10									
9	Электроды	Прайс	кг	3,42	592,48				2 023,33									
10	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
11	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
12	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
14	Битум	Прайс	кг	23	65,21				1 502,48									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
15	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	103,47				2 897,14									
16	Кирпич	Прайс	шт	54	27,39				1 488,86									
17	Щебень	Прайс	т	2,27	543,43				1 232,00									
18	Цемент	Прайс	кг	819	15,22				12 459,51									
19	Песок природный	Прайс	м3	1,16	468,44				543,24									
20	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,96	0,00				0,00									
21	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,192	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								81 259,88									
	Всего с материалами:								96 717,10	10 717,43	4 739,79	2 048,71	13 805,37					76,21

Накладные расходы			13 805,37		
З/плата в накладных расходах				2 070,81	6,90
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)		=	1 755,76		
Всего в ценах 2001 года :			112 278,23	12 788,23	2048,7	83
В том числе сметная заработная плата(тенге)			14 836,94		
Нормативная трудоемкость (чел-час)			83,11		
Материалы в прямых затратах			81 259,88		
Всего по смете без материалов			**31 018,35**		
Затраты на производство работ в зимнее время к=2.64%			818,88		
Зимнее удорожание з/платы-0,5%				4,09	3
Итого сметная заработная плата				14 841,04	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)		31 837,23		
Итог в текущих ценах к= 1,643	(1273/775) (без учета материалов)		52 308,57		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)			1 046,17		
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)			**53 354,74**		**85,63**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**133 493,72**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	19,60	850,00				16 660,00
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	5,00	287,50				1 437,50
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	4,00	305,00				1 220,00
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	8,00	120,00				960,00
5	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	45 982,14				45 982,14
6	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1,00	18 303,57				18 303,57
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4,00	522,32				2 089,29
8	Болт анкерный	Прайс	шт	4,00	98,21				392,84
9	Электроды	Прайс	кг	3,42	973,45				3 324,33
10	Доски	Прайс	м3	0,01	18 584,07				120,42
11	Щиты из досок	Прайс	м2	0,37	2878,38				1 051,76
12	Арматура	Прайс	т	0,059	79 464,29				4 664,55
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07
14	Битум	Прайс	кг	23,04	107,14				2 468,57
15	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28,00	170,00				4 760,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
16	Кирпич	Прайс	шт	54,00	45,00				2 430,00									
17	Щебень	Прайс	т	2,27	892,86				2 024,17									
18	Цемент	Прайс	кг	818,84	25,00				20 470,97									
19	Песок природный	Прайс	м3	1,16	769,64				892,54									
20	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	1,96					0,00									
21	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,19					0,00									

	Итого по Разделу 6 без НДС				**186 848,46**
	НДС 12%				22 421,82
	ВСЕГО по Разделу 6 с НДС				**209 270,28**
	Материал Заказчика с НДС				0,00
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №6 с НДС				**209 270,28**
	Итого по Акту№ 3 без НДС				**4 484 149,39**
	Нормативная трудоемкость (чел-час)				2 838
	Командировочные расходы 2838*0.5/173.1*31		254		**479 921**
	в т.ч. суточные 1273 тг 6 чел 32дн 2чел 31	**1273**	**254**		323342
	квартирные 636,5 тг 6 чел. 31дн 2чел 30	**636,5**	**246**		156579
38	**Итого с командировочными расходами**				**4 964 070**
	НДС 12%				595 688,45
	ВСЕГО по Акту № 3 с НДС				**5 559 758,84**
	Материал Заказчика без НДС				1 419 069,76
	Материал Заказчика с НДС				1 589 358,13
	ИТОГО к оплате Подрядчику по АКТУ № 3 с НДС				**3 970 400,71**

Заказчик:
Зам.Генеральный директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 10 " ноября 2009г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 10 " ноября 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М.З.Кульдуров
" 10 " ноября 2009г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 10 " ноября 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 10 " ноября 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 10 " ноября 2009г.

Работу принял: Директор Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
" 10 " ноября 2009г.

Начальник ПТО ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
" 10 " ноября 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
" 10 " ноября 2009г.