Заказчик: ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания пришкольного интерната ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3"

Договор: № 48 от 12 июля 2017 года

Форма 2В

Акт выполненных работ №2 от 06 сентября 2017 года

за сентябрь месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания пришкольного интерната ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3"

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ								
		Раздел 1 Проемы								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	-3,24	1252,16	105,56	-4057	-342	-1980	1,6539	-5,35864
		м2		1146,6	56,48	-3715	-183	50,8	0,0774	-0,25078
4	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	-55,125	2073,05	112,05	-114277	-6177	-27044	1,0234	-56,41493
		м2 проемов		767,47	52,92	-42307	-2917	59,8	0,0678	-3,73748

5	21-090201-0604								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99								
	м2	-55,125	25520,91		-1406840				
6	11-100501-0101								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих								
	м2 проемов	-0,81	2622,22	107,41	-2124	-87	-527	1,3822	-1,11958
			1037,04	51,85	-840	-42	59,8	0,0659	-0,05338
7	21-090201-0202								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
	м2	-0,81	21021,69		-17028				
10	11-340108-0703								
	Откос ПХВ. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм								
	м2 поверхности	-12,77	3367,5	6,26	-43003	-80	-4715	0,744	-9,50088
			592,8	1,8	-7570	-23	62,1	0,0022	-0,02809
16	21-070503-0202								
	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88								
	м	-120	257,52		-30902				
23	21-090404-0105								
	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014								
	шт.	-2	6119,42		-12239				
	Раздел 2 Отделка помещений. Лист2								
24	12-120104-0501								
	Очистка стен и потолков вручную от краски известковой с земли и лесов								
	м2	-188,34	119,01	0	-22414	0	-13247	0,178	-33,52452
			119,01	0	-22414	0	59,1	0	0
25	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	-106,41	432,42	16,57	-46014	-1763	-17790	0,37	-39,3717

26	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		291,38	13,7	-31006	-1458	54,8	0,0187	-1,98987
		м2 окрашиваемой поверхности	-106,41	269,15	1,91	-28640	-203	-10403	0,231	-24,58071
28	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		177,5	0,9	-18888	-96	54,8	0,0011	-0,11705
		м2 оштукатуриваемой поверхности	-26,97	541,38	19,39	-14601	-523	-5806	0,45	-12,1365
29	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		376,86	15,94	-10164	-430	54,8	0,0218	-0,58795
		м2 окрашиваемой поверхности	-26,97	299,89	1,93	-8088	-52	-2966	0,26	-7,0122
				199,78	0,89	-5388	-24	54,8	0,0011	-0,02967
	Раздел 3 Перегородки и заделка проема									
30	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка								
		м3	-1,6668	7583,99	2194,02	-12641	-3657	-5368	7,1	-11,83428
31	11-460201-0601			5389,97	949,12	-8984	-1582	50,8	1,15	-1,91682
		Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	-1,1907	32933,57	22,68	-39214	-27	-6195	14,63	-17,41994
32	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		10241,03	0	-12194	0	50,8	0	0
		м3 подстилающего слоя	-0,08	5075	1175	-406	-94	-132	3,24	-0,2592
33	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		2262,5	450	-181	-36	60,9	0,55	-0,044
		м3	-0,52	18746,15	1007,69	-9748	-524	-409	1,79	-0,9308
34	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014		1307,69	313,46	-680	-163	48,5	0,2878	-0,14966
		т	-0,012	138878,78		-1667				
35	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	-0,0012	149079,07		-179				

36	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка							
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	-19,16	3217,48	144,89	-61647	-2776	-8937	1,21	-23,1836
				884,29	33,92	-16943	-650	50,8	0,0411	-0,78748
37	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт. сборных конструкций	-5	1400,2	761,6	-7001	-3808	-2446	0,813	-4,065
				609,6	178,2	-3048	-891	62,1	0,216	-1,08
38	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	-0,125	52453,26		-6557				
	Раздел 4 Полы									
39	12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги								
		м2	-170,8	95,34	0	-16284	0	-9624	0,1426	-24,35608
				95,34	0	-16284	0	59,1	0	0
40	12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков								
		м2	-170,8	51,28	0	-8759	0	-5177	0,0767	-13,10036
				51,28	0	-8759	0	59,1	0	0
41	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	-170,8	236,37	11,72	-40372	-2002	-23311	0,336	-57,3888
		м2		224,65	6,29	-38370	-1074	59,1	0,0086	-1,46888
43	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	-6,2	177,9	22,1	-1103	-137	-213	0,0681	-0,42222
		м2 площади уплотнения		48,87	7,42	-303	-46	60,9	0,0088	-0,05456
44	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	-6,2	588,23	17,74	-3647	-110	-959	0,366	-2,2692
		м2 стяжки		244,68	9,35	-1517	-58	60,9	0,0127	-0,07874
45	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;								
		м2 стяжки	-6,2	523,39	18,55	-3245	-115	-101	0,0264	-0,16368
				17,58	9,19	-109	-57	60,9	0,0126	-0,07812
46	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	-158,2	573,7	18,29	-90760	-2894	-24249	0,356	-56,3192
		м2 стяжки		242,41	9,28	-38349	-1468	60,9	0,0127	-2,00914

47	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	-158,2	1014,62	50,13	-160513	-7931	-39444	0,416	-65,8112
48	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	-158,2	401,69 573,7	7,72 18,29	-63548 -90760	-1221 -2894	60,9 -24249	0,0098 0,356	-1,55036 -56,3192
49	11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000; *м2 стяжки*	158,2	242,41 84,14	9,28 3,12	-38349 13311	-1468 493	60,9 437	0,0127 0,0044	-2,00914 0,69608
50	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	-6,2	3 2862,74	1,54 60,48	474 -17749	243 -375	60,9 -3156	0,0021 1,07	0,33222 -6,634
51	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	-164,6	802,42 440,55	33,39 1,06	-4975 -72515	-207 -174	60,9 -19350	0,045 0,236	-0,279 -38,8456
52	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	-29,3	192,55 573,72	0,49 18,29	-31693 -16810	-81 -536	60,9 -4491	0,0006 0,356	-0,09876 -10,4308
53	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	-29,3	242,42 1014,61	9,28 50,14	-7103 -29728	-272 -1469	60,9 -7306	0,0127 0,416	-0,37211 -12,1888
54	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	-29,3	401,71 2862,73	7,75 60,61	-11770 -83878	-227 -1776	60,9 -14916	0,0098 1,07	-0,28714 -31,351
55	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	-164,6	802,42 440,55	33,52 1,06	-23511 -72515	-982 -174	60,9 -19350	0,045 0,236	-1,3185 -38,8456
56	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	-124,3	192,55 573,69	0,49 18,29	-31693 -71310	-81 -2273	60,9 -19053	0,0006 0,356	-0,09876 -44,2508
57	12-070101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	-124,3	242,41 1764,75	9,28 2,78	-30131 -219359	-1154 -345	60,9 -20050	0,0127 0,3812	-1,57861 -47,38316

		м2							
				271,54	1,39	-33753	-173	59,1	0,0018	-0,22374
59	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	-40,5	254,77	0,52	-10318	-21	-1863	0,0899	-3,64095
		м плинтусов								
				75,28	0,25	-3049	-10	60,9	0,0003	-0,01215
	Раздел 5 Кровля. Лист2									
65	11-100105-0101	Стропила. Установка	-2,82	64422,7	894,68	-181672	-2523	-27134	22,1	-62,322
		м3 древесины в конструкции								
				15742,55	347,52	-44394	-980	59,8	0,37	-1,0434
66	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	-3,2	63260,94	666,56	-202435	-2133	-31505	22,5	-72
		м3 древесины в конструкции								
				16166,56	297,19	-51733	-951	59,8	0,36	-1,152
67	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	-12,49	430,02	7,69	-5371	-96	-1014	0,1959	-2,44679
		м2								
				133,39	3,92	-1666	-49	59,1	0,0051	-0,0637
68	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	-6,96	2477,01	16,09	-17240	-112	-4381	1,43	-9,9528
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п								
				1045,11	7,47	-7274	-52	59,8	0,009	-0,06264
69	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	-6,49	3460,86	14,33	-22461	-93	-1610	0,5663	-3,67529
		м2 кровли								
				435,13	4,62	-2824	-30	56,4	0,0045	-0,02921
70	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	-39	2240,51	8,28	-87380	-323	-15674	0,972	-37,908
		м2 покрытия								
				710,36	2,23	-27704	-87	56,4	0,0027	-0,1053
74	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	-174,1	497,66	69,84	-86642	-12160	-17525	0,243	-42,3063
		м2 стяжки								
				162,47	16,01	-28286	-2787	56,4	0,0194	-3,37754
75	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	-174,1	228,57	15,42	-39794	-2685	-1250	0,0135	-2,35035
		м2 стяжки								
				9,02	3,71	-1571	-646	56,4	0,0045	-0,78345

76	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование *т*	-0,0958	9081,42	1283,92	-870	-123	-375	10,67	-1,02219
				7797,49	271,4	-747	-26	48,5	0,33	-0,03161
77	21-050309-0111	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	-174,1	119,36		-20781				
78	21-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82 *м2*	-2,42	858,77		-2078				
79	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство *м желобов*	-96	638,45	90,32	-61291	-8671	-31220	0,75	-72
				548,13	28,48	-52620	-2734	56,4	0,0319	-3,0624
80	29-100000-0001(пл)	Желоба Д 140мм *м*	-96	869,04		-83428				
81	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *м труб*	-62,8	912,26	53,77	-57290	-3377	-30947	1,16	-72,848
				858,49	15,25	-53913	-958	56,4	0,0176	-1,10528
82	29-100000-0002(пл)	Водосточная труба Д 100мм *м*	-62,8	1032,73		-64855				
83	29-100000-0004(пл)	Воронка Д 85мм *шт*	-8	2115,18		-16921				
84	29-100000-0005(пл)	Колено *шт*	-16	1031,25		-16500				
85	29-100000-0006(пл)	Угол желоба *шт*	-8	1330,26		-10642				
86	29-100000-0007(пл)	Держатель труб (Хомут с метизами) *шт*	-60	473,21		-28393				
87	29-100000-0007(пл)	Держатель желоба (Кронштейн желоба) *шт*	-110	357,14		-39285				
91	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	-8,74	5995,77	36,73	-52403	-321	-3098	0,78	-6,8172
				577,23	15,45	-5045	-135	59,8	0,017	-0,14858
92	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	46,79	208,7	1,71	9765	80	629	0,029	1,35691

			21,76	0,73	1018	34	59,8	0,00079	0,03696

Локальная смета № 7-1-1. на Благоустройство

Раздел 1 Благоустройство. Лист3

1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство							
		м3 материала основания в плотном теле	10,9	884,13	783,94	9637	8545	1545	0,144	1,5696
				98,9	136,24	1078	1485	60,3	0,1357	1,47913
2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	10,9	1748,78		19062				
		м3								
3	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком							
		м2 тротуара	109,2	295,21	27,64	32237	3018	18171	0,381	41,6052
				266,7	9,25	29124	1010	60,3	0,0098	1,07016
4	21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	109,2	2077,91		226908				
		м2								
7	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м							
		секция (2метра)	2	39008	4365	78016	8730	12377	0	0
				7377	874	14754	1748	75	0	0
10	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками							
		м3 подстилающего слоя	0,23	6478,26	1173,91	1490	270	381	3,24	0,7452
				2269,57	452,17	522	104	60,9	0,55	0,1265
11	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство							
		м3	0,23	21117,39	991,3	4857	228	173	1,79	0,4117
				1308,7	239,13	301	55	48,5	0,2878	0,06619
12	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство							
		м3	0,07	21800	985,71	1526	69	53	1,79	0,1253
				1314,29	242,86	92	17	48,5	0,2878	0,02015

Добавить

93	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых							
		м2 проемов	51,8875	1880,36	110,51	97567	5734	20621	0,8165	42,36614
				612,32	52,25	31772	2711	59,8	0,0669	3,47127

94	21-090201-0402								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	51,8875	23778,75		1233820				
	м2								
95	11-100501-0402								
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	2,55	1093,33	6,27	2788	16	242	0,2138	0,54519
	п/м		156,08	2,75	398	7	59,8	0,0037	0,00944
96	21-090205-0104								
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	2,55	972,01		2479				
	м								
97	11-460401-1103								
	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	42,63	737,37	105,49	31434	4497	14909	0,9115	38,85725
	м2		631,88	56,56	26937	2411	50,8	0,0774	3,29956
98	21-130814-2211								
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44		1575				
	шт.								
99	21-090404-0201								
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,37		2570				
	шт.								
100	21-090404-0302								
	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	2	1171,83		2344				
	шт.								
101	11-150107-0101								
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	17,27	4136,02	12,74	71429	220	14966	2	34,54
	м2 поверхности облицовки		1575,04	6,31	27201	109	54,8	0,0086	0,14852
102	11-110101-3601								
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	7,18	2816,57	13,51	20223	97	1219	0,382	2,74276
	м2 покрытия		272,14	6,69	1954	48	60,9	0,0085	0,06103
103	11-100115-0201								
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,49	208,63	1,69	1354	11	87	0,029	0,18821
	м2 обработанной поверхности		21,73	0,77	141	5	59,8	0,00079	0,00513

104	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство							
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,9	1990,5	18,18	31649	289	7497	1,0046	15,97314
				781,89	6,6	12432	105	59,8	0,0068	0,10812
105	11-100103-0204	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой ДСП с одной стороны							
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	1138,42	3,42	13661	41	5746	1,08	12,96
				799,25	1,42	9591	17	59,8	0,0017	0,0204
106	21-070508-0709	Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-А, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 ммК=1,050;							
		100м2	0,126	74786,35		9423			
107	12-120103-0213	Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза							
		м2	36	592,89	0,17	21344	6	10117	0,634	22,824
				475,44	0,08	17116	3	59,1	0,0001	0,0036
108	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство							
		м3	8,2	18335,37	642,2	150350	5266	4185	1,35	11,07
				902,56	149,63	7401	1227	48,5	0,1813	1,48666
109	12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами							
		м3	3,8	42023,42	937,37	159689	3562	55483	35,39	134,482
				24315,79	389,47	92400	1480	59,1	0,43	1,634
110	12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм							
		м2	576,788	2073,07	9,13	1195720	5267	588088	2,266	1307,00161
				1720,3	4,9	992249	2824	59,1	0,0067	3,86448
111	12-110101-0407	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм							
		м2	52	2523,75	9,81	131235	510	66331	2,802	145,704
				2153,12	5,27	111962	274	59,1	0,0072	0,3744
112	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные							
		м2	13,8	3662,9	15,8	50548	218	24210	3,852	53,1576

			2959,93	8,48	40847	117	59,1	0,0116	0,16008
113	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов							
		м2	9,8	3264,49	0,51	31992	5	14924	3,234	31,6932
				2576,73	0	25252	0	59,1	0	0
114	12-120102-0101	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов							
		м2	9,8	162,45	0,51	1592	5	749	0,1846	1,80908
				129,18	0,2	1266	2	59,1	0,0003	0,00294
115	12-070101-0401	Полы дощатые. Перестилка	34	999,65	8,35	33988	284	17830	1,21	41,14
		м2								
				884,29	3,03	30066	103	59,1	0,004	0,136
116	11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка	2	1548,5	51	3097	102	1515	1,49	2,98
		комплект								
				1229,5	25	2459	50	60,4	0,032	0,064
117	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	2407	112,5	4814	225	2255	2,22	4,44
		комплект								
				1811	55,5	3622	111	60,4	0,071	0,142
118	11-170101-0101	Кабинки душевые. Установка	2	2841,5	280	5683	560	3046	2,9	5,8
		комплект								
				2393	128,5	4786	257	60,4	0,155	0,31
119	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	124	183,62	77,46	22769	9605	8798	0,1348	16,7152
		м борозд								
				106,16	33,5	13164	4154	50,8	0,0406	5,0344
120	11-460303-0105	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,124	82919,35	717,74	10282	89	3306	75,22	9,32728
		м3 заделки								
				52145,16	330,65	6466	41	50,8	0,4	0.0496
121	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	124	276,4	1,67	34273	207	6875	0,16	19,84
		м								
				128,96	0,58	15991	72	42,8	0,0006	0,0744
122	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,124	212514,11		26352				
		км								
123	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	27,1	884,13	783,95	23960	21245	3843	0,144	3,9024

	м3 материала основания в плотном теле								
124 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	27,1	98,93 1748,78	136,24	2681 47392	3692	60,3	0,1357	3,67747
	м3								
125 11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	81,8	295,23	27,64	24150	2261	13612	0,381	31,1658
	м2 тротуара								
126 21-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	81,8	266,71 2077,91	9,24	21817 169973	756	60,3	0,0098	0,80164
	м2								
127 11-060101-0119	Бордюры монолитные бетонные. Устройство	1,2	20010	790	24012	948	1324	2,82	3,384
	м3								
128 12-190101-0901	Очистка от строительного мусора	24	2086,67 1432,92	187,5 0	2504 34390	225 0	48,5 20324	0,2261 2,1432	0,27132 51,4368
	т								
129 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	24	1432,92 416	0	34390 9984	0	59,1	0	0
	т								
130 41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	24	334		8016				
	т								
	Всего прямые затраты				**148086**				**950**
	в том числе								**-5**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				738 863				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 747				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				-1 012				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-615 524				
	- перевозка грузов, тенге				18 000				
	Накладные расходы I уровня, тенге				435 308				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				583 394				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 748				
	Итого, тенге				601 142				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				48 091				
	Всего				**649 233**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15 900
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**672 924**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,8916291	**600 000**
НДС (12 %)	72 000
Всего по акту с учетом НДС	**672 000**

Заказчик:
ГУ "Иртышская средняя общеобразовательная школа №3"

Директор:_____Бекжасарова С.Д.

Технический надхор:
ТОО "EG Company-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____Лунев Д.В.