Счет-фактура № 00000160 от 16.11.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за ноябрь 2009 год	работа	1	1 913 706,87	1 913 706,87	12%	229 644,82	2 143 351,69		
Всего по счету:					**1 913 706,87**		**229 644,82**	**2 143 351,69**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 4 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 748 от 29 июня 2009 года

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02
СГ 600 000 000 949
№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	9 470 945	1 913 707	1 913 707	-	-	-	-	-	1 136 513	10 607 458
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 4 Экибастуз	-	1 913 707	-	1 913 707	-	-	-	-	229 645	2 143 351,69
Всего по справке № 4	9 470 945	**1 913 706,87**	-	-	-	-	-	-	**229 644,82**	**2 143 351,69**
материалы заказчика	1 419 070	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	8 051 875	**1 913 706,87**	-	-	-	-	-	-	**229 644,82**	**2 143 351,69**
Предварительная оплата	3 622 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-	1 400 000
Резерв оплаты, 5%	450 905	107 168,00	-	-	-	-	-	-	-	107 168,00
К оплате подрядчику	-	**406 538,87**	-	-	-	-	-	-	**229 644,82**	**636 183,69**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 16 " ноября 2009 г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 16 " ноября 2009 г.

Начальник ЦПиС
М.З.Кульдуров
" 16 " ноября 2009 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 16 " ноября 2009 г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком" ф № КС-2

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки:"Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

АКТ № 4

приемки выполненных работ по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлен(а) в ценах 2001г по состоянию 2009 год.

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслужив .машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Раздел 1. Замена колодцев ул. Ленина, 52																		
1	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	19,18	50,35	2,59	47,76	20,44	965,67	49,71	915,96	391,96	428,43	0,0198	0,0828	0,38	1,59	1,97
2	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	19,18	513,36	513,36	0,00	0,00	9846,24	9846,24	0,00	0,00	11126,26	3,10		59,47	0,00	59,47
3	Снятие плит перекрытия колодцев массой до 1,5т (2,5м*2,5м*0,1м)-1шт	7-1-2к=0.8	шт	2	326,94	108,54	218,39	75,58	653,87	217,09	436,78	151,17	515,56	0,66	0,29	1,32	0,58	1,90
4	Разбивка ж/б колец	46-37-2	м3	2,512	3157,04	1602,00	1555,04	587,25	7930,48	4024,22	3906,26	1475,17	5499,40	9,85	2,87	24,74	7,21	31,95
5	Разбивка ж/б пола	46-35-1	м3	1,884	3437,46	1712,25	1725,21	652,50	6476,17	3225,88	3250,30	1229,31	4455,19	10,48	3,18	19,74	5,99	25,74
6	Погрузка ж/бетона на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.11	т	13,55	152,80	0,00	152,80	106,96	2070,50	0,00	2070,50	1449,35	1594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Отвозка ж/бетона на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	13,55	119,02	0,00	119,02	23,80	1612,77	0,00	1612,77	322,55	354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Снятие кронштейнов	34-108-3 к=0.5	шт	8,00	72,00	72,00			576,00	576,00	0,00	0,00	633,60	0,41		3,28	0,00	3,28
9	Снятие консоли ККЧ-2	10-891-9 к=0.5	шт	16,00	63,30	21,40	41,90	4,50	1012,80	342,40	670,40	72,00	455,84	0,30	0,05	4,80	0,85	5,65
10	Перекладка кабеля в колодцах,диаметр до 30мм	10-897-1	кабель	20,00	179,70	117,00	62,70	15,80	3594,00	2340,00	1254,00	316,00	2576,32	0,70	0,0920	14,00	1,84	15,84
11	Прокладка трубопровода из п/э труб д110мм до 2-х отверстий (емк.1 канал)восстановление вблизи действ. кабеля	34-103-1 п.3.7 к=1,2	кан-км	0,023	24948,00	24948,00	0,00	0,00	573,80	573,80	0,00	0,00	631,18	159,60	0,00	3,67	0,00	3,67
12	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (переустройство)	34-105-3 к=1.2 п.3.7	шт	2	2690,51	1906,20	784,31	199,00	5381,02	3812,40	1568,62	397,99	4631,43	11,10	0,80	22,20	1,61	23,81
13	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	16,00	84,70	42,80	41,90	9,00	1355,20	684,80	670,40	144,00	911,68	0,30	0,05	4,80	0,85	5,65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
14	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	20	131,18	131,18	0,00	0,00	2623,60	2623,60	0,00	0,00	2885,96	0,78	0,00	15,66	0,00	15,66
15	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	10	91,62	47,70	43,92	16,58	916,20	477,00	439,20	165,80	642,80	0,27	0,08	2,70	0,81	3,51
16	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	22,78	12,50	0,00	12,50	0,37	284,75	0,00	284,75	8,43	8,18	0,00	0,0010	0,00	0,02	0,02
17	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	15,58	134,10	134,10	0,00	0,00	2089,28	2089,28	0,00	0,00	2360,88	0,97	0,00	15,14	0,00	15,14
18	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,24	4398,21	4248,00	150,21	56,25	1055,57	1019,52	36,05	13,50	1136,32	28,88	0,88	6,93	0,21	7,14
19	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	4,00	61,49	60,30	1,19	0,45	245,96	241,20	4,76	1,80	255,15	0,37	0,00	1,48	0,01	1,49
20	Подъем и опускание ж/б заглушек	34-110-4	шт	2,00	829,93	0,00	829,93	292,30	1659,86	0,00	1659,86	584,60	643,06	0,00	1,39	0,00	2,78	2,78
21	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,89	292,80	0,00	292,80	204,96	1430,67	0,00	1430,67	1001,47	1101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	4,89	772,75	0,0	772,8	540,9	3775,78	0,00	3775,78	2643,05	2907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,89	292,80	0,00	292,80	204,96	1430,67	0,00	1430,67	1001,47	1101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	4,89	91,19	0,0	91,2	63,8	445,57	0,00	445,57	311,90	343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,21	548,76	335,25	213,51	113,86	115,02	70,27	44,75	23,87	103,55	2,01	0,55	0,42	0,97	1,39
	Всего прямые затраты								**58 121,46**	**32 213,42**	**25 908,04**	**11 705,38**	**47 303,54**					**226,05**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**90 568,18**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	23	517,35				11 898,97									
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	4	185,64				711,60									
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	8	73,04				559,95									
4	Колодец ККС-3	Прайс	шт	2	19 998,26				39 996,52									
5	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2	11 140,34				22 280,67									
6	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16	317,91				5 086,51									
7	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	8	439,09				3 512,74									
8	Болт фундаментный (анкерный)	Прайс	шт	16	59,77				956,40									
9	Болт консольный	Прайс	шт	16	42,39				678,20									
10	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	32	2,23				71,30									
11	Щебень	Прайс	т	0,20	543,43				108,69									
12	Кирпич	Прайс	шт	132	27,39				3 615,34									
13	Цемент	Прайс	кг	64	15,22				969,54									
14	Песок природный	Прайс	м3	0,3	468,44				121,75									
	Итого стоимость материалов :								90 568,18									
	Всего с материалами:								148 689,64	32 213,42	25 908,04	11 705,38	47 303,54					226,05

	Накладные расходы								47 303,54									
	З/плата в накладных расходах									7 095,53								23,65
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)								6 325,50									
	Всего в ценах 2001 года :								202 318,68	39 308,95		11705,4						250

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	В том числе сметная заработная плата(тенге)								51 014,33									
	Нормативная трудоемкость (чел-час)								249,70									
	Материалы в прямых затратах								90 568,18									
	Всего по смете без материалов								**111 750,50**									
	Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%								2 950,21									
	Зимнее удорожание з/плата -0,5%									14,75								9,05
	Итого сметная заработная плата									39 323,70								
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				(без учета материалов)				114 700,72									
	Итог в текущих ценах к=		1,643	(1273/775)	(без учета материалов)				188 453,28									
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)								3 769,07									
	Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)								**192 222,34**									**258,75**
	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**									
	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**148 803,52**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	23,00	850,00				19 550,00									
2	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	4	305,00				1 169,17									
3	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	8	120,00				920,00									
4	Колодец ККС-3	Прайс	шт	2,00	32 857,14				65 714,29									
5	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2,00	18 303,57				36 607,14									
6	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16,00	522,32				8 357,14									
7	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	8,00	721,43				5 771,43									
8	Болт анкерный	Прайс	шт	16,00	98,21				1 571,36									
9	Болт консольный	Прайс	шт	16,00	69,64				1 114,29									
10	Гайка М-10+шайба	Прайс	шт	32,00	3,66				117,14									
11	Щебень	Прайс	т	0,20	892,86				178,57									
12	Кирпич	Прайс	шт	132	45,00				5 940,00									
13	Цемент	Прайс	кг	64	25,00				1 592,96									
14	Песок природный	Прайс	м3	0,3	769,64				200,03									
	Итого по Разделу 1 без НДС								**341 025,86**									
	НДС 12%								40 923,10									
	ВСЕГО по Разделу 1 с НДС								**381 948,96**									
	Материал Заказчика с НДС								0,00									
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №1 с НДС								**381 948,96**									

Раздел 2. Установка колодцев на существующей тел.канализации УБ-18/4

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта дор. (2,2*2,2*0,15)*2	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	1,386	471,74	286,20	185,54	4,88	653,84	396,67	257,16	6,77	536,58	1,86	0,02	2,58	0,02	2,60
2	Разработка асфальто-бетонного покрытия тротуара в стесненных условиях (5*0,8*0,1)	27-19-1 к=1,2	м2	4,00	10,28	10,28	0,00	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00	54,71	0,07	0,00	0,29	0,00	0,29
3	Разборка покрытий и оснований щебеночных покрытия дорог при систематическом движении транспорта	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	2,310	57,61	18,60	39,01	11,54	133,08	42,97	90,12	26,67	92,61	0,14	0,04	0,32	0,10	0,42

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
4	Разборка покрытий и оснований щебеночных тротуаров	27-18-2	м3	0,40	48,01	15,50	32,51	9,62	19,20	6,20	13,00	3,85	13,36	0,12	0,036	0,05	0,01	0,06
5	Погрузка асфальта и щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	8,18	122,80	0,00	122,80	85,96	1004,38	0,00	1004,38	703,07	773,37			0,00	0,00	0,00
6	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	8,18	119,02	0,00	119,02	23,80	973,46	0,00	973,46	194,69	194,69			0,00	0,00	0,00
7	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 п.3.66 к=1,2	м3	20,00	50,35	2,59	47,76	20,44	1006,96	51,84	955,12	408,72	446,74	0,02	0,08	0,36	1,66	2,02
8	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений на расстоянии 1 м. от кабелей пролож. в трубопроводах	1-163-3 к=0,8 п.3.185; к=1,15 п.3.182	м3	18,36	513,36	513,36	0,00	0,00	9425,29	9425,29	0,00	0,00	10650,58	3,10		56,92	0,00	56,92
9	Устройство колодцев ККС-3 на пешеходной части вблизи действующих кабелей (набивка на сущ.тел.канализацию)	34-105-3 к=1.2 п.3.7	шт	2	2690,51	1906,20	784,31	199,00	5381,02	3812,40	1568,62	397,99	4631,43	11,10	0,80	22,20	1,61	23,81
10	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	15,58	12,50	0,00	12,50	0,37	194,75	0,00	194,75	5,76	5,59	0,00	0,0010	0,00	0,02	0,02
11	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	15,00	134,10	134,10	0,00	0,00	2011,50	2011,50	0,00	0,00	2273,00	0,97	0,00	14,58	0,00	14,58
12	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	12,84	30,00	0,00	30,00	21,00	385,11	0,00	385,11	269,58	296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	12,84	119,02	0,00	119,02	23,80	1527,86	0,00	1527,86	305,57	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	20	131,18	131,18	0,00	0,00	2623,60	2623,60	0,00	0,00	2885,96	0,78	0,00	15,66	0,00	15,66
15	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	12	91,62	47,70	43,92	16,58	1099,44	572,40	527,04	198,96	771,36	0,27	0,08	3,24	0,97	4,21
16	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,24	4398,21	4248,00	150,21	56,25	1055,57	1019,52	36,05	13,50	1136,32	28,88	0,88	6,93	0,21	7,14
17	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	4,00	61,49	60,30	1,19	0,45	245,96	241,20	4,76	1,80	255,15	0,37	0,00	1,48	0,01	1,49
18	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	16,00	84,70	42,80	41,90	9,00	1355,20	684,80	670,40	144,00	911,68	0,30	0,05	4,80	0,85	5,65
19	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,87	292,80	0,00	292,80	204,96	1425,06	0,00	1425,06	997,54	1097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	4,87	772,75	0,0	772,8	540,9	3760,97	0,00	3760,97	2632,68	2895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,87	292,80	0,00	292,80	204,96	1425,06	0,00	1425,06	997,54	1097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	4,87	91,19	0,0	91,2	63,8	443,82	0,00	443,82	310,68	341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,21	548,76	335,25	213,51	113,86	115,02	70,27	44,75	23,87	103,55	2,01	0,55	0,42	0,97	1,39
	Всего прямые затраты								**36 307,29**	**20 999,79**	**15 307,50**	**7 643,23**	**31 801,63**					**136,25**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**77 632,37**									
1	Колодец ККС-3	Прайс	шт	2	19 998,26				39 996,52									
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2	11 140,34				22 280,67									
3	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16	317,91				5 086,51									
4	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	8	439,09				3 512,74									
5	Болт анкерный	Прайс	шт	32	59,77				1 912,79									
6	Гайка М-10+шайба	Прайс	шт	32	2,23				71,30									
7	Щебень	Прайс	т	0,12	543,43				65,21									
8	Кирпич	Прайс	шт	132	27,39				3 615,34									
9	Цемент	Прайс	кг	64	15,22				969,54									
10	Песок природный	Прайс	м3	0,26	468,44				121,75									
11	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,21	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								77 632,37									
	Всего с материалами:								113 939,66	20 999,79	15 307,50	7 643,23	31 801,63					136,25
	Накладные расходы								31 801,63									
	З/плата в накладных расходах									4 770,25								15,90
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)								4 086,54									
	Всего в ценах 2001 года :								149 827,83	25 770,04		7643,2						152
	В том числе сметная заработная плата(тенге)								33 413,27									
	Нормативная трудоемкость (чел-час)								152,15									
	Материалы в прямых затратах								77 632,37									
	Всего по смете без материалов								**72 195,46**									
	Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%								1 905,96									
	Зимнее удорожание з/плата -0,5%									9,53								5,85
	Итого сметная заработная плата									25 779,57								
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)								74 101,42									
	Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)								121 748,64									
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)								2 434,97									
	Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)								**124 183,61**									**158,00**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**127 549,99**
1	Колодец ККС-3	Прайс	шт	2,00	32 857,14				65 714,29
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	2,00	18 303,57				36 607,14
3	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	16,00	522,32				8 357,14
4	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	8,00	721,43				5 771,43
5	Болт анкерный	Прайс	шт	32,00	98,21				3 142,72
6	Гайка М-10+шайба	Прайс	шт	32,00	3,66				117,14
7	Щебень	Прайс	т	0,12	892,86				107,14
8	Кирпич	Прайс	шт	132	45,00				5 940,00
9	Цемент	Прайс	кг	64	25,00				1 592,96
10	Песок природный	Прайс	м3	0,26	769,64				200,03
11	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,21					0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Итого по Разделу 2 без НДС								**251 733,60**									
	НДС 12%								30 208,03									
	ВСЕГО по Разделу 2 с НДС								**281 941,63**									
	Материал Заказчика с НДС								0,00									
	ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №2 с НДС								**281 941,63**									

Раздел 3. Строительство телефонной канализации УБ 18-4 и фундамента под УБ 18-4

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта дор. (14*1*0,3)	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	4,2	471,74	286,20	185,54	4,88	1981,32	1202,04	779,28	20,51	1626,00	1,86	0,02	7,81	0,07	7,88
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных при систематическом движении транспорта	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	3,50	57,61	18,60	39,01	11,54	201,64	65,10	136,54	40,40	140,32	0,14	0,04	0,49	0,15	0,64
3	Погрузка асфальта и щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	14,35	122,80	0,00	122,80	85,96	1762,18	0,00	1762,18	1233,53	1356,88			0,00	0,00	0,00
4	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	14,35	119,02	0,00	119,02	83,31	1707,94	0,00	1707,94	1195,50	1195,50			0,00	0,00	0,00
5	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 п.3.66 к=1,2	м3	8,00	50,35	2,59	47,76	20,44	402,78	20,74	382,05	163,49	178,70	0,02	0,08	0,14	0,66	0,81
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в стесненных условиях)	1-162-3 к=0.8 к=1,2	м3	3,76	462,24	462,24	0,00	0,00	1738,02	1738,02	0,00	0,00	1963,97	2,67		10,03	0,00	10,03
7	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	5,76	12,50	0,00	12,50	0,37	72,00	0,00	72,00	2,13	2,07	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
8	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	4,00	134,10	134,10	0,00	0,00	536,40	536,40	0,00	0,00	606,13	0,97	0,00	3,89	0,00	3,89
9	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,30	30,00	0,00	30,00	21,00	99,00	0,00	99,00	69,30	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,30	119,02	0,00	119,02	23,80	392,77	0,00	392,77	78,55	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	4	131,18	131,18	0,00	0,00	524,72	524,72	0,00	0,00	577,19	0,78	0,00	3,13	0,00	3,13
12	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	4	91,62	47,70	43,92	16,58	366,48	190,80	175,68	66,32	257,12	0,27	0,08	1,08	0,32	1,40
13	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 канала)	34-103-2	кан.-км	0,0672	19350,00	19350,00	0,00	0,00	1300,32	1300,32	0,00	0,00	1430,35	124,00	0,00	8,33	0,00	8,33
14	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	1,20	446,40	446,40	0,00	0,00	535,68	535,68	0,00	0,00	605,32	2,70		3,24	0,00	3,24
15	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	0,60	12,50	0,00	12,50	0,37	7,50	0,00	7,50	0,22	0,22	0,00	0,0010	0,00	0,00	0,00
16	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	0,99	30,00	0,00	30,00	21,00	29,70	0,00	29,70	20,79	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
17	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	0,99	119,02	0,00	119,02	23,80	117,83	0,00	117,83	23,57	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части	34-105-4 прим к=0,6	шт	1	1062,18	716,85	345,33	87,62	1062,18	716,85	345,33	87,62	884,91	4,15	0,35	4,15	0,35	4,50
19	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	4,00	84,70	42,80	41,90	9,00	338,80	171,20	167,60	36,00	227,92	0,30	0,05	1,20	0,21	1,41
20	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,13	224,64	123,75	100,89	38,25	29,20	16,09	13,12	4,97	23,17	0,85	0,18	0,11	0,02	0,13
21	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,06	4398,21	4248,00	150,21	56,25	263,89	254,88	9,01	3,38	284,08	28,88	0,88	1,73	0,05	1,79
22	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	1,00	61,49	60,30	1,19	0,45	61,49	60,30	1,19	0,45	63,79	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
23	Бетонирование дна колодца	6-1-1	м3	0,13	261,76	195,75	66,01	24,93	34,03	25,45	8,58	3,24	33,85	1,35	0,12	0,18	0,02	0,19
24	Фундамент под УБ																	
25	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,25	446,40	446,40	0,00	0,00	1450,80	1450,80	0,00	0,00	1639,40	2,70		8,76	0,00	8,76
26	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,20	167,18	167,18	0,00	0,00	200,62	200,62	0,00	0,00	226,70	1,21	0,00	1,45	0,00	1,45
27	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,38	30,00	0,00	30,00	21,00	101,48	0,00	101,48	71,03	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,38	119,02	0,00	119,02	23,80	402,59	0,00	402,59	80,52	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,56	224,64	123,75	100,89	38,25	125,80	69,30	56,50	21,42	99,79	0,85	0,18	0,48	0,10	0,58
30	Кладка приямков кирпичами,наращивание горловины колодца	8-8-3	м3	0,040	1520,14	1154,25	365,89	137,25	60,81	46,17	14,64	5,49	56,83	6,66	0,67	0,27	0,03	0,29
31	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,448	966,83	594,00	372,83	139,50	433,14	266,11	167,03	62,50	361,47	3,72	0,68	1,67	0,30	1,97
32	Оштукатуривание поверхности фундамента	15-64-1	м2	9,10	61,49	60,30	1,19	0,45	559,56	548,73	10,83	4,10	580,47	0,37	0,00	3,37	0,02	3,39
33	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
34	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,050	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
35	Установка закладных деталей (арматура диам 12мм)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,059	9979,00	9675,00	304,00	114,75	585,77	567,92	17,84	6,74	563,17	58,00	1,00	3,40	0,06	3,46
36	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	9,60	41,17	37,35	3,82	1,44	395,23	358,56	36,67	13,82	409,62	0,21	0,01	2,04	0,07	2,10
37	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,005	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00	114,35	133,00		0,67	0,00	0,67
38	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,97	292,80	0,00	292,80	204,96	283,62	0,00	283,62	198,53	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	0,97	772,75	0,0	772,8	540,9	748,52	0,00	748,52	523,96	576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	0,97	292,80	0,00	292,80	204,96	283,62	0,00	283,62	198,53	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
41	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	0,97	91,19	0,0	91,2	63,8	88,33	0,00	88,33	61,83	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	1,96	556,83	378	178,83	83,83	1091,16	740,73	350,44	164,27	995,50	2,67	0,44	5,23	5,67	10,90
43	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,185	548,76	335,25	213,51	113,86	101,67	62,12	39,56	21,10	91,53	2,01	0,55	0,37	0,92	1,29
	Всего прямые затраты								**23 010,75**	**13 358,04**	**9 652,71**	**4 730,85**	**19 885,35**					**93,09**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**108 362,68**									
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	67,20	517,35				34 765,67									
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	5,00	174,98				874,92									
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	14	185,64				2 598,90									
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	28	73,04				2 045,04									
5	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	27 986,70				27 986,70									
6	Люк ГТС д770*90	Прайс	шт	1	11 140,34				11 140,34									
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4	317,91				1 271,63									
8	Болт анкерный	Прайс	шт	4	59,77				239,10									
9	Электроды	Прайс	кг	3,42	592,48				2 023,33									
10	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
11	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
12	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
14	Битум	Прайс	кг	23	65,21				1 502,48									
15	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	103,47				2 897,14									
16	Кирпич	Прайс	шт	48	27,39				1 314,67									
17	Щебень	Прайс	т	1,11	543,43				603,70									
18	Цемент	Прайс	кг	817	15,22				12 426,20									
19	Песок природный	Прайс	м3	1,15	468,44				539,06									
	Итого стоимость материалов :								= 108 362,68									
	Всего с материалами:								131 373,43	13 358,04	9 652,71	4 730,85	19 885,35					93,09

Накладные расходы		19 885,35		
З/плата в накладных расходах			2 982,80	9,94
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)		2 573,77		
Всего в ценах 2001 года :		153 832,54	16 340,84	4730,9 103
В том числе сметная заработная плата(тенге)		21 071,69		
Нормативная трудоемкость (чел-час)		103,03		
Материалы в прямых затратах		108 362,68		
Всего по смете без материалов		**45 469,86**		
Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%		1 200,40		
Зимнее удорожание з/плата -0,5%			6,00	3,68
Итого сметная заработная плата			16 346,84	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)	46 670,26		
Итог в текущих ценах к= 1,643	(1273/775) (без учета материалов)	76 679,24		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)		1 533,58		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)								**78 212,82**									**106,71**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**178 039,84**
1	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	67,20	850,00				57 120,00
2	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	5,00	287,50				1 437,50
3	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	14,00	305,00				4 270,00
4	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	28,00	120,00				3 360,00
5	Коробка ж/б малого типа (ККС-2) вверх	сч.факт	шт	1,00	45 982,14				45 982,14
6	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1,00	18 303,57				18 303,57
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	4,00	522,32				2 089,29
8	Болт анкерный	Прайс	шт	4,00	98,21				392,84
9	Электроды	Прайс	кг	3,42	973,45				3 324,33
10	Доски	Прайс	м3	0,01	18 584,07				120,42
11	Щиты из досок	Прайс	м2	0,37	2878,38				1 051,76
12	Арматура	Прайс	т	0,059	79 464,29				4 664,55
13	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	84 821,43				4 241,07
14	Битум	Прайс	кг	23,04	107,14				2 468,57
15	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28,00	170,00				4 760,00
16	Кирпич	Прайс	шт	48,00	45,00				2 160,00
17	Щебень	Прайс	т	1,11	892,86				991,88
18	Цемент	Прайс	кг	816,65	25,00				20 416,25
19	Песок природный	Прайс	м3	1,15	769,64				885,67

Итого по Разделу 3 без НДС	**256 252,66**
НДС 12%	30 750,32
ВСЕГО по Разделу 3 с НДС	**287 002,98**
Материал Заказчика с НДС	0,00
ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №3с НДС	**287 002,98**

Раздел 4. Строительство телефонной канализации ул.40лет Экибаст.,Строительство фундамента под УБ

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при систематическом движении транспорта дор. (7,2*1,1*0,25)	27-18-4 к=1,2 п.3.1.	м3	1,98	471,74	286,20	185,54	4,88	934,05	566,68	367,38	9,67	766,54	1,86	0,02	3,68	0,03	3,72
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных при систематическом движении транспорта	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	1,98	57,61	18,60	39,01	11,54	114,07	36,83	77,24	22,86	79,38	0,14	0,04	0,28	0,09	0,36
3	Погрузка асфальта и щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	7,33	122,80	0,00	122,80	85,96	899,63	0,00	899,63	629,74	692,72			0,00	0,00	0,00
4	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	7,33	119,02	0,00	119,02	83,31	871,94	0,00	871,94	610,33	610,33			0,00	0,00	0,00
5	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал.(вблизи действ.эл.кабеля)	1-13-6 к=1,3	м3	6,44	52,27	2,81	49,46	22,14	336,60	18,08	318,52	142,58	155,84	0,0215	0,0897	0,14	0,58	0,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы	1-162-3 к=0.8	м3	22,55	385,20	385,20	0,00	0,00	8686,26	8686,26	0,00	0,00	9815,47	2,22		50,15	0,00	50,15
7	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	30,00	50,35	2,59	47,76	20,44	1510,44	77,76	1432,68	613,08	670,11	0,0198	0,0828	0,59	2,48	3,08
8	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в стесненных условиях)(сильноналип. Грунт)	1-162-3 к=0.8 к=1,2 п.3,178 к=1,2	м3	2,45	554,69	554,69	0,00	0,00	1358,99	1358,99	0,00	0,00	1535,65	3,20		7,85	0,00	7,85
9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	40,00	12,50	0,00	12,50	0,37	500,00	0,00	500,00	14,80	14,36	0,00	0,0010	0,00	0,04	0,04
10	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	20,92	134,10	134,10	0,00	0,00	2805,37	2805,37	0,00	0,00	3170,07	0,97	0,00	20,33	0,00	20,33
11	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	0,86	30,00	0,00	30,00	21,00	25,74	0,00	25,74	18,02	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	0,86	119,02	0,00	119,02	23,80	102,12	0,00	102,12	20,42	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	15	131,18	131,18	0,00	0,00	1967,70	1967,70	0,00	0,00	2164,47	0,78	0,00	11,75	0,00	11,75
14	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	15	91,62	47,70	43,92	16,58	1374,30	715,50	658,80	248,70	964,20	0,27	0,08	4,04	1,22	5,26
15	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий (емк. 2кан.)	34-103-1	кан-км.	0,0782	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	1625,78	1625,78	0,00	0,00	1788,36	133,00		10,40	0,00	10,40
16	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм более 2-х отверстий (емк. 4 кан.)	34-103-2	кан.-км	0,0476	19350,00	19350,00	0,00	0,00	921,06	921,06	0,00	0,00	1013,17	124,00	0,00	5,90	0,00	5,90
17	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий (емк. 1 канал)	34-103-1	кан-км.	0,0243	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	505,20	505,20	0,00	0,00	555,72	133,00		3,23	0,00	3,23
18	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	2,50	446,40	446,40	0,00	0,00	= 1116,00	1116,00	0,00	0,00	1261,08	2,70		6,74	0,00	6,74
19	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал.	1-13-6	м3	6,00	46,51	2,16	44,35	17,03	279,06	12,96	266,10	102,18	111,69	0,02	0,07	0,09	0,41	0,50
20	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	3,00	12,50	0,00	12,50	0,37	37,50	0,00	37,50	1,11	1,08	0,00	0,0010	0,00	0,00	0,00
21	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	2,10	134,10	134,10	0,00	0,00	281,61	281,61	0,00	0,00	318,22	0,97	0,00	2,04	0,00	2,04
22	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	5,61	30,00	0,00	30,00	21,00	168,30	0,00	168,30	117,81	129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	5,61	119,02	0,00	119,02	23,80	667,70	0,00	667,70	133,54	146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Устройство колодцев ККС-1 на пешеходной части	34-105-4 прим к=0,6	шт	2	1062,18	716,85	345,33	87,62	2124,36	1433,70	690,66	175,24	1769,83	4,15	0,35	8,29	0,71	9,00
25	Устройство колодцев ККС-2 на пешеходной части	34-105-4	шт	1	1770,30	1194,75	575,55	146,03	1770,30	1194,75	575,55	146,03	1474,86	6,91	0,59	6,91	0,59	7,50
26	Монтаж консоли ККЧ-2	10-891-9	шт	8,00	84,70	42,80	41,90	9,00	677,60	342,40	335,20	72,00	455,84	0,30	0,05	2,40	0,42	2,82
27	Устройство щебеночного основания под колодцы	8-3-2	м3	0,26	224,64	123,75	100,89	38,25	58,41	32,18	26,23	9,95	46,33	0,85	0,18	0,22	0,05	0,27

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
28	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,18	4398,21	4248,00	150,21	56,25	791,68	764,64	27,04	10,13	852,24	28,88	0,88	5,20	0,16	5,36
29	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	4,00	61,49	60,30	1,19	0,45	245,96	241,20	4,76	1,80	255,15	0,37	0,00	1,48	0,01	1,49
30	Бетонирование дна колодца	6-1-1	м3	0,26	261,76	195,75	66,01	24,93	68,06	50,90	17,16	6,48	67,70	1,35	0,12	0,35	0,03	0,38
31	Фундамент под УБ																	
32	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	3,25	446,40	446,40	0,00	0,00	1450,80	1450,80	0,00	0,00	1639,40	2,70		8,76	0,00	8,76
33	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,20	167,18	167,18	0,00	0,00	200,62	200,62	0,00	0,00	226,70	1,21	0,00	1,45	0,00	1,45
34	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,38	30,00	0,00	30,00	21,00	101,48	0,00	101,48	71,03	78,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,38	119,02	0,00	119,02	23,80	402,59	0,00	402,59	80,52	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Устройство щебеночного основания под фундаменты	8-3-2	м3	0,56	224,64	123,75	100,89	38,25	125,80	69,30	56,50	21,42	99,79	0,85	0,18	0,48	0,10	0,58
37	Кладка приямков кирпичами,наращивание горловины колодца	8-8-3	м3	0,040	1520,14	1154,25	365,89	137,25	60,81	46,17	14,64	5,49	56,83	6,66	0,67	0,27	0,03	0,29
38	Кладка приямков пескоблоками	8-22-1	м3	0,448	966,83	594,00	372,83	139,50	433,14	266,11	167,03	62,50	361,47	3,72	0,68	1,67	0,30	1,97
39	Оштукатуривание поверхности фундамента	15-64-1	м2	9,10	61,49	60,30	1,19	0,45	559,56	548,73	10,83	4,10	580,47	0,37	0,00	3,37	0,02	3,39
40	Устройство ленточного ж/б фундамента	6-1-23	м3	1,80	633,59	425,25	208,34	78,71	1140,46	765,45	375,01	141,68	997,84	2,60	0,38	4,68	0,69	5,37
41	Изготовление металлических конструкций из уголка	9-62-3	т	0,05	25755,00	16380,00	9375,00	2107,33	1287,75	819,00	468,75	105,37	831,93	91,80	10,00	4,59	0,50	5,09
42	Установка закладных деталей (арматуры)весом до 20кг	6-11-8 прим	т	0,059	9979,00	9675,00	304,00	114,75	585,77	567,92	17,84	6,74	563,17	58,00	1,00	3,40	0,06	3,46
43	Гидроизоляция ж/б фундамента битумной мастикой	8-4-7	м2	9,60	41,17	37,35	3,82	1,44	395,23	358,56	36,67	13,82	409,62	0,21	0,01	2,04	0,07	2,10
44	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий	34-103-1	кан-км.	0,005	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	0,00	114,35	234,08		1,17	0,00	1,17
45	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,23	292,80	0,00	292,80	204,96	1238,46	0,00	1238,46	866,92	953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	4,23	772,75	0,0	772,8	540,9	3268,50	0,00	3268,50	2287,95	2516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	4,23	292,80	0,00	292,80	204,96	1238,46	0,00	1238,46	866,92	953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	4,23	91,19	0,0	91,2	63,8	385,71	0,00	385,71	269,99	296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	2,09	556,83	378	178,83	83,83	1165,00	790,85	374,15	175,39	1062,86	2,67	0,44	5,59	6,03	11,61
50	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,342	548,76	335,25	213,51	113,86	187,61	114,62	72,99	38,93	168,90	2,01	0,55	0,69	1,23	1,92
	Всего прямые затраты								**47 157,45**	**30 857,61**	**16 299,84**	**8 125,21**	**42 930,15**					**206,06**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**179 618,49**									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	2	15 705,16				31 410,31									
2	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	125,80	517,35				65 082,17									
3	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	29,30	174,98				5 127,05									
4	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	25	185,64				4 640,90									
5	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	50	73,04				3 651,86									
6	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	3	11 140,34				33 421,01									
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	8	317,91				2 543,26									
8	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	439,09				1 756,37									
9	Болт анкерный	Прайс	шт	16	59,77				956,40									
10	Электроды	Прайс	кг	3,42	592,48				2 023,33									
11	Доски	Прайс	м3	0,006	11 311,06				73,30									
12	Щиты из досок	Прайс	м2	0,365	1 751,91				640,15									
13	Арматура	Прайс	т	0,0587	48 365,36				2 839,05									
14	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,050	51 625,95				2 581,30									
15	Битум	Прайс	кг	23	65,21				1 502,48									
16	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28	103,47				2 897,14									
17	Кирпич	Прайс	шт	115	27,39				3 162,33									
18	Щебень	Прайс	т	1,32	543,43				717,44									
19	Цемент	Прайс	кг	916	15,22				13 933,43									
20	Песок природный	Прайс	м3	1,41	468,44				659,21									
	Итого стоимость материалов :								179 618,49									
	Всего с материалами:								226 775,94	30 857,61	16 299,84	8 125,21	42 930,15					206,06

Накладные расходы	42 930,15			
З/плата в накладных расходах		6 439,52		21,47
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	5 405,26			
Всего в ценах 2001 года :	275 111,35	37 297,13	8125,2	228
В том числе сметная заработная плата(тенге)	45 422,34			
Нормативная трудоемкость (чел-час)	227,53			
Материалы в прямых затратах	179 618,49			
Всего по смете без материалов	**95 492,86**			
Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%	2 521,01			
Зимнее удорожание з/плата -0,5%		12,61		7,73
Итого сметная заработная плата		37 309,74		
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)	98 013,87			
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)	161 036,79			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)	3 220,74			
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)	**164 257,53**			**235,26**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**
	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**295 113,11**
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	2	25803,57				51 607,14

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	125,80	850,00				106 930,00									
3	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	29,30	287,50				8 423,75									
4	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	25,00	305,00				7 625,00									
5	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	50,00	120,00				6 000,00									
6	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	3,00	18 303,57				54 910,71									
7	Консоль ККЧ-2	Прайс	шт	8,00	522,32				4 178,57									
8	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,0	721,43				2 885,71									
9	Болт консольный	Прайс	шт	16,00	98,21				1 571,36									
10	Электроды	Прайс	кг	3,42	973,45				3 324,33									
11	Доски	Прайс	м3	0,01	18 584,07				120,42									
12	Щиты из досок	Прайс	м2	0,37	2878,38				1 051,76									
13	Арматура	Прайс	т	0,06	79 464,29				4 664,55									
14	Уголок 50*50*5	Прайс	т	0,05	84 821,43				4 241,07									
15	Битум	Прайс	кг	23,04	107,14				2 468,57									
16	Пескоблок 40х20х20=0,016м3	Прайс	шт	28,00	170,00				4 760,00									
17	Кирпич	Прайс	шт	115,46	45,00				5 195,70									
18	Щебень	Прайс	т	1,32	892,86				1 178,75									
19	Цемент	Прайс	кг	915,71	25,00				22 892,63									
20	Песок природный	Прайс	м3	1,41	769,64				1 083,09									

Итого по Разделу 4 без НДС **459 370,64**

НДС 12% 55 124,48

ВСЕГО по Разделу 4 с НДС **514 495,12**

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №4 с НДС **514 495,12**

Раздел 5. Строительство тел.канализации ул. Ленина, 91

1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в стесненных условиях проезд (3,8*0,8*0,2)	27-18-4 к=1,2	м3	0,61	471,74	286,20	185,54	4,88	286,82	174,01	112,81	2,97	235,38	1,86	0,02	1,13	0,01	1,14
2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см тр. в стесненных условиях(8*6*0,1)	27-19-1 к=1,2	м2	48,00	10,28	10,28			493,63	493,63	0,00	0,00	656,53	0,06		2,86	0,00	2,86
3	Разборка покрытий и оснований щебеночных	27-18-2	м3	5,26	48,01	15,50	32,51	9,62	252,34	81,47	170,87	50,56	175,60	0,12	0,036	0,61	0,19	0,80
4	Погрузка асфальта и щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	19,75	122,80	0,00	122,80	85,96	2425,45	0,00	2425,45	1697,81	1867,59			0,00	0,00	0,00
5	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	19,75	119,02	0,00	119,02	83,31	2350,79	0,00	2350,79	1645,47	1645,47			0,00	0,00	0,00
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в близи действ.эл.кабеля)	1-162-3 к=0.8 п3.181 к=1,3	м3	3,04	500,76	500,76	0,00	0,00	1522,31	1522,31	0,00	0,00	1720,21	2,89		8,79	0,00	8,79
7	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы	1-162-3 к=0.8	м3	21,59	385,20	385,20	0,00	0,00	8316,47	8316,47	0,00	0,00	9397,61	2,22		48,02	0,00	48,02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
8	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях)	1-13-6 к=1,2	м3	60,00	50,35	2,59	47,76	20,44	3020,88	155,52	2865,36	1226,16	1340,23	0,0198	0,0828	1,19	4,97	6,16
9	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	58,04	12,50	0,00	12,50	0,37	725,50	0,00	725,50	21,47	20,83	0,00	0,0010	0,00	0,06	0,06
10	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	21,59	134,10	134,10	0,00	0,00	2895,22	2895,22	0,00	0,00	3271,60	0,97	0,00	20,99	0,00	20,99
11	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	8,25	30,00	0,00	30,00	21,00	247,50	0,00	247,50	173,25	190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	8,25	119,02	0,00	119,02	23,80	981,92	0,00	981,92	196,38	216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	8	131,18	131,18	0,00	0,00	1049,44	1049,44	0,00	0,00	1154,38	0,78	0,00	6,26	0,00	6,26
14	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	8	91,62	47,70	43,92	16,58	732,96	381,60	351,36	132,64	514,24	0,27	0,08	2,16	0,65	2,80
15	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий (емк. 2кан.)	34-103-1	кан-км.	0,259	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	5384,61	5384,61	0,00	0,00	5923,07	133,00		34,45	0,00	34,45
16	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений	1-163-3 к=0,8 п.3.185	м3	2,10	446,40	446,40	0,00	0,00	937,44	937,44	0,00	0,00	1059,31	2,70		5,66	0,00	5,66
17	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал.	1-13-6	м3	4,00	46,51	2,16	44,35	17,03	186,04	8,64	177,40	68,12	74,46	0,02	0,07	0,06	0,28	0,34
18	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	2,00	12,50	0,00	12,50	0,37	25,00	0,00	25,00	0,74	0,72	0,00	0,0010	0,00	0,00	0,00
19	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	1,90	167,18	167,18	0,00	0,00	317,64	317,64	0,00	0,00	358,94	1,21	0,00	2,30	0,00	2,30
20	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	3,63	30,00	0,00	30,00	21,00	108,90	0,00	108,90	76,23	83,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	3,63	119,02	0,00	119,02	23,80	432,04	0,00	432,04	86,41	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Устройство колодцев ККС-2 на пешеходной части	34-105-4	шт	1	1770,30	1194,75	575,55	146,03	1770,30	1194,75	575,55	146,03	1474,86	6,91	0,59	6,91	0,59	7,50
23	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,12	4398,21	4248,00	150,21	56,25	527,79	509,76	18,03	6,75	568,16	28,88	0,88	3,47	0,11	3,57
24	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	2,00	61,49	60,30	1,19	0,45	122,98	120,60	2,38	0,90	127,58	0,37	0,00	0,74	0,00	0,74
25	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	68-5-1	м2	10,00	186,81	186,81			1868,10	1868,10	0,00	0,00	2236,12	1,22		12,21	0,00	12,21
26	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,25	292,80	0,00	292,80	204,96	658,58	0,00	658,58	461,01	507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	2,25	772,75	0,0	772,8	540,9	1738,11	0,00	1738,11	1216,67	1338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	2,25	292,80	0,00	292,80	204,96	658,58	0,00	658,58	461,01	507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	2,25	91,19	0,0	91,2	63,8	205,11	0,00	205,11	143,58	157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,10	548,76	335,25	213,51	113,86	54,99	33,59	21,39	11,41	49,50	2,01	0,55	0,20	0,75	0,95
	Всего прямые затраты								**40 297,42**	**25 444,80**	**14 852,62**	**7 825,57**	**36 968,37**					**165,60**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**188 929,85**									
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	1	15 705,16				15 705,16									
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1	11 140,34				11 140,34									
3	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4	439,09				1 756,37									
4	Болт фундаментный (анкерный)	Прайс	шт	8	59,77				478,20									
5	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	8	2,23				17,82									
6	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	259,00	517,35				133 992,70									
7	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	46	185,64				8 539,26									
8	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	92	73,04				6 719,42									
9	Плитка тротуарная 40*40	Прайс	м2	10	815,15				8 151,49									
10	Кирпич М-75	Прайс	шт	63	27,39				1 720,02									
11	Цемент	Прайс	кг	30	15,22				463,49									
12	Песок природный	Прайс	м3	0,52	468,44				245,58									
	Итого стоимость материалов :								188 929,85									
	Всего с материалами:								229 227,27	25 444,80	14 852,62	7 825,57	36 968,37					165,60

Накладные расходы			36 968,37		
З/плата в накладных расходах				5 545,26	18,48
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)			4 635,95		
Всего в ценах 2001 года :			270 831,58	30 990,06	7825,6	184
В том числе сметная заработная плата(тенге)			38 815,63		
Нормативная трудоемкость (чел-час)			184,08		
Материалы в прямых затратах			188 929,85		
Всего по смете без материалов			**81 901,73**		
Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%			2 162,21		
Зимнее удорожание з/плата -0,5%				10,81	6,63
Итого сметная заработная плата				31 000,87	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	(без учета материалов)		84 063,94		
Итог в текущих ценах к= 1,643	(1273/775)	(без учета материалов)	138 117,05		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)			2 762,34		
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)			**140 879,39**		**190,72**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**0,00**
									=

	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**310 411,72**
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	1,00	25 803,57				25 803,57
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	1,00	18 303,57				18 303,57
3	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	4,00	721,43				2 885,71
4	Болт анкерный	Прайс	шт	8,00	98,21				785,68
5	Гайка М-10+шайба	Прайс	шт	8,00	3,66				29,29
6	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	259,00	850,00				220 150,00
7	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	46,00	305,00				14 030,00
8	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	92,00	120,00				11 040,00
9	Плитка тротуарная 40*40	Прайс	м2	10,00	1 339,29				13 392,90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
10	Кирпич	Прайс	шт	63	45,00				2 826,00									
11	Цемент	Прайс	кг	30	25,00				761,52									
12	Песок природный	Прайс	м3	0,52	769,64				403,48									

Итого по Разделу 5 без НДС **451 291,11**

НДС 12% 54 154,93

ВСЕГО по Разделу 5 с НДС **505 446,04**

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №5 с НДС **505 446,04**

Итого по Акту№ 3 без НДС **1 759 673,87**

Нормативная трудоемкость (чел-час) 949

Командировочные расходы 949*0.5/173.1*30 82 **154033**

в т.ч. суточные 1273 тг 2чел 20дн+2чел 21 дня 1273 82 104386

квартирные 636,5 тг 2чел. 19дн+1чел 20 дней 636,5 78 49647

38 **Итого с командировочными расходами** **1 913 707**

НДС 12% 229 644,82

ВСЕГО по Акту № 3 с НДС **2 143 351,69**

Материал Заказчика без НДС 0,00

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по АКТУ № 3 с НДС **2 143 351,69**

з.п.		189 737,26
накл		178 889,04
экспл		41 990,46
	6%	23 027,00

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 16 " ноября 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М.З.Кульдуров
" 16 " ноября 2009г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 16 " ноября 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 16 " ноября 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 16 " ноября 2009г.

Работу принял: Директора Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
" 16 " ноября 2009г.

Начальник ЛТЦ ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
" 16 " ноября 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
" 16 " ноября 2009г.