Счет-фактура № 00000163 от 26.11.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" (10)

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за ноябрь 2009 год	работа	1	883 609,59	883 609,59	12%	106 033,15	989 642,74		
Всего по счету:					**883 609,59**		**106 033,15**	**989 642,74**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 6 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 748 от 29 июня 2009 года

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

СГ 600 000 000 949

№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	11 381 483	883 610	883 610	-	-	-	-	-	1 365 778	12 747 261
в том числе за ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 6 Экибастуз	-	883 610	-	883 610	-	-	-	-	106 033	989 642,74
Всего по справке № 6	11 381 483	**883 609,59**	-	-	-	-	-	-	**106 033,15**	**989 642,74**
материалы заказчика	1 419 070	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	9 962 413	**883 609,59**	-	-	-	-	-	-	**106 033,15**	**989 642,74**
Предварительная оплата	3 622 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв оплаты, 5%	557 895	49 482,00	-	-	-	-	-	-	-	49 482,00
К оплате подрядчику	-	**834 127,59**	-	-	-	-	-	-	**106 033,15**	**940 160,74**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 26 " ноября 2009 г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 26 " ноября 2009 г.

Начальник ЦПиС
М.З.Кульдуров
" 26 " ноября 2009 г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 26 " ноября 2009 г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком" ф № КС-2

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"

Наименование стройки:"Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г. Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре."

АКТ № 6

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлен(а) в ценах 2001г по состоянию 2009 год.

№ № пп	Наименование работ	№ позиц.по СНиП	ед.из	к-во	Стоимость единицы				Общая стоимость				Накладные расходы	Затраты труда раб. , чел-час				общие трудо-затраты чел - час
					Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)			Прямые затраты (тенге)	в том числе(тенге)				на единицу		всего		
						осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			осн.з/пл рабочих (тенге)	эксплуатац.машин			Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	Не за - нятых обсл . машин	Обсл. ма - шины	
							ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслу жив.машины			ВСЕГО	в т.ч з/пл. рабоч.обслужив .машины						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Раздел 1. Строительство телефонной канализации (ул. Целинная; ул. Строительная, 115)																		
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных в стесненных условиях проезд (6*0,8*0,15+6,8*0,8*0,15+4,5*0,8*0,15+7*0,8*0,15+13,2*0,4*0,1)	27-18-4 к=1,2	м3	3,44	471,74	286,20	185,54	4,88	1624,69	985,67	639,01	16,82	1333,32	1,86	0,02	6,41	0,06	6,46
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	27-18-2 к=1,2 п. 3.1	м3	2,58	57,61	18,60	39,01	11,54	148,81	48,04	100,77	29,82	103,56	0,14	0,04	0,36	0,11	0,47
3	Погрузка асфальта и щебня на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.7, п.37	т	11,28	122,80	0,00	122,80	85,96	1385,07	0,00	1385,07	969,55	1066,51			0,00	0,00	0,00
4	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами , расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	11,28	119,02	0,00	119,02	83,31	1342,44	0,00	1342,44	939,66	939,66			0,00	0,00	0,00
5	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (в близи действ.эл.кабеля)	1-162-3 к=0.8 п3.181 к=1,3	м3	1,68	500,76	500,76	0,00	0,00	841,28	841,28	0,00	0,00	950,64	2,89		4,86	0,00	4,86
6	Разработка грунта вручную траншей шириной до 2 м в грунтах 3 группы (сильно налип. грунт)	1-162-3 к=0.8 п3.178=1,2	м3	42,25	462,24	462,24	0,00	0,00	19529,64	19529,64	0,00	0,00	22068,49	2,67		112,76	0,00	112,76
7	Разработка грунта в траншеях мех.способом грунт 3гр в отвал. (в стесненных условиях,сильно налип. грунт)	1-13-6 к=1,2 п3.46 к=1,1	м3	100,85	52,65	2,85	49,80	22,48	5309,83	287,54	5022,29	2267,07	2477,97	0,0218	0,0911	2,20	9,19	11,38
8	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	100,77	12,50	0,00	12,50	0,37	1259,63	0,00	1259,63	37,28	36,17	0,00	0,0010	0,00	0,10	0,10
9	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлована грунтом 2гр.	1-166-2	м3	41,51	134,10	134,10	0,00	0,00	5566,49	5566,49	0,00	0,00	6290,13	0,97	0,00	40,35	0,00	40,35
10	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	4,13	30,00	0,00	30,00	21,00	123,75	0,00	123,75	86,63	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
11	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние 15 км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	4,13	119,02	0,00	119,02	23,80	490,96	0,00	490,96	98,19	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Устройство ввода труб в колодцы	34-112-1	ввод	14	131,18	131,18	0,00	0,00	1836,52	1836,52	0,00	0,00	2020,17	0,78	0,00	10,96	0,00	10,96
13	Пробивка отверстий в стенах (100см2)	46-30-2	отв	7	91,62	47,70	43,92	16,58	641,34	333,90	307,44	116,06	449,96	0,27	0,08	1,89	0,57	2,45
14	Прокладка трубопровода из п/э труб д-110мм до 2-х отверстий (емк. 1кан +2кан.)	34-103-1	кан-км.	0,236	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	4906,44	4906,44	0,00	0,00	5397,08	133,00		31,39	0,00	31,39
15	Прокладка трубопровода из п/э труб д-63мм до 2-х отверстий (емк. 1кан)	34-103-1	кан-км.	0,0132	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	274,43	274,43	0,00	0,00	301,87	133,00		1,76	0,00	1,76
16	Прокладка трубопровода из п/э труб д-40мм до 2-х отверстий (емк. 1кан)	34-103-1	кан-км.	0,006	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	124,74	124,74	0,00	0,00	137,21	133,00		0,80	0,00	0,80
17	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах глубиной до 2м без креплений (сильно налипающий грунт)	1-163-3 к=0,8 п.3.185 п3.178 к=1,2	м3	17,08	535,68	535,68	0,00	0,00	9149,41	9149,41	0,00	0,00	10338,84	3,24		55,26	0,00	55,26
18	Разработка грунта в котловане мех.способом ,грунт 3гр в отвал. (сильно налипающий грунт)	1-13-6 п 3.46 к=1,1	м3	7,32	51,16	2,38	48,79	18,73	374,50	17,39	357,11	137,13	149,88	0,02	0,08	0,12	0,56	0,68
19	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2гр. мех.способом	1-71-5	м3	10,00	12,50	0,00	12,50	0,37	125,00	0,00	125,00	3,70	3,59	0,00	0,0010	0,00	0,01	0,01
20	Засыпка в ручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 3гр.	1-166-3	м3	5,60	167,18	167,18	0,00	0,00	936,21	936,21	0,00	0,00	1057,92	1,21	0,00	6,78	0,00	6,78
21	Погрузка лишнего грунта на автомобили	СН 8.02-04-2002 стр.6, п.7	т	14,52	30,00	0,00	30,00	21,00	435,60	0,00	435,60	304,92	335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Отвозка грунта на 15км	СНРК 8.02-04-2002 стр.35 п.7	т	14,52	119,02	0,00	119,02	23,80	1728,17	0,00	1728,17	345,63	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Устройство колодцев ККС-2 на пешеходной части (в стесненных условиях)	34-105-4 к=1,2	шт	4	2124,36	1433,70	690,66	175,24	8497,44	5734,80	2762,64	700,94	7079,32	8,29	0,71	33,17	2,83	36,00
24	Прокладка п/э трубы д-40мм по опоре	10-898-14	м	4	86,50	33,80	52,70	13,50	346,00	135,20	210,80	54,00	208,12	0,21	0,00	0,84	0,00	0,84
25	Заделка окон колодцев кирпичом	46-33-7	м3	0,48	4398,21	4248,00	150,21	56,25	2111,14	2039,04	72,10	27,00	2272,64	28,88	0,88	13,86	0,42	14,28
26	Оштукатуривание поверхности окон колодца	15-64-1	м2	8,00	61,49	60,30	1,19	0,45	491,92	482,40	9,52	3,60	510,30	0,37	0,00	2,96	0,02	2,98
27	Устройство щебеночного основания	8-3-2	м3	3,50	224,64	123,75	100,89	38,25	786,24	433,13	353,12	133,88	623,70	0,85	0,18	2,98	0,63	3,61
28	Бетонирование люка	6-1-1	м3	0,248	261,76	195,75	66,01	24,93	64,92	48,55	16,37	6,18	64,58	1,35	0,12	0,33	0,03	0,37
29	Погрузка-разгрузка материала на автомобили на базе подрядчика в г. Павлодаре	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	8,33	292,80	0,00	292,80	204,96	2439,20	0,00	2439,20	1707,44	1878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Перевозка материалов на 150 км в г.Экибастуз	СН 8.02-04-2002 стр. 34 к=1.1	т	8,33	772,75	0,0	772,8	540,9	6437,46	0,00	6437,46	4506,22	4956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п. 34	т	8,33	292,80	0,00	292,80	204,96	2439,20	0,00	2439,20	1707,44	1878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
32	Развозка материала на 5км до объекта в г. Экибастузе	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	т	8,33	91,19	0,0	91,2	63,8	759,67	0,00	759,67	531,77	584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Приготовление бетона вручную	6-45-13	1м3	0,25	556,83	378	178,83	83,83	140,86	95,62	45,24	21,21	128,51	2,67	0,44	0,68	1,12	1,79
34	Приготовление раствора вручную	6-47-3	1м3	0,368	548,76	335,25	213,51	113,86	202,16	123,51	78,66	41,95	182,00	2,01	0,55	0,74	1,29	2,03
	Всего прямые затраты								**82 871,14**	**53 929,95**	**28 941,19**	**14 794,08**	**76 409,20**					**348,35**
	Материалы заказчика не учтенные ценником в ценах 2001г								**0,00**									

	Материалы Подрядчика, не учтенные ценником в ценах 2001г								**268 485,20**									
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	4	15 705,16				62 820,62									
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	4	11 140,34				44 561,34									
3	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	16	439,09				7 025,48									
4	Болт фундаментный (анкерный)	Прайс	шт	32	59,77				1 912,79									
5	Гайка М-12+шайба	Прайс	шт	32	2,23				71,30									
6	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	236,00	517,35				122 093,73									
7	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	42	185,64				7 796,71									
8	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	84	73,04				6 135,12									
9	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	13,20	174,98				2 309,80									
10	Трубы ПНД, D40мм	Прайс	м	10,00	118,69				1 186,85									
11	Кирпич М-75	Прайс	шт	221	27,39				6 042,00									
12	Щебень	Прайс	т	5,64	543,43				3 062,24									
13	Цемент	Прайс	кг	210	15,22				3 197,54									
14	Песок природный	Прайс	м3	0,6	468,44				269,68									
15	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,25	0,00				0,00									
16	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	Прайс	м3	0,37	0,00				0,00									
	Итого стоимость материалов :								268 485,20									
	Всего с материалами:								351 356,34	53 929,95	28 941,19	14 794,08	76 409,20					348,35

Накладные расходы					
	76 409,20				
З/плата в накладных расходах		11 461,38			38,20
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% (без материалов)	9 556,82				
Всего в ценах 2001 года :	437 322,36	65 391,33		14794,1	387
В том числе сметная заработная плата(тенге)	80 185,41				
Нормативная трудоемкость (чел-час)	386,55				
Материалы в прямых затратах	268 485,20				
Всего по смете без материалов	**168 837,16**				
Затраты на производство работ в зимнее время к=2,64%	4 457,30				
Зимнее удорожание з/плата -0,5		2 228,65			13,67
Итого сметная заработная плата		82 414,06			
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г. (без учета материалов)	173 294,46				
Итог в текущих ценах к= 1,643 (1273/775) (без учета материалов)	284 722,80				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%) (без учета материалов)	5 694,46				
Сметная стоимость в текущем уровне цен (2009г. без материалов)	**290 417,26**				**400**

	Стоимость Материалов Заказчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:				**0,00**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Стоимость Материалов Подрядчика по объекту без НДС в ценах 2009 года:								**441 121,21**									
1	Колодец ККС-2	Прайс	шт	4,00	25 803,57				103 214,29									
2	Люк ГТС л770*90	Прайс	шт	4,00	18 303,57				73 214,29									
3	Кронштейн длиной 1300мм	Прайс	шт	16,00	721,43				11 542,86									
4	Болт анкерный	Прайс	шт	32,00	98,21				3 142,72									
5	Гайка М-10+шайба	Прайс	шт	32,00	3,66				117,14									
6	Трубы напорные среднего типа из ПНД, Dn 110*92	Прайс	м	236,00	850,00				200 600,00									
7	Муфта на п/э трубу ZRHIDPEs	Прайс	шт	42,00	305,00				12 810,00									
8	Уплотнительное кольцо для муфт	Прайс	шт	84,00	120,00				10 080,00									
9	Трубы ПНД, D63мм	Прайс	м	13,20	287,50				3 795,00									
10	Трубы ПНД, D40мм	Прайс	м	10,00	195,00				1 950,00									
11	Кирпич	Прайс	шт	221	45,00				9 927,00									
12	Щебень	Прайс	т	5,6	892,86				5 031,27									
13	Цемент	Прайс	кг	210	25,00				5 253,55									
14	Песок природный	Прайс	м3	0,6	769,64				443,09									
15	Бетон тяжёлый В3,5 М-50 м3	Прайс	м3	0,25					0,00									
16	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	ПСД	м3	0,37					0,00									

Итого по Разделу 1 без НДС **731 538,47**

НДС 12% 87 784,62

ВСЕГО по Разделу 1 с НДС **819 323,09**

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по РАЗДЕЛУ №1 с НДС **819 323,09**

Нормативная трудоемкость (чел-час) 400

Командировочные расходы 400*0.5/173.1*30		35	**64287**
в т.ч. суточные 1273 тг 3чел 9дн+1чел 8 дня	**1273**	**35**	44555
квартирные 636,5 тг 3чел. 8дн+1чел 7 дней	**636,5**	**31**	19732
Итого с командировочными расходами			**883 610**

НДС 12% 106 033,15

ВСЕГО по Акту № 6 с НДС **989 642,74**

Материал Заказчика без НДС 0,00

Материал Заказчика с НДС 0,00

ИТОГО к оплате Подрядчику по АКТУ № 6 с НДС **989 642,74**

Заказчик:
Зам.Ген.директора О.ДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 26 " ноября 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М.З.Кульдуров
" 26 " ноября 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 26 " ноября 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 26 " ноября 2009г.

Работу принял: Директора Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
" 26 " ноября 2009г.

Начальник ЛТЦ ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
" 26 " ноября 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
" 26 " ноября 2009г.