Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «29» октября 20 13 г. п. Затобольск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «05»августа 2013 г. № 33р
Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Аракелян Фрунзик Хачикович – заместитель акима Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Ерденов Каирбек Бермухамбетович - руководитель отдела «Государственной архитектурно – строительной инспекций» ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Оспанова Алмагуль Есинеевна – руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Войцех Василий Федорович - технический надзор ТОО «Құрылыста экспертиза»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Шинкин Женис Елеусизович, аким поселка Затобольск
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сейдахметов Болат Касымжанович - руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Фищук Александр Александрович - директора КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бахтыбаев Батырхан Абдысалыкович – главный инженер Костанайских районых электрических сетей товарищества с ограниченной ответственностью «ЭПК- Forfait»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Новиков Александр Николаевич – заместитель главного инженера КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика

Потапов Алексей Николаевич – директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно гражданского и коммунального назначения

Клесов Андрей Анатольевич – директор ТОО «SANСтройСервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения).

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Копжасаров Бауржан Галымжанович – руководитель ГУ ДКГСЭН МЗ РК по Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы

Осадчий Андрей Васильевич – руководитель ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района совместно с ТОО «ПАН-СТРОЙ»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" посёлка Затобольск»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, Костанайские район, поселок Затобольск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» июня 2012 г. № 504 постановление акима Костанайского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «30 апреля» 2013 г. № 140 ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «ПАН-СТРОЙ»

(наименование организации)

выполнившим строительно монтажные работы: наружние сети водопровода и канализации; наружные сети теплоснабжения; наружные сети связи.

(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Достар 09» наружные сети газоснабжения;

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «SANСтройСервис»

(наименование организации)

выполнившим ПП, ОПЗ, НВК,,ЭЛ, НС, НГ, ПОС,СД.
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ, постановления, задание на проектирование, разрешения, ИГЗ, ТУ.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) заказ № 56-2012
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «23» января 2013 г №16

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 г; (месяц, год) окончание работ октябрь2013 г; (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес: 5
по норме или по проекту организации строительства 5 мес;
фактически 6 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, исполнительная документация: акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний инженерных коммуникации и приемки ответконструкции, журналы производства работ, журналы авторского контроля, сертификаты качества строительных материалов и изделии.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
наружние сети водопровода	п.м.	1480		1421	
наружние сети канализации	п.м.	1000		1030	
наружные сети газоснабжения подземного надземного	п.м.	252,5 1064		252,5 1064	
наружные сети электроснабжения	п.м.	1450		1486	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
(перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 62357,0 тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 49,399 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 62202,977 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 57958,07 тыс. тенге; стоимость техпаспорта 120,057 тыс.тенге; стоимость землеустроительных работ 298,5 тыс.тенге; стоимость услуг по авторскому надзору 115,916 тыс.тенге, стоимость услуг по техническому надзору 210,434 тыс.тенге, стоимость разработки проектно – сметной документации 3500,0 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" посёлка Затобольск»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии
Аракелян Фрунзик Хачикович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Ерденов Каирбек Бермухамбетович

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Оспанова Алмагуль Есинеевна

Шинкин Женис Елеусизович

Сейдахметов Болат Касымжанович

Фищук Александр Александрович

Бахтыбаев Батырхан Абдысалыкович

Новиков Александр Николаевич

Клесов Андрей Анатольевич

Копжасаров Бауржан Галымжанович

Осадчий Андрей Васильевич

Потапов Алексей Николаевич

Войцех Василий Федорович

(фамилии, имена, отчества, подписи, дата, печать)

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района.

Подрядчик: ТОО «Пан Строй»

Наименование строительства: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск

СПРАВКА

Выполненных работ за июнь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№36 от 09 апреля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск	6 981 753	6 233 708	6 981 753	2 790 943						748 045	6 981 753

Заказчик:Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Оспанова А.Е.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

А.Н.Потапов

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Договор: №36 от 9апреля 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	Е0101-12-7 п.1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8519,04	18,51	17,5	157715	149110	44758	0,01	60		
				1,01	4,41	8604	37538	97	0,02	130		
		м3										
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 п.2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65,28	262,72	-	17150	-	19380	1,85	121		
				262,72	-	17150	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-166-2 п.3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	326,4	134,1	-	43770	-	49460	0,97	317		
				134,1	-	43770	-	113	-	-		
		м3										
4	Е0101-27-2 п.4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8296	6,48	6,48	53753	53753	16928	-	-		
				-	2,1	-	17452	97	0,01	67		
		м3										
5	Е0101-27-8 п.5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	8296	3,2	3,2	26543	26543	8359	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	8618	97	-	33
6	Е0101-134-1-п.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8296	21,55	4,52	178746	37465	137042	0,11	896
				17,03	-	141281	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			477678	266872			1394
			Тенге			210805	63608			230
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			477678	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274413	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			275928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			798822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315803	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			798822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315803	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные 1500-7шт, 2000-2шт								
7	Е0122-41-1 п.9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	25,14	8584,66	1879,87	215818	47260	64512	8,86	223
				1435,5	538,43	36088	13536	130	2,06	52
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	10,2	28900	-	294780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.12	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	13,4	8041	-	107749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	15,18	8041	-	122062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.13	колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,25 п.14	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,58	5712,5	-	3313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.15	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,54	10076	-	35669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.16	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,54	10076	-	35669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,25 п.17	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,35	3887,5	-	9136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-6-9 п.18	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,09	11938,85	296,6	1074	27	109	5,95	1
				915,75	110,25	82	10	118	0,54	-
16	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.20	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	14	13400	-	187600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12021-267 п.21	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,2117	133700	-	28302	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0108-4-7 п.22	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т 217 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	53260 8105	829 312	9933 118	0,21 0,01	46 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1094434	48116			269
			---- Тенге			44276	13859			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878532	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			734436	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1010271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69317	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28302	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28302	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30000	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			198856	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1239126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69317	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод В1								
19	Е0122-11-5 п.25	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,105 км	78245 41850	36133,62 9612,9	8216 4394	3794 1009	7025 130	247 37,3	26 4
20	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	106,05 м	1190 -	- -	126200 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-06ОБ-2002 п.26									
21	Е0122-11-3 п.27	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,439	58881,69 33075	25695,31 6813,45	25849 14520	11280 2991	22764 130	194 26,38	85 12
22	С130804-233 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.28	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м	439	567 -	- -	248913 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0122-34-1 п.29	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	334 130	0,41 0,23	1 -
24	СПрайс п.30	-Втулка под фланец д 160 шт	2	1314,78 -	- -	2630 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс п.31	-Втулка под фланец д 110 шт	16	594,53 -	- -	9512 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс п.32	-Отвод ПЭ 100 SDR 17 д 160 90 гр. шт	2	1786,93 -	- -	3574 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0122-35-5 п.34	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130	1,93 0,07	2 -
28	С130902-55 п.35	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	1	11500 -	- -	11500 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0122-35-3 п.36	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
30	С130902-53 п.37	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	1	6480 -	- -	6480 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-40-5 п.38	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	3	231,52 180	33,52 2,25	695 540	101 7	711 130	0,9 0,01	3 -
32	С130809-14 п.39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм шт	3	757 -	- -	2271 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0122-40-3 п.40	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	32	156,43	21,43	5006	686	5242	0,6	19
		фланец		126	-	4032	-	130	-	-
34	С130809-12 п.41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	32	492	-	15744	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-37-3 п.46	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			504339	16441			141
			Тенге			24750	4172			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452628	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36260	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28923	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			375113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5640	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			519641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34563	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51711	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51711	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54814	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			574455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34563	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2076450	331428			1804
			Тенге			279832	81639			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1808838	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87964	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	361470	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			375113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			734501	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			388081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2328734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419683	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28302	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28302	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30000	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239311	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			239311	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253670	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2612403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419683	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2612402
Итого с временными, 1,1 %	2641138
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2699243
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2709808
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2736219
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6111478
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	122230
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6233708
Налог на добавленную стоимость, 12 %	748045
Итого с НДС	6981753

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района — Умешова К.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ» — Директор Потапов А.Н.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» — Войтех В.Ф.

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района.

Подрядчик: ТОО «Пан Строй»

Наименование строительства: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск

СПРАВКА

Выполненных работ за июнь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№36 от 09 апреля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск	12742827	5 143 816	5 761 074	2 302 978						617 258	5 761 074

Заказчик:Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района

_____Оспанова А.Е.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____А.Н.Потапов

подрядчику

Заказчик:ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы												
1	Е0101-12-7 п.1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8613	18,51	17,5	159454	150755	45252	0,01	61				
				1,01	4,41	8699	37952	97	0,02	132				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 п.2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	66	262,72	-	17339	-	19593	1,85	122				
				262,72	-	17339	-	113	-	-				
3	Е0101-166-2 п.3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	330	134,1	-	44253	-	50006	0,97	321				
				134,1	-	44253	-	113	-	-				
4	Е0101-27-2 п.4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	8387,5	6,48	6,48	54346	54346	17115	-	-				
				-	2,1	-	17644	97	0,01	68				
5	Е0101-27-8 п.5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	8387,5	3,2	3,2	26836	26836	8451	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	8713	97	-	33
		м3								
6	Е0101-134-1-п.6	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8387,5	21,55	4,52	180717	37878	138554	0,11	906
		м3		17,03	-	142839	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			482946	269816			1409
			Тенге			213131	64310			233
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	277440	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			278972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			807633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			807633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319286	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные								
7	Е0122-41-1 п.9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	25,14	8584,66	1879,87	215818	47260	64512	8,86	223
				1435,5	538,43	36088	13536	130	2,06	52
		м3								
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.10	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,2	28900	-	294780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004п.11	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	7310	-	32530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500	13,4	8041	-	107749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.12	мм /ГОСТ 8020-90/ м								
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,1 п.13	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	15,18	8041	-	122062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 1,25 п.17	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,35	3887,5	-	9136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-6-9 п.18	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,09	11938,85	296,6	1074	27	109	5,95	1
				915,75	110,25	82	10	118	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			783150	47287			223
			Тенге			36171	13546			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783150	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7378	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	49717	-		-
	Местные материалы -		Тенге			692315	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9693	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59410	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			898637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		307
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59410	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод В1

14	Е0122-11-3 п.27	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,55	58881,69	25695,31	32385	14132	28520	194	107
				33075	6813,45	18191	3747	130	26,38	15
15	С130804-233 Изм. и	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ	550	567	-	311850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.28	18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-34-1 п.29	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	21	300,57 69,53	225,64 58,98	6312 1460	4738 1239	3508 130	0,41 0,23	9 5
17	СПрайс п.31	-Втулка под фланец д 110 шт	16	594,53 -	- -	9512 -	- -	- -	- -	- -
18	СПрайс п.33	-Отвод п/э100 SDR 17 д 110 90гр шт	5	1173,91 -	- -	5870 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-40-3 п.40	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	32	156,43 126	21,43 -	5006 4032	686 -	5242 130	0,6 -	19 -
20	С130809-12 п.41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	32	492 -	- -	15744 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			386679 23683	19557 4986			135 19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355553	-	-		-
	Материалы -		Тенге			413	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28669	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311850	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			50	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5591	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23569	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416392	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		172
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34260	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31126	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31126	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32994	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			449386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		172
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34260	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1652775 272985	336659 82842			1767 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1621649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	355826	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			311850	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			692364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			380863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57129	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2122662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	412956	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31126	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31126	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32994	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2155654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	412956	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2155654
Итого с временными, 1,1 %	2179366
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2227312
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2236029
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2257823
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5042957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100859
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5143816
Налог на добавленную стоимость, 12 %	617258
Итого с НДС	5761074

Заказчик: ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Умешова К.

Подрядчик : ТОО «ПАН-СТРОЙ» директор Потапов А.Н.

Технадзор: ТОО «Курылыста экспертиза» Войтех В.Ф.

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск

СПРАВКА

Выполненных работ за июль 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№36 от 09 апреля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск	18 024557	4 715 830	5 281 730	2 111 362						565 900	5 281 730

Заказчик:Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района

_____Оспанова А.Е.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____А.Н.Потапов

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3603,7	18,51	17,50	66716	63076	0,01	25
					1,01	4,41	3640	15879	0,02	55
2.	E0101-164	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	28	262,72	--	7356	--	1,85	52

-2	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			---	---	---	---	---	---
				262,72	--	7356	--	--	--
3. E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	138	134,10	--	18506	--	0,97	134
				---	---	---	---	---	---
				134,10	--	18506	--	--	--
4. E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3510,6	6,48	6,48	22747	22747	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	2,10	--	7385	0,01	28
5. E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3510,6	3,20	3,20	11232	11232	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	1,04	--	3647	0,00	14
6. E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3510,6	21,55	4,52	75640	15854	0,11	379
				---	---	---	---	---	---
7. E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	20732,90	424,40	1451	30	59,30	4
				---	---	---	---	---	---
				9495,00	159,75	665	11	0,78	0
8. E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	1,15	9143,43	2006,35	10515	2307	5,34	6
				---	---	---	---	---	---
				846,00	758,25	973	872	3,70	4
	Итого по разделу: Земляные работы								214163
	Раздел: Колодцы водопроводные								
9. E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	12,66	8584,66	1879,87	108682	23799	8,86	112
				---	---	---	---	---	---
				1435,50	538,43	18173	6817	2,06	26
10. C143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	5,14	28900,00	--	148546	--	--	--

4	из тяжелого бетона класса В22,5: круглые			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм - КС15-6	м	9,78	8041,00 -------- --	-- -------- --	78641 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм - КС15-6а	м	9,76	8041,00 -------- --	-- -------- --	78480 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм - КО6	м	1,59	3887,50 -------- --	-- -------- --	6181 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,04	11938,85 -------- 915,75	296,60 -------- 110,25	478 -------- 37	12 -------- 4	5,95 -------- 0,54	0 -------- 0

Итого по разделу: Колодцы водопроводные 421008

Раздел: Водовод В1
==========

15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,231	58881,69 -------- 33075,00	25695,31 -------- 6813,45	13602 -------- 7640	5936 -------- 1574	194,00 -------- 26,38	45 -------- 6
16.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	238,72	567,00 -------- --	-- -------- --	135354 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	56	300,57 --------	225,64 --------	16832 --------	12636 --------	0,41 --------	23 --------

				69,53	58,98	3894	3303	0,23	13
18.	СПрайс	Втулка под фланец д 110 /1608:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	40	594,53 ---	-- ---	23781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8	411,46 --- 231,75	17,71 --- 6,75	3292 --- 1854	142 --- 54	1,40 --- 0,03	11 --- 0
20.	С130902-5 3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8	6480,00 --- --	-- --- --	51840 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
21.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	757,00 --- --	-- --- --	1514 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
22.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	21	156,43 --- 126,00	21,43 --- --	3285 --- 2646	450 --- --	0,60 --- --	13 --- --
23.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	92	492,00 --- --	-- --- --	45264 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	44	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	20833 --- 11187	1727 --- 693	1,47 --- 0,07	65 --- 3
25.	С130901-7 2	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	44	847,00 --- --	-- --- --	37268 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
26.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм+32 мм	фланец	44	74,06 --- 63,00	9,93 --- --	3259 --- 2772	437 --- --	0,32 --- --	14 --- --

27.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	88	225,00	--	19800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	6	18075,87	36,99	108455	222	1,82	11
					288,00	13,50	1728	81	0,07	0
29.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1971	133700,00	--	26352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0129-176 -3	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм	шт	80	1214,62	--	97170	--	0,93	74
					238,50	--	19080	--	--	--
31.	Е0129-176 -3	Установка гильз из стальных труб диаметром 200 мм	шт	2	1388,34	--	2777	--	0,93	2
					238,50	--	477	--	--	--
32.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием + футляров	км	0,012	270167,88	115634,50	3242	1388	662,00	8
					126000,00	43681,50	1512	524	213,34	3
33.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	12,05	6920,00	--	83386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	м	12	548,34	0,99	6580	12	1,00	12
					176,18	0,38	2114	5	0,00	0
35.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,012	850692,05	154584,92	10208	1855	367,60	4
					63180,00	58396,50	758	701	285,20	3
36.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1	2459,45	298,09	2459	298	7,99	8

				703,30	4,95	703	5	0,02	0
37.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,007	204666,79	85907,16	1433	601	504,00	4
					95850,00	32451,75	671	227	158,50	1
38.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	7,03	3630,00	--	25519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	7	439,99	0,69	3080	5	0,91	6
					159,30	0,27	1115	2	0,00	0
40.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,007	647812,25	104375,72	4535	731	356,70	2
					62122,50	39429,00	435	276	192,57	1
41.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм+ 325мм	футляр	1	1875,18	227,28	1875	227	7,99	8
					536,22	3,77	536	4	0,02	0
42.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	1	444,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + узлов в смотровых колодцах	т	0,2569	247994,13	49389,75	63710	12688	312,70	80
					62775,00	18657,00	16127	4793	91,12	23
44.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм+подставки под пожарный гидрант	т	0,0633	247994,13	49389,75	15698	3126	312,70	20
					62775,00	18657,00	3974	1181	91,12	6
45.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	8	391,37	57,24	3131	458	1,43	11

				301,50	2,25	2412	18	0,01	0
46.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	8	1140,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	25,73	36,09	0,09	928	2	0,02	1
					4,39	0,05	113	1	0,00	0
48.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	25,73	36,26	0,04	933	1	0,02	1
					4,14	--	107	--	--	--
49.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,105	10216,13	--	1073	--	61,80	6
					9630,00	--	1011	--	--	--
50.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	1,22	8287,75	--	10111	--	51,50	63
					8032,50	--	9800	--	--	--
51.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1	1558,26	318,13	1558	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1
52.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	3	950,73	180,25	2852	541	2,01	6
					396,00	67,50	1188	203	0,33	1
		Итого по разделу: Водовод В1								862552

	ИТОГО:						1497724	182859	1214
							203552	48379	190

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	252339
На сантехнические работы	15206
На горнопроходческие работы	21122
Всего накладных расходов:	288667
Итого с накладными	1786391

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107183
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1893574
Итого с временными, 1,1 %	1914403
Разница в стоимости электроэнергии	11590
Итого с разницей в стоимости электроэнергии	1925993
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1933651
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1952795
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	2069963
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4623363
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92467
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4715830
Налог на добавленную стоимость, 12 %	565900
Итого с НДС	5281730

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Умешова К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПАН-Строй" директор Потапов А.Н.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Курылыста экспертиза" Войцех В.Ф.

Заказчик : Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района.

подряд

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск

СПРАВКА

Выполненных работ за июль 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№36 от 09 апреля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне «Нурай» посёлка Затобольск	24535800	5813610	6511243	2 602858						697633	6511243

Заказчик:Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района

_____Оспанова А.Е.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____ А.Н.Потапов

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.: Земляные работы								
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	8318	18,51	17,50	153993	145592	0,01	58
					1,01	4,41	8401	36652	0,02	127

	вместимостью 0,65 м3								
2.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	118	262,72 262,72	-- --	31000 31000	-- --	1,85 --	218 --
3.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	280	134,10 134,10	-- --	37548 37548	-- --	0,97 --	272 --
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4515	6,48 --	6,48 2,10	29255 --	29255 9498	-- 0,01	-- 36
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4515	3,20 --	3,20 1,04	14446 --	14446 4690	-- 0,00	-- 18
6.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4692,7	21,55 17,03	4,52 --	101109 79917	21192 --	0,11 --	507 --

Итого по разделу 1.: Земляные работы

367351

Раздел 2.: Колодцы канализационные

Демонтажно-монтажные работы

7.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах + демонтаж	м3	3,06	3675,87 1828,80	1847,07 691,74	11248 5596	5652 2117	11,10 3,38	34 10
8.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	3,09	2523,84	1231,08	7799	3804	7,72	24

		диам. 1,5 м в сухих грунтах + демонтаж			1292,76	460,98	3995	1424	2,25	7
9.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,18	4899,14	1880,99	882	339	21,24	4
					3018,15	538,09	543	97	2,91	1
10.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку	т	0,1104	6857,11	3833,11	757	423	17,34	2
					3024,00	1087,01	334	120	3,82	0
11.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	12,4	174,19	--	2160	--	2,56	32
					121,93	--	1512	--	--	--
12.	С01031-А3 7-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	0,1104	139,99	--	15	--	2,06	0
					97,99	--	11	--	--	--
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12,51	84,26	84,26	1054	1054	--	--
					--	16,85	--	211	0,35	4
14.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,21	10898,09	1538,85	143964	20328	9,65	128
					1615,95	576,23	21347	7612	2,81	37
15.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые - ПН15-5шт., 3ПП15-1-7шт., ПП10-3шт.	м3	3,67	28900,00	--	106063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	8,90	7310,00	--	65059	--	--	--

		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм - КС15.9 - 10 шт.			--	--	--	--	--
17.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм - КС10.9 - 1 шт	м	0,89	4570,00 ---	-- --	4067 --	-- --	-- --
18.	С143018-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм - КС10.6 - 7шт.	м	4,13	5027,00 ---	-- --	20762 --	-- --	-- --
19.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм - КО6 -1 шт.	м	0,07	3887,50 ---	-- --	272 --	-- --	-- --
20.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,12	11938,85 915,75	296,60 110,25	1433 110	36 13	5,95 0,54	1 0
21.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы + С1-04	т	0,1365	133700,00 ---	-- --	18250 --	-- --	-- --
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	117,21	245,44 37,35	3,82 1,44	28768 4378	448 169	0,21 0,01	25 1

		Колодцы диам. 1500 мм								
23.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	9,00	11108,70 -------- 1615,95	1538,85 -------- 576,23	99978 -------- 14544	13850 -------- 5186	9,65 -------- 2,81	87 -------- 25
24.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: круглые	м3	4,06	28900,00 -------- --	-- -------- --	117334 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм - КС15.9	м	10	7310,00 -------- --	-- -------- --	73100 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	C143018-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм - КС10.6	м	2,36	5027,00 -------- --	-- -------- --	11864 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	C143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм - КО6	м	0,87	3887,50 -------- --	-- -------- --	3382 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6	13400,00 -------- --	-- -------- --	80400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,108	133700,00 -------- --	-- -------- --	14440 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	84,36	245,44	3,82	20705	322	0,21	18

	битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			-------- 37,35	-------- 1,44	-------- 3151	-------- 121	-------- 0,01	-------- 1
	Итого по разделу 2.: Колодцы канализационные								
833756									
	Раздел 3.: Наружная канализация К1								
31.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм + демонтаж	км	0,1342	46790,17 -------- 25110,00	21680,17 -------- 5767,74	6279 -------- 3370	2909 -------- 774	247,00 -------- 37,30	33 -------- 5
32.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,1622	139706,75 -------- 48375,00	90794,12 -------- 19582,83	22660 -------- 7846	14727 -------- 3176	286,00 -------- 84,07	46 -------- 14
33.	СПрайс	Труба "Кортис" диам. 200мм/2251:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м	163,82	832,27 -------- --	-- -------- --	136345 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
34.	СПрайс	Муфта "Корсис" диам. 200мм/941:1,12:2,2335:1,02:1,06/шт		27	347,92 -------- --	-- -------- --	9394 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	СПрайс	Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 200мм/207:1,12:2,2335:1,02:1,06/м		54	76,54 -------- --	-- -------- --	4133 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,2	78245,00 --------	36133,62 --------	15649 --------	7227 --------	247,00 --------	49 --------

				41850,00	9612,90	8370	1923	37,30	7
37.	СПрайс	Труба "Кортис" диам. 160мм/1669:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м	202	617,09 ---	-- --	124652 ---	-- --	-- --
38.	СПрайс	Муфта "Корсис" диам. 160мм/661:1,12:2,2335:1,02:1,06/шт		20	244,39 ---	-- --	4888 ---	-- --	-- --
39.	СПрайс	Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 160мм/140:1,12:2,2335:1,02:1,06/м		58	51,76 ---	-- --	3002 ---	-- --	-- --

Итого по разделу 3.: Наружная канализация К1

327002

Раздел 4.: Наружные сети газоснабжения

Дефектная ведомость

40.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм + 20 мм	м	2	51,07 --- 50,38	0,69 --- 0,11	102 --- 101	1 --- --	0,33 --- 0,00	1 --- 0
41.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм + 65 мм	м	110	116,90 --- 115,09	1,81 --- 0,29	12859 --- 12660	199 --- 32	0,75 --- 0,00	83 --- 0
42.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона + демонтаж существующихопор-стоек	1т	0,718	11207,60 --- 4536,00	6671,60 --- 2520,45	8047 --- 3257	4790 --- 1810	25,50 --- 12,31	18 --- 9
43.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	1,12	2430,59 --- 1347,75	1082,84 --- 481,50	2722 --- 1509	1213 --- 539	8,27 --- 1,95	9 --- 2

44.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,74	152,80	--	419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С01031-А1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,718	234,30	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	2,74	140,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и	т	0,718	232,80	--	167	--	--	--
		др./ при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
48.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	3,46	49,50	49,50	171	171	--	--
					--	9,90	--	34	0,21	1
		Надземный газопровод								
49.	С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	203,8	436,00	--	88857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,203	128668,67	44459,79	26120	9025	418,00	85
					75150,00	16362,75	15255	3322	85,75	17
		Неподвижная опора-стойка, подвижная опора-стойка								

51.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	37	209,01	180,88	7733	6693	0,20	7
					28,13	54,63	1041	2021	0,21	8
52.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,75	2472,77	100,89	1855	76	0,85	1
					123,75	38,25	93	29	0,18	0
53.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,9	12323,75	95,97	109681	854	4,90	44
					771,75	36,25	6869	323	0,18	2
54.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,09	284,00	--	2582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	9,09	410,00	--	3727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,06	17355,77	2191,28	18362	2318	73,60	78
					12555,00	101,25	13283	107	0,49	1
57.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,06	154400,00	--	163355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети газоснабжения								447311

ИТОГО:	1975420	306942	1863
	286041	82000	334

Накладные расходы :

На общестроительные работы	378569
На металломонтажные работы	12460
На сантехнические работы	14737
Всего накладных расходов:	405766
Итого с накладными	2381186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142871
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2524057
Итого с временными, 1,1 %	2551822
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5699618
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113992
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5813610
Налог на добавленную стоимость, 12 %	697633
Итого с НДС	6511243

Заказчик :ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района Умешова К.

Подрядчик :ТОО «ПАН-СТРОЙ» директор Потапов А.Н.

Технадзор :ТОО «Курылыста экспертиза» Войтех В.Ф.

Заказчик : ГУ " Отдел строительства акимата Костанайского района"

Подрядчик : ТОО " ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

СПРАВКА
выполненных работ
за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ,дата,номер	источники финансирования		Организационноеправовая форма наимен.код	
			наименование	код	Наименование	код
		№36 от 09 апреля 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	С начала строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водопровода			1553499							166446	
Наружные сети водопровода /исключить/			-371 707							-39826	
Наружные сети канализации			8 102 034							868075	
ИТОГО:			9 283 826							994696	
Всего к оплате			9 283 826	(девять миллионов двести восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать шесть) тенге							**9 283 826**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства " акимата Костанайского района"**

Оспанова А.Е.

Подрядчик: **Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

А.Н.Потапов

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т . N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г. /ИСКЛЮЧИТЬ/

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Исключить								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	954,29	18,51	17,50	17667	16703	0,01	7
					1,01	4,41	964	4205	0,02	15
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,35	262,72	--	1931	--	1,85	14
					262,72	--	1931	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,35	134,10	--	5009	--	0,97	36
					134,10	--	5009	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	925,60	6,48	6,48	5997	5997	--	--
					--	2,10	--	1947	0,01	7
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	925,60	3,20	3,20	2961	2961	--	--
					--	1,04	--	961	0,00	4
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	925,60	21,55	4,52	19943	4180	0,11	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	15763	--	--	--
7.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,058	58881,69	25695,31	3415	1490	194,00	11
					33075,00	6813,45	1918	395	26,38	2
8.	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	м	58,00	567,00	--	32886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работыИсключить								89810

ИТОГО:

	89809	31331	168
	25585	7508	27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	33975
Всего накладных расходов:	33975
Итого с накладными	123784

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	131211
Итого с временными, 1,1 %	132654
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	135572
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	136103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	137430
Итого с непредвиденными затратами, 6 %	145676
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	325374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6507
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	331881
Налог на добавленную стоимость, 12 %	39826
Итого с НДС	371707

Заказчик: заведующая производственно- правового сектора ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района — Умешова К.К.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» — Потапов А.Н.

Технадзор: ТОО «Құрылыста экспертиза» — Войцех В.Ф.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,23	9143,43	2006,35		2103	461		5,34	1
					846,00	758,25		195	174		3,70	1
		Итого по разделу: Земляные работы										2103
		Раздел: Колодцы водопроводные										
2.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,50	8584,66	1879,87		30046	6580		8,86	31
					1435,50	538,43		5024	1885		2,06	7
3.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: круглые	м3	1,43	28900,00	--		41327	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
4.	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,02	11938,85	296,60		239	6		5,95	0
					915,75	110,25		18	2		0,54	0
5.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00	--		48360	--		--	--
					--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	17,00	13400,00	--	227800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,483	133700,00	--	64617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	357,21	245,44	3,82	87674	1365	0,21	76
					37,35	1,44	13342	514	0,01	3
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,29	1779,08	73,75	2295	95	0,14	0
					21,38	11,67	28	15	0,04	0
10.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	12,94	370,46	5,88	4794	76	0,05	1
					7,02	1,65	91	21	0,01	0
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные								507152
		Раздел: Водовод В1								
11.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
12.	СПрайс	Втулка под фланец д 110 /1608:1,12:2,2335:1,02:1,06/	шт	8,00	594,53	--	4756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	10,00	156,43	21,43	1564	214	0,60	6
					126,00	--	1260	--	--	--
14.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	19,00	492,00	--	9348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,16	8287,75	--	1326	--	51,50	8
					8032,50	--	1285	--	--	--
		Итого по разделу: Водовод В1								20000
		ИТОГО:					529255	11053		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							21938	3201		13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						31021		
		Всего накладных расходов:						31021		
		Итого с накладными						560276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						33617		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						593893		
		Итого с временными, 1,1 %						600426		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						602828		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						608832		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1359856		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						27197		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1387053		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						166446		
		Итого с НДС						1553499		

Заказчик: заведующая производственно- правового сектора
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района — Умешова К.К.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» — Потапов А.Н.

Технадзор: ТОО «Құрылыста экспертиза» — Войцех В.Ф.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4636,00	18,51	17,50	85827	81145	0,01	33
					1,01	4,41	4682	20428	0,02	71
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	236,00	262,72	--	62001	--	1,85	436
					262,72	--	62001	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	261,00	134,10	--	35000	--	0,97	254
					134,10	--	35000	--	--	--
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7531,00	6,48	6,48	48797	48797	--	--
					--	2,10	--	15843	0,01	61
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7531,00	3,20	3,20	24096	24096	--	--
					--	1,04	--	7823	0,00	30
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7885,30	21,55	4,52	169897	35610	0,11	852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	134287	--	--	--
7.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	20732,90	424,40	1451	30	59,30	4
					9495,00	159,75	665	11	0,78	0
		Итого по разделу: Земляные работы								427069
		Раздел: Колодцы канализационные								
8.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	34,13	11108,70	1538,85	379140	52521	9,65	330
					1615,95	576,23	55152	19667	2,81	96
9.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	14,20	28900,00	--	410380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм - КС15.9	м	29,16	7310,00	--	213160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв1500 мм КС15-6-10 шт.	м	5,90	8041,00	--	47442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	8,01	4570,00	--	36606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм - КС10.3-11 шт	м	3,19	5712,50	--	18223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм - КО6	м	3,05	3887,50	--	11857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,20	11938,85	296,60	2388	59	5,95	1
					915,75	110,25	183	22	0,54	0
16.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	22,00	13400,00	--	294800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,382	133700,00	--	51100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	295,39	245,44	3,82	72501	1128	0,21	63
					37,35	1,44	11033	425	0,01	2
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,32	1779,08	73,75	2348	97	0,14	0
					21,38	11,67	28	15	0,04	0
20.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м2	13,16	370,46	5,88	4875	77	0,05	1
					7,02	1,65	92	22	0,01	0
		Итого по разделу: Колодцы канализационные								1544819
		Раздел: Наружная канализация К1								
21.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,65	78245,00	36133,62	50468	23306	247,00	159
					41850,00	9612,90	26993	6200	37,30	24
22.	СПрайс	Труба "Кортис" диам. 160мм/1669:1,12:2,2335:1,02:1,06/	м	651,45	617,09	--	402001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Муфта "Корсис" диам. 160мм/661:1,12:2,2335:1,02:1,06/шт		121,00	244,39	--	29572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Уплотнительное кольцо "Корсис" диам. 160мм/140:1,12:2,2335:1,02:1,06/м		224,00	51,76	--	11595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	4118,18	83,18	8236	166	16,84	34
					2835,00	31,50	5670	63	0,15	0
		Итого по разделу: Наружная канализация К1								500244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2472133	267033		2165
							335786	70519		284
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						449903		
		Всего накладных расходов:						449903		
		Итого с накладными						2922036		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						175322		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3097358		
		Итого с временными, 1,1 %						3131429		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3143955		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3175269		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7092117		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						141842		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7233959		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						868075		
		Итого с НДС						8102034		

Заказчик: заведующая производственно- правового сектора
ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района — Умешова К.К.

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» — Потапов А.Н.

Технадзор: ТОО «Құрылыста экспертиза» — Войцех В.Ф.

Т. Н.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик : ТОО " ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

СПРАВКА
выполненных работ
за август 2013г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ,дата,номер	источники финансирования		Организационноправовая форма наимен.код	
			наименование	код	Наименование	код
		№36 от 09 апреля 2013г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц включительно	За отчетный месяц	С начала строительства	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	Дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск			6 421 992							688071	
Всего к оплате			6 421 992	(шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча девятьсот девяносто два) тенге							**6 421 992**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства " акимата Костанайского района"

_____ **Оспанова А.Е.**

Подрядчик Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапов А.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

Наименование обьекта: Инженерные коммуникации к малоэтажным жилым домам в микрорайоне "Нурай" поселка Затобольск

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел1: Надземный газопровод										
1.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,4545	125843,95	44069,82	57196	20030	414,00	188		
					74250,00	16353,75	33747	7433	85,71	39		
2.	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,359	128668,67	44459,79	46192	15961	418,00	150		
					75150,00	16362,75	26979	5874	85,75	31		
3.	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,006	134230,50	45189,12	805	271	426,00	3		
					77175,00	16371,75	463	98	85,80	1		
4.	Е0124-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,0705	142247,62	46386,24	10028	3270	439,00	31		
					80775,00	16380,75	5695	1155	85,84	6		
5.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	1,00	112,00	--	112	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	1,00	160,00	--	160	--	--	--		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм			--	--	--	--	--	--
7. С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	454,31	321,00	--	145834	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
8. С130806-6 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	360,45	436,00	--	157156	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
9. С130806-7 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	6,02	584,00	--	3516	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
10. С130806-7 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	70,78	714,00	--	50537	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
11. С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	28,00	227,00	--	6356	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
12. С130810-7 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	21,00	277,00	--	5817	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
13. С130810-7 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1,00	321,00	--	321	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
14. С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	7,00	401,00	--	2807	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
15. С130810-1 08	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	4,00	302,00	--	1208	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
16. С130810-1 09	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	1,00	311,00	--	311	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
17. С130810-1	Переходы /ГОСТ 17378-83/	шт	1,00	330,00	--	330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
18.	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	1,00	1317,43	664,93	1317	665	3,05	3
					558,00	156,60	558	157	0,65	1
19.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
21.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
22.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	484,32	21,80	0,05	10557	24	0,03	14
					5,81	0,02	2814	10	0,00	0
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	484,32	35,73	0,02	17306	10	0,02	10
					4,16	--	2015	--	--	--
26.	У51-49-1	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	врезка	2,00	20008,41	2945,44	40017	5891	20,20	40
					5312,97	979,84	10626	1960	4,79	10
27.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,4525	0,64	0,32	1	--	0,16	0
					0,16	0,16	--	--	0,16	0
28.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,562	0,88	0,44	1	--	0,22	0
					0,22	0,22	--	--	0,22	0
29.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,006	1,00	0,50	1	--	0,25	0
					0,25	0,25	--	--	0,25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,0705	1,24	0,62	1	--	0,31	0
					0,31	0,31	--	--	0,31	0
31.	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	162,00	209,01	180,88	33860	29302	0,20	32
					28,13	54,63	4557	8851	0,21	35
32.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,29	2472,77	100,89	8135	332	0,85	3
					123,75	38,25	407	126	0,18	1
33.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	39,04	12323,75	95,97	481119	3747	4,90	191
					771,75	36,25	30129	1415	0,18	7
34.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	39,57	284,00	--	11238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	39,57	410,00	--	16224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	4,63	17355,77	2191,28	80392	10150	73,60	341
					12555,00	101,25	58155	469	0,49	2
37.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	4,63	154400,00	--	715181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	448,72	21,80	0,05	9781	22	0,03	13
					5,81	0,02	2607	9	0,00	0
39.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	363,82	35,73	0,02	13000	7	0,02	8
					4,16	--	1513	--	--	--
40.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	34,00	140,10	24,10	4763	819	0,70	24
					116,00	2,50	3944	85	0,01	0
41.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	255,00	30,30	2,80	7726	714	0,16	41
					27,50	0,30	7012	76	0,00	0
42.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,227	45300,00	--	10283	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
43.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,376	44300,00 --	-- --	16657 --	-- --	-- --	-- --
44.	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	кг	4,20	28,00 --	-- --	118 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,56	218,93 218,93	-- --	998 998	-- --	1,54 --	7 --
46.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,56	134,10 134,10	-- --	611 611	-- --	0,97 --	4 --
47.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,567	2633,77 123,75	100,89 38,25	1493 70	57 22	0,85 0,18	0 0
48.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,76	11510,17 195,75	66,01 24,93	8748 149	50 19	1,35 0,12	1 0
49.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,0374	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	519 340	150 40	56,50 3,81	2 0
50.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,1192	17937,36 14197,50	627,68 101,25	2138 1692	75 12	86,50 0,49	10 0
51.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,1566	154400,00 --	-- --	24179 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,23	21,80 5,81	0,05 0,02	288 77	1 --	0,03 0,00	0 0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,47	35,73 4,16	0,02 --	946 110	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу1: Надземный газопровод					2020818			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2020817	91633		1121
							195772	27811		132

Накладные расходы :

На монтажные работы	10562
На общестроительные работы	180921
На металломонтажные работы	54637
Всего накладных расходов:	246121
Итого с накладными	2266937

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136016
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2402953
Итого с временными, 1,1 %	2429385
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2482831
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2492549
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2516843
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5621491
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112430
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5733921
Налог на добавленную стоимость, 12 %	688071
Итого с НДС	6421992

ЗАКАЗЧИК: заведующая производственно - правового сектора
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района Умешова К.К.

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО "ПАН-Строй" Потапов А.Н.

ТЕХНАДЗОР: инженер ТОО "Құрылыста экспертиза" Войцех В.Ф.