Счет-фактура № 00000183 от 11.12.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" **(10)**

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за декабрь 2009 год	работа	1	834 581,13	834 581,13	12%	100 149,73	934 730,86		
Всего по счету:					**834 581,13**		**100 149,73**	**934 730,86**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙ-МОНТАЖСВЯЗЬ" МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 8 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 748 от 29 июня 2009 года

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02 **Наименование стройки: "Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап)"**

Наименование объекта:"Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре"

СГ 600 000 000 949

№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	15 125 201	834 581	834 581	-	-	-	-	-	1 815 024	16 940 225
в том числе за декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 8	-	834 581	-	834 581	-	-	-	-	100 150	934 731
Всего по справке № 8	15 125 201	**834 581,13**	-	-	-	-	-	-	**100 149,74**	**934 730,86**
материалы заказчика	2 166 372	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	12 958 829	**834 581,13**	-	-	-	-	-	-	**100 149,74**	**934 730,86**
Предварительная оплата	3 622 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 5%	725 695	46 737,0	-	-	-	-	-	-	-	**46 737**
К оплате подрядчику	-	**787 844,13**	-	-	-	-	-	-	**100 149,74**	**887 993,86**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 11 " декабря 2009г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 11 " декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
" 11 " декабря 2009г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 11 " декабря 2009г.

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙ-МОНТАЖСВЯЗЬ"

Заказчик: Павлодарская ОДТ
Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап)".
Наименование объекта: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре"

А К Т № 8
приемки выполненных работ по № 748 от 29 июня 2009 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2009 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге		Общая стоимость		Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час.	
				всего/ основн. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.		строителей/ машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж кабеля								
1	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 из канализации (М-38 гр.56)		24880	14190	13 933	7 946	8636	67	38
		км	0,560	10690	3329,97	5 986	1 865	110	19,310	11
2	10-897-26	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,5 из канализации (М-38 гр.56)		37140	19590	8 449	4 457	5546	112	25
		км	0,2275	17550	4613	3 993	1 049	110	26,958	6
3	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 из канализации (М-23 гр.91)		24880	14190	19 755	11 267	12245	67	53
		км	0,7940	10690	3329,97	8 488	2 644	110	19,310	15
4	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 из канализации (М-31 гр.16)		24880	14190	23 636	13 481	14651	67	64
		км	0,950	10690	3329,97	10 156	3 163	110	19,310	18
5	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-5 гр.18)		6,3	0	246	0	271	0,04	1
		м	39	6,3	0	246	0	110	0,00	0
6	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-6 гр.0-1)		6,3	0	221	0	243	0,04	1
		м	35	6,3	0	221	0	110	0,00	0
7	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,4 из канализации (М-27 гр. 67,68,69)		24880	14190	5 225	2 980	3238	67	14
		км	0,210	10690	3329,97	2 245	699	110	19,310	4
8	10-897-27	Демонтаж кабеля ТПП 400*2*0,5 из канализации (М-27 гр. 67,68,69)		46240	24170	3 297	1 723	2173	143	10
		км	0,0713	22070	5625	1 574	401	110	32,875	2
9	10-897-26	Демонтаж кабеля ТПП 400*2*0,4 из канализации (М-27		37140	19590	32 906	17 357	21600	112	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гр. 67,68,69) км	0,8860	17550	46	15 549	4 087	110	26,958	24
10	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 из канализации (М-27 гр.67,68,69) км	0,044	24880 10690	14190 3329,97	1 095 470	624 147	679 110	67 19,310	3 1
11	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-27 гр67,68,69) м	104	6,3 6,3	0 0	655 655	0 0	721 110	0,04 0,00	4 0
12	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-24 гр.78,79,80,81) м	109	6,3 6,3	0 0	687 687	0 0	756 110	0,04 0,00	4 0
13	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-12 гр. 36,37) м	44	6,3 6,3	0 0	277 277	0 0	305 110	0,04 0,00	2 0
14	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-28) гр. 63, 64, 65) м	76,4	6,3 6,3	0 0	481 481	0 0	529 110	0,04 0,00	3 0
15	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-29гр. 70,71,72,74) м	105,5	6,3 6,3	0 0	665 665	0 0	732 110	0,04 0,00	4 0
16	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-9 гр. 42,43,48,49) м	93,2	6,3 6,3	0 0	587 587	0 0	646 110	0,04 0,00	3 0
17	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 из канализации (Передача ШР-4618,4617,4619) км	0,097	24880 10690	14190 3329,97	2 413 1 037	1 376 323	1496 110	67 19,310	6 2
18	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,4 из канализации (Передача ШР-4618,4617,4619) км	0,160	24880 10690	14190 3329,97	3 981 1 710	2 270 533	2467 110	67 19,310	11 3
19	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 из канализации (Передача ШР-4602-4616) км	0,2869	24880 10690	14190 3329,97	7 138 3 067	4 071 955	4424 110	67 19,310	19 6
20	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,4 из канализации (М-11, гр. 22,23,24,26) км	0,432	24880 10690	14190 3329,97	10 748 4 618	6 130 1 439	6663 110	67 19,310	29 8
21	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 из канализации (М-11 гр. 22,23,24,26) км	0,129	24880 10690	14190 3329,97	3 210 1 379	1 831 430	1990 110	67 19,310	9 2
22	10-897-26	Демонтаж кабеля ТПП 400*2*0,4 из канализации (М-11 гр. 22,23,24,26) км	0,3214	37140 17550	19590 4613	11 937 5 641	6 296 1 483	7836 110	112 26,958	36 9
23	10-897-26	Демонтаж кабеля ТПП 400*2*0,4 из канализации (М-10 гр. 39,40,41,47) км	0,9690	37140 17550	19590 4613	35 989 17 006	18 983 4 470	23624 110	112 26,958	109 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 с металлоконструкций		6,3	0	567	0	624	0,04	3
		(М-10 гр. 39,40,41,47) м	90	6,3	0	567	0	110	0,00	0
25	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,4 из канализации (М-9		24880	14190	12 141	6 925	7526	67	33
		гр. 42,43,48,49) км	0,488	10690	3329,97	5 217	1 625	110	19,310	9
26	10-897-26	Демонтаж кабеля ТПП 400*2*0,4 из канализации (М-9		37140	19590	21 983	11 595	14430	112	66
		гр. 42,43,48,49) км	0,5919	17550	4613	10 388	2 730	110	26,958	16
27	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,4 из канализации (М-9		24880	14190	791	451	491	67	2
		гр. 42,43,48,49) км	0,0318	10690	3329,97	340	106	110	19,310	1
28	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций		6,3	0	180	0	198	0,04	1
		(М-45- ПП) м	28,5	6,3	0	180	0	110	0,00	0
29	10-893-3	Демонтаж ШР, емк.1200*2		1111	324,5	5 555	1 623	4742	5	25
	к=0,5	шт	5	786,5	75,5	3 933	378	110	0,44	2
30	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля МКТСБ 4*4*0,4 с металлоконструкций		6,3	0	340	0	374	0,04	2
		(СЛ 1/1001) м	54	6,3	0	340	0	110	0,00	0
31	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля МКТСБ 4*4*0,4 с металлоконструкций		6,3	0	340	0	374	0,04	2
		(СЛ 1/1 026) м	54	6,3	0	340	0	110	0,00	0
32	34-110-4	Подъем и опускание заглушек в колодцах		829,93	829,93	72 204	72 204	27971	1,45	126
	механизмы	шт	87	0,0	292,3	0	25 428	110	2,01	175
33	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка демонтир.кабеля на автомобили		225,60	225,60	2 105	2 105	1621	0	0
	стр. 7 п.37	в г. Павлодаре тн	9,332	0,00	157,92	0	1 474	110	0	0
34	СН 8.02-04-2002	Отвозка демонтирован.кабеля на 3 км		68,0	68,0	635	635	488	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	9,332	0,0	47,6	0	444	110	0,00	0
		Итого: тенге.				**304 372**	**196 330**	**180 310**		**1 147**
						108 043	**55 873**			
35		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
36						**0,00**				
37		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
38		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**0,00**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**0,00**				
39		**Итого с материалами: тенге**				**304 372**	**196 330**			
						108 043	**55 873**	**180 310**		**1 147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				180 310				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								90
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				27 047				
41		**Итого по порядку тенге**				**484 682**	**196 330**			
						135 090	**55 873**	**180 310**		**1 237**
42		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**29 081**				
						513 763	**196 330**			
43		**Итого по порядку тенге**				**135 090**	**55 873**			**1 237**
44	Корректировка спр5ноябрь	Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 2,64%				-15 761				
		Зимнее удорожание з/платы-0,5				-788				-48
45		**Итого с зимним удорожанием**				**498 002**	**196 330**			
						134 301	**55 873**			**1 189**
46		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**				**818 217**	**322 570**			
						220 657	**91 799**			
47		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**16 364**				
48		**Итого в текущем уровне цен 2009 года**				**834 581**				
		НДС,12%				**100 150**				
49		**Итого по разделу 1 с НДС**				**934 731**				
50		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**934 730,86**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 11 " декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 11 " декабря 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 11 " декабря 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ К.У. Жумабеков
" 11 " декабря 2009г.

Начальник ЦТО МС
_____ А. А. Тейковцев
" 11 " декабря 2009г.

Начальник ЦО МС КЦ
_____ С. Н. Крылов
" 11 " декабря 2009г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 11 " декабря 2009г.