Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания общежития,Павлодарской области по ул.Академика Чекина, 146

Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Академика Чокина, 146
Договор №123 от 17.05.2017г

Акт №1 от 27.06.2017г
выполненных работ за июнь 2017года
Капитальный ремонт здания общежития,Павлодарской области по ул.Академика Чекина, 146

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр.,чел-ч раб.-строителей / на ед	Затраты тр.,чел-ч раб.-строителей / всего	Затраты тр.,чел-ч машинистов / на ед	Затраты тр.,чел-ч машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ №1 Демонтажные работы										
1	Е10-91-2	Разборка перегородок	16,450	162,12	18,53	2667	305	2661	0,86100	14		
				143,58	6,18	2362	102	108	0,04390	1		
		1м2										
2	Е58-4-1	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	2530,100	37,04	0,00	93715	0	88561	0,26000	658		
				37,04	0,00	93715	0	95	0,00000	0		
		1м2										
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	829,500	51,33	4,89	42578	4056	43406	0,34000	282		
				46,44	0,83	38522	688	111	0,01000	8		
		1м2										
4	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	318,800	116,63	10,56	37182	3367	37095	0,40200	128		

				106,07	1,67	33815	532	108	0,00710	2
		1м2								
5	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	55,100	253,64	0,56	13976	31	2417	0,26120	14
				40,86	0,09	2251	5	107	0,00090	0
		1м2								
6	E0156-11-1	Демонтаж металлических дверных коробок	16,450	162,12	18,53	2667	305	2661	0,86100	14
				143,58	6,18	2362	102	108	0,04390	1
		шт.								
7	E0156-3-2	Снятие подоконных досокдеревянных в зданиях каменных	62,525	146,99	6,63	9191	415	9548	0,95000	59
				140,36	1,04	8776	65	108	0,01000	1
		1м2								
11	E0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	246,000	1652,05	2,63	406404	647	93465	2,39000	588
				401,06	0,99	98661	244	95	0,01000	2
12	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	865,000	145,46	4,29	125823	3711	70650	0,52	450
		м2		84,79	1,64	73343	1419	94,5	0,01	9
13	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	865,000	257,97	2,35	223144	2033	37332	0,27	234
		м2		44,77	0,90	38726	779	94,5	0,00	0
14	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	458,000	188,04	4,93	86122	2258	51630	0,64	293
		м2		117,43	1,86	53783	852	94,5	0,01	5

15	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			458	264.27	2.91	121036	1333	857	0.30	137
		м2		1.10	0.88	504	403	94,5	0,01	5
		Добавить.								
1	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2.толщина слоя до 20 мм								
			456	731.42	34.56	333528	15759	209505	2.80	1278
		м2		480.44	5.74	219081	2617	94.5	0.03	15
2	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
			632	569.44	33.79	359886	21355	200171	1.95	1233
		м2		329.54	5.62	208269	3552	94.5	0.03	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1857917	18459	849957		2872
			Тенге			874170	11359			67
		Накладные расходы -	Тенге			849957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162472				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2870347				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				28703				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				11481				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 910 532				

Итого в текущих ценах ,МРПтек=1731 тенге kмрп=2,55742	7443446
Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,7399966)	5508125
Налог 2 %	110162
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	5618287
НДС (12%)	674194
Всего по смете с учетом НДС(12%)	6292482

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных юношей" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Директор_____Баяр Рамазан

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор_____Лунёв Д.В.

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.