Счет-фактура № 00000189 от 12.12.09 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ БИН 001040001085 (2)

РНН и его адрес: 451500013886, Адрес: Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Толстого 141/1, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000607 от 21.07.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 001467781 в Ф-л АО АТФ Банк г Павлодара, ул. Ак. Сатпаева, БИК 193201736 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 748 от 29.06.2009 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Павлодарская ОДТ Ф-л АО "Казахтелеком" (10)

РНН и адрес покупателя: 451700001021, РК г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60 (10а)

Расчетный счет покупателя: 003467217 в Павлодарский филиал АО Казкоммерцбанк, г. Павлодар, БИК 193201725 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расширение сети NGN в Павлодарской ОДТ (2 этап) за декабрь 2009 год	работа	1	2 012 455,89	2 012 455,89	12%	241 494,71	2 253 950,60		
Всего по счету:					**2 012 455,89**		**241 494,71**	**2 253 950,60**		

Руководитель организации Жумабеков Е. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Пасько Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Голованева Светлана Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА № 11 форма №КС-3

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Договор № 748от 29. 06. 2009 года

СПП-эл. I.08.TDE.12.001/02-02-02 **Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)"**

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г.Павлодаре. "

СГ 600 000 000 949
№ операции 0020

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	25 406 695	2 012 456	2 012 456	-	-	-	-	-	3 048 803	28 455 499
в том числе за декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
АКТ № 11	-	846 570	-	846 570	-	-	-	-	101 588	948 158
АКТ № 12	-	946 334	-	946 334	-	-	-	-	113 560	1 059 894
АКТ № 13	-	219 552	-	219 552					26 346	245 898
Всего по справке № 11	25 406 695	**2 012 455,89**	-	-	-	-	-	-	**241 494,71**	**2 253 950,60**
материалы заказчика	3 928 939	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Всего подрядчику :	21 477 756	**2 012 455,89**	-	-	-	-	-	-	**241 494,71**	**2 253 950,60**
Предварительная оплата	3 622 000	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв оплаты, 5%	1 202 755	112 698	-	-	-	-	-	-	-	112 698
К оплате подрядчику	-	**1 899 757,89**	-	-	-	-	-	-	**241 494,71**	**2 141 252,60**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 12 " декабря 2009г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 12 " декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
М. З. Кульдуров
" 12 " декабря 2009г.

Подрядчик : ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь" :
Жумабеков Е.У.
" 12 " декабря 2009г.

ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)".

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре "

А К Т № 11

приемки выполненных работ по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2009 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге		Общая стоимость		Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час.	
				всего/ основн. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	экспл. машин в т.ч. з/пл.		строителей/ машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительство энерговводов для УБ 16-5								
1	27-19-1	Вскрытие асфальто-бетонного покрытия тротуаров		8,57	0,00	26	0	29	0,06	0
		(2,5*0,3),(4,5*0,3),(3*0,3) м.кв.	3,00	8,57	0,00	26	0	133	0,00	0
2	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		48,01	32,51	19	13	11	0,12	0
		м.куб.	0,39	15,50	9,62	6	4	133	0,04	0
3	СН РК 8.02-04-2002	Погрузка асфальта и щебня на автомобили		122,80	122,80	111	111	86	0,00	0
	стр.7, п.37	тн	0,90	0,00	85,96	0	78	110	0,00	0
4	СНРК 8.02-04-2001	Отвозка асфальта,щебня и мусора на 15 км		119,02	119,02	107	107	83	0,00	0
	стр.35 п.10	тн	0,90	0,00	83,31	0	75	110	0,00	0
5	1-162-4, к=0,8	Разработка грунта вручную грунт 4 гр. вблизи действ.		699,66	0,00	6801	0	7 685	3,66	36
	к=1,15	коммуникаций (27*0,8*0,45) м.куб	9,72	699,66	0,00	6801	0	113%	0,00	0
6	1-13-6	Разработка грунта мех.сп. грунт 3 гр. вблизи действ.		55,81	53,22	1 097	1 046	439	0,0180	0
	к=1,2	коммуникаций (98,3*0,25*0,8) м.куб	19,66	2,59	20,44	51	402	97	0,0826	2
7	1-71-6	Обратная засыпка траншей мехспособом		13,75	13,75	270	270	8	0,00	0
		грунт 3гр. м.куб.	19,66	0,00	0,41	0	8	97%	0,0011	0
8	1-166-3	Обратная засыпка траншеи вручную грунт		167,18	0,00	1625	0	1 836	1,210	12
		3 группы м.куб.	9,72	167,18	0,00	1625	0	113%	0,00	0
9	34-103-1	Строительство трубопровода из полиэтиленовых		20790,00	0,00	333	0	366	133,00	2
		труб d-63 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,0160	20790,00	0,00	333	0	110	0,00	0
10	8-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в		36,60	27,80	3 506	2 663	1429	0,06	6
		траншее м	95,80	8,80	6,90	843	661	95	0,040	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее м	95,80	36,60 8,80	27,80 6,90	3 506 843	2 663 661	1429 95	0,06 0,040	6 4
12	1-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы (95,8*0,4) ручным способом м.кв	38,32	25,60 25,60	0,00 0,00	981 981	0 0	952 97	0,16 0,000	6 0
13	10-926-1 к=0,3	Прокладка опознавательной ленты км	0,0980	6 469,41 1310,66	5158,752 724,68	634 128	506 71	265 133%	6,3 4,20	1 0
14	10-890-3	Прокладка кабеля ВбВШв 3*16 мм2 0,66 кВ в подземной канализации км	0,0163	46350 28130	18220 3734,92	756 459	297 61	572 110	181,00 0,00	3 0
15	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенной трубе по стене ВВбБШВ 3*16 мм2 м	1,5	21,80 19,70	2,10 0,50	33 30	3 1	33 110%	0,10 0,003	0 0
16	10-867-3	Кабель ВВбБШВ 3*16 мм2, прокладываемый в готовой траншее без покрытий км	0,1112	47 133 7 943,0	39 190,0 4 568,0	5241 883	4358 508	1 850 133%	50,00 26,49	6 3
17	8-471-3	Заземлитель вертикальный (Эрико) из круглой стали, Д-12 мм (забивка электродов в грунт) шт	20,0	131,70 111,0	20,70 1,60	2 634 2 220	414 32	2139 95	0,700 0,0100	14 0
18	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее (провод ПВ3 сеч. 1*95 мм2) м	10,0	26,30 23,00	3,30 0,40	263 230	33 4	222 95	0,14 0,00	1 0
19	8-159-1	Последовательное соединение электродов для забивки на глубину шт	20,00	353,00 353,00	0,00 0,00	7060 7060	0 0	6 707 95%	2,000 0,00	40 0
20	8-144-5	Зажим наборный без кожуха (присоединение шины заземления к электродам)Д-70 мм2 шт	6	32,60 32,60	0,00 0,00	196 196	0 0	186 95	0,18 0,00	1 0
21	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с Наконечники сеч. До 120) шт	8	236,00 236,00	0,00 0,00	1 888 1 888	0 0	1794 95	1,00 0,0000	8 0
22	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта тн	0,18	54,5 38,1	16,3 11,4	10 7	3 2	10 110	0,00 0,00	0 0
23	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в Экибастузе тн	0,18	225,60 0,00	225,60 157,92	40 0	40 28	31 110	0,00 0,00	0 0
		Итого: тенге.				**37 137** **24 610**	**12 527** **3 240**	**28 163**		**155**
24		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
25		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
		Труба п/э Д-63 мм	м	16	279,87		4 477,86				
		Песок	тн	3,16	252,70		798,87				
		Предупредительная лента	м	98,00	41,30		4 047,64				
		Кабель ВБбШВ 3*16	м	132,00	554,30		73 167				
		Заземлитель Эрико	комплект	2,00	77 711,50		155 423,01				
		Провод ПВ-3 95	м	10	725,48		7 254,78				
		Сжим	шт	6,00	157,60		945,58				
		Наконечник кабельный Т 120-12-17 (Cu)	шт	8,00	173,90		1 391,16				
		Лента Denso	шт	1,00	1 842,09		1 842,09				
27		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**249 348,19**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**249 348,19**				
28		**Итого с материалами:**	**тенге**				**286 486**	**12 527**			
							24 610	**3 240**	**28 163**		**155**
29	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				28 163				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								14
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				4 224				
30		**Итого по порядку**	**тенге**				**314 649**	**12 527**			
							28 835	**3 240**	**28 163**		**169**
31		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**3 918**				
							318 567	**12 527**			
32		**Итого по порядку**	**тенге**				**28 835**	**3 240**			**169**
33		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**					**523 405**	**20 582**			
							47 375	**5 323**			
34		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**2 275**				
35		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**					**525 679,59**				
		НДС,12%					**63 081,55**				
36		**Итого по разделу 1 с НДС**					**588 761,14**				
37		Материал Заказчика в ценах 2009 года безНДС:									
38		**ИТОГО по материалам заказчика:** **тенге**					**0,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
40		Материал Подрядчика в ценах 2009года безНДС:								
	№ 33 от 30.09.09	Труба п/э Д-63 мм м	16	459,82		7 357,12				
	№ 11145 от 13.08.09	Песок тн	3,16	415,18		1 312,55				
		Предупредительная лента м	98,00	67,86		6 650,28				
	№ 2146 от 20.10.09	Кабель ВБбШВ 3*16 м	132,00	910,71		120 213,72				
	№ 11 от 3.08.09	Заземлитель Эрико комплект	2,00	127 680,00		255 360,00				
	№ 1561 от 11.08.09	Провод ПВ-3 95 м	10	1 191,96		11 919,60				
	№ 7611 от 11. 12. 09	Сжим шт	6,00	258,93		1 553,58				
	№ 2480 от 7. 12.09	Наконечник кабельный Т 120-12-17 (Cu) шт	8,00	285,71		2 285,68				
		Лента Denso шт	1,00	3 026,55		3 026,55				
41		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**409 679,08**				
42		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				**812 001,04**				
43		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**1 622 689,53**				
		Раздел 2. Монтажные работы								
1	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям		57,90	2,80	1 563	76	1427	0,32	9
		сечение до 16 мм2 м	27,00	55,10	0,50	1 488	14	95	0,00	0
2	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения, устанавл.		385,30	68,30	385	68	314	2,00	2
		шт	1,0	317,00	13,50	317	14	95	0,080	0
3	8-521-1	Рубильник на плите с центральной рукояткой, однопол.		178,70	11,70	179	12	161	1,00	1
		на ток до 250 А шт	1,0	167,00	2,30	167	2	95	0,010	0
4	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании		59,40	5,4	59	5	53	0,00	0
		однофазный шт	1	54	2,3	54	2	95	0,01	0
5	8-574-2	Подключение жил абелей или проводов, сечение до		53,70	2,40	644	29	590	0,29	3
		16 мм2 жила	12	51,30	0,40	616	5	95%	0,00	0
6	8-574-4	Подключение жил абелей или проводов, сечение до		83,30	3,90	666	31	608	0,39	3
		70 мм2 жила	8	79,40	0,60	635	5	95%	0,00	0
7	8-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова		2,20	0	9	0	9	0,02	0
		м	4,0	2,2	0	9	0	95%	0,000	0
8	8-572-4	Блок управления шкафного исполения 1200*1000		664,00	178,00	664	178	501	3,00	3
		шт	1	486,00	40,50	486	41	95%	0,23	0
9	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, сеч.до 70 мм2		2283,00	1 439,0	4 566	2 878	2206	5	10
			2	844,00	317,0	1 688	634	95	1,840	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	10-668-4	Извещатели ОС автоматические: к ктный, магнитно-			178,00		178	0	180	1,000	1
		контактный на открывание окон	шт	1	178	0	178	0	101	0,000	0
11	1401-62-15	Измерения в электроустановках. Прочие измерения			100,27	0,00	201	0	151	0	1
			линия	2,000	100,27	0,00	201	0	75	0	0
12	1401-61-2	Заземляющее устройство			501,37	0,00	1 003	0	953	2,00	4
			изм	2,00	501,37	0,00	1 003	0	75	0,00	0
13	14-61-6	Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи			40,11	0,00	80	0	60	0,16	0
		между заземленными элементами	точка	2,00	40,11	0,00	80	0	75	0,0000	0
14	14-61-8	Измерения в электроустановках. Замер полного сопротивления			376,03	0,00	752	0	564	1,50	3
		фаза-нуль	токопр.	2,0	376,03	0,00	752	0	75	0,000	0
15	14-62-14	Измерение токов утечки или пробивного напр-ия			501,37	0	1 003	0	752	2,0	4
		разрядника	изм	2	501,37	0	1 003	0	75	0,0	0
16	8-148-2	Кабель ВВГ 3*6 в трубе			32,00	3,2	128	13	112	0,15	1
			м	4	28,8	0,7	115	3	95	0,00	0
17	8-148-2	Провода ПВ 3 95 в трубе			32,00	3,2	128	13	112	0,15	1
			м	4	28,8	0,7	115	3	95	0,00	0
18	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили			225,60	225,60	12	12	10	0	0
	стр. 7 п.37	на базе Подрядчика в г. Павлодаре		0,054	0	157,92	0	9	110	0	0
19	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта			54,5	16,3	3	1	3	0,00	0
	стр. 31 к=1.1		тн	0,054	38,1	11,4	2	1	110	0,00	0
		Итого:	**тенге.**				**12 224**	**3 316**	**8 765**		**50**
							8 909	**733**			
25		Материалы заказчика,не учтенные ценником:									
26							**0,00**				
27		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
		Кабель ВБбШВ 3*16	м	27,00	554,30		14 966,02				
		Провод ПКСВ 4*0,5	м	5,00	7,55		37,74				
		Шкаф энергоснабжения УБ	шт	1	21 911,14		21 911				
		Рубильник ЯБПВУ1 100 А	шт	1,00	10 868,62		10 869				
		Счетчик СЕ 102 R5 145 ОК	шт	1,00	6 847,23		6 847				
		Щит ЩРН-Пм-6	шт	1,00	804,28		804				
		Анкер 14	шт	4,00	73,04		292				
		Шина зазем РЕ 105,63,14 б\изол	шт	2,00	1 522,22		3 044				
		Изолятор для "0"-шины	шт	2,00	19,02		38				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Дин-рейка	шт	2,00	54,35		109				
		Клемная колодка карбол 60А	шт	1,00	127,71		128				
		Метизы крепежа	кг	0,80	630,17		504				
		Устройство защитное В80	шт	1,00	32 040,69		32 041				
		Устройство защитное Р III-230 DS	шт	1,00	9 845,34		9 845				
		Устройство защитное PIV-230 DS	шт	1,00	19 678,73		19 679				
		Разделительный дросель PI-L/16A	шт	2,00	3 770,75		7 542				
		Грозоразрядник 30022-В20\С	шт	1,00	8 769,35		8 769				
		Вилка 024 3Р+РЕ 32А, 380В	шт	1,00	277,15		277				
		Розетка 224 переносная 3Р+РЕ 380В	шт	1,00	277,15		277				
		Переключатель	шт	1,00	2 717,16		2 717				
		Автомат ВА 47-63 25А 1п	шт	1,00	135,86		136				
		Автомат ВА 47-63 16А 1п	шт	1,00	135,86		136				
		Кабель ВВГ 3*6	м	5,80	184,77		1 072				
		Провод ПВ-3 95	м	4	725,48		2 902				
		Муфта концевая	шт	2,00	11 683,77		23 368				
		Датчик СМК-3	шт	1,00	260,85		261				
		Арматура светосигнальная	шт	1,00	108,69		109				
28		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**168 679,60**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**168 679,60**				
29		**Итого с материалами:**	**тенге**				**180 903**	**3 316**			
							8 909	**733**	**8 765**		**50**
30	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				8 765				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								4
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				1 315				
31		**Итого по порядку**	**тенге**				**189 668**	**3 316**			
							10 224	**733**	**8 765**		**54**
32		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**1 259**				
							190 928	**3 316**			
33		**Итого по порядку**	**тенге**				**10 224**	**733**			**54**
34		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**					**313 694**	**5 448**			
							16 797	**1 204**			
35		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**731**				
37		**Итого в текущем уровне цен 2009 года**					**314 425**				
		НДС,12%					**37 731**				
38		**Итого по разделу 2 с НДС**					**352 156**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
39		Материал Заказчика в ценах 2009 года безНДС:									
40		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**0,00**				
41		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				0,00				
42		Материал Подрядчика в ценах 2009 года безНДС:									
	№ 2146 от 20.10.09	Кабель ВБбШВ 3*16	м	27,00	910,71		24 589,17				
	№ 11 от 3.08.09	Провод ПКСВ 4*0,5	м	5,00	12,40		62,00				
	№ 41 от 2.11.09	Шкаф энергоснабжения УБ	шт	1	36 000,00		36 000				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Рубильник ЯБПВУ1	шт	1,00	17 857,14		17 857				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Счетчик СЕ 102 R5 145 ОК	шт	1,00	11 250,00		11 250				
	№ 11 от 3.08.09	Щит ЩРН-Пм-6	шт	1,00	1 321,43		1 321				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Анкер	шт	4,00	120,00		480				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Шина зазем РЕ 105,63,14 б\изол	шт	2,00	2 501,01		5 002				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Изолятор для "0"-шины	шт	2,00	31,25		63				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Дин-рейка	шт	2,00	89,29		179				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Клемная колодка карбол 60А	шт	1,00	209,82		210				
		Метизы крепежа	кг	0,80	1 035,37		828				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное В80	шт	1,00	52 642,85		52 643				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное Р III-230 DS	шт	1,00	16 175,90		16 176				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное PIV-230 DS	шт	1,00	32 332,15		32 332				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Разделительный дросель PI-L/16A	шт	2,00	6 195,35		12 391				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Грозоразрядник 30022-В20\С	шт	1,00	14 408,04		14 408				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Вилка 024 3Р+РЕ 32А, 380В	шт	1,00	455,36		455				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Розетка 224 переносная 3Р+РЕ 380В	шт	1,00	455,36		455				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Переключатель	шт	1,00	4 464,29		4 464				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Автомат ВА 47-63 25А 1п	шт	1,00	223,21		223				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Автомат ВА 47-63 16А 1п	шт	1,00	223,21		223				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Кабель ВВГ 3*6	м	5,80	303,57		1 761				
	№ 1561 от 11.08.09	Провод ПВ-3 95	м	4	1 191,96		4 768				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Муфта концевая	шт	2,00	19 196,43		38 393				
	№ 11 от 3.08.09	Датчик СМК-3	шт	1,00	428,57		429				
	№ 7611 от 11. 12. 09	Арматура светосигнальная	шт	1,00	178,57		179				
43		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**277 140,58**				
44		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				310 397,45				
45		**К оплате Подрядчику по разделу 2:**	**тенге**				**352 156,29**				
		Разд.3 Восстановление асфальтобетонного покрытия тратуара)									
		На тратуаре м.кв			**4,00**	964	3 858				
58		Итого в базовых ценах 2001г тенге					**3 858**				
		ИТОГО с коэфф. пересчета к=1,643тенге				1585	6 338				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				1616	127				
59		**Итого в текущем уровне цен 2009г.**					6 465				
		НДС 12%					776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60		**ИТОГО по разделу 3 тенге**			1	**7 241,00**				
50		**Всего по акту 11 без НДС:**				**846 570,02**				
52		**Всего по акту № 11 с НДС:**				**948 158,42**				
53		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
54		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
		К оплате Подрядчику по акту 11: тенге				**948 158,42**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
"12" декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
"12" декабря 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
"12" декабря 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
"12" декабря 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков
"12" декабря 2009г.

Работу принял: Директора Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
"12" декабря 2009г.

Начальник ЛТЦ ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
"12" декабря 2009г.

Начальник участка ЭПУи К ЭГУТ
_____ А.З Бекенов
"12" декабря 2009г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование объекта: "Расширение сети NGNв Павлодарской ОДТ (2 этап)".

Наименование стройки: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре "

А К Т № 12

приемки выполненных работ по договору № 748 от 29 июня 2009 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2009 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Строительство энерговводов для УБ 16-6								
1	27-19-1	Вскрытие асфальто-бетонного покрытия тротуаров		8,57	0,00	34	0	37	0,06	0
		(10*0,4) м.кв.	4,00	8,57	0,00	34	0	133	0,00	0
2	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		48,01	32,51	25	17	14	0,12	0
		м.куб.	0,52	15,50	9,62	8	5	133	0,04	0
3	СН РК 8.02-04-2002	Погрузка асфальта и щебня на автомобили		122,80	122,80	148	148	113	0,00	0
	стр.7, п.37	тн	1,20	0,00	85,96	0	103	110	0,00	0
4	СНРК 8.02-04-2001	Отвозка асфальта,щебня и мусора на 15 км		119,02	119,02	143	143	110	0,00	0
	стр.35 п.10	тн	1,20	0,00	83,31	0	100	110	0,00	0
5	1-162-4, к=0,8	Разработка грунта вручную грунт 4 гр. вблизи действ.		699,66	0,00	7304	0	8 254	3,66	38
	к=1,15	коммуникаций (29*0,8*0,45) м.куб	10,44	699,66	0,00	7304	0	113%	0,00	0
6	1-13-6	Разработка грунта мех.сп. грунт 3 гр. вблизи действ.		55,81	53,22	1 682	1 604	673	0,0180	1
	к=1,2	коммуникаций (150,7*0,25*0,8) м.куб	30,14	2,59	20,44	78	616	97	0,0826	2
7	1-71-6	Обратная засыпка траншей мехспособом		13,75	13,75	414	414	12	0,00	0
		грунт 3гр. м.куб.	30,14	0,00	0,41	0	12	97%	0,0011	0
8	1-166-3	Обратная засыпка траншеи вручную грунт		167,18	0,00	1745	0	1 972	1,210	13
		3 группы м.куб.	10,44	167,18	0,00	1745	0	113%	0,00	0
9	34-103-1	Строительство трубопровода из полиэтиленовых		20790,00	0,00	707	0	778	133,00	5
		труб d-63 мм ,емк. 1канала кан.км.	0,0340	20790,00	0,00	707	0	110	0,00	0
10	8-142-1	Устройство нижней постели при одном кабеле в		36,60	27,80	6 065	4 606	2471	0,06	10
		траншее м	165,70	8,80	6,90	1 458	1 143	95	0,040	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	8-142-1	Устройство верхней постели при одном кабеле в траншее м	165,70	36,60 8,80	27,80 6,90	6 065 1 458	4 606 1 143	2471 95	0,06 0,040	10 7
12	1-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы (165,7*0,4) ручным способом м.кв	66,28	25,60 25,60	0,00 0,00	1 697 1 697	0 0	1646 97	0,16 0,000	11 0
13	10-926-1 к=0,3	Прокладка опознавательной ленты км	0,1690	6 469,41 1310,66	5158,752 724,68	1 093 222	872 122	457 133%	6,3 4,20	1 1
14	10-890-3	Прокладка кабеля ВбВШв 3*16 мм2 0,66 кВ в подземной канализации км	0,0347	46350 28130	18220 3734,92	1 608 976	632 130	1217 110	181,00 0,00	6 0
15	8-148-1	Прокладка кабеля в проложенной трубе по стене ВВбБШВ 3*16 мм2 м	1,5	21,80 19,70	2,10 0,50	33 30	3 1	33 110%	0,10 0,003	0 0
16	10-867-3	Кабель ВВбБШВ 3*16 мм2, прокладываемый в готовой траншее без покрытий км	0,1537	47 133 7 943,0	39 190,0 4 568,0	7244 1221	6024 702	2 558 133%	50,00 26,49	8 4
17	8-471-3	Заземлитель вертикальный (Эрико) из круглой стали, Д-12 мм (забивка электродов в грунт) шт	20,0	131,70 111,0	20,70 1,60	2 634 2 220	414 32	2139 95	0,700 0,0100	14 0
18	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее (провод ПВ3 сеч. 1*95 мм2) м	10,0	26,30 23,00	3,30 0,40	263 230	33 4	222 95	0,14 0,00	1 0
19	8-159-1	Последовательное соединение электродов для забивки на глубину шт	20,00	353,00 353,00	0,00 0,00	7060 7060	0 0	6 707 95%	2,000 0,00	40 0
20	8-144-5	Зажим наборный без кожуха (присоединение шины заземления к электродам)Д-70 мм2 шт	6	32,60 32,60	0,00 0,00	196 196	0 0	186 95	0,18 0,00	1 0
21	8-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с Наконечники сеч. До 120) шт	8	236,00 236,00	0,00 0,00	1 888 1 888	0 0	1794 95	1,00 0,0000	8 0
22	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Развозка материалов на 5 км до объекта тн	0,26	54,5 38,1	16,3 11,4	14 10	4 3	14 110	0,00 0,00	0 0
23	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили в Экибастузе тн	0,26	225,60 0,00	225,60 157,92	59 0	59 41	45 110	0,00 0,00	0 0
		Итого: тенге.				**48 122** **28 541**	**19 579** **5 145**	**33 922**		**188**
23		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
24		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:									
		Труба п/э Д-63 мм	м	34	279,87		9 515,45				
		Песок	тн	5,47	252,70		1 381,77				
		Предупредительная лента	м	169,00	41,30		6 980,12				
		Кабель ВБбШВ 3*16	м	192,90	554,30		106 924				
		Заземлитель Эрико	комплект	2,00	77 711,50		155 423,01				
		Провод ПВ-3 95	м	10	725,48		7 254,78				
		Сжим	шт	6,00	157,60		945,58				
		Наконечник кабельный Т 120-12-17 (Cu)	шт	8,00	173,90		1 391,16				
		Лента Denso	шт	1,00	1 842,09		1 842,09				
26		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**291 657,84**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**291 657,84**				
27		**Итого с материалами:**	**тенге**				**339 780**	**19 579**			
							28 541	**5 145**	**33 922**		**188**
28	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				33 922				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								17
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				5 088				
29		**Итого по порядку**	**тенге**				**373 701**	**19 579**			
							33 629	**5 145**	**33 922**		**205**
30		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**4 923**				
							378 624	**19 579**			
31		**Итого по порядку**	**тенге**				**33 629**	**5 145**			**205**
32		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**					**622 079**	**32 168**			
							55 253	**8 453**			
33		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**2 858**				
34		**Итого в текущем уровне цен по разделу 1 без НДС**					**624 936,78**				
		НДС,12%					**74 992,41**				
35		**Итого по разделу 1 с НДС**					**699 929,19**				
36		Материал Заказчика в ценах 2009 года безНДС:									
37		**ИТОГО по материалам заказчика:** **тенге**					**0,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38		Итого материалы заказчика с НДС тенге				0,00				
39		Материал Подрядчика в ценах 2009года безНДС:								
	№ 33 от 30.09.09	Труба п/э Д-63 мм м	34	459,82		15 633,88				
	№ 11145 от 13.08.09	Песок тн	5,47	415,18		2 270,25				
		Предупредительная лента м	169,00	67,86		11 468,34				
	№ 2146 от 20.10.09	Кабель ВБбШВ 3*16 м	192,90	910,71		175 675,96				
	№ 11 от 3.08.09	Заземлитель Эрико комплект	2,00	127 680,00		255 360,00				
	№ 1561 от 11.08.09	Провод ПВ-3 95 м	10	1 191,96		11 919,60				
	№ 7611 от 11. 12. 09	Сжим шт	6,00	258,93		1 553,58				
	№ 2480 от 7. 12.09	Наконечник кабельный Т 120-12-17 (Cu) шт	8,00	285,71		2 285,68				
		Лента Denso шт	1,00	3 026,55		3 026,55				
40		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**479 193,83**				
41		Итого материалы подрядчика с НДС: тенге				536 697,09				
42		**К оплате Подрядчику по разделу 1: тенге**				**699 929,19**				
		Раздел 2. Монтажные работы								
1	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	26,00	57,90 55,10	2,80 0,50	1 505 1 433	73 13	1374 95	0,32 0,00	8 0
2	8-572-3	Блок управления шкафного исполнения, устанавл. шт	1,0	385,30 317,00	68,30 13,50	385 317	68 14	314 95	2,00 0,080	2 0
3	8-521-1	Рубильник на плите с центральной рукояткой, однопол. на ток до 250 А шт	1,0	178,70 167,00	11,70 2,30	179 167	12 2	161 95	1,00 0,010	1 0
4	8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный шт	1	59,40 54	5,4 2,3	59 54	5 2	53 95	0,00 0,01	0 0
5	8-574-2	Подключение жил абелей или проводов, сечение до 16 мм2 жила	12	53,70 51,30	2,40 0,40	644 616	29 5	590 95%	0,29 0,00	3 0
6	8-574-4	Подключение жил абелей или проводов, сечение до 70 мм2 жила	8	83,30 79,40	3,90 0,60	666 635	31 5	608 95%	0,39 0,00	3 0
7	8-157-1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова м	4,0	2,20 2,2	0 0	9 9	0 0	9 95%	0,02 0,000	0 0
8	8-572-4	Блок управления шкафного исполения 1200*1000 шт	1	664,00 486,00	178,00 40,50	664 486	178 41	501 95%	3,00 0,23	3 0
9	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, сеч.до 70 мм2	2	2283,00 844,00	1 439,0 317,0	4 566 1 688	2 878 634	2206 95	5 1,840	10 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10-668-4	Извещатели ОС автоматические: к[illegible]ктный, магнитно-		178,00		178	0	180	1,000	1
		контактный на открывание окон шт	1	178	0	178	0	101	0,000	0
11	1401-62-15	Измерения в электроустановках. Прочие измерения		100,27	0,00	201	0	151	0	1
		линия	2,000	100,27	0,00	201	0	75	0	0
12	1401-61-2	Заземляющее устройство		501,37	0,00	1 003	0	953	2,00	4
		изм	2,00	501,37	0,00	1 003	0	75	0,00	0
13	14-61-6	Заземляющее устройство. Проверка наличия цепи		40,11	0,00	80	0	60	0,16	0
		между заземленными элементами точка	2,00	40,11	0,00	80	0	75	0,0000	0
14	14-61-8	Измерения в электроустановках. Замер полного сопротивления		376,03	0,00	752	0	564	1,50	3
		фаза-нуль токопр.	2,0	376,03	0,00	752	0	75	0,000	0
15	14-62-14	Измерение токов утечки или пробивного напр-ия		501,37	0	1 003	0	752	2,0	4
		разрядника изм	2	501,37	0	1 003	0	75	0,0	0
16	8-148-2	Кабель ВВГ 3*6 в трубе		32,00	3,2	128	13	112	0,15	1
		м	4	28,8	0,7	115	3	95	0,00	0
17	8-148-2	Провода ПВ 3 95 в трубе		32,00	3,2	128	13	112	0,15	1
		м	4	28,8	0,7	115	3	95	0,00	0
18	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	12	12	9	0	0
	стр. 7 п.37	на базе Подрядчика в г. Павлодаре	0,053	0	157,92	0	8	110	0	0
19	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		54,5	16,3	3	1	3	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	0,053	38,1	11,4	2	1	110	0,00	0
		Итого: тенге.				**12 166**	**3 313**	**8 711**		**49**
						8 854	**731**			
25		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
26						**0,00**				
27		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
		Кабель ВБбШВ 3*16 м	26,00	554,30		14 411,72				
		Провод ПКСВ 4*0,5 м	5,00	7,55		37,74				
		Шкаф энергоснабжения УБ шт	1	21 911,14		21 911				
		Рубильник ЯБПВУ1 шт	1,00	10 868,62		10 869				
		Счетчик СЕ 102 R5 145 ОК шт	1,00	6 847,23		6 847				
		Щит ЩРН-Пм-6 шт	1,00	804,28		804				
		Анкер шт	4,00	73,04		292				
		Шина зазем РЕ 105,63,14 б\изол шт	2,00	1 522,22		3 044				
		Изолятор для "0"-шины шт	2,00	19,02		38				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Дин-рейка	шт	2,00	54,35		109				
		Клемная колодка карбол 60А	шт	1,00	127,71		128				
		Метизы крепежа	кг	0,80	630,17		504				
		Устройство защитное В80	шт	1,00	32 040,69		32 041				
		Устройство защитное Р III-230 DS	шт	1,00	9 845,34		9 845				
		Устройство защитное PIV-230 DS	шт	1,00	19 678,73		19 679				
		Разделительный дросель PI-L/16A	шт	2,00	3 770,75		7 542				
		Грозоразрядник 30022-В20\С	шт	1,00	8 769,35		8 769				
		Вилка 024 3Р+РЕ 32А, 380В	шт	1,00	277,15		277				
		Розетка 224 переносная 3Р+РЕ 380В	шт	1,00	277,15		277				
		Переключатель	шт	1,00	2 717,16		2 717				
		Автомат ВА 47-63 25А 1п	шт	1,00	135,86		136				
		Автомат ВА 47-63 16А 1п	шт	1,00	135,86		136				
		Кабель ВВГ 3*6	м	5,80	184,77		1 072				
		Провод ПВ-3 95	м	4	725,48		2 902				
		Муфта концевая	шт	2,00	11 683,77		23 368				
		Датчик СМК-3	шт	1,00	260,85		261				
		Арматура светосигнальная	шт	1,00	108,69		109				
28		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**168 125,30**				
		ИТОГО по материалам :	**тенге**				**168 125,30**				
29		**Итого с материалами:**	**тенге**				**180 291**	**3 313**			
							8 854	**731**	**8 711**		**49**
30	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				8 711				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								4
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				1 307				
31		**Итого по порядку**	**тенге**				**189 002**	**3 313**			
							10 160	**731**	**8 711**		**53**
32		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**1 253**				
							190 255	**3 313**			
33		**Итого по порядку**	**тенге**				**10 160**	**731**			**53**
34		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**					**312 588**	**5 443**			
							16 694	**1 201**			
35		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**727**				
37		**Итого в текущем уровне цен 2009 года**					**313 316**				
		НДС,12%					**37 598**				
38		**Итого по разделу 2 с НДС**					**350 913**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		Материал Заказчика в ценах 2009 года безНДС:								
40		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
41		**Итого материалы заказчика с НДС: тенге**				0,00				
42		Материал Подрядчика в ценах 2009 года безНДС:								
	№ 2146 от 20.10.09	Кабель ВБбШВ 3*16 м	26,00	910,71		23 678,46				
	№ 11 от 3.08.09	Провод ПКСВ 4*0,5 м	5,00	12,40		62,00				
	№ 41 от 2.11.09	Шкаф энергоснабжения УБ шт	1	36 000,00		36 000				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Рубильник ЯБПВУ1 шт	1,00	17 857,14		17 857				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Счетчик СЕ 102 R5 145 ОК шт	1,00	11 250,00		11 250				
	№ 11 от 3.08.09	Щит ЩРН-Пм-6 шт	1,00	1 321,43		1 321				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Анкер шт	4,00	120,00		480				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Шина зазем РЕ 105,63,14 б\изол шт	2,00	2 501,01		5 002				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Изолятор для "0"-шины шт	2,00	31,25		63				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Дин-рейка шт	2,00	89,29		179				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Клемная колодка карбол 60А шт	1,00	209,82		210				
		Метизы крепежа кг	0,80	1 035,37		828				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное В80 шт	1,00	52 642,85		52 643				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное Р III-230 DS шт	1,00	16 175,90		16 176				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Устройство защитное PIV-230 DS шт	1,00	32 332,15		32 332				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Разделительный дросель PI-L/16A шт	2,00	6 195,35		12 391				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Грозоразрядник 30022-В20\С шт	1,00	14 408,04		14 408				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Вилка 024 3Р+РЕ 32А, 380В шт	1,00	455,36		455				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Розетка 224 переносная 3Р+РЕ 380В шт	1,00	455,36		455				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Переключатель шт	1,00	4 464,29		4 464				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Автомат ВА 47-63 25А 1п шт	1,00	223,21		223				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Автомат ВА 47-63 16А 1п шт	1,00	223,21		223				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Кабель ВВГ 3*6 м	5,80	303,57		1 761				
	№ 1561 от 11.08.09	Провод ПВ-3 95 м	4	1 191,96		4 768				
	№ 12 от 10. 08. 09 г.	Муфта концевая шт	2,00	19 196,43		38 393				
	№ 11 от 3.08.09	Датчик СМК-3 шт	1,00	428,57		429				
	№ 7611 от 11. 12. 09	Арматура светосигнальная шт	1,00	178,57		179				
43		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**276 229,87**				
44		**Итого материалы подрядчика с НДС: тенге**				309 377,46				
45		**К оплате Подрядчику по разделу 2: тенге**				**350 913,46**				
		Разд.3 Восстановление асфальтобетонного покрытия тратуара)								
		На тратуаре м.кв		**5,00**	964	4 822				
58		Итого в базовых ценах 2001г тенге				**4 822**				
		ИТОГО с коэфф. пересчета к=1,643тенге			1585	7 923				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			1616	158				
59		**Итого в текущем уровне цен 2009г.**				8 081				
		НДС 12%				970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60		**ИТОГО по разделу 3 тенге**				**9 051,24**				
50		**Всего по акту 12 без НДС:**				**946 333,84**				
52		**Всего по акту № 12 с НДС:**				**1 059 893,90**				
53		**ИТОГО по материалам заказчика: тенге**				**0,00**				
54		Итого материалы заказчика с НДС: тенге				0,00				
		К оплате Подрядчику по акту 12: тенге				**1 059 893,90**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
"12" декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
"12" декабря 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____Ю.Н.Кулакова
"12" декабря 2009г.

Куратор:
_____ К.А.Мубараков
"12" декабря 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Энергостроймонтажсвязь"
_____ Е.У. Жумабеков
"12" декабря 2009г.

Работу принял: Директора Экибастузского ГУТ
_____ В. И. Попов
"12" декабря 2009г.

Начальник ЛТЦ ЭГУТ
_____ Т. Б. Смирнова
"12" декабря 2009г.

Начальник участка ЭПУи К ЭГУТ
_____ А.З Бекенов
"12" декабря 2009г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Расширение сети NGN в Павлодарск ДТ (2 этап)".

Наименование объекта: "Строительство сети NGN, энергоснабжение ЦБ-18 АТС-6 в г.Экибастузе. Оптимизация магистральной сети АТС-46 в г. Павлодаре"

А К Т № 13

приемки выполненных работ по № 748 от 29 июня 2009 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2009 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж кабеля								
1	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 30*2*0,5 из канализации (Передача 4603-4601) км	0,1769	24880 10690	14190 3329,97	4 401 1 891	2 510 589	2728 110	67 19,310	12 3
2	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 20*2*0,4 из канализации (М-33 гр. 99) км	0,205	24880 10690	14190 3329,97	5 100 2 191	2 909 683	3161 110	67 19,310	14 4
3	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 30*2*0,4 из канализации (М-33 гр.99) км	0,1921	24880 10690	14190 3329,97	4 779 2 054	2 726 640	2963 110	67 19,310	13 4
4	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 50*2*0,5 из канализации (М-32 гр.98) км	1,0426	24880 10690	14190 3329,97	25 940 11 145	14 794 3 472	16079 110	67 19,310	70 20
5	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-43 гр.61, 62, ПП) м	49,4	6,3 6,3	0 0	311 311	0 0	342 110	0,04 0,00	2 0
6	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,32 из канализации (М-42 гр. 59, 60,, ПП) км	0,0540	24880 10690	14190 3329,97	1 344 577	766 180	833 110	67 19,310	4 1
7	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 200*2*0,32 из канализации (М-43 гр. 61, 62, ПП) км	0,2132	24880 10690	14190 3329,97	5 304 2 279	3 025 710	3288 110	67 19,310	14 4
8	10-897-25	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 из канализации (М-42 гр.59,60, ПП) км	0,3074	24880 10690	14190 3329,97	7 648 3 286	4 362 1 024	4741 110	67 19,310	21 6
9	10-54-1 к=0,5	Демонтаж кабеля ТПП 100*2*0,5 с металлоконструкций (М-42, гр. 59-60,ПП) м	49,2	6,3 6,3	0 0	310 310	0 0	341 110	0,04 0,00	2 0
10	34-110-4 механизмы	Подъем и опускание заглушек в колодцах шт	29	829,93 0,0	829,93 292,3	24 068 0	24 068 8 476	9324 110	1,45 2,01	42 58
11	СН 8.02-04-2002 стр. 7 п.37	Погрузка-разгрузка демонтир.кабеля на автомобили в г. Павлодаре тн	1,132	225,60 0,00	225,60 157,92	255 0	255 179	197 110	0 0	0 0
12	СН 8.02-04-2002 стр. 31 к=1.1	Отвозка демонтирован.кабеля на 3 км тн	1,132	68,0 0,0	68,0 47,6	77 0	77 54	59 110	0,00 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого: **тенге.**				7 7 **24 044**	**55 492** **16 007**	**44 056**		**294**
13		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
14						**0,00**				
15		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
16		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге** **ИТОГО по материалам : тенге**				**0,00** **0,00**				
17		**Итого с материалами: тенге**				**79 537** **24 044**	**55 492** **16 007**	**44 056**		**294**
18	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы тенге				44 056				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005 ч/ч								22
		Сметная з/плата К=0,15 тенге				6 608				
19		**Итого по порядку тенге**				**123 593** **30 652**	**55 492** **16 007**	**44 056**		**316**
20		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**				**7 416**				
21		**Итого по порядку тенге**				**131 009** **30 652**	**55 492** **16 007**			**316**
22		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**				**215 247**	**91 173**			
23		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**				**4 305**				
24		**Итого в текущем уровне цен 2009 года** НДС,12%				**219 552** **26 346**				
25		**Итого по разделу 1 с НДС**				**245 898**				
26		**К оплате Подрядчику по акту 13: тенге**				**245 898,28**				

Заказчик:
Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 12 " декабря 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ М. З. Кульдуров
" 12 " декабря 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 12 " декабря 2009г.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 12 " декабря 2009г.

Начальник ЦТО МС
_____ А. А. Тейковцев
" 12 " декабря 2009г.

Начальник ЦО МС КЦ
_____ С. Н. Крылов
" 12 " декабря 2009г.

Куратор:
_____ Н. К. Рахимжанов
" 12 " декабря 2009г.