Подрядчик

форма №КС-3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2009 года

ЗАКАЗЧИК : Павлодарская ОДТ

Подрядчик:ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

СПП-эл. I.09.TDE.12.002 /02-01
СГ 600 000 019 123
№ операции 0020

Допсоглашение №750 от 29.06.09 к Договору № 569 от 15 мая 2009 года
Наименование стройки: "Строительство ответвления ВОЛС НИСМ на участке муфта № 4 - с. Заря"
Наименование объекта: " Строительство ответвления ВОЛС НИСМ на участке муфта № 4 - с. Заря"

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2			стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего с учетом НДС
			СМР	Из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	4 069 120	4 069 120	4 069 120	-	-	-	-	-	488 294	4 557 414
в том числе за июнь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акт№ 1	-	4 069 120	-	4 069 120	-	-	-	-	488 294	4 557 414
Всего по справке № 1	4 069 120	**4 069 119,74**	-	-	-	-	-	-	**488 294,37**	**4 557 414,11**
материалы заказчика	483 141	483 140,54	-	-	-	-	-	-	57 976,86	541 117,40
Всего подрядчику :	3 585 979	**3 585 979,20**	-	-	-	-	-	-	**430 317,50**	**4 016 296,70**
Предварительная оплата	602 446	602 446	-	-	-	-	-	-	-	602 446
Резерв оплаты, 5%	200 813	200 813								200 813
К оплате подрядчику	-	**2 782 720,20**	-	-	-	-	-	-	**430 317,50**	**3 213 037,70**

Заказчик :
Генеральный директор
А.С.Кузеков
" 30 " июня 2009г.

Главный бухгалтер
С.В.Бужеев
" 30 " июня 2009г.

Начальник ЦПиС
И.У.Карасаев
" 30 " июня 2009г.

Подрядчик : ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ" :
Жумабеков Е.У.
" 30 " июня 2009г.

Заказчик: Павлодарская ОДТ

Подрядчик: ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"

Наименование стройки: "Строительство ответвления ВОЛС НИСМ на участке муфта № 4 - с. Заря"

Наименование объекта: "Строительство ответвления ВОЛС НИСМ на участке муфта № 4 - с. Заря"

А К Т № 1

приемки выполненных работ по Допсоглашению №750 от 29.06.09 к договору № 569 от 15 мая 2009 года

Составлена в ценах 2001г.по состоянию на 2009 год

№№ пп	Шифр и № позиции нормативов	Наименование работ и затрат единицы измерения	Кол-во	Стоимость единиц тенге: всего/ основн. зараб. платы	Стоимость единиц тенге: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость: всего	Общая стоимость: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Наклад-ные расходы/ %	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: на единицу	Затраты труда рабочих чел.час. строителей/ машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 гр.мех.сп. (850*2) м.кв	1700	0,99 0	0,99 0,3	1 683 0	1 683 510	495 97	0 0,001	0 1
2	10-865-11	Прокладка трубки ПНД Д-40 мм кабелеукладчиком в грунте 2 группы км	0,85	42703,00 3893	38810 4342,84	36 298 3 309	32 989 3 691	9310 133	24 25,19	20 21
3	1-190-1	Разработка грунта барой ,грунт IIгр. (1,2*907*0,2) м.куб	217,68	105,43 0,00	105,43 24,97	22 950 0	22 950 5 435	5272 97	0,00 0,082	0 18
4	1-162-2 к=0,8; к=1,15	Разработка грунта 2 гр. вручную траншеи (258*0,4*1,2) м.куб	123,84	271,17 271,17	0,00 0,00	33 582 33 582	0 0	37948 113	1,74 0	215 0
5	1-13-5	Разработка грунта мех.способом в отвал в траншее, . котловане ,грунт 2гр (420*1,2*0,6) м.куб.	302,40	33,67 1,57	32,10 12,33	10182 475	9707 3729	4 078 97%	0,0109 0,0498	3,0 15
6	1-13-5 п.3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 гр.в котлованах для прокола мех способом (1.5*1,5*1,5) м.куб	6,75	40,40 1,88	38,52 14,80	273 13	260 100	110 97	0,013 0,06	0 0
7	1-71-5	Обратная засыпка траншей мехспособом грунт 2 гр. м.куб.	6,75	12,50 0,00	12,5 0,37	84 0	84 2	2 97%	0,00 0,001	0 0
8	34-113-1 34-113-2к=1	Устройство переходов методом горизонтального бурения дл. 15 м переход	1	19100,85 2981,25	16119,60 2188,80	19 101 2 981	16 120 2 189	5687 110	14,33 7,60	14 8
9	1-71-5	Засыпка траншей мех. сп. грунт 2 группы м.куб	582,00	12,50 0	12,5 0,37	7 275 0	7 275 215	209 97	0 0,001	0 1
10	1-166-2	Засыпка вручную траншеи, грунт 2 гр. м.куб	61,92	134,10 134,10	0,00 0,00	8 303 8 303	0 0	9382 113	0,972 0	60 0
11	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых		20790,00	0,00	32 100	0	35310	133,00	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб d-40 мм ,емк. 1канала кан.км.	1,544	20790,00	0,00	32 100	0	110	0,00	0
12	10-890-1	Прокладка ПНД Д-40 мм в поземной канализации		29610,00	11520,00	2 102	818	1597	114,00	8
	прим	км	0,071	18090,00	2362,98	1 284	168	110	13,71	1
13	34-103-1	Устройство трубопровода из полиэтиленовых		20790,00	0,00	1 164	0	1280	133,00	7
		труб d-110 мм ,емк.до 2хканалов кан.км.	0,056	20790,00	0,00	1 164	0	110	0,00	0
14	10-54-1	Прокладка кабеля ОК-12 по воздушным металлич.		13,86	0	263	0	289	0,08	1
	к=1,1	желобам м	19	13,86	0	263	0	110	0	0
15	8-148-1	Прокладка кабеля ОК-12 в проложенной трубе п/э		21,80	2,10	153	15	156	0,1	1
		гофрированная Д-25 мм м	7,0	19,70	0,50	138	4	110%	0,003	0
16	8-409-1	Прокладка трубы п/эт гофриров. с креплением		88,5	48,9	620	342	398	0,22	2
		скобами по стене D до 25 мм м	7	39,6	12,2	277	85	110	0,07	0
17	10-938-1	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке		36 107,87	20534,93	90 775	51 625	60 859	75,0	189
		(49м-запас на муфтах) км	2,514	15572,94	2628,47	39 150	6 608	133%	15,25	38
18	10-926-1	Прокладка опознавательной ленты		6 469,41	5158,752	15 947	12 716	6 672	6,3	16
	к=0,3	км	2,465	1310,66	724,68	3 231	1 786	133%	4,20	10
19	ЦЕРМ-255-91	Отматывание и перематывание ОК		3 531,00	2001	8 969	5 083	7 450	7	18
		км	2,540	1530	675	3 886	1 715	133%	3,60	9
20	10-931-3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений на		305 329,22	281861,68	305 329	281 862	74 525	97	97
		зоновом ОК-12 в котловане шт	1	23467,54	32566,06	23 468	32 566	133%	188,88	189
21	10-935-3	Измерение в одном направлении на смонтированном		44 961,46	40364,73	89 923	80 729	20 937	19	38
		участке зонового ОК-12 участок	2	4596,73	3274,43	9 193	6 549	133%	18,99	38
22	10-937-3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений		34 145,15	23575,79	34 145	23 576	22 033	47	47
		на зоновом ОК-12 УССЛК	1	10569,36	5996,93	10 569	5 997	133%	34,78	35
23	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (фитинг)		593,00	233,00	5 930	2 330	5 506	2	20
		шт	10	360	54	3 600	540	133%	0,31	3
24	10-875-15	Муфта на пластмассовой трубке (термоусадочная)		593,00	233,00	1 186	466	1 101	2	4
		шт	2	360	54	720	108	133%	0,31	1
25	10-879-8	Столбик замерный для линии связи		589,00	274,0	12 958	6 028	11157	2	44
		шт	22	315,00	66,3	6 930	1 459	133	0,381	8
26	15-172-1	Масляная окраска поверхности ж/б столбиков		15,6	1,22	172	13	179	0,088	1
		м.кв	11	14,4	0,45	158	5	110	0,0022	0

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	10-172-1	Оборудование станции: 19-ти дюймовая стойка		1339,0	0,00	1 339	0	1205	8	8
		шт	1	1339,0	0,00	1 339	0	90	0	0
28	СН 8.02-04-2002	Транспортировка материалов на 55 км		515,5	515,5	680	680	524	0,00	0
	стр. 33 к=1.1	до с. Заря тн	1,32	0,0	360,8	0	476	110	0,00	0
29	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	298	298	229	0	0
	стр. 7 п.37	на базе Подрядчика в г. Павлодаре	1,32	0	157,92	0	208	110	0	0
30	СН 8.02-04-2002	Развозка материалов на 5 км до объекта		54,5	16,3	72	22	72	0,00	0
	стр. 31 к=1.1	тн	1,32	38,1	11,4	50	15	110	0,00	0
31	СН 8.02-04-2002	Погрузка-разгрузка материалов на автомобили		225,60	225,60	298	298	229	0	0
	стр. 7 п.37	в с.Заря тн	1,32	0	157,92	0	208	110	0	0
		Итого: тенге.				**744 154**	**557 969**	**324 201**		**1 413**
						186 184	**74 368**			
32		Материалы заказчика,не учтенные ценником:								
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон м	2540	100,16		254 401,95				
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 волокон шт	1,00	11402,34		11 402,34				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК шт	1,00	23517,95		23 517,95				
	201400276	Муфта т/усад.500-55/12-300 шт	2,00	2368,67		4 737,33				
33						**294 059,58**				
34		Материалы подрядчика, не учтенные ценником:								
		Полка оп.RP2405-1U-FC-12-SM-FC/SPC-12-K-Г шт	1	18 380,47		18 380				
		Шкаф телек. 19" 42U 600*600*2055 шт	1	47 740,41		47 740				
		Муфта ZRs 40 мм шт	10,00	1 086,86		10 869				
		Труба гофр. Д-25 мм м	7,00	26,09		183				
		Труба п/э Д 40*3,5 м	2465	249,98		616 190				
		Лента сигнальная м	2 465	7,05		17 374				
		Труба п/э д-110 мм м	71,00	706,46		50 158				
		Столбик замерный м	22,00	3 664,19		80 612				
		Шаровой маркер шт	5,00	1 902,01		9 510				
		Шнур оптический 1,5 м шт	6,00	1 738,98		10 434				
		Шнур оптический 3 м шт	6,00	2 445,44		14 673				
		Манжеты п/э шт	2,00	27,17		54				
		Пена шт	1,00	423,88		424				
		Эмаль кг	5	206,51		1 032,53				
		Олифа л	4	163,03		652,12				
		Хомут 3,6*300 шт	15	2,71		40,72				
35		**ИТОГО по материалам подрядчика: тенге**				**878 326,36**				
		ИТОГО по материалам : тенге				**1 172 385,94**				
36		**Итого с материалами: тенге**				**1 916 540**	**557 969**			

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
							186 184	**74 368**	**324 201**		**1 413**
37	СН РК 8,02-02-2002 от 1.10.2003г.	Накладные расходы	тенге				324 201				
		Нормативная трудоемкость К=0,0005	ч/ч								162
		Сметная з/плата К=0,15	тенге				48 630				
38		**Итого по порядку**	**тенге**				**2 240 740**	**557 969**			
							234 814	**74 368**	**324 201**		**1 575**
39		**Ненормированные и непредвиденные затраты 6%**					**64 101**				
							2 304 842	**557 969**			
40		**Итого по порядку**	**тенге**				**234 814**	**74 368**			**1 575**
41		**Итого с коэффициентом пересчета к=1,643**					**3 786 855**	**916 743**			
							385 799	**122 186**			
42		**Налоги,сборы,обязательные платежи 2%**					**37 212**				
		Итого с 2%	**тенге**				**3 824 067**				
		Командировочные расходы 1575*0.5/173.1*30			136		**245053**				
		в т.ч. суточные 1273 тг 5чел 26дн		**1273**	**130**		165490				
		квартирные 636,5 тг 5чел 25дн		**636,5**	**125**		79563				
43		**Итого с командировочными расходами**					**4 069 120**				
44		**Итого в текущем уровне цен 2009 года**					**4 069 120**				
		НДС,12%					**488 294**				
45		**Итого по разделу 1 с НДС**					**4 557 414**				
46		Материал Заказчика в ценах 2009 года безНДС:									
	201201266	Кабель опт.12 одномод.волокон	м	2540	164,56		417 983,06				
	201400390	Муфта оптич.укомпл.на 12 волокон	шт	1,00	18 734,05		18 734,05				
	201500090	Кожух п/э.защ.унив.для муфты ОК	шт	1,00	38 640,00		38 640,00				
	201400276	Муфта т/усад.500-55/12-300	шт	2,00	3 891,72		7 783,43				
47		**ИТОГО по материалам заказчика:**	**тенге**				**483 140,54**				
48		**Итого материалы заказчика с НДС:**	**тенге**				541 117,40				
49		Материал Подрядчика в ценах 2009 года безНДС:									
	сч-ф 12 от 17.06.09	Полка оп.RP2405-1U-FC-12-SM-FC/SPC-12-K-Г	шт	1	30 199,11		30 199				
	сч-ф 71151 от 25.06.09	Шкаф телек. 19" 42U 600*600*2055	шт	1	78 437,50		78 438				
	сч-ф 10 от 12.06.09	Муфта ZRs 40 мм	шт	10,00	1 785,71		17 857				
	сч-ф 379 от 30.01.200	Труба гофр. Д-25 мм	м	7,00	42,86		300				
	сч-ф 10 от 4.06.09	Труба п/э Д 40*3,5	м	2465	410,71		1 012 400				
	сч-ф 4466 от 2.12.200	Лента сигнальная	м	2 465	11,58		28 545				
	сч-ф 11 от 12.06.09	Труба п/э д-110 мм	м	71,00	1 160,71		82 410				

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	сч-ф 2 от 5.05.09	Столбик замерный	м	22,00	6 020,26		132 446				
	сч-ф 2 от 5.05.09	Шаровой маркер	шт	5,00	3 125,00		15 625				
	сч-ф 2 от 5.05.09	Шнур оптический 1,5 м	шт	6,00	2 857,14		17 143				
	сч-ф 2 от 5.05.09	Шнур оптический 3 м	шт	6,00	4 017,86		24 107				
	сч-ф 132 от 26.05.09	Манжеты п/э	шт	2,00	44,64		89				
	сч-ф 11253 от 16.06.0	Пена	шт	1,00	696,43		696				
	сч-ф 11114 от 5.06.09	Эмаль	кг	5	339,29		1 696,45				
	сч-ф 11114 от 5.06.09	Олифа	л	4	267,86		1 071,44				
	сч-ф 900 от 26.05.09	Хомут 3,6*300	шт	15	4,46		66,90				
50		**ИТОГО по материалам подрядчика:**	**тенге**				**1 443 090,21**				
51		**Итого материалы подрядчика с НДС:**	**тенге**				1 616 261,04				
52		**К оплате Подрядчику по разделу 1:**	**тенге**				**4 016 296,70**				

Заказчик:

Зам.Ген.директора ОДТ-Технический директор
_____ Б.К. Абаева
" 30 " июня 2009г.

Согласовано: Гл.бухгалтер ОДТ
_____ С.В. Бужеев
" 30 " июня 2009г.

Начальник ЦПиС
_____ И.У. Карасаев
" 30 " июня 2009г.

Ведущий бухгалтер СБУиО
_____ Л. И. Кравчук
" 30 " июня 2009г.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС
_____ Ю.Н.Кулакова
" 30 " июня 2009г.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖСВЯЗЬ"
_____ Е.У. Жумабеков.
" 30 " июня 2009г.

Директор Павлодарского РУТ
_____ З.К. Омаров
" 30 " июня 2009г.

Главный инженер Павлодарского РУТ
_____ А. К. Аганасов
" 30 " июня 2009г.