Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Нысан: развитие сетей водоснаб. и водоотведения
деректер базасына енгізілді
№ 931 25.09
Бас маман:

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 09 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №295 от 13 декабря 2016 года**

Декларации о соответствии: **«22» 09 2017 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6 в лице : Директора - Билялова Н.Е.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«22» 09 2017 года. ТОО «Саулет-Эксперт», Республика Казахстан г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая,151\115, БЦ «Алатау», офис 106, БИН 120540013896, директор Айткабылова Алтын Бакытжановна**

1) Салкимбаев Ерлан Елубаевич – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ53VJE00020001 от 13.09.2016г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«22» 09 2017 года ТОО «Зер» г. Алматы, Генеральный директор Кравченко Е.С. Эксперты:**

1) Эксперт – Кочан А.А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Ауэзовский район, мкр. Достык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «08» апреля 2015 г. №2/223 Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ14REA00045334 от 17 января 2017 года, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Зер» г. Алматы**

(государственная лицензия ГСЛ №003145 от16.02.2001г. Первой категории) ,
Проект №368-1-НВК, ГЭ №02-0190/16 от 01.06.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» техническое задание от 21 ноября 2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 декабря 2017 г.**

месяц, год

окончание работ: **20 сентября 2017г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стальные д-159х5,0мм	метр	4797		4797	
стальные д-108х4,0мм	метр	10642		10642	
стальные д-25х2,8,0мм	метр	6219		6219	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16Мпа д-110х10мм	метр	2004		2004	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16Мпа д-25х2,3мм	метр	1300		1300	
Наружные канализационные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стеклопласт. д-300-500мм	метр	1756		1756	
хризотилцементных безнапорных д-200мм	метр	13629		13629	
хризотилцементных безнапорных д-150мм	метр	6575,5		6575,5	
полиэтиленновые SDR17	метр	1104		1104	

Ру-10Мпа д-200х11,9мм				
полиэтиленновые SDR17 Ру-10Мпа д-160х9,5мм	метр	2004		2004

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть построена из стальных труб Ду100мм,Ду 159мм, Ду25мм и полиэтиленовых SDR11 Ру-16 Мпа д-110х10мм , д-25х2,3мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов.**

Прокладка сетей канализации из хризотилцементных безнапорных труб Ду 200, Ду150 мм; стеклопластиковых Ду 300 мм и полиэтиленовых SDR17 Ру-10 Мпа д 200х11,9мм. д 160х9.5мм. д 500х15.3мм. д 315х9.7мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **2 350 488,7 тыс. тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **1 942 350,8** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 181 843,520**тенге, стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»** *принять в эксплуатацию*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Усенбаев Е. О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Салкимбаев Е.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Кочан А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Белялов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

«АЛВИС» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная –сеть (общая протяженность)	м	27888	
	1) из стальных труб	м	24584	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	3304	
3	Смотровой колодец	шт.		
4	Задвижка	шт.	165	
5	Вентили	шт.		
		шт.		
6	Кран	шт.		
		шт.		
7	Гидрант	шт.	33	
8	Водопроводный ввод	шт.		
9	Питьевой фонтанчик	шт.		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	26607	
	1) из стеклопластика труб	м	1756	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м	21743	
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	3108	
3	Смотровой колодец	шт.		
	Выпуск	шт.		

Заказчик

Жандыбаев Д.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Кочан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«___» _____2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора – Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык»**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: Руководитель КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Управления Усенбаев Ермек Омирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Коммунтранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз; ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» г. Абай**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Зер» г. Алматы (государственная лицензия ГСЛ №003145 от16.02.2001г. Первой категории) , Рабочий проект №368-1-НВК, ГЭ №02-0190/16 от 01.06.2016 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» №04-36/370 от 11.11.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стальные д-159х5,0мм	**метр**	**4797**		**5665**	
стальные д-108х4,0мм	**метр**	**10642**		**9832**	
стальные д-25х2,8,0мм	**метр**	**6195**		**8087,1**	

полиэтиленновые SDR11 Ру-16МПа д-110х10мм	**метр**	**1999**		**1999**	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16МПа д-25х2,3мм	**метр**	**777,0**		**777,0**	
Наружные канализационные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: стеклопласт. д-300мм	**метр**	**1756**		**1756**	
хризотилцементных безнапорных д-200мм	**метр**	**13629**		**13666**	
хризотилцементных безнапорных д-150мм	**метр**	**6575,5**		**7948**	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10МПа д-200х11,9мм	**метр**	**2271,9**		**2271,9**	
полиэтиленновые SDR17 Ру-10МПа д-160х9,5мм	**метр**	**680,89**		**680,89**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:***Водопроводная сеть построена из стальных труб Ду100мм, Ду 159мм, Ду25мм и полиэтеленовых*** **SDR11 Ру-16 Мпа д-110х10мм , д-25х2,3мм** ***с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов,Прокладка сетей канализации из хризотилцементных безнапорных труб Ду 200,Ду150 мм;стеклопластиковых Ду 300 мм и полиэтеленовых*** **SDR17 Ру-10 Мпа д-200х11,9мм ; д-160х9,5мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 декабря 2017 г.**

месяц, год

окончание работ: **20 сентября 2017г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11,3 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Холдинг Алматы Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы, заместителя генерального директора Жамбулов Берик Нургалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Жамбылов Берик Нургалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **считает объект «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЛВИС» директор Билялов Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.

Генподрядчик ТОО "Алвис"
Субподрядчик ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
Договор №13 от 3.04.2017г.

Наименование строительства и его адрес: 1 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения в Ауэзовском районе города Алматы. Строительство сетей водопровода и канализации в мкр. Достык

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	9158,4	78,35		72,93	717549		667911	287760	0,04	344
				5,42		26,97	49639		247021	97	0,11	987
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	283,2	389,25		-	110236		-	124566	2,48	702
				389,25		-	110236		-	113	-	-
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.183 К=1,5	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и ж/дорожных путей без прекращения движения по ним м3	445,6	583,88		-	260175		-	293997	3,72	1658
				583,88		-	260175		-	113	-	-
4	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного м3	728,8	30		30	21864		21864	15305	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках		-	21	-	15305	100	0,44	321
5	ЕО10333-А30-1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16808	196 -	196 39,2	3294368 -	3294368 658874	658874 100	- 0,82	- 13836
6	ЕО101-20-2	т Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9887,2	3,77 0,48	3,24 1,12	37307 4746	32074 11074	15345 97	- -	33 37
7	ЕО1031-А7-1	м3 Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	3048,8	30 -	30 21	91464 -	91464 64025	64025 100	- 0,44	- 1341
8	ЕО10333-А30-1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5183,2	196 -	196 39,2	1015907 -	1015907 203181	203181 100	- 0,82	- 4267
9	ЕО101-27-2	т Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8676,8	6,48 -	6,48 2,1	56221 -	56221 18253	17705 97	- 0,01	- 70
10	С143008-92	м3 Песок природный	51,2	417 -	- -	21350 -	- -	- -	- -	- -
11	С143008-104	м3 Смеси песчано-гравийные природные	6305,6	423 -	- -	2667269 -	- -	- -	- -	- -
12	ЕО101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8676,8	21,55 17,03	4,52 -	186951 147766	39185 -	143333 97	0,11 -	937 -
13	ЕО101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	728,8	134,1 134,1	- -	97732 97732	- -	110437 113	0,97 -	708 -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге				8578392 670293	5218994 1217733			4383 20859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8578392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1888025	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2689106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1934529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		967
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	290179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			630775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11143696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2178205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11143696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2178205	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
14	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	105,918	1114,7	152,52	118067	16155	29030	1,02	108
				153,68	57,15	16277	6053	130	0,28	30
15	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	м3 0,089	205061,83	105048,1	18251	9349	14561	575	51
	Изм. и доп.вып.15			98037,5	27815,01	8725	2476	130	108,82	10
16	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км 0,62	112791,01	60473,38	69930	37493	54377	306	190
	Изм. и доп.вып.15			51300	16165,35	31806	10023	130	63,72	40
17	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км 0,44	96708,9	47796,27	42552	21030	34862	286	126
	Изм. и доп.вып.15			48375	12572,33	21285	5532	130	49,07	22
18	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км 0,375	78245	36133,62	29342	13550	25088	247	93
				41850	9612,9	15694	3605	130	37,3	14
19	С130804-843	-Труба полиэтиленовая PE 100 - 500x15,3 СТ РК ИСО 4427-2004	км 0,08989	5161	-	464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-839	-Труба полиэтиленовая PE 100 - 315x9,7 СТ РК ИСО 4427-2004	м 0,6262	2057	-	1288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-835	-Труба полиэтиленовая PE 100 - 200x6,2 СТ РК ИСО	м 0,4444	942	-	419	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143018-329	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	6127	-	12254	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
26	С143018-331	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	8069	-	48414	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	С143018-342	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	8282	-	16564	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
28	С143018-346	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	6712	-	13424	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,95	5732	-	5445	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	ЕО108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,7	245,44	3,82	6308	98	1176	0,21	5
				37,35	1,44	960	37	118	0,01	-
		м2								
31	ЕО107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,116	175710,1	1826,1	20382	212	1428	42,7	5
				8100	690,75	940	80	140	3,37	-
		т								
32	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,076	133700	-	10161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	ЕО113-26-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	12,32	46,1	0,05	568	1	31	0,01	-
				2,75	0,02	34	-	90	-	-
		м2								
34	ЕО106-1-1	-Устройство бетонной отмостки	1,09	5370,79	66,01	5854	72	253	1,35	1
		м3		195,75	24,93	213	27	105	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			228419	7831			59
			Тенге			9968	2934			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218258	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
22	С130804-833	-Труба полиэтиленовая м PE 100	0,37875	541	-	205	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	- 160х4,9 СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах диам. 600мм врезка	1	3664,04	83,18	3664	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			284181	97661			584
			Тенге			96623	27719			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			281806	-	-		-
	Материалы -		Тенге			452	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	124342	-		-
	Местные материалы -		Тенге			87070	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			161645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24247	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470057	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		780
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148589	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2376	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2376	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			143	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2518	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			472575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		780
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148589	-		-

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

24	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	4,84	18397,5	1538,85	89044	7448	13793	9,66	47
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			1615,95	576,23	7821	2789	130	2,81	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			31483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12901	-		-
		Местные материалы -	Тенге			168976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14096	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15404	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10161	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10771	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			259805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15404	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КНС								
35	Ц0107-218-6	Монтаж насосной станции,	1	10889	1497	10889	1497	6845	42	42
		масса 1.1 т на трубопроводе								
	прим	диам. 500мм		7313	292,99	7313	293	90	1,7	2
			шт							
36	Спрайс-лист	Стоимость канализационной		1412502,51	-	1412503	-	-	-	-
		насосной станции КНС WS	1							
				-	-	-	-	-	-	-
			к-с							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1423392	1497			42
			Тенге			7313	293			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			1412503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1412503	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7606	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8633	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1431301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8633	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10514384	5325982			5068
			Тенге			784196	1248679			20990
		Стоимость оборудования -	Тенге			412503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			412503	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10889	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7606	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1064	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8633	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9078455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2025269	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2945151	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2112854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1056
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	316928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11862788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27070
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2342197	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10161	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10161	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10771	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2376	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2519	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13307378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2350830	-		-
		Пересчет в текущих ценах к=2,92774	Тенге			38960543				
		Налоги,сборы,обяз. платежи 2%	Тенге			779211				
		Итого	Тенге			39739754				
		НДС 12%	Тенге			4768770				
		Итого с НДС	Тенге			44508524				
		Всего по акту с пониж. К-та 0,95	Тенге			42283098				

Сдал: Директор ТОО «СК-ТРИУМФ 2030» Шакиева А.А.

Принял:Директор ТОО «Алвис» Билялов Н.Е.