Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Пан Строй»

Наименование строительства: Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47.

СПРАВКА

Выполненных работ за август 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
			Наименование	Код	Наименование	Код
		№18 от 22 июля 2013г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47	4021132	3590296	4021132							430836	4021132

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет

имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

проректор по ЭиСВ _____ Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____ А.Н.Потапов

Заказчик :Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы /Электроснабжение/								
1.	Е0167-7-6	Демонтаж осветительных щитков	шт	1,00	40,78	0,50	41	--	0,26	0
					40,28	0,09	40	--	0,00	0
2.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	40,00	13,94	0,06	558	2	0,10	4
					13,88	--	555	--	0,00	0
3.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	10,00	29,35	2,80	294	28	0,18	2
					26,55	0,45	266	4	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы /Электроснабжение/								892
		Раздел: Общестроительные работы								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4.	Е0107-46-5 К=0,8 К=0,8 К=0,8	Демонтаж плит перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	13,00	680,81	322,61	8850	4194	2,74	36
					358,20	117,03	4657	1521	0,66	9
5.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из	м2	120,40	24,15	2,64	2908	318	0,15	18

	брусков с прозорами			21,51	0,45	2590	54	0,00	1
6.	Е0158-2-2 Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	120,40	17,19	2,02	2070	243	0,10	13
				15,17	0,16	1826	19	0,00	0
7.	Е0158-1-2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	120,40	36,77	1,67	4427	201	0,23	27
				35,10	0,29	4226	35	0,00	0
8.	Е0157-2-8 Разборка цементного покрытия стяжки	1м2	100,40	358,97	192,06	36041	19283	1,11	112
				166,91	72,15	16758	7244	0,40	40
9.	Е0112-15-1 Разборка оклеечной пароизоляции в один слой	м2	25,10	22,55	0,95	566	24	0,16	4
	К=0,8 К=0,8 К=0,8			21,60	0,36	542	9	0,00	0
10.	Е0112-13-3 Разборка покрытий из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	100,40	60,48	3,78	6072	379	0,40	40
	К=0,8 К=0,8 К=0,8			56,70	1,42	5693	143	0,01	1
11.	Е0146-34-4 Разборка кирпичных стен	м3	48,10	1795,50	627,75	86364	30195	7,10	342
				1167,75	236,25	56169	11364	1,16	56
12.	Е0146-27-3 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	2,84	2975,47	1238,47	8450	3517	10,60	30
				1737,00	468,00	4933	1329	2,28	6
13.	Е0146-35-2 Разборка монолитных железобетонных перекрытий-лестничный марш	м3	1,42	3437,46	1725,21	4881	2450	10,48	15
				1712,25	652,50	2431	927	3,18	5
14.	Е0107-44-10 Демонтаж перемычек масса до 0,3 т	шт	46,00	72,23	53,15	3322	2445	0,15	7
	К=0,8 К=0,8 К=0,8			19,08	19,08	878	878	0,11	5
15.	Е0146-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	17,40	270,90	23,78	4714	414	1,65	29
				247,12	8,98	4300	156	0,04	1
16.	Е0146-44-3 Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	13,40	158,38	23,78	2122	319	0,91	12
				134,60	8,98	1804	120	0,04	1
17.	Е0157-1-2 Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	85,20	11,07	0,04	943	3	0,08	7
				11,03	0,02	940	2	0,00	0
18.	Е0157-2-1 Разборка дощатого покрытия полов	1м2	85,20	51,33	4,89	4373	417	0,34	29
				46,44	0,83	3957	71	0,01	1
19.	Е0157-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	85,20	17,38	0,93	1481	79	0,11	10

				16,45	0,14	1402	12	0,00	0
20.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	20,00	358,97	192,06	7179	3841	1,11	22
					166,91	72,15	3338	1443	0,40	8
21.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	20,00	116,63	10,56	2333	211	0,70	14
					106,07	1,67	2121	33	0,01	0
22.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	115,50	32,87	--	3796	--	0,23	26
					32,87	--	3796	--	--	--
23.	E0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	1,90	2430,59	1082,84	4618	2057	8,27	16
					1347,75	481,50	2561	915	1,95	4
		ФУНДАМЕНТЫ								
24.	E0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	м3	2,70	1104,13	0,09	2981	--	6,67	18
					960,75	0,03	2594	--	0,00	0
25.	E0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	м3	37,00	970,48	0,04	35908	1	6,10	226
					906,75	0,01	33550	--	0,00	0
26.	E0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	10,00	710,72	0,02	7107	--	4,74	47
					681,75	--	6818	--	--	--
27.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	м3	0,98	1148,44	121,34	1125	119	0,78	1
					129,38	45,00	127	44	0,18	0
28.	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	шт	3,00	617,97	304,22	1854	913	0,67	2
					122,91	106,35	369	319	0,34	1
29.	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	шт	5,00	1345,65	748,00	6728	3740	1,18	6
					224,86	267,70	1124	1339	0,91	5
30.	C143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,486	10800,00	--	5249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	C143003-17	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,398	10400,00	--	4139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	C143003-2	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ	м3	4,08	9970,00	--	40678	--	--	--

	1	13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
33.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,17	11769,91	119,96	2001	20	4,90	1
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				887,51	45,31	151	8	0,18	0
34.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,17	284,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Ф-1,Ф-2	м3	2,70	11226,85	245,77	30312	664	1,79	5
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				313,09	92,84	845	251	0,36	1
36.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0725	68800,00 --	-- --	4988 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	19,50	792,94	14,01	15462	273	0,20	4
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				36,23	5,26	706	103	0,02	0
38.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	16,40	15,14	0,09	248	1	0,04	1
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				9,27	0,02	152	--	0,00	0
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,40	252,00	4,77	9173	174	0,21	8
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				42,95	1,80	1563	66	0,01	0
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
40.	Е0106-1-13	Устройство бетонной подготовки	м3	0,54	10250,44	82,51	5535	45	1,35	1
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				225,11	31,16	122	17	0,12	0
41.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,4668	11336,76	370,75	5292	173	5,95	3
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				1053,11	137,81	492	64	0,54	0
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,95	252,00	4,77	491	9	0,21	0

	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,80	84	4	0,01	0
43.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	8,00	466,13	30,19	3729	241	1,03	8
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				197,69	11,04	1582	88	0,04	0
		СТЕНЫ								
44.	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	м2	3,84	1660,00	--	6374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0146-28-1	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	4,50	640,45	292,60	2882	1317	2,10	9
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				347,85	110,48	1565	497	0,54	2
46.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	15,00	231,67	1,13	3475	17	0,54	8
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				100,40	0,43	1506	6	0,00	0
47.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,80	10879,56	419,80	95740	3694	4,54	40
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				804,71	157,50	7081	1386	0,61	5
48.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	19,00	10843,56	419,80	206028	7976	4,54	86
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				804,71	157,50	15289	2993	0,61	12
49.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	5,63	11748,13	457,36	66142	2575	6,66	37
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				1327,39	171,56	7473	966	0,67	4
		ПОЛЫ								
50.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	16,51	2232,85	--	36864	--	3,24	53
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				610,65	--	10082	--	--	--
51.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	16,51	10773,24	--	177866	--	3,66	60

	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25	подстилающих слоев бетонных			652,05	--	10765	--	--	--
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	206,40	257,95	12,44	53241	2567	0,36	73
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				60,03	4,67	12390	965	0,02	4
53.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1032,00	41,50	0,84	42832	864	0,00	5
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				0,72	0,31	743	322	0,00	1
		СТУПЕНИ								
54.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,304	2332,85	--	709	--	3,24	1
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				610,65	--	186	--	--	--
55.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,855	1459,12	--	1248	--	2,99	3
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				548,55	--	469	--	--	--
56.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,57	11262,84	--	6420	--	3,66	2
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				652,05	--	372	--	--	--
57.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0133	69704,41	409,16	927	5	11,60	0
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				2173,50	154,69	29	2	0,60	0
58.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,10	11967,13	389,15	1197	39	2,82	0
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				507,15	147,01	51	15	0,57	0
59.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,87	1641,81	19,00	9637	112	1,07	6
	т.ч. п-1,25 к=1,15 и к=1,25				199,30	9,21	1170	54	0,04	0
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
60.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,40	27,10	--	173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

61.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6,40	76,60	--	490	--	0,32	2
					15,32	--	98	--	--	--
		Сантехнические работы ОВ								
62.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	46,00	100,07	1,00	4603	46	0,64	29
					99,07	0,16	4557	7	0,00	0
63.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	60,00	67,96	0,50	4078	30	0,44	26
					67,46	0,09	4048	5	0,00	0
64.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	3,00	197,20	15,96	592	48	1,21	4
					181,24	2,52	544	8	0,02	0
65.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	18,00	109,47	1,00	1970	18	0,49	9
					108,47	0,16	1952	3	0,00	0
		Сантехнические работы ВК								
66.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	244,84	6,45	245	6	1,43	1
					238,39	1,04	238	1	0,01	0
67.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	101,59	3,33	102	3	0,61	1
					98,26	0,54	98	1	0,00	0
68.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								1103418
ИТОГО:							1104307	96328		1607
							257776	35815		174

Накладные расходы :

На монтажные работы	841
На общестроительные работы	308124
На сантехнические работы	14368
Всего накладных расходов:	323333
Итого с накладными	1427640

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85659
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1513299
Итого с временными, 1,44 %	1535091
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1568863
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1575003
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1590354

Итого с непредвиденными затратами, 6 %	1685775
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	3519898
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70398
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3590296
Налог на добавленную стоимость, 12 %	430836
Итого с НДС	4021132

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РГП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова»

_____ Д.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Технадзор _____ Е.Харенко

Гл.специалист _____ Р.Дильтаева

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» _____ А.Н.Потапов

Заказчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова" Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Подрядчик: ТОО "ПАН - СТРОЙ"
Наименование строительства
и его адрес:

Справка стоимости выполненных работ по всему объему за сентябрь месяц 2013 года.

Предоставляется ежемясячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Реконструкция части помещения учебного корпуса(Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова,47.

код заказчика	код подрядчика.	договор № дата	источник финанстрова наимен	код	правовая форма Наименования
		№18 от 22.07.2013г			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	СМР в сметых ценах 2001 г.			ст-ть прочих затрат не входящих в	из графы 12			Выполнено за месяц
				С начала строительства	из них			дополнительные затраты		НДС 12%	
					в отчетн. месяце	по монтажу обор.		за приобрет. материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция части помещения учебного корпуса(Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова,47.	**7400583**	**7400583**	**3379451**							**362 084**	**3379451**
В т.ч. аванс											**168973**
Итого к оплате											**3210478**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственого ведения "Костанайский государственный университет имени имени А.Байтурсынова " Министерства образования и науки РК

проректор по ЭиСВ _____Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____А.Н.Потапов

Форма N 2в

Заказчик РГКП "КГУ им. Байтурсынова"

Подрядчик ТОО "ПАН-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	0,50	3437,46 1712,25	1725,21 652,50	1719 856	863 326	10,48 3,18	5 2
2.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	20,00	15,13 9,27	0,09 0,02	303 185	2 --	0,05 0,00	1 0
3.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,40	10843,56 804,71	419,80 157,50	58555 4345	2267 851	5,22 0,76	28 4
4.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	12,74	1654,03 461,25	319,70 119,25	21072 5876	4073 1519	3,07 0,58	39 7
5.	СПрайс	Стоимость полистиролбетонные стеновые блоки		12,74	7119,87 --	-- --	90707 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	20,00	128,52 27,43	83,04 29,81	2570 549	1661 596	0,17 0,13	3 3
7.	С143015-6	Перемычки из тяжелого бетона	м3	1,15	28600,00	--	32890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	класса В15 /ГОСТ 948-84/								
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,63	10536,65	245,77	6617	154	2,06	1
					313,09	92,84	197	58	0,45	0
9.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00	--	2247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143001-57			0,63	410,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	3,14	5876,38	2525,02	18452	7929	16,21	51
					2613,38	628,04	8206	1972	2,24	7
12.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	2,70	73400,00	--	198180	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	
13.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	м2	129,00	1053,90	38,61	135954	4981	1,25	162
					195,36	14,60	25202	1883	0,07	9
14.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,90	21898,02	417,85	41606	794	25,41	48
					3907,13	157,50	7424	299	0,78	1
15.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,52	23143,99	395,71	35151	601	25,88	39
					4010,63	149,06	6091	226	0,72	1
16.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,72	30004,99	395,71	21604	285	25,88	19
					4010,63	149,06	2888	107	0,72	1
17.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	25,00	801,94	9,43	20049	236	1,64	41
					246,85	3,57	6171	89	0,02	0
18.	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	12,00	509,39	1,15	6113	14	0,29	3
					43,22	0,42	519	5	0,00	0
19.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	4,14	599,34	35,14	2481	145	0,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мауэрлатов				142,31	13,23	589	55	0,07	0	
20.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	184,45	896,00	--	165267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	12,67	371,23	23,59	4703	299	0,94	12
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	1988	101	0,04	0
22.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	12,67	9940,00	--	125940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	м2	9,21	765,39	69,85	7049	643	3,43	32
					631,35	7,66	5815	71	0,03	0
24.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	9,21	13518,40	--	124504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	60,80	360,92	5,08	21944	309	0,85	52
					156,03	1,21	9487	74	0,06	4
26.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,65	2332,85	--	1517	--	3,73	2
					610,65	--	397	--	--	--
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,65	10773,24	--	7007	--	4,21	3
					652,05	--	424	--	--	--
28.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,60	11967,13	389,15	7180	233	3,24	2
					507,15	147,01	304	88	0,72	0
Итого по разделу: Монтажные работы										1161639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1161638	25488		548
							87513	8320		41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	93904
На металломонтажные работы	14457
Всего накладных расходов:	108361
Итого с накладными	1269999

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	76200
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1346199
Итого с временными, 1,44 %	1365584
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1395627
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %	1397821
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1403283
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1416939
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2958203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3017367
Налог на добавленную стоимость, 12 %	362084
Итого с НДС	3379451

Принял:

_____Д. Сейтказинов

_____Р. Жумагалиев

Расценки верны _____Г. Дильтаева

_____Е. Харенко

Сдал:

_____Потапов А.Н.

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Экз ПАН-СТРОЙ

Наименование строительства: Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47.

СПРАВКА

Выполненных работ за октябрь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№18 от 22 июля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47	12135514	4 227 617	4 734 931							507 314	4 734 931

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

проректор по ЭиСВ _____ Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»

_____ А.Н.Потапов

Заказчик РГКП "КГУ им.Байтурсынова" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	20,00	15,14	0,09	303	2	0,05	1
					9,27	0,02	185	--	0,00	0
2.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,07	2332,85	--	7162	--	3,73	11
					610,65	--	1875	--	--	--
3.	E0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	25,58	340,63	31,30	8713	801	0,16	4
					25,59	11,73	655	300	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	25,58	62,06 3,42	3,89 1,46	1588 87	99 37	0,02 0,01	1 0
5.	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	м2	47,85	1180,00 --	-- --	56463 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	40,00	307,42 25,69	1,05 0,18	12297 1028	42 7	0,17 0,00	7 0
7.	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	м2	70,20	1648,64 908,21	408,80 107,31	115735 63757	28697 7533	4,47 0,37	314 26
8.	Спрайс3	Стоимость системы Татпрофдля зенитного фонаря	м2	70,20	11793,27 --	-- --	827888 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	8,22	77,41 25,09	0,47 0,09	636 206	4 1	0,16 0,00	1 0
10.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	8,63	4100,00 --	-- --	35383 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00 --	-- --	1060 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	184,24	1049,89	3,58	193432	659	1,87	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					324,35	1,17	59758	216	0,01	1
13.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	205,23	231,08	4,93	47424	1011	0,64	131
					117,43	1,86	24099	382	0,01	2
14.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	130,62	182,32	4,29	23814	560	0,52	68
					84,79	1,64	11075	214	0,01	1
15.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	26,23	335,39	7,65	8797	201	0,93	24
					162,60	2,90	4265	76	0,01	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1340693
		Раздел: Сантехнические работы ОВ								
16.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	14,00	275,25	5,10	3853	71	0,35	5
					61,83	1,92	866	27	0,01	0
17.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	93,00	354,25	5,10	32945	474	0,35	33
					61,83	1,92	5750	178	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	25,00	646,27	18,18	16157	454	0,66	16
					118,86	6,81	2972	170	0,03	1
19.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	52,00	646,27	18,18	33606	945	0,66	34
					118,86	6,81	6181	354	0,03	2
20.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	159,00	12,96	--	2061	--	0,06	9
					12,66	--	2013	--	--	--
21.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00	--	734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	11,00	377,00	--	4147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	11,00	66,28	--	729	--	0,14	2
					26,65	--	293	--	--	--
24.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	21,30	4357,14	44,71	92807	952	0,81	17
					128,46	16,75	2736	357	0,08	2
25.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	48,00	164,61	0,09	7901	4	0,74	36
					124,20	0,02	5962	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
27.	Е0113-30-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730	м2	1,00	2,66	0,05	3	--	0,01	0
					2,61	0,02	3	--	0,00	0
28.	Спрайс8	Полиуретановое покрытие "Вектор"	кг	0,28	1258,82	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	65,44	21,06	654	211	0,24	2
					44,38	5,41	444	54	0,03	0
30.	Спрайс	Теплоизоляция д 32 КК-AL-30	мп	11,00	1497,10	--	16468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы ОВ								215219
		Раздел: Монтажные работы								
31.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	128,00	30,63	--	3921	--	0,17	22
					28,46	--	3643	--	--	--

1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПрайс9	Провод ПУНП 3х1, 5мм	мп	131,84	48,89	--	6446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								10367

ИТОГО:

		1566279	35186	1085
		197853	9907	38

Накладные расходы :

На монтажные работы	3935
На общестроительные работы	116984
На металломонтажные работы	64161
На сантехнические работы	28029
Всего накладных расходов:	213108
Итого с накладными	1779388

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	106763
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1886151
Итого с временными, 1,44 %	1913312
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1955405
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %	1958480
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1966133
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1985266

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4144723
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82894
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4227617
Налог на добавленную стоимость, 12 %	507314
Итого с НДС	4734931

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РГП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова»

_____Д.Сейтказинов

Начальник РЭС

_____Р.Жумагалиев

Гл.специалист

_____Р.Дильтаева

рисунки верны

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»_____А.Н.Потапов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ҚОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

"ПАН-СТРОЙ"

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства: Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47.

СПРАВКА

Выполненных работ за ноябрь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№18 от 22 июля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47	17863710	5 114 461	5 728 196							613 735	5 728 196

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

проректор по ЭиСВ _____ Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»

_____ А.Н.Потапов

Заказчик:РГПна ПХВ «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	-20,00	15,14	0,09	-303	-2	0,04	-1
					9,27	0,03	-185	-1	0,00	-0
2.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	4092	18	58,00	3
					9675,00	114,75	562	7	0,56	0
3.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,09	64092,87	304,24	5582	26	20,00	2
					3330,00	114,75	290	10	0,56	0
4.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15	40200,00	--	5837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	-3,14	5876,38	2525,02	-18452	-7929	16,22	-51
					2613,38	628,04	-8206	-1972	2,24	-7
6.	С11011-84-4	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	т	-2,70	73400,00	--	-198180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,34	63600,00	--	21567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-88-0	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,09	59000,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,14	2773,18	682,20	8708	2142	6,04	19
					1415,36	--	4444	--	--	--
10.	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	3,14	9362,12	3278,31	29397	10294	26,80	84
					4823,10	585,06	15145	1837	2,21	7
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	182,12	25,47	0,03	4639	5	0,02	4
					4,78	--	871	--	--	--
12.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки "ЮТАКОН" в один слой	м2	155,00	102,89	1,24	15947	192	0,08	12
					13,33	0,47	2066	74	0,00	0

.	E0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	155,00	112,62	42,80	17457	6635	0,36	57
рограммный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)			-	3 -					1570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	высотой до 25 м из профилированного листа			58,74	10,56	9105	1637	0,04	6
14.	E0112-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	м2	155,00	14,97 3,70	0,09 0,02	2320 574	14 4	0,02 0,00	3 0
15.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	155,00	127,07 13,33	1,24 0,47	19695 2066	192 74	0,08 0,00	12 0
16.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	155,00	201,26 81,51	5,90 2,23	31195 12634	914 345	0,46 0,01	72 2
17.	E0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	155,00	167,27 62,88	5,90 2,23	25927 9747	914 345	0,36 0,01	56 2
18.	СПрайс	Стоимость утеплителя OL-P-100	м3	31,93	18121,25 --	-- --	578612 --	-- --	-- --	-- --
19.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	43,50	185,12 176,21	1,55 0,59	8053 7665	67 26	1,12 0,00	49 0
20.	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,13	510,22 250,39	23,76 7,73	577 283	27 9	1,50 0,04	2 0
21.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные		1,13	19720,00 --	-- --	22284 --	-- --	-- --	-- --

.	E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	205,23	174,93	2,91	35902	598	0,56	116
рограммный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)				- 4 -					1570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			93,41	1,10	19171	226	0,01	1
23.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	130,62	182,32 84,79	4,29 1,64	23814 11075	560 214	0,52 0,01	68 1
24.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	98,81	187,63 74,78	2,63 0,99	18540 7389	259 98	0,45 0,00	44 0
25.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	141,72	185,31 90,05	2,35 0,90	26263 12761	333 128	0,54 0,00	76 1
26.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	26,23	187,63 74,78	2,63 0,99	4922 1962	69 26	0,45 0,00	12 0
27.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	206,40	1641,81 199,29	19,00 9,21	338869 41134	3922 1901	1,23 0,05	254 10
28.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	220,85	264,86 47,87	0,40 0,14	58495 10573	88 30	0,27 0,00	60 0
29.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,13	257,95 60,03	12,44 4,67	2097 488	101 38	0,41 0,02	3 0
30.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,00	258,53 41,63	0,40 0,14	1034 167	2 1	0,27 0,00	1 0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								1100329
		Раздел: Электроснабжение								
31.	Ц0108-572	Блок управления шкафного	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм			317,00	13,50	317	14	0,08	0
32.	Спрайс4	Щит освещения ЩРН-18	шт	1,00	1803,70	--	1804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
34.	Спрайс4	Выключатель ИЭК ВА47-29-1	шт	1,00	118,66	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	39,12	--	78	--	0,22	0
					33,90	--	68	--	--	--
36.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	2,00	237,00	--	474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	39,82	--	159	--	0,22	1
					33,90	--	136	--	--	--
38.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	50,40	--	202	--	0,23	1
					35,71	--	143	--	--	--
39.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,00	182,00 -- --	-- -- --	728 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
41.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00 -- --	-- -- --	163 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,01	22300,00 -- --	-- -- --	134 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
43.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	26100,00 -- --	-- -- --	209 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	197,28 99,88	71,95 44,92	986 499	360 225	0,63 0,20	3 1
45.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	3,00	871,00 -- --	-- -- --	2613 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	Спрайс5	Светильник потолочный НП22-100	шт	2,00	474,66 -- --	-- -- --	949 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	1,00	271,74 176,47	67,30 39,91	272 176	67 40	1,10 0,18	1 0
48.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	17,00	378,66 233,66	115,58 65,61	6437 3972	1965 1115	1,45 0,29	25 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Спрайс5	Светильник ЛПО 46-2х36	шт	17,00	949,32	--	16138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Спрайс5	Светильник ЛПО 46х36	шт	1,00	711,99	--	712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	35,00	14,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	35,00	101,00	--	3535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	5,00	39,00	--	195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	36,00	89,76	10,29	3231	370	0,45	16
					73,23	5,14	2636	185	0,02	1
55.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	36,00	148,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Ц0108-363-3	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4	шт	1,00	6157,18	5229,00	6157	5229	4,27	4
					283,24	1099,63	283	1100	6,38	6
		Итого по разделу: Электроснабжение								54039
		Раздел: Пожарная сигнализация								
57.	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор	шт	4,00	980,00	1,60	3920	6	5,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ультразвуковой в одноблочном исполнении			950,00	--	3800	--	--	--
58.	Спрайс6	Оповещатель световой "Маяк-12з"	шт	1,00	585,41	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Спрайс6	Оповещатель световой "Маяк-12с"	шт	3,00	355,99	--	1068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	6,00	457,50	1,60	2745	10	2,00	12
					437,00	--	2622	--	--	--
61.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	3,00	153,50	--	460	--	1,00	3
					144,00	--	432	--	--	--
62.	Спрайс6	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	шт	6,00	526,08	--	3156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Спрайс6	Извещатель пожарный ручной ИП-513-10	шт	3,00	486,52	--	1460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	13,00	92,40	--	1201	--	0,50	7
					90,00	--	1170	--	--	--
65.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	1,00	509,00	--	509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Спрайс	Коробка ответвительная КО-2	шт	12,00	57,90	--	695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0108-149	Кабели, подвешиваемые на тросе,	м	11,00	196,80	46,30	2165	509	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	масса 1 м до 1 кг			22,50	10,40	248	114	0,06	1
68.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	203,50	72,90 53,30	-- --	14835 10847	-- --	0,33 --	67 --
69.	Ц0108-394-1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	м	11,00	150,90 40,10	47,40 13,40	1660 441	521 147	0,24 0,08	3 1
70.	С11011-66-7	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,6 мм	кг	0,33	49,00 --	-- --	16 --	-- --	-- --	-- --
71.	Спрайс6	Стоимость кабеля КСППВ-2х0,5	мп	246,33	7,12 --	-- --	1754 --	-- --	-- --	-- --
72.	Спрайс7	Анкер натяжной К675 УЗ	шт	1,00	171,70 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --
73.	Спрайс7	Муфта натяжной К805 УЗ	шт	1,00	1185,01 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --
74.	Спрайс7	Зажим К296 УЗ	шт	2,00	112,60 --	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
75.	Спрайс7	Подвес К254 УЗ	шт	6,00	19,50 --	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --
76.	Ц0110-765-10	Настройка и тренировка оборудования: проверка работы сигнально-вызывного устройства	схема	1,00	18941,70 18740,00	4,70 --	18942 18740	5 --	106,00 --	106 --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								56870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1211238 208765	28583 8002		1232 38
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						46747		
		На общестроительные работы						166796		
		На металломонтажные работы						19791		
		Всего накладных расходов:						233334		
		Итого с накладными						1444572		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						86674		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1531246		
		Итого с временными, 1,44 %						1553296		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						1587469		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %						1589965		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1596178		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1611711		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3364837		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						67297		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3432134		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						411856		
		Итого с НДС						3843990		

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РГП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова»

_____ Д.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Гл.специалист _____ Р.Дильтаева

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» _____ А.Н.Потапов

ҚҰЖАТТАР ҮШІН «ПАН-СТРОЙ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик РГПна ПХВ «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ПАН-СТРОЙ»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	45,80	32,87	--	1505	--	0,23	10
					32,87	--	1505	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								1505
		Раздел: Фундаменты								
2.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении	м3	7,04	970,48	0,04	6832	--	6,10	43
		фундаментов под наружные стены			906,75	0,01	6384	--	0,00	0
3.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,16	68800,00	--	10870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
4.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,23	62100,00 -- --	-- -- --	14531 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
5.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	5,07	11769,91 887,51	119,96 45,31	59673 4500	608 230	5,64 0,22	29 1
		Итого по разделу: Фундаменты								91907
		Раздел: Стены								
6.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,75	11748,13 1327,39	457,36 171,56	8811 996	343 129	7,66 0,84	6 1
7.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	4,53	1361,43 461,25	319,70 119,25	6167 2089	1448 540	3,07 0,58	14 3
8.	СПрайс	Стоимость полистиролобетонных стеновых блоков		4,53	7119,87 --	-- --	32253 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								47231
		Раздел: Перекрытие								
9.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов и балок в зданиях высотой до 25 м	т	4,24	5876,38 2613,38	2525,02 628,04	24886 11068	10693 2660	16,22 2,24	69 9
10.	С11011-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 25 - прогоны	т	0,20	73400,00 --	-- --	14974 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С11011-84 4	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 25	т	4,03	90580,90	--	365132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,89	2773,18	682,20	2471	608	6,04	5
					1415,36	--	1261	--	--	--
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	26,00	25,47	0,03	662	1	0,02	1
					4,78	--	124	--	--	--
14.	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей	м2	28,00	1053,90	38,61	29509	1081	1,25	35
		подшивкой из досок			195,36	14,60	5470	409	0,07	2
		Итого по разделу: Перекрытие								437634
		Раздел: Витражи								
15.	Е0109-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	м2	3,31	765,39	69,85	2533	231	3,43	11
					631,35	7,66	2090	25	0,03	0
16.	С12061-18 5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	3,31	13518,40	--	44746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи								47279
		ИТОГО:					625555	15014		223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							35487	3993		16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24560
На металломонтажные работы	15393
Всего накладных расходов:	39953
Итого с накладными	665508

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35789
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	701297
Итого с временными, 1,44 %	711396
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	727046
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %	728215
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	731128
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	738439
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1649340
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32987
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1682327
Налог на добавленную стоимость, 12 %	201879
Итого с НДС	1884206

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РГП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова» _____ Д.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Гл.специалист _____ Р.Дильтаева

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ» _____ А.Я.Потапов