Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО «Асар»

Наименование строительства: "Строительство 50-квартирного жилого дома №19 в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь месяц 2019 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№28	08.05.2019г.				
		доп. соглашение					
		№1	14.06.2019г.				
		доп. соглашение					
		№3	04.10.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	407046852								43 612 163	
Всего за отчетный период	41 039 682	36 642 573							4 397 109	**41 039 682**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
_____
БИН 060140014281

Подрядчик
Директор ТОО "Асар" _____ Ширданов Р.М.
БИН 971140000571

Технадзор
ТОО «Aisar-Group» _____ Сейдақ Н.Қ.
ИИН 511024300446
Аттестат №KZ00VJE00027163, №KZ54VJE00027161, №KZ81VJE00027160

Авторский надзор
ТОО «Градархпроект» _____ Боранов С.Н.
ИИН 570425302523
Аттестат №00062, №00063

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда Форма 2КС
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 50-квартирного жилого дома №19 в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общестроительные работы (выше 0,000)					
		РАЗДЕЛ 3. ЧЕРДАК					
1	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**44.0000**		**1035.53**	**45564**
		Итого оплата труда:				**488.60**	**21499**
		Итого эксплуатация машин:				**524.51**	**23079**
		Итого материалов:				**203.48**	**8953**
		НР первого уровня	%	62.1		303.42	13351
		НР второго уровня	%	4.24		56.77	2498
		Накладные расходы	%	--		360.19	15849
		Сметная прибыль	%	8		111.66	4913
		Сметная стоимость:				**1507.39**	**66325**
2	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты парапета ПТ 12.5-8.6**	**м2**	**1.6000**		**64174.80**	**102680**
		НР второго уровня	%	4.24		2721.01	4354
		Накладные расходы	%	--		2721.01	4354
		Сметная прибыль	%	8		5351.66	8563
		Сметная стоимость:				**72247.48**	**115596**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4.0000**		**301.08**	**1204**
		Итого оплата труда:				**147.04**	**588**
		Итого эксплуатация машин:				**149.91**	**600**
		Итого материалов:				**39.74**	**159**
		НР первого уровня	%	62.1		91.31	365
		НР второго уровня	%	4.24		16.64	67
		Накладные расходы	%	--		107.95	432
		Сметная прибыль	%	8		32.72	131
		Сметная стоимость:				**441.75**	**1767**
4	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.0880**		**66208.64**	**5826**
		НР второго уровня	%	4.24		2807.25	247
		Накладные расходы	%	--		2807.25	247
		Сметная прибыль	%	8		5521.27	486
		Сметная стоимость:				**74537.16**	**6559**
5	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)**	**т металлических изделий**	**0.1530**		**240248.53**	**36758**
		Итого оплата труда:				**43430.86**	**6645**
		Итого эксплуатация машин:				**1367.07**	**209**
		Итого материалов:				**195897.89**	**29972**
		НР первого уровня	%	50.8		22062.87	3376
		НР второго уровня	%	4.24		11122.00	1702
		Накладные расходы	%	--		33184.88	5077
		Сметная прибыль	%	8		21874.67	3347
		Сметная стоимость:				**295308.08**	**45182**
6	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1530**		**153261.74**	**23449**
		НР второго уровня	%	4.24		6498.30	994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6498.30	994
		Сметная прибыль	%	8		12780.80	1955
		Сметная стоимость:				**172540.84**	**26399**
7	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**6.0000**		**82898.19**	**497389**
		Итого оплата труда:				**33116.01**	**198696**
		Итого эксплуатация машин:				**840.96**	**5046**
		Итого материалов:				**49270.71**	**295624**
		НР первого уровня	%	59.8		19803.37	118820
		НР второго уровня	%	4.24		4354.55	26127
		Накладные расходы	%	--		24157.92	144948
		Сметная прибыль	%	8		8564.49	51387
		Сметная стоимость:				**115620.60**	**693724**
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ					
8	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1035.0000**		**621.75**	**643508**
		Итого оплата труда:				**337.51**	**349322**
		Итого эксплуатация машин:				**32.42**	**33559**
		Итого материалов:				**259.25**	**268328**
		НР первого уровня	%	56.4		190.36	197018
		НР второго уровня	%	4.24		34.43	35638
		Накладные расходы	%	--		224.79	232656
		Сметная прибыль	%	8		67.72	70093
		Сметная стоимость:				**914.26**	**946258**
9	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Плиты ISOVER RKL**	**м3**	**196.6500**		**9500.00**	**1868175**
		НР второго уровня	%	4.24		402.80	79211
		Накладные расходы	%	--		402.80	79211
		Сметная прибыль	%	8		792.22	155791
		Сметная стоимость:				**10695.02**	**2103176**
10	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1035.0000**		**278.74**	**288495**
		Итого оплата труда:				**54.13**	**56022**
		Итого эксплуатация машин:				**7.78**	**8049**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**218.72**	**226370**
		НР первого уровня	%	56.4		30.53	31597
		НР второго уровня	%	4.24		13.11	13572
		Накладные расходы	%	--		43.64	45169
		Сметная прибыль	%	8		25.79	26693
		Сметная стоимость:				**348.17**	**360357**
11	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1035.0000**		**560.15**	**579757**
		Итого оплата труда:				**179.17**	**185439**
		Итого эксплуатация машин:				**70.13**	**72587**
		Итого материалов:				**326.92**	**338363**
		НР первого уровня	%	56.4		101.05	104588
		НР второго уровня	%	4.24		28.04	29016
		Накладные расходы	%	--		129.09	133604
		Сметная прибыль	%	8		55.14	57069
		Сметная стоимость:				**744.38**	**770430**
12	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1035.0000**		**271.32**	**280816**
		Итого оплата труда:				**98.99**	**102456**
		Итого эксплуатация машин:				**0.75**	**775**
		Итого материалов:				**171.76**	**177772**
		НР первого уровня	%	56.4		55.83	57785
		НР второго уровня	%	4.24		13.87	14357
		Накладные расходы	%	--		69.70	72142
		Сметная прибыль	%	8		27.28	28237
		Сметная стоимость:				**368.30**	**381195**
13	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**33.9770**		**70442.27**	**2393417**
		Итого оплата труда:				**16152.81**	**548824**
		Итого эксплуатация машин:				**894.10**	**30379**
		Итого материалов:				**53744.23**	**1826068**
		НР первого уровня	%	59.8		9659.38	328197
		НР второго уровня	%	4.24		3396.31	115396
		Накладные расходы	%	--		13055.69	443593

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6679.84	226961
		Сметная стоимость:				**90177.80**	**3063971**
14	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1166.0000**		**5581.18**	**6507659**
		Итого оплата труда:				**1287.42**	**1501128**
		Итого эксплуатация машин:				**60.08**	**70055**
		Итого материалов:				**4250.66**	**4956266**
		НР первого уровня	%	56.4		726.10	846636
		НР второго уровня	%	4.24		267.43	311822
		Накладные расходы	%	--		993.53	1158458
		Сметная прибыль	%	8		525.98	613289
		Сметная стоимость:				**7100.69**	**8279407**
15	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)**	**м2 изолируемой поверхности**	**75.0000**		**354.98**	**26623**
		Итого оплата труда:				**68.93**	**5170**
		Итого эксплуатация машин:				**9.90**	**743**
		Итого материалов:				**278.53**	**20890**
		НР первого уровня	%	56.4		38.88	2916
		НР второго уровня	%	4.24		16.70	1252
		Накладные расходы	%	--		55.58	4168
		Сметная прибыль	%	8		32.84	2463
		Сметная стоимость:				**443.40**	**33255**
16	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**193.0000**		**67.05**	**12941**
		Итого оплата труда:				**48.84**	**9426**
		Итого эксплуатация машин:				**15.44**	**2981**
		Итого материалов:				**6.64**	**1282**
		НР первого уровня	%	56.4		27.54	5316
		НР второго уровня	%	4.24		4.01	774
		Накладные расходы	%	--		31.56	6090
		Сметная прибыль	%	8		7.89	1522
		Сметная стоимость:				**106.49**	**20553**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**5.3375**		**155535.82**	**830172**
		Итого оплата труда:				**155038.00**	**827515**
		Итого эксплуатация машин:				**838.42**	**4475**
		НР первого уровня	%	48.5		75193.43	401345
		НР второго уровня	%	4.24		9782.92	52216
		Накладные расходы	%	--		84976.35	453561
		Сметная прибыль	%	8		19240.97	102699
		Сметная стоимость:				**259753.14**	**1386432**
18	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3.9353**		**147725.62**	**581345**
		НР второго уровня	%	4.24		6263.57	24649
		Накладные расходы	%	--		6263.57	24649
		Сметная прибыль	%	8		12319.13	48479
		Сметная стоимость:				**166308.32**	**654473**
19	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**13.5000**		**195897.89**	**2644622**
		НР второго уровня	%	4.24		8306.07	112132
		Накладные расходы	%	--		8306.07	112132
		Сметная прибыль	%	8		16336.32	220540
		Сметная стоимость:				**220540.28**	**2977294**
20	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.4022**		**153189.91**	**214803**
		НР второго уровня	%	4.24		6495.25	9108
		Накладные расходы	%	--		6495.25	9108
		Сметная прибыль	%	8		12774.81	17913
		Сметная стоимость:				**172459.98**	**241823**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**676.7875**		**593.94**	**401969**
		Итого оплата труда:				**492.65**	**333420**
		Итого эксплуатация машин:				**0.67**	**452**
		Итого материалов:				**100.94**	**68315**
		НР первого уровня	%	54.8		269.97	182714
		НР второго уровня	%	4.24		36.63	24791
		Накладные расходы	%	--		306.60	207505
		Сметная прибыль	%	8		72.04	48758
		Сметная стоимость:				**972.58**	**658232**
22	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**360.0000**		**961.04**	**345975**
		Итого оплата труда:				**877.14**	**315769**
		Итого эксплуатация машин:				**54.17**	**19500**
		Итого материалов:				**45.05**	**16219**
		НР первого уровня	%	56.4		494.70	178094
		НР второго уровня	%	4.24		61.72	22220
		Накладные расходы	%	--		556.43	200314
		Сметная прибыль	%	8		121.40	43703
		Сметная стоимость:				**1638.87**	**589992**
23	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0.7920**		**272948.83**	**216175**
		НР второго уровня	%	4.24		11573.03	9166
		Накладные расходы	%	--		11573.03	9166
		Сметная прибыль	%	8		22761.75	18027
		Сметная стоимость:				**307283.61**	**243369**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 10 ШТ					
24	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**10.0000**		**10240.92**	**102409**
		Итого оплата труда:				**4674.04**	**46740**
		Итого эксплуатация машин:				**539.55**	**5395**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5240.65**	**52407**
		НР первого уровня	%	59.8		2795.08	27951
		НР второго уровня	%	4.24		552.73	5527
		Накладные расходы	%	--		3347.80	33478
		Сметная прибыль	%	8		1087.10	10871
		Сметная стоимость:				**14675.82**	**146758**
25	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**12.0000**		**12077.66**	**144932**
		НР второго уровня	%	4.24		512.09	6145
		Накладные расходы	%	--		512.09	6145
		Сметная прибыль	%	8		1007.18	12086
		Сметная стоимость:				**13596.93**	**163163**
26	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**320.0000**		**280.78**	**89850**
		НР второго уровня	%	4.24		11.91	3810
		Накладные расходы	%	--		11.91	3810
		Сметная прибыль	%	8		23.41	7493
		Сметная стоимость:				**316.10**	**101152**
27	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**12.0000**		**1237.41**	**14849**
		Итого оплата труда:				**161.30**	**1936**
		Итого эксплуатация машин:				**10.83**	**130**
		Итого материалов:				**1068.84**	**12826**
		НР первого уровня	%	54.8		88.39	1061
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	675
		Накладные расходы	%	--		144.61	1735
		Сметная прибыль	%	8		110.56	1327
		Сметная стоимость:				**1492.58**	**17911**
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ - 5 ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**55.5000**		**560.15**	**31088**
		Итого оплата труда:				**179.17**	**9944**
		Итого эксплуатация машин:				**70.13**	**3892**
		Итого материалов:				**326.92**	**18144**
		НР первого уровня	%	56.4		101.05	5608
		НР второго уровня	%	4.24		28.04	1556
		Накладные расходы	%	--		129.09	7164
		Сметная прибыль	%	8		55.14	3060
		Сметная стоимость:				**744.38**	**41313**
29	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**55.5000**		**88.01**	**4885**
		Итого оплата труда:				**14.24**	**790**
		Итого эксплуатация машин:				**0.96**	**53**
		Итого материалов:				**73.05**	**4054**
		НР первого уровня	%	56.4		8.03	446
		НР второго уровня	%	4.24		4.07	226
		Накладные расходы	%	--		12.10	672
		Сметная прибыль	%	8		8.01	445
		Сметная стоимость:				**108.12**	**6001**
30	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1.1960**		**70442.27**	**84249**
		Итого оплата труда:				**16152.81**	**19319**
		Итого эксплуатация машин:				**894.10**	**1069**
		Итого материалов:				**53744.23**	**64278**
		НР первого уровня	%	59.8		9659.38	11553
		НР второго уровня	%	4.24		3396.31	4062
		Накладные расходы	%	--		13055.69	15615
		Сметная прибыль	%	8		6679.84	7989
		Сметная стоимость:				**90177.80**	**107853**
31	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**55.5000**		**5581.18**	**309756**
		Итого оплата труда:				**1287.42**	**71452**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60.08**	**3335**
		Итого материалов:				**4250.66**	**235911**
		НР первого уровня	%	56.4		726.10	40299
		НР второго уровня	%	4.24		267.43	14842
		Накладные расходы	%	--		993.53	55141
		Сметная прибыль	%	8		525.98	29192
		Сметная стоимость:				**7100.69**	**394088**
32	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**27.7500**		**2492.96**	**69180**
		Итого оплата труда:				**1056.60**	**29321**
		Итого эксплуатация машин:				**16.13**	**448**
		Итого материалов:				**1427.68**	**39618**
		НР первого уровня	%	59.8		631.85	17534
		НР второго уровня	%	4.24		132.49	3677
		Накладные расходы	%	--		764.34	21210
		Сметная прибыль	%	8		260.58	7231
		Сметная стоимость:				**3517.89**	**97621**
33	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)**	**м2 изолируемой поверхности**	**22.3000**		**355.14**	**7920**
		Итого оплата труда:				**68.96**	**1538**
		Итого эксплуатация машин:				**9.91**	**221**
		Итого материалов:				**278.67**	**6214**
		НР первого уровня	%	56.4		38.90	867
		НР второго уровня	%	4.24		16.71	373
		Накладные расходы	%	--		55.60	1240
		Сметная прибыль	%	8		32.86	733
		Сметная стоимость:				**443.61**	**9892**
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**78.6500**		**2622.77**	**206281**
		Итого оплата труда:				**921.78**	**72498**
		Итого эксплуатация машин:				**146.38**	**11513**
		Итого материалов:				**1588.65**	**124947**
		НР первого уровня	%	50.8		468.27	36829
		НР второго уровня	%	4.24		131.06	10308
		Накладные расходы	%	--		599.33	47137
		Сметная прибыль	%	8		257.77	20273
		Сметная стоимость:				**3479.86**	**273691**
35	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**78.6500**		**877.58**	**69021**
		Итого оплата труда:				**523.71**	**41189**
		Итого эксплуатация машин:				**23.14**	**1820**
		Итого материалов:				**348.33**	**27397**
		НР первого уровня	%	54.8		286.99	22572
		НР второго уровня	%	4.24		49.38	3884
		Накладные расходы	%	--		336.37	26455
		Сметная прибыль	%	8		97.12	7638
		Сметная стоимость:				**1311.06**	**103115**
36	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78.6500**		**37.03**	**2912**
		Итого оплата труда:				**31.16**	**2451**
		Итого эксплуатация машин:				**0.49**	**39**
		Итого материалов:				**5.62**	**442**
		НР первого уровня	%	54.8		17.08	1343
		НР второго уровня	%	4.24		2.29	180
		Накладные расходы	%	--		19.37	1523
		Сметная прибыль	%	8		4.51	355
		Сметная стоимость:				**60.91**	**4791**

1	2	3	4	5	6	7	8
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ- 4 ШТ					
37	**11-120101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**15.8400**		**1568.30**	**24842**
		Итого оплата труда:				**202.39**	**3206**
		Итого эксплуатация машин:				**86.55**	**1371**
		Итого материалов:				**1291.60**	**20459**
		НР первого уровня	%	56.4		114.15	1808
		НР второго уровня	%	4.24		71.34	1130
		Накладные расходы	%	--		185.48	2938
		Сметная прибыль	%	8		140.30	2222
		Сметная стоимость:				**1894.09**	**30002**
38	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15.8400**		**560.15**	**8873**
		Итого оплата труда:				**179.17**	**2838**
		Итого эксплуатация машин:				**70.13**	**1111**
		Итого материалов:				**326.92**	**5178**
		НР первого уровня	%	56.4		101.05	1601
		НР второго уровня	%	4.24		28.04	444
		Накладные расходы	%	--		129.09	2045
		Сметная прибыль	%	8		55.14	873
		Сметная стоимость:				**744.38**	**11791**
39	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**15.8400**		**86.93**	**1377**
		Итого оплата труда:				**4.26**	**68**
		Итого эксплуатация машин:				**5.15**	**82**
		Итого материалов:				**78.75**	**1247**
		НР первого уровня	%	56.4		2.40	38
		НР второго уровня	%	4.24		3.79	60
		Накладные расходы	%	--		6.19	98
		Сметная прибыль	%	8		7.45	118
		Сметная стоимость:				**100.57**	**1593**
		ВЕНТКАНАЛ					
40	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**21.0000**		**18845.77**	**395761**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4553.10**	**95615**
		Итого эксплуатация машин:				**1282.14**	**26925**
		Итого материалов:				**13308.73**	**279483**
		НР первого уровня	%	50.8		2312.97	48572
		НР второго уровня	%	4.24		897.13	18840
		Накладные расходы	%	--		3210.10	67412
		Сметная прибыль	%	8		1764.47	37054
		Сметная стоимость:				**23820.35**	**500227**
		Водопровод и канализация					
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ХОЛОДНАЯ ВОДА) ВЫШЕ 0,000					
41	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**130.0000**		**1302.47**	**169321**
		Итого оплата труда:				**1163.39**	**151241**
		Итого эксплуатация машин:				**192.00**	**24960**
		Итого материалов:				**9.22**	**1199**
		НР первого уровня	%	60.4		702.69	91349
		НР второго уровня	%	4.24		85.02	11052
		Накладные расходы	%	--		787.71	102402
		Сметная прибыль	%	8		167.21	21738
		Сметная стоимость:				**2257.39**	**293461**
42	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**120.7700**		**203.14**	**24533**
		НР второго уровня	%	4.24		8.61	1040
		Накладные расходы	%	--		8.61	1040
		Сметная прибыль	%	8		16.94	2046
		Сметная стоимость:				**228.69**	**27619**
43	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**230.0000**		**1723.64**	**396437**
		Итого оплата труда:				**1500.48**	**345110**
		Итого эксплуатация машин:				**311.19**	**71573**
		Итого материалов:				**12.42**	**2856**
		НР первого уровня	%	60.4		906.29	208446

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		111.51	25647
		Накладные расходы	%	--		1017.80	234093
		Сметная прибыль	%	8		219.31	50442
		Сметная стоимость:				**2960.75**	**680973**
44	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**206.7700**		**138.82**	**28704**
		НР второго уровня	%	4.24		5.89	1217
		Накладные расходы	%	--		5.89	1217
		Сметная прибыль	%	8		11.58	2394
		Сметная стоимость:				**156.28**	**32315**
45	**23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200.0000**		**80.17**	**16034**
		НР второго уровня	%	4.24		3.40	680
		Накладные расходы	%	--		3.40	680
		Сметная прибыль	%	8		6.69	1337
		Сметная стоимость:				**90.25**	**18051**
46	**23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50.0000**		**37.38**	**1869**
		НР второго уровня	%	4.24		1.58	79
		Накладные расходы	%	--		1.58	79
		Сметная прибыль	%	8		3.12	156
		Сметная стоимость:				**42.08**	**2104**
47	**23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**150.0000**		**1039.30**	**155895**
		НР второго уровня	%	4.24		44.07	6610
		Накладные расходы	%	--		44.07	6610
		Сметная прибыль	%	8		86.67	13000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1170.04**	**175505**
48	**23-020401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**150.0000**		**131.63**	**19745**
		НР второго уровня	%	4.24		5.58	837
		Накладные расходы	%	--		5.58	837
		Сметная прибыль	%	8		10.98	1647
		Сметная стоимость:				**148.19**	**22228**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ГОРЯЧАЯ ВОДА) ВЫШЕ 0,000					
49	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160.0000**		**1723.64**	**275782**
		Итого оплата труда:				**1500.48**	**240076**
		Итого эксплуатация машин:				**311.19**	**49790**
		Итого материалов:				**12.42**	**1987**
		НР первого уровня	%	60.4		906.29	145006
		НР второго уровня	%	4.24		111.51	17841
		Накладные расходы	%	--		1017.80	162847
		Сметная прибыль	%	8		219.31	35090
		Сметная стоимость:				**2960.75**	**473720**
50	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**143.8400**		**138.82**	**19968**
		НР второго уровня	%	4.24		5.89	847
		Накладные расходы	%	--		5.89	847
		Сметная прибыль	%	8		11.58	1665
		Сметная стоимость:				**156.28**	**22480**
51	**23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100.0000**		**80.17**	**8017**
		НР второго уровня	%	4.24		3.40	340
		Накладные расходы	%	--		3.40	340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6.69	669
		Сметная стоимость:				**90.25**	**9025**
52	**23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100.0000**		**1039.30**	**103930**
		НР второго уровня	%	4.24		44.07	4407
		Накладные расходы	%	--		44.07	4407
		Сметная прибыль	%	8		86.67	8667
		Сметная стоимость:				**1170.04**	**117004**
53	**23-020401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100.0000**		**131.63**	**13163**
		НР второго уровня	%	4.24		5.58	558
		Накладные расходы	%	--		5.58	558
		Сметная прибыль	%	8		10.98	1098
		Сметная стоимость:				**148.19**	**14819**
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕ 0,000					
54	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**250.0000**		**484.88**	**121220**
		Итого оплата труда:				**478.70**	**119674**
		Итого эксплуатация машин:				**2.04**	**511**
		Итого материалов:				**4.77**	**1194**
		НР первого уровня	%	60.4		289.13	72283
		НР второго уровня	%	4.24		32.82	8205
		Накладные расходы	%	--		321.95	80488
		Сметная прибыль	%	8		64.55	16137
		Сметная стоимость:				**871.38**	**217845**
55	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**249.5000**		**802.85**	**200311**
		НР второго уровня	%	4.24		34.04	8493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		34.04	8493
		Сметная прибыль	%	8		66.95	16704
		Сметная стоимость:				**903.84**	**225509**
56	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**175.0000**		**501.55**	**87771**
		Итого оплата труда:				**498.83**	**87295**
		Итого эксплуатация машин:				**0.84**	**148**
		Итого материалов:				**2.15**	**377**
		НР первого уровня	%	60.4		301.29	52726
		НР второго уровня	%	4.24		34.04	5957
		Накладные расходы	%	--		335.33	58683
		Сметная прибыль	%	8		66.95	11716
		Сметная стоимость:				**903.83**	**158170**
57	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**174.6500**		**263.69**	**46053**
		НР второго уровня	%	4.24		11.18	1953
		Накладные расходы	%	--		11.18	1953
		Сметная прибыль	%	8		21.99	3840
		Сметная стоимость:				**296.86**	**51847**
58	**23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**30.0000**		**716.75**	**21503**
		НР второго уровня	%	4.24		30.39	912
		Накладные расходы	%	--		30.39	912
		Сметная прибыль	%	8		59.77	1793
		Сметная стоимость:				**806.91**	**24207**
59	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**55.0000**		**325.48**	**17901**
		НР второго уровня	%	4.24		13.80	759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		13.80	759
		Сметная прибыль	%	8		27.14	1493
		Сметная стоимость:				**366.42**	**20153**
60	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный**	**м3**	**0.1600**		**22690.71**	**3631**
		Итого оплата труда:				**2497.45**	**400**
		Итого эксплуатация машин:				**773.69**	**124**
		Итого материалов:				**19613.33**	**3138**
		НР первого уровня	%	48.5		1211.26	194
		НР второго уровня	%	4.24		1013.44	162
		Накладные расходы	%	--		2224.71	356
		Сметная прибыль	%	8		1993.23	319
		Сметная стоимость:				**26908.65**	**4305**
61	**23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**150.0000**		**112.33**	**16850**
		НР второго уровня	%	4.24		4.76	714
		Накладные расходы	%	--		4.76	714
		Сметная прибыль	%	8		9.37	1405
		Сметная стоимость:				**126.46**	**18969**
62	**23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**50.0000**		**293.02**	**14651**
		НР второго уровня	%	4.24		12.42	621
		Накладные расходы	%	--		12.42	621
		Сметная прибыль	%	8		24.44	1222
		Сметная стоимость:				**329.88**	**16494**
63	**23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**50.0000**		**352.52**	**17626**
		НР второго уровня	%	4.24		14.95	747
		Накладные расходы	%	--		14.95	747

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29.40	1470
		Сметная стоимость:				**396.86**	**19843**
Отопление и вентиляция							
		ОТОПЛЕНИЕ					
64	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**680.0000**		**1017.74**	**692064**
		Итого оплата труда:				**932.98**	**634424**
		Итого эксплуатация машин:				**112.55**	**76531**
		Итого материалов:				**8.83**	**6006**
		НР первого уровня	%	60.4		563.52	383192
		НР второго уровня	%	4.24		67.05	45591
		Накладные расходы	%	--		630.56	428783
		Сметная прибыль	%	8		131.86	89668
		Сметная стоимость:				**1780.17**	**1210515**
65	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**637.8400**		**321.02**	**204759**
		НР второго уровня	%	4.24		13.61	8682
		Накладные расходы	%	--		13.61	8682
		Сметная прибыль	%	8		26.77	17075
		Сметная стоимость:				**361.40**	**230516**
66	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150.0000**		**1302.47**	**195370**
		Итого оплата труда:				**1163.39**	**174509**
		Итого эксплуатация машин:				**192.00**	**28800**
		Итого материалов:				**9.22**	**1383**
		НР первого уровня	%	60.4		702.69	105403
		НР второго уровня	%	4.24		85.02	12753
		Накладные расходы	%	--		787.71	118156
		Сметная прибыль	%	8		167.21	25082
		Сметная стоимость:				**2257.39**	**338609**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**139.3500**		**181.51**	**25293**
		НР второго уровня	%	4.24		7.70	1072
		Накладные расходы	%	--		7.70	1072
		Сметная прибыль	%	8		15.14	2109
		Сметная стоимость:				**204.34**	**28475**
68	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**41.0000**		**16870.10**	**691674**
		Итого оплата труда:				**591.47**	**24250**
		Итого эксплуатация машин:				**101.99**	**4182**
		Итого материалов:				**16226.23**	**665275**
		НР первого уровня	%	60.4		357.25	14647
		НР второго уровня	%	4.24		730.44	29948
		Накладные расходы	%	--		1087.69	44595
		Сметная прибыль	%	8		1436.62	58902
		Сметная стоимость:				**19394.41**	**795171**
69	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**270.0000**		**206.98**	**55884**
		Итого оплата труда:				**108.57**	**29315**
		Итого материалов:				**98.40**	**26569**
		НР первого уровня	%	60.4		65.58	17706
		НР второго уровня	%	4.24		11.56	3120
		Накладные расходы	%	--		77.13	20826
		Сметная прибыль	%	8		22.73	6137
		Сметная стоимость:				**306.84**	**82847**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**23763467**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6491124**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**586510**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**175992**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16685833**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3781151
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				27544617
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1167892
		ИТОГО:	Тенге				28712509
		Сметная прибыль	Тенге				2297001
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**31009510**
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				279086
		Итого	Тенге				31288596
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,08%	Тенге				337917
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				2943965
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				34570477
		Итого по акту в текущих ценах 1 кв. ценах 2018 г.	Тенге				36642573
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1,0599383					36642573
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				4397109
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				41039682
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**41039682**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда (БИН 060140014281)
_____

Эксперт технического надзора
ТОО «Aisar-Group» _____ Сейдақ Н.Қ.
(ИИН 511024300446)
Аттестат №KZ00VJE00027163, №KZ54VJE00027161, №KZ81VJE00027160

Эксперт авторского надзора
ТОО «Градархпроект»
_____ Боранов С.Н. (ИИН 570425302523)

Подрядчик
Директор ТОО "Асар" _____ Ширданов Р.М.
(БИН 971140000571)