Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства: Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47.

Экз П-стр.

СПРАВКА

Выполненных работ за ноябрь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№18 от 22 июля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47	22239140	46 625	52 220							5 595	52 220

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет

имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

проректор по ЭиСВ _____ Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____ А.Н.Потапов

Заказчик РГКП "КГУ им.А.Байтурсынова" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,60	10773,24	--	17237	--	4,21	7
					652,05	--	1043	--	--	--
	ИТОГО:						17237	--		7
							1043	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1283
Всего накладных расходов:	1283
Итого с накладными	18520

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						916		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						19436		
		Итого с временными, 1,44 %						19716		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						20149		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %						20182		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						20262		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						20465		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						45710		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						915		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						46625		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5595		
		Итого с НДС						52220		

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РТП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова»

_____Д.Сейтказинов

Начальник РЭС _____Р.Жумагалиев

Гл.специалист _____Р.Дильтаева

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»_____А.Н.Потапов

Заказчик : Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Экз П-СР

Наименование строительства: Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47.

СПРАВКА

Выполненных работ за ноябрь 2013 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор , дата ,номер	Источник финансирования		Правовая форма наименование	
		№18 от 22 июля 2013г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчётный месяц	Из графы 1						НДС 12%	К оплате за месяц
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Реконструкция части помещения учебного корпуса (Литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова ,47	22186920	3 860 009	4 323 210							463 201	4 323 210

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова» Министерства образования и науки Республики Казахстан

проректор по ЭиСВ _____ Д.Т.Сейтказинов

Начальник РЭС _____ Р.Жумагалиев

Подрядчик: Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ

_____ А.Н.Потапов

Форма N 2в

Заказчик РГКП "КГУ им.А.Байтурсынова"

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Субподрядчик
Договор 06-12

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция части помещений учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул.Байтурсынова, 47

Наименование обьекта: Реконструкция части помещений учебного корпуса

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	73,33	21,41	1,14	1570	83	0,03	2
					5,38	0,42	395	31	0,00	0
2.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	18,00	112,62	42,80	2027	770	0,36	7
					58,74	10,56	1057	190	0,04	1
3.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	18,18	896,00	--	16289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0112-7-4	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	м2	18,00	14,97	0,09	269	2	0,02	0
					3,70	0,02	67	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	18,00	127,07	1,24	2287	22	0,08	1
					13,33	0,47	240	9	0,00	0
6.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	18,00	201,26	5,90	3623	106	0,46	8
					81,51	2,23	1467	40	0,01	0
7.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	18,00	167,27	5,90	3011	106	0,36	6
					62,88	2,23	1132	40	0,01	0
8.	СПрайс	Стоимость утеплителя OL-P-100	м3	20,00	18121,25	--	362425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								391502
		Раздел: Дверные проемы								
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,30	363,94	128,16	2293	807	1,03	7
					174,40	44,59	1099	281	0,17	1
10.	С12062-6	Дверные двупольные деревянные блоки	м3	6,30	8503,51	--	53572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дверные проемы								55865
		Раздел: Оконные проемы								
11.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,50	510,22	23,76	255	12	1,50	1
					250,39	7,73	125	4	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	9,07	371,23	23,59	3367	214	0,94	9
					156,91	7,99	1423	72	0,04	0
13.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	м2	9,07	13518,40	--	122612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	0,50	19720,00	--	9860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	1,60	77,41	0,47	124	1	0,16	0
					25,09	0,09	40	--	0,00	0
16.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500мм	м	1,60	4100,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оконные проемы								142778
		Раздел: Отделочные работы								
17.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	14,00	1049,89	3,58	14698	50	1,87	26
					324,35	1,17	4541	16	0,01	0
18.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	233,20	301,27	5,08	70256	1185	0,85	198
					156,03	1,21	36387	283	0,06	15
19.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	81,20	182,32	4,29	14804	348	0,52	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,64	6885	133	0,01	1
20.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	86,00	1049,89	3,58	90291	307	1,87	161
		Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе			324,35	1,17	27894	101	0,01	0
21.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	36,00	185,31	2,35	6671	85	0,54	19
					90,05	0,90	3242	32	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								196721
		Раздел: Полы								
22.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,73	2332,85	--	4036	--	3,73	6
					610,65	--	1056	--	--	--
23.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,13	10773,24	--	1401	--	4,21	1
					652,05	--	85	--	--	--
24.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	1,73	1641,81	19,00	2840	33	1,23	2
					199,29	9,21	345	16	0,05	0
		одноцветных с красителем плиток								
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	22,00	264,86	0,40	5827	9	0,27	6
					47,87	0,14	1053	3	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								14104
		Раздел: Прочие работы								
26.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	245,60	27,10	--	6656	--	0,40	98
					18,97	--	4659	--	--	--

1610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	245,60	76,60	--	18813	--	0,32	79
					15,32	--	3763	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								
		Раздел: Лестничная клетка								25469
28.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	83,20	182,32	4,29	15169	357	0,52	44
					84,79	1,64	7054	136	0,01	1
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,23	257,94	12,44	12699	612	0,41	20
					60,03	4,67	2955	230	0,02	1
30.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	32,63	1580,60	19,00	51575	620	1,23	40
					199,29	9,21	6503	301	0,05	2
31.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	16,60	199,29	--	3308	--	1,23	20
					199,29	--	3308	--	0,05	1
32.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	17,43	1180,00	--	20567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	83,20	187,63	2,63	15611	218	0,45	37
					74,78	0,99	6222	82	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0109-47-1	Облицовка откосов стальным оцинкованным листом	м2	11,50	64,02	3,74	736	43	0,34	4
					56,15	1,45	646	17	0,01	0
35.	СПрайс	Лист оцинкованный с полимерным покрытием		12,08	284,76	--	3438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестничная клетка								123104
		Раздел: Электроснабжение								
36.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 /2,5мм/	м	160,00	30,63	--	4901	--	0,17	28
					28,46	--	4554	--	--	--
37.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	39,12	--	313	--	0,22	2
					33,90	--	271	--	--	--
38.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	8,00	237,00	--	1896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	12,00	197,28	71,95	2367	863	0,63	8
					99,88	44,92	1199	539	0,20	2
40.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	12,00	871,00	--	10452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,00	501,20	13,20	4010	106	1,00	8
					227,00	2,30	1816	18	0,01	0
42.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на	шт	1,00	584,95	38,75	585	39	2,65	3
					452,81	15,36	453	15	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене								
43.	С151803-1 58	Щиток осветительный на 24 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	1,00	18600,00	--	18600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	9,00	57,28	--	516	--	0,20	2
					31,83	--	286	--	--	--
45.	Е0121-1-2	Прокладка кабельканалов	м	6,00	96,80	10,80	581	65	0,49	3
					79,43	5,31	477	32	0,02	0
46.	СПрайс	Кабельканал	м	6,20	79,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	50,40	--	202	--	0,23	1
					35,71	--	143	--	--	--
48.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4,00	182,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение								45640
		Раздел: Отопление								
49.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	47,00	139,28	17,65	6546	830	0,64	30
					115,40	6,61	5424	311	0,03	2
50.	С130804-1 22	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4,75	3200,00	--	15200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130806-3 82	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	шт	30,00	6340,00	--	190200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0113-30-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730	м2	24,00	66,60	0,05	1598	1	0,01	0
					2,61	0,02	63	--	0,00	0
53.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	24,00	100,07	1,00	2402	24	0,64	15
					99,07	0,16	2378	4	0,00	0
54.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	24,00	642,28	17,65	15415	424	0,64	15
					115,40	6,61	2770	159	0,03	1
55.	С130806-382	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3-90-2-ППУ-ПЭ	шт	12,00	6340,00	--	76080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-30-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ЭП-730	м2	8,00	66,60	0,05	533	--	0,01	0
					2,61	0,02	21	--	0,00	0
57.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен фасада	м2	62,00	436,10	3,31	27038	205	1,64	102
					297,56	0,90	18449	56	0,03	2
		Итого по разделу: Отопление								335012

ИТОГО:

	1330193	8544	1063
	161947	3151	31

Накладные расходы :

На монтажные работы	10349
На общестроительные работы	152817
На металломонтажные работы	1719
На сантехнические работы	13832
Всего накладных расходов:	178717
Итого с накладными	1508910

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						100178		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1609088		
		Итого с временными, 1,44 %						1632259		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %						1668168		
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,1607 %						1670849		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1677533		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1694308		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3784322		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						75687		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3860009		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						463201		
		Итого с НДС						4323210		

Заказчик:

Проректор по ЭиСВ РГП на ПХВ «КГУ им.А.Байтурсынова»

_____Д.Сейтказинов

Начальник РЭС _____Р.Жумагалиев

Гл.специалист _____Р.Дильтаева

Подрядчик:

Директор ТОО «ПАН-СТРОЙ»_____А.Н.Потапов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рабочей комиссии о готовности объекта«Реконструкция части помещения учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул. Байтурсынова,47 »

г.Костанай . «20-«октября» 2013г.

Рабочая комиссия, назначенная администрацией Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова
(застройщика, назначившего рабочую комиссию)

Приказом от 11.10.2013г №238 ОД

Председатель – представитель заказчика Сейтказинов Д.Т.-проректор по Э и СВ Костанайского государственного университета им А.Байтурсынова.

Членов комиссии –представителей эксплуатирующей организации
Начальник АХС- Салатов А.М.
Начальник РЭС- Жумагалиев Р.К.
Гл.энергетик -Ихсанов Ж.К..
Инженер по ТБ и ЧС- Хасенов Б.С.
Подрядчик: ТОО «ПАН-Строй»
Директор Потапов А.Н.

УСТАНОВИЛИ:

Генеральный подрядчик ТОО «ПАН-Строй»

1. Предъявлено к приемке в эксплуатацию «Реконструкция части помещения учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул. Байтурсынова,47» РГП на ПХВ « Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова.»
2. Проектно-сметная документация утверждена и проверена. (ТОО ПТЦ « Костанайпроект» ГСЛ №004566).Заключение экспертизы №ЭЦ-12/46 от 5 сентября 2012 года
3. Начало работы 22.07.2013 г, окончание работ 20.11.2013 года.
   Рабочей комиссии предъявлена следующая документация: акты освидетельствования скрытых работ: сертификаты, паспорта на материалы, журналы производства работ (перечень документов в соответствии с п.3.5 СНИП 3.01.04-87 или приложения акту).
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
4. Выявленные дефекты и недостатки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении к акту.
5. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего 22 239 140 тенге, в том числе строительно-монтажные работы 22239140.тенге, оборудование, инструменты и инвентаря _____

Решение рабочей комиссии: «Реконструкция части помещения учебного корпуса (литер А-А1-А2-А3) по ул. Байтурсынова,47» РГП на ПХВ « Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова» считать принятым в эксплуатацию от подрядчика ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Председатель рабочей комиссии: ---------- **Сейтказинов Д.Т.**

Члены комиссии:

Начальник АХС	----------	**Салатов А.М.**
Начальник РЭС	----------	**Жумагалиев Р.К.**
Главный энергетик	----------	**Ихсанов Ж.К.**
Инженер по ТБ и ЧС	----------	**Хасенов Б.С.**

Сдал: **Принял:**

Подрядчик: **Заказчик:**

Потапов А.Н. **Сейтказинов Д.Т.**