Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 12 2016 г.

Заказчик: **филиал Акционерного общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Дирекция по реализации крупных проектов», г.Астана, ул. Кунаева, 6.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «30» ноября 2016 г. ТОО «Теміржол жөндеу», г. Астана, ул. Кунаева 10, Генеральный директор Карсыбеков Искандир Серикович.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от «30» ноября 2016 г
Бекеев Есбол Асылханович №KZ11VJE00011154, KZ81VJE00011155, KZ54VJE00011156 дата выдачи 12.05.2015г.
от «30» ноября 2016 г
Кунаев Жумабек Амангельдиевич №KZ34VJE00017239, KZ90VJE00016522, KZ96VJE00019033 дата выдачи 30.03.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «30» ноября 2016 г.**

а) ТОО «Транспроект-К» (генпроектировщик), в лице директора Куренкова Юрий Владимировича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) **ТОО «Интранском» (субпроектировщик), в лице Генерального директора Мамедгасанова Алискера Идоятовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) ТОО «КазАртДизайн» (субпроектировщик), в лице и.о. генерального директора Макишеав Эрнара Айдаргазаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ответственные (эксперты) по авторскому надзору:

а) Артемьев Владимир Васильевич (приказ ТОО «Транспроект-К» № 06 от 05 ноября 2012 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

б) Харочкина Наталья Петровна (приказ ТОО «Интранском» № П-5 от 17 апреля 2013 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

в) Аленов Тимур Табынбайулы (приказ ТОО «КазАртДизайн» № 21-л от 19 февраля 2014 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство железнодорожного участка Шалкар - Тассай, железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Шалкарский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Постановление Акима Шалкарского района от 30.11.12 г. №К-223
Постановление Акима г. Шалкар от 04.12.12 г. №Ш-268, №Ш-267,
Постановление Акима Жанаконыского С/О от 04.12.12 г.№12,
Постановление Акима Шалкарского района от 04.06.14 г. № 127-К
Постановление Акима Шалкарского района от 16.02.15 г. № 52-К
Постановление акима г. Шалкар от 04.12.12 г. №Ш-266
Постановление Акима г.Шалкар от 25.11.13 г.№422
Постановление акима г. Шалкар от 25.11.13 г. № 423
Постановление акима г. Шалкар от 24.11.15 г. №Ш-426
Постановление Акима Шалкарского района от 28.05.14 г. № 121-К
Постановление Акима Шалкарского района от 04.06.14 г. 126-К
Постановление Акима Актюбинской области от 22.06.15 г. № 215

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«___»_____20___года

№_____;

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

От «12» октября 2013 г. №18
От «12» октября 2013 г. №19
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "Транспроект-К", 125487-ЦУЖДС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

приказом Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» от 19.02.2016г. №191-ЦЗ

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2012 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **54;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **55**;

фактически, месяц: **54;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилые двухквартирные дома на станциях: Тассай, Шукыр, Байкадам, Шалкар (всего 16 шт.) имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	За единицу		Всего, 16 домов	
		По проекту	Факти-чески	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	$м^2$	218,00	218,00	3 488,00	3 488,00
Число этажей	этаж	1	1	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1507,55	1507,55	24 120,8	24 120,8
В том числе подземной части	$м^3$	0	0	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: Трехкомнатных	2	109	60,4	2	109	60,4

Железнодорожный путь

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность путей	км	204,75	204,75	204,75	204,75
Ширина земляного полотна в обыкновенных грунтах	м	7,3	7,3	7,3	7,3
Тип рельсов на главных путях/на станционных путях	тип	Р-65	Р-65	Р-65	Р-65
Род шпал	тип	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные
Число шпал на 1км пути	шт	1840	1840	1840	1840
Род балласта на главном пути	тип	щебень	щебень	щебень	щебень
Род балласта на приемо-отправочном пути	тип	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный
Стрелочные переводы	Тип/ марка	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9
Скрепления упругие	тип	Vossloh W-14	Vossloh W-14	Vossloh W-14	Vossloh W-14

Путепровод железнодорожный ст. Шалкар

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Полная длина	м	112,4	112,4	112,4	112,4
Габарит путепровода	м	2х18,0+33+2х18,0	2х18,0+33+2х18,0	2х18,0+33+2х18,0	2х18,0+33+2х18,0
Габарит по высоте	м	7,1	7,1	7,1	7,1
Угол пересечения путепровода с железной дорогой - 90°	градус	90°	90°	90°	90°

Искусственные сооружения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Металлический мост 3-х пролетный общей длиной 95,84м	штук	1	1	1	1

Железобетонный мост 5-ти пролетный общей длиной -79,26м	штук	1	1	1	1
Железобетонный мост 3-х пролетный общей длиной 46,14м	штук	1	1	1	1
Железобетонный мост 3-х пролетный (скотопрогон) общей длиной 28,34 м	штук	1	1	1	1
Железобетонный мост 3-х пролетный общей длиной 36,24м	штук	2	2	2	2
Железобетонный мост 3-х пролетный (скотопрогон) общей длиной 25,74 м	штук	1	1	1	1
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,0 м	штук	39	39	39	39
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,25 м	штук	5	5	5	5
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,5 м	штук	13	13	13	13
Труба круглая с плоским опиранием двухочковая 2 х Ø1,5 м	штук	4	4	4	4
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,25 м х 2	штук	1	1	1	1
Труба круглая с плоским опиранием Ø1,00 м х 2	штук	3	3	3	3
Прямоугольная труба отверстием 2м	штук	3	3	3	3
Прямоугольная труба отверстием двухочковая 2х Ø 2 м	штук	3	3	3	3
Прямоугольная труба отверстием 4,0 м	штук	2	2	2	2
Прямоугольная труба отверстием 3,0 м	штук	1	1	1	1
БТ (скотопрогон) отверстием 6м	штук	2	2	2	2
ИТОГО:		83	83	83	83

Системы автоматики и телемеханики

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Стрелок	штук	97	97	97	97
Светофоров, в том числе поездные: маневровые: другие:	штук	157 46 111	157 46 111	157 46 111	157 46 111
Система питания	тип	Безбата-рейная	Безбата-рейная	Безбата-рейная	Безбата-рейная

Слаботочные устройства, связь, сигнализация

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Магистральная ВОЛС	участок	1	1	1	1
Наружные сети связи	станция	13	12	13	12
Двухсторонняя громкоговорящая парковая связь	станция	13	12	13	12
Организация каналов диспетчерского управления на участке	участок	1	1	1	1
Организация каналов диспетчерского управления, телемеханизации и АСКУЭ	участок	1	1	1	1
Организация каналов телемеханизации и АСКУЭ на участке	участок	1	1	1	1
Наружные сети телемеханизации и АСКУЭ	участок	1	1	1	1
Первичная сеть связи IP MPLS	участок	1	1	1	1
Оперативно-технологическая связь IP ТС	участок	1	1	1	1
Технологическая радиосвязь стандарта ТЕТРА	участок	1	1	1	1

Инсталляция программных комплексов IP MPLS, IP TC, TETRA	участок	1	1	1	1
Организация резервных каналов и связь с существующими поселкам	участок	1	1	1	1
Устройство наружного контура заземления поста ЭЦ	станция	13	12	13	12
Переустройство воздушной линии связи ШЧ	перегон	1	1	1	1
Переустройство воздушной линии связи	станция	1	1	1	1
Защита сетей связи	перегон	2	2	2	2
Диспетчерская централизация ЕДЦУ Ebilock-950	участок	1	1	1	1
Устройства МПЦ Ebilock-950	станция	13	13	13	13
Устройства МПЦ Ebilock-950 на перегоне	перегон	21	21	21	21
Автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС)	участок	1	1	1	1

Электротехнические решения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Пункт питания для линий АБ и ПЭ	штук	4	4	4	4
Распределительная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ	штук	2	2	2	2
Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ	штук	5	5	5	5
Строительство ВЛ-10 кВ «АБ» и «ПЭ»	км	205,98	205,98	205,98	205,98
Электроосвещение станции с ДГА	станция	3	3	3	3
Электроосвещение разъездов	рзд	6	6	6	6
Электроснабжение пунктов КТСМ	штук	10	10	10	10
Электроснабжение переезда	штук	10	10	10	10

Электроснабжение антенно-мачтовых сооружений (АМС)	штук	1	1	1	1
Электроснабжение и освещение автодорожного путепровода	штук	1	1	1	1

Охранно-пожарная сигнализация и автоматические установки пожаротушения

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Охранная сигнализация предусмотрена на базе прибора охранно-пожарного «С2000-АСПТ», установленного в аппаратной поста ЭЦ	штук	10	10	10	10

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Объект отнесен к II (нормальному) уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 214 255 018,98 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 181 419 244,52 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 32 835 774,46 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 67 206 392,43 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 57 283 558,78 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 922 833,65 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Железнодорожный участок Шалкар - Тассай железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор:
Бекеев Есбол Асылханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Технический надзор:
Кунаев Жумабек Амангельдиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор (генеральный проектировщик):
Куренков Юрий Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

(субпроектировщик)
Мамедгасанов Алиекер Идоятович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

(субпроектировщик)
Макишев Эрнар Айдаргазаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Онлабаев Талгат Асылханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.