"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI
Объект: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе
Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	178 338 014	178 338 014			21 400 562	199 738 576
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**487 074 751**	**487 074 751**			**58 448 970**	**545 523 721**

Заказчик:
Руководитель

Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор

Жангозин М.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы блок А, Б, В (КЖ1; КЖ2; КЖ3)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.22 Фрагмент Б								
90	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000; *шт. сборных конструкций*	40	1059,68	522,53	42387	20901	13487	0,476	19,04
				355,6	187,38	14224	7495	62,1	0,1988	7,952
91	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000; *м3*	5,1	21535,29		109830				
92	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000; *шт. сборных конструкций*	6	1504,5	733,33	9027	4400	2842	0,668	4,008
				499	263,83	2994	1583	62,1	0,2801	1,6806

93	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	2,436	20555,07		50072			
		м3							
94	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;	0,52	18586,54	767,31	9665	399	625	3,06	1,5912
		м3							
				2286,54	192,31	1189	100	48,5	0,2287	0,11892
2.23 Фрагмент В										
95	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	26	1059,65	522,5	27551	13585	8767	0,476	12,376
		шт. сборных конструкций								
				355,62	187,35	9246	4871	62,1	0,1988	5,1688
96	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,252	21535,29		91568				
		м3								
97	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	2	1504,5	733,5	3009	1467	948	0,668	1,336
		шт. сборных конструкций								
				499	264	998	528	62,1	0,2801	0,5602
98	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,812	20555,07		16691				
		м3								
99	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,72	17923,61	644,44	12905	464	366	1,35	0,972
		м3								
				898,61	150	647	108	48,5	0,1813	0,13054
100	11-060401-0104	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные. Устройство	0,52	22898,08	1069,23	11907	556	915	4,53	2,3556
		м3								
				3384,62	242,31	1760	126	48,5	0,2902	0,1509
101	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0182	12857,14	989,01	234	18	104	14,94	0,27191
		т								
				11593,41	219,78	211	4	48,5	0,2	0,00364

102	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01496	161106,13		2410				
		т								
103	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00324	154503,45		501				
		т								
	2.24 Изоляционные работы									
104	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	942,173	1371,41	17,54	1292106	16526	51994	0,143	134,73074
		м2 поверхности		104,11	4,52	98091	4259	50,8	0,0055	5,18195
105	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением кремнийорганической жидкостью (0,5% от массы цемента)	109,526	1067,95	7,03	116968	770	15657	0,382	41,83893
		м2 поверхности		278,12	3,29	30461	360	50,8	0,004	0,4381
	Раздел 3 Цокольные панели									
	3.0 Подраздел без наименования									
106	11-070508-0101	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	9	6705,33	2388,11	60348	21493	19277	3,11	27,99
		шт. сборных конструкций		2556,33	892,78	23007	8035	62,1	0,95	8,55
107	11-070508-0102	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	25	8956,2	3227,12	223905	80678	73871	4,29	107,25
		шт. сборных конструкций		3526,24	1231,96	88156	30799	62,1	1,3128	32,82
	Раздел 4 Диафрагмы жесткости									
109	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	10	14081,1	4250,7	140811	42507	61963	10,63	106,3
		шт. сборных конструкций		9005,1	972,8	90051	9728	62,1	1,1835	11,835

Раздел 5 Ригели										
5.1 на отм. -0.460										
113	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	25	11956,36	1730,64	298909	43266	67329	4,68	117
		шт. сборных конструкций		3964,6	372,2	99115	9305	62,1	0,4528	11,32
5.2 на отм. -1.060										
119	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	10	2265,1	789,7	22651	7897	9674	1,62	16,2
		шт. сборных конструкций		1372,4	185,4	13724	1854	62,1	0,2256	2,256
120	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	2	3433	1188	6866	2376	2888	2,44	4,88
		шт. сборных конструкций		2067	258	4134	516	62,1	0,3141	0,6282
121	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	30	11956,3	1730,63	358689	51919	80795	4,68	140,4
		шт. сборных конструкций		3964,6	372,2	118938	11166	62,1	0,4528	13,584
Раздел 6 Плиты										
6.1 Плиты на отм. -0.300										
127	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	140	4102,36	782,31	574331	109524	203695	2,66	372,4
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	302672	25340	62,1	0,2202	30,828
6.2 Монолитные участки на отм. -0.300										
129	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,8	30550,52	1079,31	177193	6260	17444	8,06	46,748
		м3		5942,24	258,97	34465	1502	48,5	0,3117	1,80786
130	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,48736	12834,46	976,69	6255	476	2790	14,94	7,28116
		т		11582,81	219,55	5645	107	48,5	0,2	0,09747
131	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04088	161106,05		6586				
		т								

132	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,03713	161106,13		5982				
		т								
133	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,27001	154503,45		41717				
		т								
134	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,13934	150354,64		20950				
		т								
		6.4 Плиты на отм. -0.900								
144	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	70	4102,37	782,31	287166	54762	101848	2,66	186,2
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	151336	12670	62,1	0,2202	15,414
145	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	5353	826,5	10706	1653	1761	1,53	3,06
		шт. сборных конструкций		1186	231,5	2372	463	62,1	0,2551	0,5102
		6.5 Монолитные участки на отм. -0.900								
147	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,52	30550	1079,76	76986	2721	7579	8,06	20,3112
		м3		5942,06	259,13	14974	653	48,5	0,3117	0,78548
148	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,32478	12833,3	976,05	4168	317	1859	14,94	4,85221
		т		11583,23	221,69	3762	72	48,5	0,2	0,06496
149	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04482	161106,13		7221				

			т								
150	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16478	154503,45		25459					
			т								
151	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,11518	150354,64		17318					
			т								
		Раздел 9 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Диафрагма жесткости									
		9.1 1 этаж									
184	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	2	33007,5	3232,5	66015	6465	10006	8,66	17,32
		шт. сборных конструкций		7336	720	14672	1440	62,1	0,8763	1,7526
185	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	5	14080,8	4250,4	70404	21252	30981	10,63	53,15
		шт. сборных конструкций		9005	972,8	45025	4864	62,1	1,1835	5,9175
		9.2 2 этаж								
187	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	7	14080,86	4250,57	98566	29754	43374	10,63	74,41
		шт. сборных конструкций		9005,14	972,71	63036	6809	62,1	1,1835	8,2845
		9.3 3 этаж								
189	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	1	33004	3231	33004	3231	5003	8,66	8,66
		шт. сборных конструкций		7336	720	7336	720	62,1	0,8763	0,8763
190	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	4	14081,25	4250,5	56325	17002	24785	10,63	42,52
		шт. сборных конструкций		9005	973	36020	3892	62,1	1,1835	4,734
		9.4 на отм. +9.820								
192	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	1	33004	3231	33004	3231	5003	8,66	8,66

		шт. сборных конструкций								
				7336	720	7336	720	62,1	0,8763	0,8763
193	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций								
				9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
	9.5 на отм. +8.590									
195	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций								
				9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
	9.6 на отм. +11.890									
197	11-070509-0106	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	1	14079	4250	14079	4250	6196	10,63	10,63
		шт. сборных конструкций								
				9005	973	9005	973	62,1	1,1835	1,1835
	Раздел 10 Колонны									
	10									
199	11-070502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	25	8375,92	2970,6	209398	74265	80038	5,2	130
		шт. сборных конструкций								
				4127,4	1028	103185	25700	62,1	1,0885	27,2125
200	11-070502-0103	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	50	9459,52	3466,84	472976	173342	183750	5,94	297
		шт. сборных конструкций								
				4714,76	1203,12	235738	60156	62,1	1,2741	63,705
201	11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	50	11174,6	1464,36	558730	73218	228008	8,15	407,5
		шт. сборных конструкций								
				7004,2	339,06	350210	16953	62,1	0,4125	20,625
202	11-070502-0105	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	60	12063,5	1754,97	723810	105298	318878	9,48	568,8
		шт. сборных конструкций								
				8147,2	410,98	488832	24659	62,1	0,5	30
	Раздел 11 Ригели									

204	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	14	2265,07	789,71	31711	11056	13543	1,62	22,68
		шт. сборных конструкций		1372,36	185,43	19213	2596	62,1	0,2256	3,1584
205	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	34	3433,62	1188,32	116743	40403	49094	2,44	82,96
		шт. сборных конструкций		2067,03	258,18	70279	8778	62,1	0,3141	10,6794
206	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	160	11956,36	1730,65	1913018	276904	430904	4,68	748,8
		шт. сборных конструкций		3964,61	372,19	634338	59550	62,1	0,4528	72,448
207	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	75	23616,96	2186,51	1771272	163988	254953	5,89	441,75
		шт. сборных конструкций		4989,65	484,39	374224	36329	62,1	0,5893	44,1975

Раздел 12 Плиты

12.1 Плиты на отм. +3.000

215	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
216	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	180	4102,37	782,31	738426	140816	261894	2,66	478,8
		шт. сборных конструкций		2161,94	181	389149	32580	62,1	0,2202	39,636

12.2 Монолитные участки на отм. +3.000

218	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	15,79	30550,6	1079,42	482394	17044	47489	8,06	127,2674
		м3		5942,24	258,9	93828	4088	48,5	0,3117	4,92174
219	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,00254	12837,2	978,76	25707	1960	11464	14,94	29,91795
		т		11583,29	220,72	23196	442	48,5	0,2	0,40051
220	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1148	161106,05		18495				

			т							
221	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,31559	161106,13		50843				
			т							
222	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,70123	154503,45		108342				
			т							
223	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,87092	150354,64		130947				
			т							
	12.3 Плиты на отм. +6.300									
224	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	2710	581	2710	581	941	1,74	1,74
			шт. сборных конструкций							
				1381	134	1381	134	62,1	0,162	0,162
225	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	150	4102,37	782,31	615356	117347	218245	2,66	399
			шт. сборных конструкций							
				2161,94	181	324291	27150	62,1	0,2202	33,03
226	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1885,22	5166,22		9739461				
			м2							
	12.4 Монолитные участки на отм. +6.300									
227	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	14,98	30550,53	1079,37	457647	16169	45053	8,06	120,7388
			м3							
				5942,26	258,81	89015	3877	48,5	0,3117	4,66927
228	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,86598	12836,69	978,04	23953	1825	10682	14,94	27,87774
			т							

				11583,19	220,26	21614	411	48,5	0,2	0,3732
229	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1148	161106,05		18495				
		т								
230	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,31125	161106,13		50144				
		т								
231	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,61852	154503,45		95563				
		т								
232	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,82141	150354,64		123503				
		т								
	12.5 Плиты на отм. +8.370									
233	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	60	4102,37	782,32	246142	46939	87298	2,66	159,6
		шт. сборных конструкций								
				2161,93	181	129716	10860	62,1	0,2202	13,212
234	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	735,76	5166,22		3801098				
		м2								
	12.6 Монолитные участки на отм. +8.370									
235	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,03	30550,3	1079,52	153668	5430	15128	8,06	40,5418
		м3								
				5942,15	258,85	29889	1302	48,5	0,3117	1,56785
236	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,82177	12836,93	978,38	10549	804	4705	14,94	12,27724
		т								
				11583,53	220,26	9519	181	48,5	0,2	0,16435

237	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03696	161106,05		5954				
		т								
238	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14832	161106,13		23895				
		т								
239	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,25418	154503,45		39272				
		т								
240	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,38231	150354,64		57482				
		т								
	12.7 Плиты на отм. +10.790									
241	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4102,5	782,5	8205	1565	2910	2,66	5,32
		шт. сборных конструкций		2162	181	4324	362	62,1	0,2202	0,4404
242	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,8	5166,22		86792				
		м2								
	12.8 Плиты на отм. +14.090									
243	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	4102,5	782,5	8205	1565	2910	2,66	5,32
		шт. сборных конструкций		2162	181	4324	362	62,1	0,2202	0,4404
244	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	16,8	5166,22		86792				
		м2								
	12.9 Плиты на отм. +9.600									

245	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
				1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
246	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *шт. сборных конструкций*	41	4102,39	782,32	168198	32075	59654	2,66	109,06
				2161,95	181	88640	7421	62,1	0,2202	9,0282
247	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *м2*	986,46	5166,22		5096269				
		12.10 Монолитные участки на отм. +9.600								
248	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *м3*	9,76	30550,2	1079,3	298170	10534	29353	8,06	78,6656
				5942,21	258,81	57996	2526	48,5	0,3117	3,04219
249	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *т*	0,98265	12837,73	978,99	12615	962	5626	14,94	14,68079
				11582,96	220,83	11382	217	48,5	0,2	0,19653
250	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,07784	161106,05		12540				
251	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,16451	161106,13		26504				
252	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,31485	154503,45		48645				

253	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,42545	150354,64		63968				
		т								
	12.11 Плиты на отм. +11.670									
254	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2710,5	582	5421	1164	1880	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1381	133	2762	266	62,1	0,162	0,324
255	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	41	4102,39	782,32	168198	32075	59654	2,66	109,06
		шт. сборных конструкций		2161,95	181	88640	7421	62,1	0,2202	9,0282
256	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	986,46	5166,22		5096269				
		м2								
	12.12 Монолитные участки на отм. +11.670									
257	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,69	30550,09	1079,44	173830	6142	17113	8,06	45,8614
		м3		5942,18	258,88	33811	1473	48,5	0,3117	1,77357
258	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,91107	12836,55	977,97	11695	891	5216	14,94	13,61139
		т		11583,08	220,62	10553	201	48,5	0,2	0,18221
259	21-050301-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03696	161106,05		5954				
		т								
260	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,16096	161106,13		25932				
		т								

261	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,30267	154503,45	46764	
		т				
262	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,41048	150354,64	61718	
		т				

Раздел 15 Шахта лифта

15

313	21-040104-9904	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см	107,136	2208,64	236625	
		м2				
315	21-049999-0807	Панели сплошные плоские (перекрытия шахты лифта), плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	6,0663	3689,79	22383	
		м2				
317	21-049999-0807	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	6,0663	3689,79	22383	
		м2				

	Всего прямые затраты	**39193224**	**6105**
			573
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 008 185	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 935 310	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	489 535	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 249 729	
	Накладные расходы I уровня, тенге	3 336 361	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 529 585	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 803 254	
	Итого, тенге	44 332 839	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 546 627	
	Всего	**47 879 466**	

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	718 192
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 010 345
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**49 608 003**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**53 080 563**
	НДС (12 %)	6 369 668
	Всего по акту с учетом НДС	**59 450 231**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-3)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок А										
1.1 Фундамент										
1	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,9984	21978,17	1241,99	21943	1240	1442	3,6	3,59424
		м3		2722,36	255,41	2718	255	48,5	0,3064	0,30591
2	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,04531	13220,04	662,11	599	30	274	16,88	0,76483
		т		12293,09	176,56	557	8	48,5	0,17	0,0077
3	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0096	114833,9		1102				
		т								

4	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03571	157782,02		5634			
	1.3 Утепление									
8	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980;	м3	5,88	26072,54		153307			
	Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья									
	2.1 Потолок									
10	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	м3	94,22595	15577,63		1467817			
13	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	м3	2,772	15577,63		43181			
	Раздел 7 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок Б									
	7.1 Фундамент									
58	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,95664	21978,8	1241,57	108941	6154	7159	3,6	17,8439
					2722,61	255,21	13495	1265	48,5	0,3064	1,51871
59	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,225	13231,11	666,67	2977	150	1361	16,88	3,798
					12288,89	186,67	2765	42	48,5	0,17	0,03825

60	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04766	114833,9		5473			
61	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1773	157782,02		27975			
	7.3 Утепление									
65	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980;	м3	15,68	26072,54		408817			
	Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья									
	8.1 Потолок									
67	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	м3	22,59212	15577,63		351932			
	Раздел 12 Прочие работы									
	12.3 Утепление стены по наружной стене									
113	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	м3	11,97325	17004,07		203594			
	Раздел 13 НИЖЕ ОТМ 0.000 Блок В									
	13.1 Фундамент									
114	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,1388	21977,52	1240,78	25028	1413	1646	3,6	4,09968
					2723,04	256,41	3101	292	48,5	0,3064	0,34893
115	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,05168	13235,29	677,24	684	35	313	16,88	0,87236

		т		12287,15	193,5	635	10	48,5	0,17	0,00879
116	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01095	114833,9		1257				
		т								
117	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,04073	157782,02		6426				
		т								
	13.3 Утепление									
121	21-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,980;	6,7718	26072,54		176558				
		м3								
	Раздел 14 Внутренняя отделка технического подполья									
	14.1 Потолок									
123	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	82,02128	15577,63		1277697				
		м3								
126	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100К=1,050;	2,3058	15577,63		35919				
		м3								
	Раздел 18 Прочие работы									
	18.2 Утепление стены по наружной стене									
168	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;	11,46835	17004,07		195009				
		м3								
	18.3 Отмостка									
		Всего прямые затраты				**4521870**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 872
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 489 577
Накладные расходы I уровня, тенге	12 195
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 534 065
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	192 244
Итого, тенге	4 726 309
Сметная прибыль (8 %), тенге	378 105
Всего	**5 104 414**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	76 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	107 713
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**5 288 693**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 658 902**
НДС (12 %)	679 068
Всего по акту с учетом НДС	**6 337 970**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №3
приёмки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 БЛОК А										
1.1 Стены										
1	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение *м3 кладки*	213,4	24970,22 3633,3	1590,69 369,89	5328644 775347	339453 78934	433975 50,8	5,12 0,45	1092,608 96,03
2	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	24,3	23453,42 3108,19	1413,95 328,81	569918 75529	34359 7990	42428 50,8	4,38 0,4	106,434 9,72
3	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки *м3 кладки*	270,1	5728,79 2742,57	1555,34 361,67	1547346 740768	420097 97686	425935 50,8	3,72 0,44	1004,772 118,844
4	21-030301-0116	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920; *м3*	248,492	14927,36		3709330				
5	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	7,33263	256997,01	1357,63	1884464	9955	160539	56,4	413,56033

				42654,14	443,77	312767	3254	50,8	0,54	3,95962
6	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	551	3702,04	147,22	2039824	81116	301124	1,43	787,93
				1041,11	34,69	573652	19112	50,8	0,0422	23,2522
	1.2 Парапет									
7	11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	32,85	19394,16	1413,94	637098	46448	64830	4,76	156,366
				3556,1	328,8	116818	10801	50,8	0,4	13,14
8	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (через 3 ряда кладки) *т металлических изделий*	0,18133	256995,53	1356,64	46601	246	3970	56,4	10,22701
				42651,52	441,18	7734	80	50,8	0,54	0,09792
	Раздел 2 Перемычки									
	2									
9	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	40	284	148,78	11360	5951	3625	0,148	5,92
				110,58	35,35	4423	1414	62,1	0,043	1,72
10	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,534	64388,94		34384				
11	11-090302-0301	Перемычки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	0,62012	57380,83	13707,02	35583	8500	17240	56,5	35,03678
				42209,57	3439,66	26175	2133	60,9	3,608	2,23739
12	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,62012	154685,59		95924				
	Раздел 8 Утепление стен тех.этажа									
	8.0 Подраздел без наименования									

161	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	29,95865	19873,63		595387				
		м3								
	Раздел 9 Наружная отделка									
166	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	152,90129	19873,63		3038704				
		м3								
	9.1 Парапет									
170	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	84,82	2119,85	8,3	179806	704	33960	0,972	82,44504
		м2 покрытия								
				707,66	2,22	60024	188	56,4	0,0027	0,22901
	Раздел 10 Кровля									
	10.1 Над лестничной клеткой									
180	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	5,11704	24180,4		123732				
		м3								
	Раздел 17 БЛОК Б									
	17.1 Стены									
265	21-030301-0116	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	32,016	14927,36		477914				
		м3								
	17.3 Изоляция стен 1 этажа									
271	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	8,55365	19873,63		169992				
		м3								
	Раздел 24 Наружная отделка									
	24.0 Подраздел без наименования									

403	21-110101-0106				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	152,9593	19873,63	3039857
		м3			
	Раздел 25 Кровля				
411	21-110101-0104				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	106,16622	12359,65	1312177
		м3			
412	21-110101-0107				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	29,49065	24180,4	713096
		м3			
	25.3 Над лестничной клеткой				
427	21-110101-0107				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	4,89456	24180,4	118352
		м3			
	25.4 Над переходами м/у блоками				
441	21-110101-0107				
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	41,33184	24180,4	999420
		м3			
	Раздел 31 БЛОК В				
	31.1 Стены				
558	21-030301-0116				
		Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007К=0,920;	158,24	14927,36	2362105
		м3			
	Раздел 38 Утепление стен тех.этажа				
	38				

685	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	29,95865	19873,63	595387	
		м3				
	Раздел 39 Наружная отделка					
690	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	89,98496	19873,63	1788328	
		м3				
	Раздел 40 Кровля					
	40.1 Над лестничной клеткой					
704	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012К=1,030;	4,89456	24180,4	118352	
		м3				

	Всего прямые затраты	**31573085**	**3695**
			269
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 693 237	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	946 829	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 592	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 933 019	
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 487 626	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 060 711	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 401 774	
	Итого, тенге	34 462 485	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 756 999	
	Всего	**37 219 484**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	558 292	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	785 400	
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**38 563 176**	

	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**41 262 598**
	НДС (12 %)	4 951 512
	Всего по акту с учетом НДС	**46 214 110**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 2-1-5)
Лифтовое оборудованние

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Лифт										
4	58-511001-1021(п	Лифт пассажирский Silver и оборудования системы диспетчеризации "Обь" *комплект*	1	10226636		10226636				
		Всего прямые затраты				**10226636**				
		в том числе								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				10 226 636				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 226 636				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				433 609				
		Итого, тенге				10 660 245				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				852 820				
		Всего				**11 513 065**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	0
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**11 513 065**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года; (Иинф = 1,070)	**12 318 980**
НДС (12 %)	1 478 278
Всего по акту с учетом НДС	**13 797 258**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 3-1-1)

На общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	81,834	67,15 4,68	62,47 16,86	5495 383	5112 1380	1042 59,1	0,00703 0,0153	0,57529 1,25206
2	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	52,66	96,45 5,34	91,04 25,58	5079 281	4794 1347	962 59,1	0,008 0,0232	0,42128 1,22171
3	41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	86,889	203,86		17713				
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	3,765	1013,55	–	3816	–	2255	1,416	5,33124

		м3 грунта							
				1013,55	–	3816	–	59,1	–	–
5	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	85,599	24,05	24,05	2059	2059	436	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	738	59,1	0,00911	0,77981
6	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	83,031	18,25	18,25	1515	1515	321	–	–
		м3 грунта								
				–	6,54	–	543	59,1	0,00691	0,57374
7	11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	83,031	10,21	10,21	848	848	180	–	–
		м3 грунта								
				–	3,66	–	304	59,1	0,00387	0,32133
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,568	575,93	–	1479	–	874	0,885	2,27268
		м3 грунта								
				575,93	–	1479	–	59,1	–	–
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,031	114,95	48,64	9544	4039	4313	0,108	8,96735
		м3 уплотненного грунта								
				66,3	21,58	5505	1792	59,1	0,02625	2,17956
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты под стены								
10	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	21,6	2779,03	646,2	60027	13958	8693	0,78	16,848
		м3 основания								
				543,94	248,33	11749	5364	50,8	0,29	6,264
11	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	10	1504,4	733,3	15044	7333	4738	0,668	6,68
		шт сборных конструкций								
				499	263,9	4990	2639	62,1	0,2801	2,801
12	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	24	3159,83	1735,88	75836	41661	23142	1,18	28,32
		шт сборных конструкций								

				903,29	649,42	21679	15586	62,1	0,691	16,584
13	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	23,015	34749,49		799760			
		м3							
14	11-060101-0119	Фундаменты бетонные (между блоками). Устройство	0,5	18542	792	9271	396	550	2,82	1,41
		м3								
				2080	188	1040	94	48,5	0,2261	0,11305
15	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	2,8	23578,21	1272,5	66019	3563	6427	5,95	16,66
		м3 кладки								
				4222,14	296,07	11822	829	50,8	0,36	1,008
16	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	136	720,17	12,1	97943	1645	12018	0,212	28,832
		м2 поверхности								
				172,3	1,65	23433	224	50,8	0,002	0,272
17	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	18,7	1764,33	27,33	32993	511	1445	0,201	3,7587
		м2 поверхности								
				146,36	5,78	2737	108	50,8	0,007	0,1309
18	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0216	256990,74	1388,89	5551	30	473	56,4	1,21824
		т металлических изделий								
				42638,89	462,96	921	10	50,8	0,54	0,01166
	2.2 Фундаменты под перегородки									
19	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,1	4620	1100	462	110	53	0,85	0,085
		м3 основания								
				590	460	59	46	50,8	0,54	0,054
20	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,3	19953,33	1240	5986	372	434	3,6	1,08
		м3								
				2723,33	256,67	817	77	48,5	0,3064	0,09192
21	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,033	13242,42	666,67	437	22	200	16,88	0,55704

		т							
				12303,03	181,82	406	6	48,5	0,17	0,00561
22	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,033	161106,13		5317				
		т								
		2.3 Фундаменты под оборудование								
23	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	0,804	4630,6	1103,23	3723	887	428	0,85	0,6834
		м3 основания								
				593,28	453,98	477	365	50,8	0,54	0,43416
24	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=2,000;	7,74	21097,55	637,34	163295	4933	11487	3,94	30,4956
		м3								
				2844,32	215,63	22015	1669	48,5	0,2285	1,76859
		2.4 Приямок 1200х1200 мм								
25	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,09	4633,33	1111,11	417	100	48	0,85	0,0765
		м3 основания								
				588,89	455,56	53	41	50,8	0,54	0,0486
26	11-140101-0801	Каналы навозоудаления монолитные железобетонные одноячейковые. Устройство	1,12	67947,32	452,68	76101	507	2524	4,84	5,4208
		м3 железобетона								
				3464,29	41,07	3880	46	64,3	0,0423	0,04738
27	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,12	720,51	12,18	2248	38	276	0,212	0,66144
		м2 поверхности								
				172,44	1,6	538	5	50,8	0,002	0,00624
28	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	1,44	16433,33	886,81	23664	1277	3758	4,87	7,0128
		м2 настила								
				3865,28	336,81	5566	485	62,1	0,41	0,5904
29	21-050110-0103	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0402	188199,88		7566				
		т								
30	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	3,1	247,42	–	767	–	416	0,34	1,054
		м2								

				247,42	–	767	–	54,2	–	–
31	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,1	60	1,29	186	4	45	0,0295	0,09145
		м2								
				26,77	–	83	–	54,2	0,0002	0,00062
32	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,1	126,77	1,61	393	5	56	0,0426	0,13206
		м2								
				32,9	0,65	102	2	54,2	0,0004	0,00124
	2.5 Приямок 800х800 мм									
33	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,0435	4620,69	1080,46	201	47	23	0,85	0,03698
		м3 основания								
				597,7	436,78	26	19	50,8	0,54	0,02349
34	11-140101-0801	Каналы навозоудаления монолитные железобетонные одноячейковые. Устройство	0,702	67948,72	452,99	47700	318	1582	4,84	3,39768
		м3 железобетона								
				3464,39	39,89	2432	28	64,3	0,0423	0,02969
35	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,08	720,19	12,02	1498	25	183	0,212	0,44096
		м2 поверхности								
				172,12	1,44	358	3	50,8	0,002	0,00416
36	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	0,64	16434,38	887,5	10518	568	1670	4,87	3,1168
		м2 настила								
				3865,63	335,94	2474	215	62,1	0,41	0,2624
37	21-050110-0103	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0268	188199,88		5044				
		т								
38	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,4	247,86	–	347	–	188	0,34	0,476
		м2								
				247,86	–	347	–	54,2	–	–
39	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	60	0,71	84	1	21	0,0295	0,0413
		м2								
				27,14	–	38	–	54,2	0,0002	0,00028

40	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1,4	126,43	1,43	177	2	25	0,0426	0,05964
		м2		32,86	–	46	–	54,2	0,0004	0,00056
		Раздел 3 Стены								
		3.0 Подраздел без наименования								
41	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	216	451,01	1,23	97419	266	35172	0,434	93,744
		м2 вертикальной проекции		319,97	0,57	69113	124	50,8	0,0007	0,1512
42	11-080201-0104	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа свыше 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	107	20277,81	1237,21	2169726	132381	204060	4,64	496,48
		м3 кладки		3466,45	287,69	370910	30783	50,8	0,35	37,45
43	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,383	256997,39	1357,7	98430	520	8386	56,4	21,6012
		т металлических изделий		42655,35	443,86	16337	170	50,8	0,54	0,20682
44	11-080201-0204	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка т.ч. п.3.1:	20,65	3010,94	147,22	62176	3040	9071	1,14	23,541
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		829,98	34,72	17139	717	50,8	0,0422	0,87143
45	21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,011	212985,29		2343				
		т								
		Раздел 4 Перемычки								
46	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	19	284	148,79	5396	2827	1721	0,148	2,812
		шт сборных конструкций		110,58	35,32	2101	671	62,1	0,043	0,817
47	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,891	64388,94		57371				
		м3								
48	11-090302-0401	Металлические перемычки. Монтаж	0,21587	21017,28	7787,09	4537	1681	1611	14,1	3,04377

		т конструкций		10534,12	1723,26	2274	372	60,9	1,598	0,34496
49	21-050201-0152	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,21587	165429,91		35711				
		т								
50	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	6,3	247,62	–	1560	–	845	0,34	2,142
		м2		247,46	–	1559	–	54,2	–	–
51	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,3	59,52	0,95	375	6	93	0,0295	0,18585
		м2		26,83	0,32	169	2	54,2	0,0002	0,00126
52	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	6,3	126,98	1,59	800	10	114	0,0426	0,26838
		м2		33,02	0,32	208	2	54,2	0,0004	0,00252
	Раздел 5 Покрытие									
53	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	8	1888,88	842,5	15111	6740	5755	1,24	9,92
		шт сборных конструкций		961,38	197	7691	1576	62,1	0,2397	1,9176
54	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	72	4896,2		352526				
		м2								
55	11-460302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1792	755	1792	755	698	1,2759	1,2759
		отверстие		1037	337	1037	337	50,8	0,4101	0,4101
	Раздел 6 Разные работы									
	6.1 Монолитный пояс									
56	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	2,81	27375,44	2867,26	76925	8057	9420	8,25	23,1825
		м3		6315,3	596,44	17746	1676	48,5	0,7231	2,03191

57	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0451	114833,9		5179			
58	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,102	154503,45		15759			
59	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0124	157782,02		1956			
60	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=18,000; *т*	0,15624	200006,4	825,65	31249	129	3433	58	9,06192
				44969,28	339,22	7026	53	48,5	0,36	0,05625
	6.2 Отмостка									
61	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,442	6830,47	1143,73	16680	2793	4032	3,24	7,91208
				2259,21	452,09	5517	1104	60,9	0,55	1,3431
62	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	6,512	19214,22	5,37	125123	35	10122	3,66	23,83392
				2552,36	–	16621	–	60,9	–	–
	Всего прямые затраты					**4744267**				**895**
										82

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	665 767
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	255 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 804 866
- перевозка грузов, тенге	17 713
Накладные расходы I уровня, тенге	385 819
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 130 086
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	217 516
Итого, тенге	5 347 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 808
Всего	**5 775 410**

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	86 631
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	121 872
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**5 983 913**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**6 402 787**
	НДС (12 %)	768 334
	Всего по акту с учетом НДС	**7 171 121**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 3-1-6)
Тепломеханическая часть

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж котлов								
2	58-000001-0001(пр	Котел отопительный газовый ВВ-1000, мощностью 1000кВт/731000ккал/ч *комплект*	2	2374833		4749666				
3	58-000001-0002(пр	Горелка газовая блочная комбинированная Multicalor 140 с максимальной производительностью по теплу 1300 кВт *шт*	2	2937250		5874500				
5	29-000009-0001(пр	Клапан предохранительный сбросной 0-6 бар *шт*	4	27537		110148				
7	58-000010-0001(пр	Насос для рециркуляции котла, А110/180 *шт*	2	92623		185246				
8	58-000010-0002(пр	Насос сетевой CP G80-2770/A/BAQE/15 *шт*	2	521529		1043058				
		Раздел 3 Водоподготовительная установка								
12	58-000001-0003(пр	Водоподготовительная установка DA LOGIX/M/9/E Q=1м3/ч *шт*	1	215287		215287				
		Раздел 5 Теплообменник пластинчатый								

15	58-000001-0004(п	Пластинчатый теплообменник горячей воды 2,5 м3/ч	2	322096	644192
		шт			
16	58-000001-0006(п	Термостат управления насоса контура ГВС ТС 100/АН	1	10935	10935
		шт			
18	23-051312-0106	Клапан термостатический сбросной, модель SVM R 1", PN 10, T от 30 °C до 65 °C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	1	25675,01	25675
		шт.			
	Раздел 6 Насосы				
20	58-000010-0003(п	Насос циркуляционный горячее водоснабжения BPH 600/280/50, G=10-26 м3/ч	2	150200	300400
		шт			
22	29-000010-0004(п	Автоматический подпитывающий насос с электроуправлением Aguajet 92M G=2.5-8 м3/ч	2	61749	123498
		шт			
	Раздел 7 Бак питательной (исходной) воды				
24	23-053001-0102	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	1	8026,99	8027
		шт.			
27	21-050110-0105	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0752	190932,02	14358
		т			
28	23-010301-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	8,34	2753,76	22966
		м			
29	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0837	158677,56	13281
		т			
30	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0533	154685,59	8245
		т			

31	21-050203-0503	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	0,0411	242842,73	9981	*m*
32	21-050101-0204	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,1256	177271,3	22265	*m*
33	21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0706	178182,02	12580	*m*
34	21-050204-0211	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0552	203001,14	11206	*m*

Раздел 8 Взрывной клапан на газоходе

40	21-050101-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,022	180458,81	3970	*m*
41	21-050101-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,0014	181825,31	255	*m*
42	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	0,0148	168315,95	2491	*m*
43	21-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	0,00192	429131,34	824	*m*

Всего прямые затраты **13413054**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	389 770
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	13 023 284
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 413 054
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	568 713
Итого, тенге	13 981 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 118 541
Всего	**15 100 308**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 582
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	9 259
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**15 116 149**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**16 174 279**
НДС (12 %)	1 940 913
Всего по акту с учетом НДС	**18 115 192**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест,в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №7

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети элетроснабжения

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электроснабжение 10кВ								
		1.2 Электротехническое оборудование								
13	58-510803-1000(п	Камера серии КСО-2-10 *шт*	1	2955607		2955607				
15	51-080102-0112(о	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт.*	1	3865565		3865565				

17	51-080101-0203(о				
		Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75	1	2473957	2473957
		шт.			
	Раздел 2 Электроснабжение 0,4кВ				
	2.5 Электротехническое оборудование				
69	58-100000-1000(п				
		Дизельная генераторная установка в защитном контейнере, типа SDG64VTS+ATS (51кВт/64кВа)	1	3905207	3905207
		комплект			
	Раздел 3 Наружное освещение				
	3.3 Стойки				
110	23-080101-0204	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 8-3,0-01	26	40973,54	1065312
		шт.			
111	23-080101-0205	Стойки осветительные конические восьмигранные СТВ 9-3,0-0,1	19	54740,3	1040066
		шт.			
112	21-060804-0101	Закладная деталь фундамента опор	0,9	463187,78	416869
		т			

Всего прямые затраты	**15722583**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 522 247
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	13 200 336
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 722 583
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	666 638
Итого, тенге	16 389 221
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 311 138
Всего	**17 700 359**

	Временные здания и сооружения (1,5 %)	42 593
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	59 919
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**17 802 871**
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**19 049 072**
	НДС (12 %)	2 285 889
	Всего по акту с учетом НДС	**21 334 961**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
(локальная смета 6-1-1)
Наружные водопровода и канализации

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Канализация напорная									
	4.4 Канализационная станция									
101	58-100000-1000(п	Комплектная канализационная станция из стеклопластика 2000х5500 мм на базе насосо SLV.80.100.110.A.2.50B №98626168 (1раб, 1рез) *комплект*	1	9393750		9393750				
		Всего прямые затраты				**9393750**				
		в том числе								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				9 393 750				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 393 750				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	398 295
Итого, тенге	9 792 045
Сметная прибыль (8 %), тенге	783 364
Всего	**10 575 409**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	0
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**10 575 409**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**11 315 688**
НДС (12 %)	1 357 883
Всего по акту с учетом НДС	**12 673 571**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №9

приемки выполненных работ за июнь 2017 года

(локальная смета 7-1-1)

Покрытие, площадка под ТБО

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Тротуарное покрытие (4838,1м2)								
12	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	4838,1	1542,49		7462721				
		Раздел 6 Бортовые камни								
		6.1 Бр.100.30.15								
50	21-040508-0138	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	383	5699,5		2182909				
		6.2 Бр.100.20.8								
52	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	26,256	31632,01		830530				
		Всего прямые затраты				**10476160**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 476 160
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 476 160
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	444 189
Итого, тенге	10 920 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	873 628
Всего	**11 793 977**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	176 910
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	248 875
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**12 219 762**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**13 075 145**
НДС (12 %)	1 569 017
Всего по акту с учетом НДС	**14 644 162**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расчеты по смете провери