"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI
Объект: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе
Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	192 660 783	192 660 783			23 119 294	215 780 077
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**308 736 737**	**308 736 737**			**37 048 408**	**345 785 145**

Заказчик:
Руководитель _____ Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор _____ Жангозин М.А.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы блок А, Б, В (КЖ1; КЖ2; КЖ3)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундамент монолитный Фм1								
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=10,000;	10,24	17923,44	643,85	183536	6593	5206	1,35	13,824
		м3		899,12	149,02	9207	1526	48,5	0,1813	1,85651
11	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=10,000;	31,5	20100,1	996,03	633153	31375	23566	1,79	56,385
		м3		1303,21	239,3	41051	7538	48,5	0,2878	9,0657
		2.2 Фундамент монолитный Фм2								
14	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=6,000;	1,734	17922,72	643,6	31078	1116	882	1,35	2,3409
		м3		899,08	149,37	1559	259	48,5	0,1813	0,31437
15	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=6,000;	4,74	20099,16	995,57	95270	4719	3546	1,79	8,4846
		м3		1303,16	239,24	6177	1134	48,5	0,2878	1,36417
		2.3 Фундамент монолитный Фм3								
18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=20,000;	8	17923,38	643,88	143387	5151	4067	1,35	10,8

			м3							
				899,13	149,13	7193	1193	48,5	0,1813	1,4504
19	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=20,000;	22,6	20100,18	996,06	454264	22511	16908	1,79	40,454
			м3							
				1303,23	239,29	29453	5408	48,5	0,2878	6,50428
2.4 Фундамент монолитный Фм4										
22	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=33,000;	17,457	17923,53	643,93	312891	11241	8875	1,35	23,56695
			м3							
				899,18	149,05	15697	2602	48,5	0,1813	3,16495
23	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=33,000;	50,82	20100,12	996,03	1021488	50618	38020	1,79	90,9678
			м3							
				1303,21	239,32	66229	12162	48,5	0,2878	14,626
2.5 Фундамент монолитный Фм5										
26	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=23,000;	15,548	17923,59	644,01	278676	10013	7904	1,35	20,9898
			м3							
				899,15	149,02	13980	2317	48,5	0,1813	2,81885
27	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=23,000;	46,46	20100,09	996	933850	46274	34758	1,79	83,1634
			м3							
				1303,21	239,3	60547	11118	48,5	0,2878	13,37119
2.6 Фундамент монолитный Фм6										
30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=14,000;	11,774	17923,48	643,88	211031	7581	5986	1,35	15,8949
			м3							
				899,18	149,06	10587	1755	48,5	0,1813	2,13463
31	11-060101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. УстройствоК=14,000;	35,7	21956,69	892,27	783854	31854	45878	3,35	119,595
			м3							
				2438,96	210,7	87071	7522	48,5	0,2548	9,09636
2.7 Фундамент монолитный Фм7										
34	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	1,863	17922,71	643,59	33390	1199	947	1,35	2,51505
			м3							
				899,09	149,22	1675	278	48,5	0,1813	0,33776
35	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=2,000;	8,62	20100,23	996,06	173264	8586	6449	1,79	15,4298
			м3							
				1303,25	239,21	11234	2062	48,5	0,2878	2,48084
2.8 Фундамент монолитный Фм8										
38	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	3,12	17923,72	643,91	55922	2009	1586	1,35	4,212

		м3								
				899,04	149,04	2805	465	48,5	0,1813	0,56566
39	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=4,000;	15,24	20100,26	996,06	306328	15180	11401	1,79	27,2796
		м3								
				1303,22	239,3	19861	3647	48,5	0,2878	4,38607
2.9 Фундамент монолитный Фм9										
42	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=2,000;	1,47	17923,13	643,54	26347	946	747	1,35	1,9845
		м3								
				899,32	148,98	1322	219	48,5	0,1813	0,26651
43	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=2,000;	4,16	20099,76	995,91	83615	4143	3112	1,79	7,4464
		м3								
				1303,13	239,18	5421	995	48,5	0,2878	1,19725
2.10 Фундамент монолитный Фм10										
46	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,65	17921,54	643,08	11649	418	330	1,35	0,8775
		м3								
				898,46	149,23	584	97	48,5	0,1813	0,11785
47	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,98	20100,51	995,96	39799	1972	1481	1,79	3,5442
		м3								
				1303,03	238,89	2580	473	48,5	0,2878	0,56984
2.11 Фундамент монолитный Фм11										
50	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	14,3671	17923,52	643,9	257509	9251	7304	1,35	19,39559
		м3								
				899,14	149,02	12918	2141	48,5	0,1813	2,60476
51	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	4,74	20099,16	995,57	95270	4719	3546	1,79	8,4846
		м3								
				1303,16	239,24	6177	1134	48,5	0,2878	1,36417
2.12 Фундамент монолитный Фм12										
57	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,066	17923,08	643,53	19106	686	542	1,35	1,4391
		м3								
				899,62	149,16	959	159	48,5	0,1813	0,19327
58	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	3,28	20100	996,04	65928	3267	2454	1,79	5,8712
		м3								
				1303,35	239,33	4275	785	48,5	0,2878	0,94398
2.13 Фундаментные балки										
61	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	59,06	22827,46	1241,75	1348190	73338	85301	3,6	212,616

		м3							
			2722,6	255,37	160797	15082	48,5	0,3064	18,09598
2.18 Каркас КП4									
73	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07251	161106,13		11682			
		т							
2.19 Каркас КП5									
74	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,13952	12829,7	974,77	1790	136	799	14,94	2,08443
		т							
				11582,57	222,19	1616	31	48,5	0,2	0,0279
75	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09153	154503,45		14142			
		т							
76	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,04799	161106,13		7731			
		т							
2.20 Сборные элементы									
77	11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	122	3287,78	1818,04	401109	221801	158862	1,92	234,24
		шт. сборных конструкций							
				1469,74	627,12	179308	76509	62,1	0,6823	83,2406
78	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=122,000;	101,26	34749,49		3518733			
		м3							
79	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	16	1504,5	733,25	24072	11732	7581	0,668	10,688
		шт. сборных конструкций							
				499,06	263,88	7985	4222	62,1	0,2801	4,4816
80	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=16,000;	6,496	20555,07		133526			
		м3							
81	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	12	1059,58	522,5	12715	6270	4046	0,476	5,712
		шт. сборных конструкций							

				355,58	187,42	4267	2249	62,1	0,1988	2,3856
82	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,452	21535,29		52805				
		м3								
83	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	82,5	17923,54	643,93	1478692	53124	41940	1,35	111,375
		м3								
				899,16	149,02	74181	12294	48,5	0,1813	14,95725
84	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,25	21480,8	767,2	26851	959	1503	3,06	3,825
		м3								
				2286,4	192	2858	240	48,5	0,2287	0,28588
2.21 Фрагмент А										
85	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. УстановкаК=2,000;	22	1059,68	522,55	23313	11496	7418	0,476	10,472
		шт. сборных конструкций								
				355,59	187,36	7823	4122	62,1	0,1988	4,3736
86	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	2,682	21535,29		57758				
		м3								
87	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. УстановкаК=2,000;	4	1504,5	733,25	6018	2933	1895	0,668	2,672
		шт. сборных конструкций								
				499	264	1996	1056	62,1	0,2801	1,1204
88	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=2,000;	1,624	20555,07		33381				
		м3								
89	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. УстройствоК=2,000;	0,72	18584,72	765,28	13381	551	865	3,06	2,2032
		м3								
				2286,11	191,67	1646	138	48,5	0,2287	0,16466
Раздел 3 Цокольные панели										
3.0 Подраздел без наименования										
106	11-070508-0101	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных	5	6705,8	2388,2	33529	11941	10710	3,11	15,55
		шт. сборных конструкций								
				2556,4	892,8	12782	4464	62,1	0,95	4,75
107	11-070508-0102	Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных	13	8956,15	3227,08	116430	41952	38413	4,29	55,77

		шт. сборных конструкций		3526,23	1231,92	45841	16015	62,1	1,3128	17,0664
	Раздел 5 Ригели									
	5.1 на отм. -0.460									
111	11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	1	2265	790	2265	790	968	1,62	1,62
		шт. сборных конструкций		1372	186	1372	186	62,1	0,2256	0,2256
112	11-070503-0106	Ригели, масса до 2 т. Укладка	8	3433,63	1188,38	27469	9507	11551	2,44	19,52
		шт. сборных конструкций		2067	258,13	16536	2065	62,1	0,3141	2,5128
113	11-070503-0107	Ригели, масса до 3 т. Укладка	17	11956,41	1730,65	203259	29421	45783	4,68	79,56
		шт. сборных конструкций		3964,59	372,18	67398	6327	62,1	0,4528	7,6976
114	11-070503-0108	Ригели, масса до 5 т. Укладка	24	23617	2186,54	566808	52477	81585	5,89	141,36
		шт. сборных конструкций		4989,67	484,38	119752	11625	62,1	0,5893	14,1432
	Раздел 10 Колонны									
	10									
199	11-070502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	24	8375,96	2970,63	201023	71295	76836	5,2	124,8
		шт. сборных конструкций		4127,42	1028	99058	24672	62,1	1,0885	26,124
	Раздел 11 Ригели									
213	21-040107-9920	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	115,75	69179,23		8007496				
		м3								
	Раздел 12 Плиты									
	12.1 Плиты на отм. +3.000									
217	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2527,39	5166,22		13057053				
		м2								
		Всего прямые затраты				**35631826**				**1619**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 223 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	881 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 526 903
Накладные расходы I уровня, тенге	811 551
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	36 443 377
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 545 199
Итого, тенге	37 988 576
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 039 086
Всего	**41 027 662**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	615 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	865 760
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**42 508 837**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**45 484 456**
НДС (12 %)	5 458 135
Всего по акту с учетом НДС	**50 942 591**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расчет по смете провери

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №1 от 11.04.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2017 года
(локальная смета 2-1-19)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	59-100000-1000(п	Технологическое оборудование *комплект*	1	147176327		147176327				

	Всего прямые затраты	– –
	в том числе	
	Технологическое оборудование, тенге	147 176 327
	Всего	**147 176 327**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	0
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	0
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**147 176 327**
	НДС (12 %)	17 661 159
	Всего по акту с учетом НДС	**164 837 486**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С** **Подрядчик** _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расценки по смете проверены