Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___»_____2017 года
№_____

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2018 года

Заказчик: КГУ «Отдел образование акимата Амангельдинского района »в лице Дихамбаева Мурата Сембаевича Костанайская область, Амангельдинский район ,село Амангельды ,улица Дуйсенбина 23

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **25 августа 2018 года подрядчик ТОО «Пан-Строй Потапова Наталья Николаевна г.Костанай.улица Речная 64**
_____, дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **28.08.2018 г. ТОО «Технстрой » Галиаскаров Ж.М,инженер технического надзора Байкушкенова Ж.А, номер аттестата KZ 37VJE00016894 от 18.04.2016 г.**

_____, дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **28.08.2018 г. ТОО «Технстрой » Галиаскаров Ж.М,инженер авторского надзора Алпысбаев М.У., номер аттестата KZ 71VJE00025303 от 21.04.2016 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт систем отопление ,водопровода, канализации , электрических сетей, пожарной**

сигнализации КГУ "Общая образовательная средняя школа им. А. Боранбаева"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу расположенная по **ул. Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области.**

_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области » №164 от 28.04.2018 г.**_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО «Павлодарский проектный И.Ц» №70.2-5/68 от 15.10.2014 г.**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел образование акимата Амангельдинского района » по решением маслихата №108 от 29.03.2017 г.**

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ :**май 2018 год;**

месяц, год

окончание работ: **август 2018 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**3 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3 месяца** ;

фактически, месяц:**3 месяца** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **65 734,816** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **48 680,407** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 834,588** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **65 734,816** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работы **48 680,407** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 834,588** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт систем отопление ,водопровода, канализации , электрических сетей, пожарной сигнализации КГУ "Общая образовательная средняя школа им. А. Боранбаева"**
принять в эксплуатацию.

_____
наименование объекта (комплекса)

Заказчик : Дихамбаев Мурат Сембаевич _____
фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя Место печати (далее –М.П.)

Технический надзор: Байкушкенов Ж.А _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев.М.У _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Потапова Наталья Николаевна _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2В

Цены региона Костанайская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта:Внутренние сети дополнительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №27
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-4-1)
Дополнительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лок смета 2-1-1Отопление и Вентиляция.(дополнительно-Установка сплит-систем)								
		1.1 Установка сплит-систем								
1	29-000000-0011(п.	Установка сплит-систем *комплект*	1	2627679		2627679				
2	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5; *м кабеля*	160	48,38 42,56	4,47 1,66	7740 6810	715 266	3029 42,8	0,05 0,0189	8 3,024
3	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,16	192467,81		30795				
4	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5; *м*	80	134,15 91,48	0,36 –	10732 7318	29 –	3132 42,8	0,11 0,0011	8,8 0,088
5	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *м*	80	59,28		4742				

6	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	11	1778,91	23,73	19568	261	3963	1	11
				841,73	–	9259	–	42,8	–	–
7	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	11	3580,18		39382				
	1.2 Установка бойлеров									
8	11-190101-0201	Водонагреватели проточные. Установка *прибор*	2	36305	103,5	72610	207	3959	4,12	8,24
				3227	50	6454	100	60,4	0,06	0,12
9	21-130816-0802	Комплект крепления *комплект*	2	6985,65		13971				
10	29-000000-0012(п.	Водонагреватель Garanterm ER100V kстм=1,06; *шт*	1	61896,58		61897				
11	29-000000-0013(п.	Водонагреватель THERMEX ESS50V kстм=1,06; *шт*	1	56776,78		56777				
	Раздел 4 Лок смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение.Раздел 2.8 Кабельные изделия									
21	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *м*	500	277,48	19,1	138740	9548	35219	0,19	95
				158	6,58	78999	3289	42,8	0,0066	3,3
22	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *м*	500	59,28		29640				
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	500	198,05	90,46	99024	45229	24722	0,1	50
				85,13	30,39	42564	15197	42,8	0,0378	18,9
24	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,5	202274,52		101137				
	4.2 Установка звонков									
25	13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования *шт.*	2	820,5	–	1641	–	652	1	2

				803	–	1606	–	40,6	–	–
26	29-000000-0021(п.	Звонок	2	9375		18750				
		шт								
27	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	25	277,48	19,08	6937	477	1761	0,19	4,75
		м		158	6,56	3950	164	42,8	0,0066	0,165
28	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	25	59,28		1482				
		м								
29	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	25	198,04	90,48	4951	2262	1236	0,1	2,5
		м кабеля		85,12	30,4	2128	760	42,8	0,0378	0,945
30	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	202274,52		5057				
		км								
		Всего прямые затраты				**3353252**				**190**
										27

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 135 436
Накладные расходы I уровня, тенге	77 673
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 430 925
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	123 513
Итого, тенге	3 554 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 355
Всего	**3 838 793**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 066
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	85 467
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 970 326**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 208 546**

Кт.с.	0,95725909	4 028 669
НДС (12 %)		483 440
Всего по акту с учетом НДС		**4 512 109**
Временные здания и сооружения в том числе		53 504

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №23
приемки выполненных работ за август 2018
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вентиляция									
	2.1 В1,В2,В3									
59	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	3	3311,67	162,67	9935	488	5713	3,65	10,95
		вентилятор		3107,33	45,33	9322	136	60,4	0,05	0,15
60	23-050401-0110	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	90335,49		90335				
		комплект								
61	23-050401-0107	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	97531,28		195063				
		комплект								
62	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	26,892	3446,3	27,03	92678	727	15493	1,22	32,80824
		м2 поверхности воздуховодов		943,92	9,89	25384	266	60,4	0,0102	0,2743
63	11-200101-0310	Переходы,Отводы	1,64	3445,73	26,83	5651	44	945	1,22	2,0008
		м2 поверхности воздуховодов								

				943,9	10,37	1548	17	60,4	0,0102	0,01673
64	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	8,8705	20642,47	33,82	183109	300	7073	1,69	14,99115
		м2 поверхности воздуховодов		1307,59	12,63	11599	112	60,4	0,013	0,11532
65	11-200101-0502	Отвод	0,157	20643,31	38,22	3241	6	125	1,69	0,26533
		м2 поверхности воздуховодов		1305,73	12,74	205	2	60,4	0,013	0,00204
66	11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	1	3141	33	3141	33	182	0,36	0,36
		зонт		292	9	292	9	60,4	0,01	0,01
67	11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	2	3998,5	45	7997	90	766	0,77	1,54
		зонт		625,5	8,5	1251	17	60,4	0,01	0,02
68	11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	11	1256,82	21,09	13825	232	5693	1,07	11,77
		решетка		848,27	8,55	9331	94	60,4	0,01	0,11
69	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2434	42,75	9736	171	2070	1,07	4,28
		решетка		848,25	8,5	3393	34	60,4	0,01	0,04
70	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	2	1264	39	2528	78	1221	1,28	2,56
		клапан		1002,5	8,5	2005	17	60,4	0,01	0,02
2.3 ВУ1-ВЕ13										
95	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	18	1167,44	21,11	21014	380	9315	1,07	19,26
		решетка		848,28	8,5	15269	153	60,4	0,01	0,18
96	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,78	20642,33	33,86	78028	128	3014	1,69	6,3882
		м2 поверхности воздуховодов		1307,67	12,43	4943	47	60,4	0,013	0,04914
97	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3256	37	3256	37	246	0,49	0,49

	зонт	398	9	398	9	60,4	0,01	0,01
	Всего прямые затраты			**719537**				**108**
								1
	в том числе			84 940				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 714				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			913				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			631 883				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			51 856				
	Накладные расходы I уровня, тенге			771 393				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			27 770				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			799 163				
	Итого, тенге			63 933				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			**863 096**				
	Всего							
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			10 357				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			19 216				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**892 669**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**946 229**				
Кт.с.	0,95725909			905 786				
	НДС (12 %)			108 694				
	Всего по акту с учетом НДС			**1 014 481**				
	Временные здания и сооружения в том числе			12 029				

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №24
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электрооборудование								
		2.8 Кабельные изделия								
57	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами / *м кабеля*	27,591	606,76 / 119,17	295,78 / 89,01	16741 / 3288	8161 / 2456	2458 / 42,8	0,14 / 0,0997	3,86274 / 2,75082
63	23-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,001	1255383,49		1255				
		Раздел 3 Электроосвещение								
		3.6 Оборудование светотехническое								
90	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 / *шт.*	18	31410,6		565391				
91	23-070102-0130	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	9	3326,92		29942				

		шт.								
92	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	206	1692,29	448,67	348612	92427	60042	0,41	84,46
		шт.		359,71	321,29	74100	66186	42,8	0,4256	87,6736
93	23-070102-0301	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	162	4228,07		684947				
		шт.								
94	23-070102-0302	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	46	2493,16		114685				
		шт.								
95	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	90	1288,56	523,7	115970	47133	38705	0,75	67,5
		шт.		658	346,81	59220	31213	42,8	0,4512	40,608
96	23-070101-0308	Светильники потолочные, тип Jazz-PPL-595/U	49	659,17		32299				
		шт.								
97	23-070102-1602	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	22	4357,11		95856				
		шт.								
98	23-070106-1101	Светильники ССА-1001	3	6404,17		19213				
		шт.								
99	23-070104-0109	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	125	478,41		59801				
		шт.								
100	23-070104-0102	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	832	136,71		113743				
		шт.								
	3.8 Кабельные изделия									
112	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3515	673,92	345,9	2368845	1215821	362022	0,16	562,4
		м кабеля		136,2	104,43	478760	367086	42,8	0,1167	410,2005
	Всего прямые затраты					**4567300**				**718**
										541

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	615 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 363 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	466 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 588 390
Накладные расходы I уровня, тенге	463 227

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 030 527
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	181 099
	Итого, тенге	5 211 626
	Сметная прибыль (8 %), тенге	416 930
	Всего	**5 628 556**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	67 543
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	125 314
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 821 413**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 170 698**
Кт.с.	0,95725909	5 906 957
	НДС (12 %)	708 835
	Всего по акту с учетом НДС	**6 615 792**
	Временные здания и сооружения в том числе	78 448

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапов А.Н./

Технадзор:

_____/Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №25
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пожарная сигнализация									
27	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	604,8	606,77	295,76	366972	178878	53895	0,14	84,672
		м кабеля		119,18	89,03	72080	53843	42,8	0,0997	60,29856
	Всего прямые затраты					**366972**				**85** / **60**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 014
Накладные расходы I уровня, тенге	53 895
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	420 867
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	15 151
Итого, тенге	436 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 881

	Всего	**470 899**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 651
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	10 484
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**487 034**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**516 256**
Кт.с.	0,95725909	494 191
	НДС (12 %)	59 303
	Всего по акту с учетом НДС	**553 494**
	Временные здания и сооружения в том числе	6 563

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапов А.Н./

Технадзор:

_____/Галиаскаров Ж.М./

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 1-2018

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Работы по устройству систем вентиляции
(наименование, адрес)

Объект : Работы по устройству систем вентиляции вздании общей школы им А. Боранбаева в поселке Амангельды, Амангельдинского района Костанайской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № ____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2900-0000-0000 (пл)калькуляция	Устройство Вытяжки (материалы + монтажные работы), в том числе: Фасонные части-29 м2, изовер Classic-2 рул.,расходные материалы-1 компл, сэндвич вспененный 24 мм- 2 компл.	компл	1	268920,00	268920
2	2	2900-0000-0000 (пл)калькуляция	Вентиляторы+ монтажные работы	комплект	2	35424	70848
			Всего				**339 768**
			Временные здания и сооружения (1,5 %)				5 097
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				7 587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**7 049**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**359 501**
3	1	9500-0000-0001 калькуляция	Транспортные расходы	тенге	1	20000	20000
4	1	9500-0000-0002 калькуляция	Командировочные расходы	тенге	1	48000	48000
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**427 501**
		НДС (12 %)					51 300
		Итого					**478 801**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапов А.Н./

Технадзор:

_____/Галиаскаров Ж.М./