Форма 2В

Цены региона Костанайская обл.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта:Внутренние сети дополнительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №27
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-4-1)
Дополнительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лок смета 2-1-1Отопление и Вентиляция.(дополнительно-Установка сплит-систем)								
		1.1 Установка сплит-систем								
1	29-000000-0011(п.	Установка сплит-систем *комплект*	1	2627679		2627679				
2	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5; *м кабеля*	160	48,38 42,56	4,47 1,66	7740 6810	715 266	3029 42,8	0,05 0,0189	8 3,024
3	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,16	192467,81		30795				
4	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5; *м*	80	134,15 91,48	0,36 –	10732 7318	29 –	3132 42,8	0,11 0,0011	8,8 0,088
5	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *м*	80	59,28		4742				

6	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	11	1778,91	23,73	19568	261	3963	1	11
				841,73	–	9259	–	42,8	–	–
7	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	11	3580,18		39382				
	1.2 Установка бойлеров									
8	11-190101-0201	Водонагреватели проточные. Установка *прибор*	2	36305	103,5	72610	207	3959	4,12	8,24
				3227	50	6454	100	60,4	0,06	0,12
9	21-130816-0802	Комплект крепления *комплект*	2	6985,65		13971				
10	29-000000-0012(п.	Водонагреватель Garanterm ER100V kстм=1,06; *шт*	1	61896,58		61897				
11	29-000000-0013(п.	Водонагреватель THERMEX ESS50V kстм=1,06; *шт*	1	56776,78		56777				
	Раздел 4 Лок смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение.Раздел 2.8 Кабельные изделия									
21	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *м*	500	277,48	19,1	138740	9548	35219	0,19	95
				158	6,58	78999	3289	42,8	0,0066	3,3
22	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *м*	500	59,28		29640				
23	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	500	198,05	90,46	99024	45229	24722	0,1	50
				85,13	30,39	42564	15197	42,8	0,0378	18,9
24	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,5	202274,52		101137				
	4.2 Установка звонков									
25	13-100408-0505	Звонок. Монтаж оборудования *шт.*	2	820,5	–	1641	–	652	1	2

				803	–	1606	–	40,6	–	–
26	29-000000-0021(п.	Звонок	2	9375		18750				
		шт								
27	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	25	277,48	19,08	6937	477	1761	0,19	4,75
		м		158	6,56	3950	164	42,8	0,0066	0,165
28	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	25	59,28		1482				
		м								
29	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	25	198,04	90,48	4951	2262	1236	0,1	2,5
		м кабеля		85,12	30,4	2128	760	42,8	0,0378	0,945
30	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	202274,52		5057				
		км								
		Всего прямые затраты				**3353252**				**190**
										27

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 776
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 135 436
Накладные расходы I уровня, тенге	77 673
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 430 925
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	123 513
Итого, тенге	3 554 438
Сметная прибыль (8 %), тенге	284 355
Всего	**3 838 793**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 066
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	85 467
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 970 326**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 208 546**

Кт.с.	0,95725909	4 028 669
НДС (12 %)		483 440
Всего по акту с учетом НДС		**4 512 109**
Временные здания и сооружения в том числе		53 504

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №23
приемки выполненных работ за август 2018
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вентиляция									
	2.1 В1,В2,В3									
59	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	3	3311,67	162,67	9935	488	5713	3,65	10,95
		вентилятор		3107,33	45,33	9322	136	60,4	0,05	0,15
60	23-050401-0110	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	90335,49		90335				
		комплект								
61	23-050401-0107	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	2	97531,28		195063				
		комплект								
62	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	26,892	3446,3	27,03	92678	727	15493	1,22	32,80824
		м2 поверхности воздуховодов		943,92	9,89	25384	266	60,4	0,0102	0,2743
63	11-200101-0310	Переходы,Отводы	1,64	3445,73	26,83	5651	44	945	1,22	2,0008
		м2 поверхности воздуховодов								

				943,9	10,37	1548	17	60,4	0,0102	0,01673
64	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	8,8705	20642,47	33,82	183109	300	7073	1,69	14,99115
		м2 поверхности воздуховодов		1307,59	12,63	11599	112	60,4	0,013	0,11532
65	11-200101-0502	Отвод	0,157	20643,31	38,22	3241	6	125	1,69	0,26533
		м2 поверхности воздуховодов		1305,73	12,74	205	2	60,4	0,013	0,00204
66	11-200701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	1	3141	33	3141	33	182	0,36	0,36
		зонт		292	9	292	9	60,4	0,01	0,01
67	11-200701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	2	3998,5	45	7997	90	766	0,77	1,54
		зонт		625,5	8,5	1251	17	60,4	0,01	0,02
68	11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	11	1256,82	21,09	13825	232	5693	1,07	11,77
		решетка		848,27	8,55	9331	94	60,4	0,01	0,11
69	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	4	2434	42,75	9736	171	2070	1,07	4,28
		решетка		848,25	8,5	3393	34	60,4	0,01	0,04
70	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	2	1264	39	2528	78	1221	1,28	2,56
		клапан		1002,5	8,5	2005	17	60,4	0,01	0,02
2.3 ВУ1-ВЕ13										
95	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	18	1167,44	21,11	21014	380	9315	1,07	19,26
		решетка		848,28	8,5	15269	153	60,4	0,01	0,18
96	11-200101-0502	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3,78	20642,33	33,86	78028	128	3014	1,69	6,3882
		м2 поверхности воздуховодов		1307,67	12,43	4943	47	60,4	0,013	0,04914
97	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	1	3256	37	3256	37	246	0,49	0,49

	зонт	398	9	398	9	60,4	0,01	0,01
	Всего прямые затраты			**719537**				**108**
								1
	в том числе			84 940				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 714				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			913				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			631 883				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			51 856				
	Накладные расходы I уровня, тенге			771 393				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			27 770				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			799 163				
	Итого, тенге			63 933				
	Сметная прибыль (8 %), тенге			**863 096**				
	Всего							
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			10 357				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			19 216				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**892 669**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			**946 229**				
Кт.с.	0,95725909			905 786				
	НДС (12 %)			108 694				
	Всего по акту с учетом НДС			**1 014 481**				
	Временные здания и сооружения в том числе			12 029				

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №24
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электрооборудование								
		2.8 Кабельные изделия								
57	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами / *м кабеля*	27,591	606,76 / 119,17	295,78 / 89,01	16741 / 3288	8161 / 2456	2458 / 42,8	0,14 / 0,0997	3,86274 / 2,75082
63	23-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / *км*	0,001	1255383,49		1255				
		Раздел 3 Электроосвещение								
		3.6 Оборудование светотехническое								
90	23-070106-1303	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 / *шт.*	18	31410,6		565391				
91	23-070102-0130	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	9	3326,92		29942				

		шт.								
92	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	206	1692,29	448,67	348612	92427	60042	0,41	84,46
		шт.		359,71	321,29	74100	66186	42,8	0,4256	87,6736
93	23-070102-0301	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	162	4228,07		684947				
		шт.								
94	23-070102-0302	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	46	2493,16		114685				
		шт.								
95	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	90	1288,56	523,7	115970	47133	38705	0,75	67,5
		шт.		658	346,81	59220	31213	42,8	0,4512	40,608
96	23-070101-0308	Светильники потолочные, тип Jazz-PPL-595/U	49	659,17		32299				
		шт.								
97	23-070102-1602	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	22	4357,11		95856				
		шт.								
98	23-070106-1101	Светильники ССА-1001	3	6404,17		19213				
		шт.								
99	23-070104-0109	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	125	478,41		59801				
		шт.								
100	23-070104-0102	Светильники тип Jazz-PPL-595/U	832	136,71		113743				
		шт.								
	3.8 Кабельные изделия									
112	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	3515	673,92	345,9	2368845	1215821	362022	0,16	562,4
		м кабеля		136,2	104,43	478760	367086	42,8	0,1167	410,2005
	Всего прямые затраты					**4567300**				**718**
										541

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	615 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 363 542
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	466 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 588 390
Накладные расходы I уровня, тенге	463 227

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 030 527
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	181 099
	Итого, тенге	5 211 626
	Сметная прибыль (8 %), тенге	416 930
	Всего	**5 628 556**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	67 543
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	125 314
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 821 413**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 170 698**
Кт.с.	0,95725909	5 906 957
	НДС (12 %)	708 835
	Всего по акту с учетом НДС	**6 615 792**
	Временные здания и сооружения в том числе	78 448

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапов А.Н./

Технадзор:

_____/Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №25
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Пожарная сигнализация									
27	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	604,8	606,77	295,76	366972	178878	53895	0,14	84,672
		м кабеля		119,18	89,03	72080	53843	42,8	0,0997	60,29856
	Всего прямые затраты					**366972**				**85** / **60**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	178 878
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 014
Накладные расходы I уровня, тенге	53 895
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	420 867
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	15 151
Итого, тенге	436 018
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 881

	Всего	**470 899**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 651
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	10 484
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**487 034**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**516 256**
Кт.с.	0,95725909	494 191
	НДС (12 %)	59 303
	Всего по акту с учетом НДС	**553 494**
	Временные здания и сооружения в том числе	6 563

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапов А.Н./

Технадзор:

_____/Галиаскаров Ж.М./

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева" расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области"; "Капитальный ремонт систем отопления,водопровода,канализации,электрических сетей,пожарной сигнализации здания КГУ"Общая образовательная школа им.Боранбаева"расположенная по ул.Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно правовая наименование	Организационно правовая код

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1: Строительно-монтажные работы,в базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные: на приобр-е мат-в	др.доп.затраты и расходы	НДС-12%	Всего с НДС
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева" расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области"; "Капитальный ремонт систем отопления,водопровода,канализации,электрических сетей,пожарной сигнализации здания КГУ"Общая образовательная школа им.Боранбаева"расположенная по ул.Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области	**168 000,00**	**150 000**							18 000	168 000,00
	ИТОГО:	**168 000,00**	**150 000**							**18 000**	**168 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Дихамбаев М.С. /руководитель/

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

Потапов А.Н./директор/

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева" расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области"; "Капитальный ремонт систем отопления,водопровода,канализации,электрических сетей,пожарной сигнализации здания КГУ"Общая образовательная школа им.Боранбаева"расположенная по ул.Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно правовая: наименование	Организационно правовая: код

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1: Строительно-монтажные работы,в базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные: на приобе мат-в	др.доп.затраты и расходы	НДС-12%	Всего с НДС
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ "Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева" расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области"; "Капитальный ремонт систем отопления,водопровода,канализации,электрических сетей,пожарной сигнализации здания КГУ"Общая образовательная школа им.Боранбаева"расположенная по ул.Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области	**478 801,00**	**427 501**							51 300	478 801,00
	ИТОГО:	**478 801,00**	**427 501**							**51 300**	**478 801,00**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапов А.Н./директор/**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ **Дихамбаев М.С. /руководитель/**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 12-1инж

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21.09.02.2018 г

Акт №3

приемки выполненных работ за май 2018 г.

(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Демонтажные работы								
		3.0 Подраздел без наименования								
98	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	201	384,86	60,45	77356	12150	42989	0,4092	82,2492
		кВт		324,41	29,69	65206	5968	60,4	0,03636	7,30836
99	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	220	402,2	26,36	88484	5800	51165	0,435	95,7
		м трубопровода		375,84	9,21	82684	2027	60,4	0,01062	2,3364
100	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	170	158,64	6,94	26968	1179	15851	0,1782	30,294
		м трубопровода		151,7	2,68	25789	455	60,4	0,003	0,51

101	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	70	158,63	6,93	11104	485	6527	0,1782	12,474
		м трубопровода		151,7	2,69	10619	188	60,4	0,003	0,21
102	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	340	158,64	6,94	53936	2359	31702	0,1782	60,588
		м трубопровода		151,7	2,68	51577	910	60,4	0,003	1,02
103	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	70	158,63	6,93	11104	485	6527	0,1782	12,474
		м трубопровода		151,7	2,69	10619	188	60,4	0,003	0,21
104	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	17	521,65	12,65	8868	215	5279	0,642	10,914
		решетка		509	5,12	8653	87	60,4	0,006	0,102
		Всего прямые затраты				**277820**				**305**
										12
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				255 147				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 673				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 823				
		Накладные расходы I уровня, тенге				160 040				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				437 860				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				15 763				
		Итого, тенге				453 623				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 290				
		Всего				**489 913**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				5 879				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				10 907				

	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**506 699**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**537 101**
Кт.с.=	0,95725909	514 145
	НДС (12 %)	61 697
	Всего по акту с учетом НДС	**575 842**
	Временные здания и сооружения в том числе	6 828

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 12-1инж

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Демонтажные работы								
160	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	728	282,36	1,98	205558	1438	109920	0,3466	252,3248
		м трубопроводов		254,73	0,75	185441	549	59,1	0,001	0,728
161	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	491	485,72	3,37	238488	1656	127519	0,5962	292,7342
		м трубопроводов		438,16	1,28	215139	629	59,1	0,0017	0,8347
162	12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	56	43,13	0,14	2415	8	1425	0,057	3,192
		шт. арматуры		42,98	0,07	2407	4	59,1	0,0001	0,0056
163	12-150101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	1	1036	232	1036	232	525	1,066	1,066
		шт. арматуры		804	84	804	84	59,1	0,0852	0,0852
164	12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	3	784,67	11	2354	33	1382	1,026	3,078
		прибор		773,67	6	2321	18	59,1	0,0079	0,0237
165	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	4	485,25	4	1941	16	1143	0,6384	2,5536
		прибор		481,25	2,25	1925	9	59,1	0,0029	0,0116
166	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	13	390,46	3,69	5076	48	2986	0,513	6,669
		прибор		386,77	1,92	5028	25	59,1	0,0026	0,0338

Всего прямые затраты	**456868**	**562**
		2
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	413 065	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 431	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 318	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 372	
Накладные расходы I уровня, тенге	244 900	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	701 768	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	25 264	
Итого, тенге	727 032	
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 163	
Всего	**785 195**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 422	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	17 482	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**812 099**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**860 825**	
Кт.с.= 0,95725909	824 032	
НДС (12 %)	98 884	
Всего по акту с учетом НДС	**922 916**	
Временные здания и сооружения в том числе	10 943	

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 12-1инж

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт № 5
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	1	2682	1103	2682	1103	824	1,8	1,8
		шт.		1579	347	1579	347	42,8	0,348	0,348
2	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	5	1625,2	572,4	8126	2862	2673	1,2	6
		шт.		1052,8	196,2	5264	981	42,8	0,216	1,08
3	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	312	259,2	–	80869	–	32833	0,3	93,6
		шт.		259,2	–	80869	–	40,6	–	–
4	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	104	40,28	–	4189	–	2476	0,0584	6,0736
		шт.								

			40,29	–	4190	–	59,1	–	–
5 12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	1670	66,64	0,14	111284	236	65704	0,0964	160,988
	м								
			66,5	0,08	111048	126	59,1	0,0001	0,167
6 13-080304-0304									
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	4	1625	572,25	6500	2289	2138	1,2	4,8
	шт.								
			1052,75	196	4211	784	42,8	0,216	0,864
7 13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	279	259,2	–	72316	–	29360	0,3	83,7
	шт.								
			259,2	–	72316	–	40,6	–	–
8 12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	93	40,28	–	3746	–	2214	0,0584	5,4312
	шт.								
			40,28	–	3746	–	59,1	–	–
9 12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	3525	66,64	0,14	234896	498	138686	0,0964	339,81
	м								
			66,5	0,08	234398	266	59,1	0,0001	0,3525
10 12-170101-0705									
	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	325	127,94	1,13	41582	367	24474	0,1789	58,1425
	шт.								
			126,82	0,6	41215	196	59,1	0,0008	0,26
	Всего прямые затраты				**566190**				**760**
									3

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 836
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 700
Накладные расходы I уровня, тенге	301 382
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	867 572
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	31 233
Итого, тенге	898 805
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 904
Всего	**970 709**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 649
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	21 612

	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 003 970**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 064 208**
Кт.с.=	0,95725909	1 018 723
	НДС (12 %)	122 246
	Всего по акту с учетом НДС	**1 140 969**
	Временные здания и сооружения в том числе	13 530

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказ 12-1инж

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №6
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Демонтажные работы								
		2.0 Подраздел без наименования								
46	13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; / *шт.*	1	3665 / 3664	1 / –	3665 / 3664	1 / –	1488 / 40,6	4 / –	4 / –
47	13-100701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; / *шт.*	1	3665 / 3664	1 / –	3665 / 3664	1 / –	1488 / 40,6	4 / –	4 / –
48	13-080305-0101	Извещатель. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; / *шт.*	62	145,97 / 144,76	1,21 / 0,31	9050 / 8975	75 / 19	3849 / 42,8	0,165 / 0,0003	10,23 / 0,0186
49	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0; / *шт.*	5	414,2 / 359,8	54,4 / 11,2	2071 / 1799	272 / 56	794 / 42,8	0,41 / 0,0112	2,05 / 0,056
50	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж / *м*	910	66,64 / 66,5	0,14 / 0,08	60640 / 60511	129 / 69	35803 / 59,1	0,0964 / 0,0001	87,724 / 0,091

Всего прямые затраты	**79091**	**108**
		–
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	78 613	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	478	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144	
Накладные расходы I уровня, тенге	43 422	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	122 513	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	4 410	
Итого, тенге	126 923	
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 154	
Всего	**137 077**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 645	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 052	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**141 774**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**150 280**	
Кт.с.= 0,95725909	143 857	
НДС (12 %)	17 263	
Всего по акту с учетом НДС	**161 120**	
Временные здания и сооружения в том числе	1 911	

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО "ТЕХНСТРОЙ"

_____/Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 12-1

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21.09.02.2018 г

Акт №8
приемки выполненных работ за май-2 2018
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Трубопроводы отопления								
1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка ktpp1=1,03; *кВт*	201	16868,04	103,77	3390476	20857	73798	0,70246	141,19446
				556,91	50,97	111938	10244	60,4	0,0606	12,1806
8	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	140	1779,9	21,34	249186	2987	27515	0,372	52,08
				316,68	8,71	44335	1220	60,4	0,01	1,4
9	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	150	1472,25	11,56	220838	1734	23311	0,297	44,55
				252,83	4,46	37925	669	60,4	0,005	0,75

10	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	100	1360,75	11,56	136075	1156	15540	0,297	29,7
		м трубопровода		252,83	4,46	25283	446	60,4	0,005	0,5
11	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	70	1122,01	11,56	78541	809	10879	0,297	20,79
		м трубопровода		252,83	4,47	17698	313	60,4	0,005	0,35
12	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	340	1118,16	11,56	380173	3932	52837	0,297	100,98
		м трубопровода		252,83	4,46	85962	1517	60,4	0,005	1,7
13	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	70	1017,6	11,56	71232	809	10879	0,297	20,79
		м трубопровода		252,83	4,47	17698	313	60,4	0,005	0,35
		Всего прямые затраты				**4526521**				**410**
										17

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 839
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 153 398
Накладные расходы I уровня, тенге	214 759
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 741 280
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	170 686
Итого, тенге	4 911 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	392 957
Всего	**5 304 923**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	63 659
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	118 109

	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 486 691**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 815 892**
Кт.с.=	0,95725909	5 567 315
	НДС (12 %)	668 078
	Всего по акту с учетом НДС	**6 235 393**
	Временные здания и сооружения в том числе	73 937

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

Форма 2В

Цены региона Костанайская обл.

Заказ 12-1

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21.09.02.2018 г

Акт №9
приемки выполненных работ за май-2 2018
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электрооборудование								
		2.8 Кабельные изделия								
50	11-460302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 / *м борозд*	1670	1027,63 / 609,87	417,75 / 184,13	1716137 / 1018489	697648 / 307500	673602 / 50,8	0,7334 / 0,2163	1224,778 / 361,221
51	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка / *м*	16	586,5 / 241,13	45,06 / 4,38	9384 / 3858	721 / 70	1681 / 42,8	0,29 / 0,0044	4,64 / 0,0704
52	23-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 / *м*	16	98,18		1571				
53	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола / *м*	30	277,5 / 158	19,1 / 6,57	8325 / 4740	573 / 197	2113 / 42,8	0,19 / 0,0066	5,7 / 0,198
54	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	30	59,28		1778				

		м							
55	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	46	198,04	90,46	9110	4161	2275	0,1	4,6
		м кабеля		85,13	30,41	3916	1399	42,8	0,0378	1,7388
56	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1449	606,77	295,76	879208	428562	129123	0,14	202,86
		м кабеля		119,18	89,03	172691	128999	42,8	0,0997	144,4653
57	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10,409	606,59	295,71	6314	3078	928	0,14	1,45726
		м кабеля		119,22	89,06	1241	927	42,8	0,0997	1,03778
59	13-080201-0710	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 30 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	18	2566,44	1736,28	46196	31253	9019	0,75	13,5
		м кабеля		638,44	532,22	11492	9580	42,8	0,5884	10,5912
60	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,334	202274,52		269834				
		км								
61	23-060145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,079	378636,21		29912				
		км								
62	23-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,082	787039,92		64537				
		км								
63	23-060145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	1255383,49		12554				
		км								
		Всего прямые затраты				**3054860**				**1458**
										519
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 216 427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 165 996				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	448 672
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	672 437
	Накладные расходы I уровня, тенге	818 741
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 873 601
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	139 450
	Итого, тенге	4 013 051
	Сметная прибыль (8 %), тенге	321 044
	Всего	**4 334 095**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	52 009
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	96 494
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 482 598**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**4 751 554**
Кт.с.=	0,95725909	4 548 468
	НДС (12 %)	545 816
	Всего по акту с учетом НДС	**5 094 284**
	Временные здания и сооружения в том числе	60 406

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказ 12-1

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Внутренние сети

Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №17
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Трубопроводы отопления								
15	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристойК=2,000; *м2*	149,7	78,11 / 12,85	1,37 / 0,25	11693 / 1923	205 / 38	1063 / 54,2	0,016 / 0,0003	2,3952 / 0,04491
16	11-161001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети *врезка*	2	6384 / 4801	165 / 17	12768 / 9602	330 / 34	5820 / 60,4	5,64 / 0,02	11,28 / 0,04
17	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	870	53,8 / 51,54	2 / –	46802 / 44836	1741 / –	27081 / 60,4	0,0501 / –	43,587 / –
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	89	511,02		45481				

19	23-020101-1502	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) *шт.*	250	68,37		17093			
20	23-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *шт.*	375	100,06		37523			
21	23-020101-1402	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *шт.*	250	100,02		25005			
22	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	16,8	977,08		16415			
	1.2 Тепловой узел								
23	11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка ktpp1=1,03; *шт.*	2	57126,5	360,5	114253	721	3711	3,6874	7,3748
				3031	41	6062	82	60,4	0,04	0,08
24	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка ktpp1=1,03; *комплект*	15	2284,2	–	34263	–	1801	0,2266	3,399
				198,8	–	2982	–	60,4	–	–
25	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка ktpp1=1,03; *комплект*	12	320,92	–	3851	–	1924	0,3193	3,8316
				265,5	–	3186	–	60,4	–	–
26	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе *шт.*	12	1288,28		15459				
27	13-120901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования *шт.*	12	1294,5	328	15534	3936	4773	1	12
				851,25	128,42	10215	1541	40,6	0,1509	1,8108
28	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	4	1472,5	11,75	5890	47	622	0,297	1,188
				252,75	4,5	1011	18	60,4	0,005	0,02

29	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	4	1780 316,75	21,25 8,75	7120 1267	85 35	786 60,4	0,372 0,01	1,488 0,04
30	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	1	869 478	25 9	869 478	25 9	294 60,4	0,553 0,0106	0,553 0,0106
31	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	4	2519,25 626,5	44 15,5	10077 2506	176 62	1551 60,4	0,725 0,0177	2,9 0,0708
41	23-041010-0842	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	696416,6		696417				
	1.3 Схема теплоснабжения теплообменников									
47	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	30	2243,3 368,6	23,2 9,4	67299 11058	696 282	6849 60,4	0,433 0,0108	12,99 0,324
48	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	30	409,17 185,13	44,8 21,27	12275 5554	1344 638	3424 55,3	0,211 0,025	6,33 0,75
49	21-110403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	33	380,42		12554				
50	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка ktpp1=1,031; *фильтр*	1	33684 771	171 45	33684 771	171 45	493 60,4	0,93821 0,05	0,93821 0,05

51	23-040501-0207	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	4	638,11		2552				
52	23-040902-3401	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	25138,03		25138				
53	23-040902-3401	Краны шаровые стальные для воды сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	25138,03		25138				
54	23-040905-2411	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	1849,41		7398				
55	23-041001-3306	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	64354,39		64354				
56	11-180201-0102	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка ктрр1=1,03; *водоподогреватель*	2	26675,5 13152,5	1755 617,5	53351 26305	3510 1235	16634 60,4	15,45 0,67	30,9 1,34
57	23-051101-0108	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для системы отопления мощностью от 70 кВт до 80 кВт, Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 32 *шт.*	1	235125,78		235126				
58	23-051101-0112	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 125 кВт до 150 кВт, Т1=90 °С/Т2=70 °С, Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С, DN 50 *шт.*	1	362192,56		362193				
	Всего прямые затраты					**2017575**				**141** **5**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 756
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 876 832
Накладные расходы I уровня, тенге	76 826
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 094 401
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	75 398
Итого, тенге	2 169 799
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 584
Всего	**2 343 383**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	52 173
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 423 677**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**2 569 098**
Кт.с. 0,95725909	2 459 292
НДС (12 %)	295 115
Всего по акту с учетом НДС	**2 754 408**
Временные здания и сооружения в том числе	32 661

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./