Форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик : ТОО «Актюбспецстроймонтаж»
Наименование объекта: «Строительство одноквартирного жилого дома (арендно-коммунальное жилье)
по улице Вавилова, 25 в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 16	02.04.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего гр. 4+7
	Из графы №1							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011г.	Стоимость оборудования.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**3 271 506**						**350 519**	**3 271 506**
В отчетном месяце		**1 541 202**	**691487**	**1349091**		**26982**	**165129**	**1 541 202**

Заказчик

ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____

Подрядчик

ТОО «Актюбспецстроймонтаж»

_____

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: "Строительство одноквартирного жилого дома (арендно-коммунальное жилье) по улице Вавилова, 25 в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области"

Акт
выполненных работ за июль 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3 Стены										
1	Е8-23-1	Обычная кладка стен из камней известняковых при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	1,55	3314,97 456,75	309,62 117	5138 708	480 181	1049 118	3,13 0,57	5 1
Раздел 4 Перекрытие										
2	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок *м2 перекрытий*	88,1	1315,47 169,88	30,89 11,68	115893 14966	2721 1029	19194 120	1,09 0,057	96 5
3	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок, перекрытий *м3 древесины в конструкции*	3,3	573,75	28,11	1893	93	532	0,78	3

				123,75	10,58	408	35	120	0,052	0
4	Е11-11-7	Устройство стяжек из ЦСП	88,1	433,83	4,34	38220	382	1312	0,0729	6
		м2 стяжки		10,49	1,62	924	143	123	0,0079	1
		Раздел 5 Кровля								
5	Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,731	8795,64	327,33	6430	239	2832	20,1	15
		м3 древесины в конструкции		3105	123,75	2270	90	120	0,6	0
6	Е10-14-1	Установка стропил	2,331	14328,4	334,28	33400	779	9857	22,1	52
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7920	294	120	0,62	1
7	Е10-3-5	Устройство карнизов	18,5	767,86	7,54	14205	139	4829	1,43	26
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3971	53	120	0,0139	0
8	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	123	997,9	0	122742	0	39952	1,71	210
		м2 кровли		272,95	0	33573	0	119	0,015	2
9	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	105	31,04	0,05	3259	5	965	0,049	5
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	809	2	119	0,0001	0
10	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,7	573,75	28,11	3844	188	1080	0,78	5
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	829	71	120	0,052	0
		Раздел 6 Перегородки								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	24,3	781,1	34,37	18981	835	5789	1,21	29
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4593	313	118	0,0629	2

Раздел 7 Окна									
12 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	13,65	362,67	2,93	4950	40	2556	0,934	13
	м2 проемов		156,07	0	2130	0	120	0,0302	0
13 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	13,65	5240		71526				
	м2								
14 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	13,65	150,25	0	2051	0	1541	0,586	8
	м2 проемов		94,05	0	1284	0	120	0,0103	0
15 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	10,11	3680		37205				
	м								
Раздел 9. Отделочные работы									
16 Е15-61-3	Улучшенная штукатарка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	197,73	221,23	2,56	43744	506	28371	0,74	146
	м2оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	26828	192	105	0,0517	10

Всего прямые затраты	**523481**	**6407**	**619**
	101393	**2403**	**22**
В том числе стоимость: материалов, тенге	342486		
Накладные расходы, тенге	119859		
- заработная плата, тенге	13728		
- трудоемкость, чел-ч	46		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38600		

Всего	**681940**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6819
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2728
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**691487**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1349091**
- материалы, тенге	668190
- сметная заработная плата, тенге	191171
Налог (2 %)	26982
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1376073**
НДС (12 %)	165129
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1541202**

Заказчик:_____

Подрядчик:_____