"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI
Объект: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе
Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	86 926 415,21	86 926 415,21			10 431 169,83	97 357 585,04
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**1 310 460 232,00**	**1 310 460 232,00**			**157 255 227,84**	**1 467 715 459,84**

Заказчик:
Руководитель
_____ Алимбаев А.С

Подрядчик:
Директор
_____ Жангозин М.А.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 1-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Вертикальная планировка									
2	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	-4223,1	25,98	25,98	-109719	-109719	-23247	–	–
		м3 грунта		–	9,31	–	-39335	59,1	0,00984	-41,5553
3	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	3619,8	24,05	24,05	87068	87068	18448	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	31215	59,1	0,00911	32,97638
4	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1809,9	18,24	18,24	33021	33021	6996	–	–

	м3 грунта		–	6,54	–	11838	59,1	0,00691	12,50641
5 11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1К=5,000; *м3 грунта*	9049,5	10,22	10,22	92468	92468	19592	–	–
			–	3,66	–	33151	59,1	0,00387	35,02157
6 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3676,62	21,28	21,28	78242	78242	16578	–	–
			–	7,63	–	28051	59,1	0,00806	29,63356
7 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *м3 уплотненного грунта*	3676,62	48,28	48,28	177524	177524	33091	–	–
			–	15,23	–	55992	59,1	0,01399	51,43591
8 11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	18383,1	4,37	4,37	80397	80397	12855	–	–
			–	1,18	–	21751	59,1	0,00125	22,97888
9 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	697,26	96,43	91,03	67238	63475	12736	0,008	5,57808
			5,33	25,58	3715	17835	59,1	0,0232	16,17643
10 41-020103-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	1150,479	203,86		234537				
	Всего прямые затраты				**740776**				**6**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	48
- перевозка грузов, тенге	234 537
Накладные расходы I уровня, тенге	97 049
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	837 825
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	35 524
Итого, тенге	873 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	69 868
Всего	**943 217**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 148
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	19 904
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**977 269**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**1 045 678**
НДС (12 %)	125 481
Всего по акту с учетом НДС	**1 171 159**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Решение по акту тоже

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 2-1-3)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья									
	2.2 Стены и перегородки									
17	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	53,37	743,17	49,2	39663	2626	15872	0,65	34,6905
				503,95	38,73	26896	2067	54,8	0,0532	2,83928
18	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	53,37	69,81	0,49	3726	26	1883	0,092	4,91004
				64,16	0,24	3424	13	54,8	0,0003	0,01601
19	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	446,24	350,93	3,41	156597	1523	68040	0,37	165,1088
				276,42	1,82	123349	812	54,8	0,0025	1,1156

20	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям							
		м2 окрашиваемой поверхности	17,79	180,04	1,52	3203	27	1037	0,138	2,45502
				105,62	0,73	1879	13	54,8	0,0009	0,01601
21	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску							
		м2 окрашиваемой поверхности	35,58	272,48	1,01	9695	36	2807	0,192	6,83136
				143,45	0,51	5104	18	54,8	0,0006	0,02135

Раздел 4 Двери

4.1 Наружные двери

35	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков								
		м2 проемов	1,6896	1795,69	323,15	3034	546	800	0,899	1,51895
				705,49	86,41	1192	146	59,8	0,101	0,17065
36	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	1,6896	37269,52		62971				
37	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
		шт.	2	428,36		857				

4.2 Внутренние двери

38	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
		м2 проемов	1,6896	981,89	50,31	1659	85	627	0,9753	1,64787
				598,96	21,31	1012	36	59,8	0,0253	0,04275
39	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
		шт.	2	428,36		857				
40	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003								
		м2	1,6896	32358,96		54674				

Раздел 5 Вход №2

5.0 Подраздел без наименования

41	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство							
		м3 основания	1,47	4631,97	1104,08	6809	1623	781	0,85	1,2495
42	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство							
		м3	1,72	19251,16	995,35	33112	1712	1287	1,79	3,0788
43	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012							
		т	0,0148	177406,67		2626				
44	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону							
		м2 поверхности	5,58	720,07	12,19	4018	68	493	0,212	1,18296
45	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")							
		м2 поверхности облицовки	5,58	2306,09	20,25	12868	113	6290	2,55	14,229
46	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93							
		м2	5,58	1018,14		5681				
47	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014							
		т	0,02252	114833,9		2586				
48	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (внутренняя часть подпорных крылец)							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	563,32	16,53	12917	379	3820	0,37	8,4841
49	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (подпорных стенок крылец)							
			22,93	633,32	2,57	14522	59	5429	0,5087	11,66449

		м2								
				430,92	1,13	9881	26	54,8	0,00137	0,03141
50	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая (подпорных стенок крылец)								
		м2 окрашиваемой поверхности	22,93	439,95	1,96	10088	45	933	0,0924	2,11873
				73,35	0,92	1682	21	54,8	0,0011	0,02522
	Раздел 6 Прочие работы									
	6.1 Жалюзийные решетки									
51	11-200301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка								
		решетка	14	1375,21	69,79	19253	977	9160	1,39	19,46
				1064	19,21	14896	269	60,4	0,02	0,28
52	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012К=14,000;								
		т	0,1379	136530,47		18828				
53	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;								
		м2	13,44	63,47	0,82	853	11	121	0,0213	0,28627
				16,52	0,15	222	2	54,2	0,0002	0,00269
	6.2 Утепление стены по наружной стене									
54	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме								
		м3 изоляции	11,7024	22140,76	808,21	259100	9458	99904	18,17	212,63261
				15158,34	279,43	177389	3270	55,3	0,34	3,97882
55	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=0,980;								
		м3	11,46835	17004,07		195009				
	6.3 Отмостка									
56	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство								
		м2 покрытия	127,2	445,56	103,69	56675	13189	16699	0,263	33,4536
				185,02	30,55	23534	3886	60,9	0,033	4,1976
57	11-060101-0101	Бетонная отмостка. УстройствоК=0,030;	3,816	15914,31	643,87	60729	2457	1940	1,35	5,1516
		м3								
				899,11	149,11	3431	569	48,5	0,1813	0,69184

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья

8.2 Стены и перегородки

71	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	168,88	743,15	49,19	125504	8308	50223	0,65	109,772
		м2 оштукатуриваемой поверхности		503,95	38,73	85107	6541	54,8	0,0532	8,98442
72	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	168,88	69,23	0,49	11692	82	5960	0,092	15,53696
		м2 окрашиваемой поверхности		64,16	0,24	10835	40	54,8	0,0003	0,05066
73	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	878,52	468,46	16,53	411548	14521	146318	0,37	325,0524
		м2 оштукатуриваемой поверхности		290,27	13,65	255010	11993	54,8	0,0187	16,42832
74	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	72,48	180,06	1,55	13051	112	4225	0,138	10,00224
		м2 окрашиваемой поверхности		105,64	0,73	7657	53	54,8	0,0009	0,06523
75	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	161,66	272,51	1,01	44054	164	12750	0,192	31,03872
		м2 окрашиваемой поверхности		143,44	0,48	23188	78	54,8	0,0006	0,097

Раздел 10 Двери

10.1 Наружные двери

91	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,6896	1795,69	323,15	3034	546	800	0,899	1,51895
		м2 проемов		705,49	86,41	1192	146	59,8	0,101	0,17065
92	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,6896	37269,52		62971				
		м2								

93	21-090404-0201								
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,36		857				
	шт.								
	10.2 Внутренние двери								
94	11-100107-0106								
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,3936	981,78	50,13	2350	120	887	0,9753	2,33448
	м2 проемов		598,68	20,89	1433	50	59,8	0,0253	0,06056
95	21-090402-0101								
	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,3936	32358,96		77454				
	м2								
96	21-090404-0201								
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,36		1713				
	шт.								
	Раздел 11 Вход №1								
	11.0 Подраздел без наименования								
97	11-080101-0202								
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,47	4631,97	1104,08	6809	1623	781	0,85	1,2495
	м3 основания		592,52	453,74	871	667	50,8	0,54	0,7938
98	11-060101-0115								
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,72	19251,16	995,35	33112	1712	1287	1,79	3,0788
	м3		1303,49	239,53	2242	412	48,5	0,2878	0,49502
99	21-050301-2706								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0148	177406,67		2626				
	т								
100	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,58	720,07	12,19	4018	68	493	0,212	1,18296
	м2 поверхности		172,22	1,61	961	9	50,8	0,002	0,01116
101	11-150106-0201								
	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	5,58	2306,09	20,25	12868	113	6290	2,55	14,229

		м2 поверхности облицовки							
				2047,49	9,68	11425	54	54,8	0,0132	0,07366
102	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	5,58	1018,14		5681				
		м2								
103	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,02252	114833,9		2586				
		т								
104	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (внутренняя часть подпорных крылец)	22,93	563,32	16,53	12917	379	3820	0,37	8,4841
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				290,27	13,69	6656	314	54,8	0,0187	0,42879
105	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (подпорных стенок крылец)	22,93	633,32	2,57	14522	59	5429	0,5087	11,66449
		м2								
				430,92	1,13	9881	26	54,8	0,00137	0,03141
106	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая (подпорных стенок крылец)	22,93	439,95	1,96	10088	45	933	0,0924	2,11873
		м2 окрашиваемой поверхности								
				73,35	0,92	1682	21	54,8	0,0011	0,02522

Раздел 12 Прочие работы

12.1 Жалюзийные решетки

107	11-200301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	8	1375,38	69,88	11003	559	5234	1,39	11,12
		решетка								
				1064	19,25	8512	154	60,4	0,02	0,16
108	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,0788	136530,47		10759				
		т								
109	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	7,68	63,54	0,78	488	6	70	0,0213	0,16358
		м2								
				16,54	0,26	127	2	54,2	0,0002	0,00154

	12.2 Ограждение ОГ-1 с калиткой								
110	11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *т конструкций*	0,42635	73571,01	1146,94	31367	489	17061	86,5	36,87928
111	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения *т*	0,42635	65418,08 304460,67	288,5	27891 129807	123	60,9	0,31	0,13217
	12.3 Утепление стены по наружной стене								
112	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битумеК=0,080; *м3 изоляции*	12,2176	22140,76	808,26	270507	9875	104302	18,17	221,99379
				15158,3	279,43	185198	3414	55,3	0,34	4,15398
	Раздел 14 Внутренняя отделка технического подполья								
	14.2 Стены и перегородки								
130	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *м2 оштукатуриваемой поверхности*	59,42	743,17	49,19	44159	2923	17671	0,65	38,623
				503,95	38,72	29945	2301	54,8	0,0532	3,16114
131	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	59,42	69,24	0,49	4114	29	2097	0,092	5,46664
				64,15	0,24	3812	14	54,8	0,0003	0,01783
132	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	389,26	468,46	16,53	182351	6434	64831	0,37	144,0262
				290,27	13,65	112991	5314	54,8	0,0187	7,27916
133	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	19,81	180,11	1,56	3568	31	1155	0,138	2,73378
				105,65	0,71	2093	14	54,8	0,0009	0,01783
134	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	39,61	272,48	1,01	10793	40	3124	0,192	7,60512
				143,45	0,48	5682	19	54,8	0,0006	0,02377

Раздел 16 Двери

16.1 Наружные двери

148	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,6896	1795,69	323,15	3034	546	800	0,899	1,51895
		м2 проемов		705,49	86,41	1192	146	59,8	0,101	0,17065
149	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,6896	37269,52		62971				
		м2								
150	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	2	428,36		857				
		шт.								

16.2 Внутренние двери

151	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,0416	982,07	49,96	2005	102	757	0,9753	1,99117
		м2 проемов		598,55	21,55	1222	44	59,8	0,0253	0,05165
152	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,0416	32358,96		66064				
		м2								
153	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,36		1713				
		шт.								

Раздел 17 Вход №2*

17.0 Подраздел без наименования

154	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,18	4630,51	1103,39	5464	1302	627	0,85	1,003
		м3 основания		592,37	453,39	699	535	50,8	0,54	0,6372
155	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,54	19252,6	996,75	29649	1535	1152	1,79	2,7566
		м3		1303,25	239,61	2007	369	48,5	0,2878	0,44321

156	21-050301-2706								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	0,01098	177406,67		1948				
	т								
157	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,72	720,34	12,29	3400	58	417	0,212	1,00064
	м2 поверхности		172,25	1,69	813	8	50,8	0,002	0,00944
158	11-150106-0201								
	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	4,72	2306,14	20,13	10885	95	5321	2,55	12,036
	м2 поверхности облицовки		2047,46	9,75	9664	46	54,8	0,0132	0,0623
159	21-030302-0601								
	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	4,72	1018,14		4806				
	м2								
160	21-050301-0102								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01914	114833,9		2198				
	т								
161	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (внутренняя часть подпорных крылец)	14,04	563,32	16,6	7909	233	2338	0,37	5,1948
	м2 оштукатуриваемой поверхности		290,24	13,68	4075	192	54,8	0,0187	0,26255
162	11-150212-0304								
	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (подпорных стенок крылец)	14,04	633,19	2,56	8890	36	3324	0,5087	7,14215
	м2		430,91	1,14	6050	16	54,8	0,00137	0,01923
163	11-150402-0401								
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая (подпорных стенок крылец)	14,04	440,03	1,99	6178	28	572	0,0924	1,2973
	м2 окрашиваемой поверхности		73,36	0,93	1030	13	54,8	0,0011	0,01544

Раздел 18 Прочие работы

	18.1 Жалюзийные решетки									
164	11-200301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	12	1375,33	69,83	16504	838	7851	1,39	16,68
		решетка		1064	19,25	12768	231	60,4	0,02	0,24
165	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,1182	136530,47		16138				
		т								
166	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	11,52	63,45	0,78	731	9	104	0,0213	0,24538
		м2		16,49	0,17	190	2	54,2	0,0002	0,0023
	18.2 Утепление стены по наружной стене									
167	11-260201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битумеК=0,080;	11,7024	22140,76	808,21	259100	9458	99904	18,17	212,63261
		м3 изоляции		15158,34	279,43	177389	3270	55,3	0,34	3,97882
	18.3 Отмостка									
169	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	127,2	445,56	103,69	56675	13189	16699	0,263	33,4536
		м2 покрытия		185,02	30,55	23534	3886	60,9	0,033	4,1976
170	11-060101-0101	Бетонная отмостка. УстройствоК=0,030;	3,816	15914,31	643,87	60729	2457	1940	1,35	5,1516
		м3		899,11	149,11	3431	569	48,5	0,1813	0,69184
	Всего прямые затраты					**3238829**				**1838**
										69

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 454 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 690
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 671 244
Накладные расходы I уровня, тенге	835 470
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 074 299
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	172 750
Итого, тенге	4 247 049

Сметная прибыль (8 %), тенге	339 764
Всего	**4 586 813**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	68 802
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	96 790
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**4 752 405**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 085 073**
НДС (12 %)	610 209
Всего по акту с учетом НДС	**5 695 282**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Ранний по смет

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки А, Б, В (АР2 выше отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Внутренняя отделка								
		6.1 1 этаж								
46	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	389,5	914,38	91,37	356151	35587	184885	1,025	399,2375
		м2		823,01	43,18	320564	16818	54,8	0,0534	20,7993
		6.2 2 этаж								
58	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	331,59	914,38	91,37	303199	30296	157397	1,025	339,87975
		м2		823,01	43,18	272903	14318	54,8	0,0534	17,70691
		6.3 3 этаж								
69	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	331,86	914,38	91,36	303445	30320	157525	1,025	340,1565
		м2		823,01	43,18	273125	14329	54,8	0,0534	17,72132
		Раздел 7 Полы								

	7.17 Плинтус тех.этаж									
159	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
		м плинтусов	52,38	237	0,53	12414	28	2400	0,0899	4,70896
				74,99	0,25	3928	13	60,9	0,0003	0,01571
	Раздел 9 Наружная отделка									
163	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")								
		м2 поверхности облицовки	34,236	2311,43	20,18	79134	691	38596	2,55	87,3018
				2047,49	9,73	70098	333	54,8	0,0132	0,45192
164	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93								
		м2	34,236	1018,14		34857				
	Раздел 12 Козырьки									
	12.1 Козырек №4									
195	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,21181	16019,07	7379,25	3393	1563	1194	9,35	1,98042
				7336,76	1916,81	1554	406	60,9	2,03	0,42997
196	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,18599	32265,18	14807,25	6001	2754	1991	16,29	3,02978
				14199,69	3376,53	2641	628	60,9	2,938	0,54644
197	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,31468	387495,69		121937				
198	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,08312	346297		28784				
199	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;								
		м2	21,4812	63,45	0,79	1363	17	195	0,0213	0,45755
				16,53	0,19	355	4	54,2	0,0002	0,0043
200	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,03163	47676,26	822	1508	26	221	13,8	0,43649

		м3 древесины в конструкции								
				11349,98	316,16	359	10	59,8	0,36	0,01139
201	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	3,8	424,47	128,95	1613	490	614	0,317	1,2046
		м2 покрытия								
				236,84	28,68	900	109	60,9	0,02673	0,10157
202	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;	3,952	2429,05		9600				
		м2								
203	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0038	308421,05	789,47	1172	3	284	198	0,7524
		т								
				153421,05	526,32	583	2	48,5	0,36	0,00137
204	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,4	2120	8,57	2968	12	561	0,972	1,3608
		м2 покрытия								
				707,86	2,14	991	3	56,4	0,0027	0,00378
205	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,028	60607,14	678,57	1697	19	274	22,5	0,63
		м3 древесины в конструкции								
				16107,14	285,71	451	8	59,8	0,36	0,01008
206	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	6,7	2094,03	12,24	14030	82	3384	1,2016	8,05072
		м2								
				919,85	1,79	6163	12	54,8	0,0016	0,01072
207	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	6,7	9204,58		61671				
		м2								
208	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	114833,75		138				
		т								
12.2 Козырек №5										
209	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж	0,2862	16030,75	7389,94	4588	2115	1612	9,35	2,67597
		т конструкций								
				7334,03	1914,74	2099	548	60,9	2,03	0,58099
210	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,25981	32285,13	14806,97	8388	3847	2781	16,29	4,2323
		т конструкций								
				14198,84	3379,39	3689	878	60,9	2,938	0,76332

211	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	*т*	0,4389	387495,69		170072			
212	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	*т*	0,10711	346297		37092			
213	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	*м2*	21,23874	63,47	0,8	1348	17	192	0,0213	0,45239
214	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	*м3 древесины в конструкции*	0,057	16,53 47666,67	0,19 824,56	351 2717	4 47	54,2 398	0,0002 13,8	0,00425 0,7866
215	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	*м2 покрытия*	6,4	11350,88 424,53	333,33 129,06	647 2717	19 826	59,8 1035	0,36 0,317	0,02052 2,0288
216	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;	*м2*	6,656	236,88 2429,05	28,75	1516 16168	184	60,9	0,02673	0,17107
217	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	*т*	0,0038	308421,05	789,47	1172	3	284	198	0,7524
218	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	*м2 покрытия*	2,3	153421,05 2120	526,32 8,26	583 4876	2 19	48,5 921	0,36 0,972	0,00137 2,2356
219	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	*м3 древесины в конструкции*	0,056	707,83 60571,43	2,17 660,71	1628 3392	5 37	56,4 550	0,0027 22,5	0,00621 1,26
220	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	*м2*	10,2	16107,14 2094,02	303,57 12,25	902 21359	17 125	59,8 5151	0,36 1,2016	0,02016 12,25632

221	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм		919,8	1,76	9382	18	54,8	0,0016	0,01632
		м2	10,2	9204,58		93887				
222	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0012	114833,75		138				

Раздел 13 Крыльцо №4

13.0 Подраздел без наименования

223	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
		м3 основания	3,26	4630,98	1103,68	15097	3598	1733	0,85	2,771
				592,64	453,99	1932	1480	50,8	0,54	1,7604
224	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012								
		т	0,01344	211467,53		2842				
225	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,01971	114833,9		2263				
226	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство								
		м3	3,82	18207,59	996,07	69553	3805	2857	1,79	6,8378
				1303,14	239,01	4978	913	48,5	0,2878	1,0994
227	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")								
		м2 поверхности облицовки	8,45	2311,6	20,24	19533	171	9526	2,55	21,5475
				2047,46	9,7	17301	82	54,8	0,0132	0,11154
228	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93								
		м2	8,45	1018,14		8603				
229	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,72	786,05	49,42	1352	85	512	0,65	1,118
				504,07	38,95	867	67	54,8	0,0532	0,0915
230	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм								
			1,72	573,26	2,33	986	4	407	0,5087	0,87496

		м2								
231	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая		430,81	1,16	741	2	54,8	0,00137	0,00236
		м2 окрашиваемой поверхности	1,72	439,53	1,74	756	3	70	0,0924	0,15893
	13.1 Ограждение			73,26	1,16	126	2	54,8	0,0011	0,00189
232	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж								
		т конструкций	0,05764	47779,32	17123,53	2754	987	990	28,9	1,6658
233	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		23213,05	4996,53	1338	288	60,9	5,246	0,30238
		т	0,05764	299947,97		17289				
234	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;								
		м2	3,11256	63,61	0,96	198	3	28	0,0213	0,0663
	Раздел 14 Элементы перегородок сан.узла			16,39	–	51	–	54,2	0,0002	0,00062
235	11-100206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка								
		м2 перегородок (без вычета проемов)	20,2536	761,3	275,51	15419	5580	6604	0,61	12,3547
236	21-090202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		444,12	101,12	8995	2048	59,8	0,0926	1,87548
		м2	20,2536	22124,91		448109				
237	21-090202-0301	Ригели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
		м2	1,84	22124,91		40710				
238	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,02888	308552,63	831,02	8911	24	2155	198	5,71824
	14.2 Сан.узел №2			153497,23	346,26	4433	10	48,5	0,36	0,0104
239	11-100206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка								
		м2 перегородок (без вычета проемов)	6,336	761,21	275,41	4823	1745	2065	0,61	3,86496
				444,13	101,01	2814	640	59,8	0,0926	0,58671

240	21-090202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	6,336	22124,91		140183				
		м2								
241	21-090202-0301	Ригели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	0,96	22124,91		21240				
		м2								
242	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,01184	308530,41	760,14	3653	9	884	198	2,34432
		т		153547,3	337,84	1818	4	48,5	0,36	0,00426

Раздел 22 Внутренняя отделка

22.1 1 этаж

311	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	447,4	914,38	91,36	409092	40876	212369	1,025	458,585
		м2		823,01	43,18	368216	19319	54,8	0,0534	23,89116

22.2 2 этаж

323	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	125,81	914,38	91,37	115038	11495	59718	1,025	128,95525
		м2		823,01	43,18	103543	5432	54,8	0,0534	6,71825

22.3 3 этаж

335	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	311,46	914,38	91,36	284792	28456	147842	1,025	319,2465
		м2		823,01	43,18	256336	13448	54,8	0,0534	16,63196

Раздел 23 Полы

23.14 Плинтус тех.этаж

399	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	52,38	237	0,53	12414	28	2400	0,0899	4,70896
		м плинтусов		74,99	0,25	3928	13	60,9	0,0003	0,01571

Раздел 24 Наружная отделка

24.0 Подраздел без наименования

400	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	15,156	2311,43	20,19	35032	306	17087	2,55	38,6478

		м2 поверхности облицовки								
401	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93		2047,51	9,77	31032	148	54,8	0,0132	0,20006
		м2	15,156	1018,14		15431				
402	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме								
		м3 изоляции	-31,538	26660,03	1571,18	-840804	-49552	-297177	20,04	-632,02152
				16472,29	567,16	-519503	-17887	55,3	0,69	-21,76122
403	21-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012К=0,970;								
		м3	-61,18372	19873,63		-1215943				
404	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	-344,348	2765,87	22,44	-952421	-7726	-172250	1,15	-396,0002
				902,2	10,61	-310670	-3655	54,8	0,0144	-4,95861
405	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая								
		м2 окрашиваемой поверхности	-344,348	439,95	1,98	-151497	-681	-14010	0,0924	-31,81776
				73,34	0,9	-25255	-311	54,8	0,0011	-0,37878
406	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
		м2 вертикальной проекции	-300,118	516,97	1,23	-155152	-369	-48982	0,435	-130,55133
				320,7	0,58	-96249	-173	50,8	0,0007	-0,21008
	24.1 Парапет									
407	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	-18,67	2119,87	8,3	-39578	-155	-7475	0,972	-18,14724
				707,66	2,25	-13212	-42	56,4	0,0027	-0,05041
	Раздел 27 Козырьки									
	27.1 Козырек №3									
459	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,2187	16026,52	7384,55	3505	1615	1232	9,35	2,04485
				7334,25	1915,87	1604	419	60,9	2,03	0,44396

460	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,27569	32268,13	14802,86	8896	4081	2952	16,29	4,49099
		т конструкций		14200,73	3380,61	3915	932	60,9	2,938	0,80998
461	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,37887	387495,69		146810				
		т								
462	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,11552	346297		40004				
		т								
463	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	26,69706	63,49	0,82	1695	22	241	0,0213	0,56865
		м2		16,52	0,15	441	4	54,2	0,0002	0,00534
464	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,07525	47681,06	823,92	3588	62	526	13,8	1,03845
		м3 древесины в конструкции		11348,84	332,23	854	25	59,8	0,36	0,02709
465	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	9,5	424,42	128,95	4032	1225	1536	0,317	3,0115
		м2 покрытия		236,84	28,63	2250	272	60,9	0,02673	0,25394
466	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;	9,88	2429,05		23999				
		м2								
467	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0038	308421,05	789,47	1172	3	284	198	0,7524
		т		153421,05	526,32	583	2	48,5	0,36	0,00137
468	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,2	2120	8,64	4664	19	881	0,972	2,1384
		м2 покрытия		707,73	2,27	1557	5	56,4	0,0027	0,00594
469	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,0504	60595,24	654,76	3054	33	495	22,5	1,134
		м3 древесины в конструкции								

470	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		16111,11	297,62	812	15	59,8	0,36	0,01814
		м2	13,9	2093,96	12,37	29106	172	7020	1,2016	16,70224
471	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм		919,78	1,8	12785	25	54,8	0,0016	0,02224
		м2	13,9	9204,58		127944				
472	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0012	114833,75		138				
27.2 Козырек №3*										
473	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,2187	16026,52	7384,55	3505	1615	1232	9,35	2,04485
474	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж		7334,25	1915,87	1604	419	60,9	2,03	0,44396
		т конструкций	0,21679	32270,86	14806,96	6996	3210	2320	16,29	3,53151
475	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		14198,07	3376,54	3078	732	60,9	2,938	0,63693
		т	0,36523	387495,69		141525				
476	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,07026	346297		24331				
477	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;								
		м2	23,51646	63,49	0,81	1493	19	212	0,0213	0,5009
478	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		16,5	0,17	388	4	54,2	0,0002	0,0047
		м3 древесины в конструкции	0,03875	47664,52	825,81	1847	32	271	13,8	0,53475
479	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		11354,84	335,48	440	13	59,8	0,36	0,01395
		м2 покрытия	5	424,2	128,8	2121	644	808	0,317	1,585

480	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;		236,8	28,6	1184	143	60,9	0,02673	0,13365
		м2	5,2	2429,05		12631				
481	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,0038	308421,05	789,47	1172	3	284	198	0,7524
				153421,05	526,32	583	2	48,5	0,36	0,00137
482	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	2,4	2119,58	8,33	5087	20	960	0,972	2,3328
483	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		707,5	2,08	1698	5	56,4	0,0027	0,00648
		м3 древесины в конструкции	0,0504	60595,24	654,76	3054	33	495	22,5	1,134
				16111,11	297,62	812	15	59,8	0,36	0,01814
484	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля								
		м2	7,43	2093,81	12,25	15557	91	3752	1,2016	8,92789
485	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм		919,78	1,75	6834	13	54,8	0,0016	0,01189
		м2	7,43	9204,58		68390				
486	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0012	114833,75		138				
	27.3 Козырек №6									
487	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	1,2956	16031,18	7385,77	20770	9569	7298	9,35	12,11386
				7335,6	1914,17	9504	2480	60,9	2,03	2,63007
488	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	1,9725	32274,27	14805,58	63661	29204	21118	16,29	32,13203
				14199,75	3379,97	28009	6667	60,9	2,938	5,79521
489	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	2,03076	387495,69		786911				

490	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	1,23734	346297		428487				
491	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;								
		м2	176,4774	63,48	0,81	11202	143	1596	0,0213	3,75897
492	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		16,51	0,17	2914	30	54,2	0,0002	0,0353
		м3 древесины в конструкции	0,5148	47667,06	823,62	24539	424	3596	13,8	7,10424
493	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		11342,27	338	5839	174	59,8	0,36	0,18533
		м2 покрытия	67	424,37	128,91	28433	8637	10831	0,317	21,239
494	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;		236,82	28,63	15867	1918	60,9	0,02673	1,79091
		м2	69,68	2429,05		169256				
495	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,02112	308570,08	852,27	6517	18	1576	198	4,18176
496	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		153503,79	331,44	3242	7	48,5	0,36	0,0076
		т	0,30488	200000	819,99	60976	250	6699	58	17,68304
497	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка		44968,51	337,84	13710	103	48,5	0,36	0,10976
		м3 древесины в конструкции	0,2016	60575,4	654,76	12212	132	1978	22,5	4,536
498	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		16106,15	297,62	3247	60	59,8	0,36	0,07258
		м2 покрытия	9	2119,89	8,33	19079	75	3603	0,972	8,748
499	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля		707,67	2,22	6369	20	56,4	0,0027	0,0243
		м2	104	2093,97	12,32	217773	1281	52524	1,2016	124,9664
500	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм		919,82	1,79	95661	186	54,8	0,0016	0,1664
			104	9204,58		957276				

		м2							
501	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00432	114833,75		496			
		т							
27.4 Козырек №7									
502	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж	0,2862	16030,75	7389,94	4588	2115	1612	9,35	2,67597
		т конструкций							
				7334,03	1914,74	2099	548	60,9	2,03	0,58099
503	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	0,25493	32279,45	14804,06	8229	3774	2730	16,29	4,15281
		т конструкций							
				14199,98	3381,32	3620	862	60,9	2,938	0,74898
504	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,47884	387495,69		185548			
		т							
505	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,06229	346297		21571			
		т							
506	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	29,22102	63,52	0,82	1856	24	264	0,0213	0,62241
		м2							
				16,53	0,14	483	4	54,2	0,0002	0,00584
507	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,06563	47661,13	822,79	3128	54	458	13,8	0,90569
		м3 древесины в конструкции							
				11336,28	335,21	744	22	59,8	0,36	0,02363
508	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	7,9	424,05	128,73	3350	1017	1277	0,317	2,5043
		м2 покрытия							
				236,84	28,61	1871	226	60,9	0,02673	0,21117
509	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;	8,216	2429,05		19957			
		м2							
510	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0057	308596,49	877,19	1759	5	425	198	1,1286
		т							

511	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,04415	153508,77 199977,35	350,88 815,4	875 8829	2 36	48,5 970	0,36 58	0,00205 2,5607
512	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,056	44960,36 60571,43	339,75 660,71	1985 3392	15 37	48,5 550	0,36 22,5	0,01589 1,26
513	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *м2 покрытия*	2,7	16107,14 2119,63	303,57 8,15	902 5723	17 22	59,8 1081	0,36 0,972	0,02016 2,6244
514	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	17,4	707,78 2093,97	2,22 12,3	1911 36435	6 214	56,4 8788	0,0027 1,2016	0,00729 20,90784
515	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм *м2*	17,4	919,83 9204,58	1,78	16005 160160	31	54,8	0,0016	0,02784
516	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0012	114833,75		138				

Раздел 28 Крыльцо №1, 6, 6*

28.0 Подраздел без наименования

517	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	12,68	4631,47 592,74	1103,79 453,79	58727 7516	13996 5754	6741 50,8	0,85 0,54	10,778 6,8472
518	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,14271	211467,53		30179				
519	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,1814	114833,9		20831				
520	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	14,78	18207,85 1303,18	996,08 239,38	269112 19261	14722 3538	11058 48,5	1,79 0,2878	26,4562 4,25368

521	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	17,71	2311,41	20,16	40935	357	19965	2,55	45,1605
		м2 поверхности облицовки		2047,49	9,71	36261	172	54,8	0,0132	0,23377
522	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	17,71	1018,14		18031				
		м2								
523	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	14,74	786,23	49,19	11589	725	4383	0,65	9,581
		м2 оштукатуриваемой поверхности		503,93	38,74	7428	571	54,8	0,0532	0,78417
524	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	14,74	574,02	2,51	8461	37	3490	0,5087	7,49824
		м2		430,94	1,15	6352	17	54,8	0,00137	0,02019
525	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	14,74	439,96	1,97	6485	29	600	0,0924	1,36198
		м2 окрашиваемой поверхности		73,34	0,88	1081	13	54,8	0,0011	0,01621
	28.1 Ограждение									
526	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,33895	47782,86	17120,52	16196	5803	5818	28,9	9,79566
		т конструкций		23204,01	4983,04	7865	1689	60,9	5,246	1,77813
527	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,33895	299947,97		101667				
		т								
528	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	18,3033	63,43	0,76	1161	14	166	0,0213	0,38986
		м2		16,5	0,22	302	4	54,2	0,0002	0,00366
	Раздел 36 Внутренняя отделка									
	36.1 1 этаж									
603	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	447,4	914,38	91,36	409092	40876	212369	1,025	458,585
		м2								

	36.2 2 этаж			823,01	43,18	368216	19319	54,8	0,0534	23,89116
614	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство								
		м2	306,2	914,38	91,36	279982	27975	145345	1,025	313,855
				823,01	43,18	252007	13221	54,8	0,0534	16,35108
	Раздел 37 Полы									
	37.12 Плинтус тех.этаж									
683	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2								
		м плинтусов	52,38	237	0,53	12414	28	2400	0,0899	4,70896
				74,99	0,25	3928	13	60,9	0,0003	0,01571
	Раздел 39 Наружная отделка									
687	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")								
		м2 поверхности облицовки	31,096	2311,52	20,23	71879	629	35056	2,55	79,2948
				2047,5	9,71	63669	302	54,8	0,0132	0,41047
688	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93								
		м2	31,096	1018,14		31660				
	Раздел 42 Козырьки									
	42.1 Козырек №5									
719	11-090301-0201	Стойки массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,2862	16030,75	7389,94	4588	2115	1612	9,35	2,67597
				7334,03	1914,74	2099	548	60,9	2,03	0,58099
720	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,25981	32285,13	14806,97	8388	3847	2781	16,29	4,2323
				14198,84	3379,39	3689	878	60,9	2,938	0,76332
721	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,4389	387495,69		170072				

722	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10711	346297		37092				
		т								
723	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	21,23874	63,47	0,8	1348	17	192	0,0213	0,45239
		м2								
				16,53	0,19	351	4	54,2	0,0002	0,00425
724	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	0,057	47666,67	824,56	2717	47	398	13,8	0,7866
		м3 древесины в конструкции								
				11350,88	333,33	647	19	59,8	0,36	0,02052
725	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,4	424,53	129,06	2717	826	1035	0,317	2,0288
		м2 покрытия								
				236,88	28,75	1516	184	60,9	0,02673	0,17107
726	21-100103-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,040;	6,656	2429,05		16168				
		м2								
727	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0038	308421,05	789,47	1172	3	284	198	0,7524
		т								
				153421,05	526,32	583	2	48,5	0,36	0,00137
728	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,3	2120	8,26	4876	19	921	0,972	2,2356
		м2 покрытия								
				707,83	2,17	1628	5	56,4	0,0027	0,00621
729	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,056	60571,43	660,71	3392	37	550	22,5	1,26
		м3 древесины в конструкции								
				16107,14	303,57	902	17	59,8	0,36	0,02016
730	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	10,2	2094,02	12,25	21359	125	5151	1,2016	12,25632
		м2								
				919,8	1,76	9382	18	54,8	0,0016	0,01632
731	21-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	10,2	9204,58		93887				
		м2								
732	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	114833,75		138				

		т							
Раздел 43 Крыльцо №4									
43.0 Подраздел без наименования									
733	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство							
		м3 основания	3,26	4630,98	1103,68	15097	3598	1733	0,85	2,771
				592,64	453,99	1932	1480	50,8	0,54	1,7604
734	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012							
		т	0,01344	211467,53		2842			
735	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014							
		т	0,01971	114833,9		2263			
736	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство							
		м3	3,82	18207,59	996,07	69553	3805	2857	1,79	6,8378
				1303,14	239,01	4978	913	48,5	0,2878	1,0994
737	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")							
		м2 поверхности облицовки	8,45	2311,6	20,24	19533	171	9526	2,55	21,5475
				2047,46	9,7	17301	82	54,8	0,0132	0,11154
738	21-030302-0601	Плитки бетонные сплитерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93							
		м2	8,45	1018,14		8603			
739	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1,72	786,05	49,42	1352	85	512	0,65	1,118
				504,07	38,95	867	67	54,8	0,0532	0,0915
740	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм							
		м2	1,72	573,26	2,33	986	4	407	0,5087	0,87496
				430,81	1,16	741	2	54,8	0,00137	0,00236
741	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая							
		м2 окрашиваемой поверхности	1,72	439,53	1,74	756	3	70	0,0924	0,15893

	43.1 Ограждение		73,26	1,16	126	2	54,8	0,0011	0,00189
742	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *т конструкций*	0,00494	47773,28	17206,48	236	85	85	28,9	0,14277
				23279,35	5060,73	115	25	60,9	5,246	0,02592
743	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *т*	0,00494	299947,97		1482				
744	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	0,26676	59,98	–	16	–	2	0,0213	0,00568
				14,99	–	4	–	54,2	0,0002	0,00005
	Раздел 44 Элементы перегородок сан.узла									
745	11-100206-0101	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка *м2 перегородок (без вычета проемов)*	22,8768	761,3	275,48	17416	6302	7459	0,61	13,95485
				444,12	101,11	10160	2313	59,8	0,0926	2,11839
746	21-090202-0301	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	22,8768	22124,91		506147				
747	21-090202-0301	Ригели из ПВХ профилей глухие, с заполнением непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	2,4	22124,91		53100				
748	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,03776	308554,03	820,97	11651	31	2818	198	7,47648
				153522,25	344,28	5797	13	48,5	0,36	0,01359
	Всего прямые затраты					**6479720**				**2395**
										162
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 911 955				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					343 857				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					138 104				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 223 908				
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 130 057				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 609 777
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	322 655
Итого, тенге	7 932 432
Сметная прибыль (8 %), тенге	634 595
Всего	**8 567 027**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	128 505
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	180 780
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**8 876 312**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**9 497 654**
НДС (12 %)	1 139 718
Всего по акту с учетом НДС	**10 637 372**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Копия по мос

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 2-1-16)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
		1.1 Приборы приемно-контрольные								
1	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования / *шт.*	2	33275	1,5	66550	3	26518	38	76
				32657,5	–	65315	–	40,6	–	–
2	23-080303-1301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П / *шт.*	2	53822		107644				
		1.2 Блоки индикации								
3	13-100701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования / *шт.*	1	33275	2	33275	2	13259	38	38
				32658	–	32658	–	40,6	–	–
4	23-080303-1302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ / *шт.*	1	32158,18		32158				
		1.3 Источники питания								
5	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	5	4523,4	1,2	22617	6	8848	5	25

		шт.								
6	23-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	1	4358,4 / 17735,89	–	21792 / 17736	–	40,6	–	–
		шт.								
7	23-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	4	14071,03		56284				
		шт.								
	1.4 Аккумуляторные батареи									
8	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	10	5070,2	–	50702	–	17590	5	50
		шт.								
9	23-080306-0211	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-7 12В, 7 А/ч	10	4109,9 / 9745,21	–	41099 / 97452	–	42,8	–	–
		шт.								
	1.5 Извещатели									
10	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	550	1739,94	1,59	956968	872	367092	2	1100
		шт.								
11	23-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	550	1643,94 / 3495,7	–	904167 / 1922635	–	40,6	–	–
		шт.								
12	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	15	868,47	0,6	13027	9	5006	1	15
		шт.								
13	23-080302-0101	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-PR	15	822 / 2823,52	–	12330 / 42353	–	40,6	–	–
		шт.								
14	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	39	2786,64	20,46	108679	798	27133	2	78
		шт.								
15	23-080302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	39	1625,51 / 2504,26	–	63395 / 97666	–	42,8	–	–
		шт.								
	1.6 Оповещатели									
16	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	47	855,04	100,38	40187	4718	14407	0,82	38,54

			шт.							
				694,66	21,55	32649	1013	42,8	0,0224	1,0528
17	23-080304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	45	1366,02		61471			
18	23-080304-0203	Оповещатели модели ЛЮКС "Вправо" ГОСТ Р 54126-2010	*шт.*	2	2095,32		4191			
	1.7 Исполнительные устройства									
19	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	*шт.*	29	754,79	17,55	21889	509	9512	1	29
					737,24	8,21	21380	238	44	0,01	0,29
20	23-080303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-1	*шт.*	2	4617,6		9235				
21	23-080303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2	*шт.*	2	4617,6		9235				
22	23-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-3К	*шт.*	2	9344,28		18689				
23	23-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	*шт.*	2	9344,28		18689				
24	23-080303-1402	Модуль адресный релейный модели РМ-5К	*шт.*	1	9344,28		9344				
25	23-080303-1501	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	*шт.*	20	9280,09		185602				
	1.8 Кабели и провода									
26	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	*м кабеля*	425	495,72	51,7	210680	21972	46317	0,33	140,25
					255,85	12,58	108737	5345	40,6	0,0153	6,5025
27	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	*м кабеля*	4740	193,09	87,65	915240	415445	226292	0,1	474
					82,2	29,35	389614	139105	42,8	0,0378	179,172
28	23-060146-0104	Кабели монтажные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСПнг(А)-FRLSLTx 1x2,0x0,35К=1,030;	*км*	2,678	152803,48		409208				
29	23-060146-0104	Кабели монтажные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСПнг(А)-FRLSLTx 1x2,0x0,75К=1,030;	*км*	1,0815	152803,48		165257				

30	23-060146-0104	Кабели монтажные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСПнг(А)-FRLSLTx 1x2,0x0,5К=1,030;	1,0815	152803,48		165257				
		км								
31	23-060146-0105	Кабели монтажные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСПЭнг(В)-FRLSLT 1x2x0,5К=1,030;	0,00515	211193,06		1088				
		км								
32	23-061623-0204	Коммутационный шнур витая пара Patch Cord RJ-45К=1,030;	0,0618	110304,9		6817				
		км								
33	23-060146-0304	Кабели монтажные, симметричной парной скрутки, КСПнг(А)-FRLS 2x2x0,2К=1,030;	0,206	192344,34		39623				
		км								
34	23-060146-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2x2x0,2 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,030;	0,206	192344,34		39623				
		км								
	1.9 Кабеленесущие конструкции и расходные материалы									
35	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	1500	301,67	10,82	452508	16233	114766	0,22	330
		м		176,65	2,12	264970	3175	42,8	0,0022	3,3
36	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 ммК=1,010;	1515	25,56		38723				
		м								
37	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	3200	148,82	2,08	476228	6644	181433	0,1629	521,28
		м		132,4	0,07	423676	233	42,8	0,0001	0,32
38	23-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм x 10 ммК=1,010;	3232	37,87		122396				
		м								
39	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	40	370,6	23,08	14824	923	4096	0,29	11,6
		м		232,85	6,38	9314	255	42,8	0,0066	0,264
40	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 ммК=1,010;	40,4	174,62		7055				
		м								
41	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	150	59,29		8894				
		шт.								

42	24-040207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	10	45,9		459			
	1.10 Разное								
43	24-040109-0802	Изоляторы шлейфа ИЗ-1 *шт.*	10	3452,7		34527			
44	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *шт.*	1	755 / 737	18 / 8	755 / 737	18 / 8	328 / 44	1 / 0,01	1 / 0,01
45	29-230803-1000(пл	Модуль сопряжения МС-1 *шт*	1	12917		12917				
46	13-100905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы *сетевой элемент*	1	37245 / 37245	– / –	37245 / 37245	– / –	15941 / 42,8	20 / –	20 / –
47	29-230803-2000(пл	Программатор адресных устройств ПКУ-1 *шт*	1	18838		18838				
48	29-230803-3000(пл	Оптический тестер ОТ-1 *шт*	1	3229		3229				
	1.11 Стоечное оповещение								
49	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *шт.*	1	4523 / 4358	1 / –	4523 / 4358	1 / –	1769 / 40,6	5 / –	5 / –
50	58-230803-4000(пл	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352 *шт*	1	147375		147375				
51	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования *шт.*	2	5070,5 / 4110	– / –	10141 / 8220	– / –	3518 / 42,8	5 / –	10 / –
52	29-230803-1000(пл	Аккумуляторная батарея 12-26 12В 26Ач *шт*	2	26157		52314				
53	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *шт.*	56	1739,29 / 1550,63	– / –	97400 / 86835	– / –	35255 / 40,6	2 / –	112 / –
54	58-230803-5000(пл	Настенный громкоговоритель SWS-103A *шт*	56	5382		301392				
55	13-100202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *шт.*	1	13434 / 11359	1843 / 452	13434 / 11359	1843 / 452	4795 / 40,6	12 / 0,55	12 / 0,55

56	58-230803-6000(п	Усилитель трансляционный полный SZA-6240	1	190671		190671				
		шт								
57	58-230803-7000(п	Блок контроля выходных линий SSC-216M (5A)	1	334050		334050				
		шт								
58	29-230803-1100(п	Реле промежуточное RLR-02423	1	2153		2153				
		шт								
59	13-100408-0101	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	3	57964	10423,33	173892	31270	58177	55	165
		шт.		45208,33	2556,33	135625	7669	40,6	3,11	9,33
60	29-230803-8000(п	Фальшпанель в шкаф 1U SBR-001	1	5093		5093				
		шт								
61	29-230803-8000(п	Фальшпанель в шкаф 3U	2	6792		13584				
		шт								
62	58-230803-1000(п	Микрофонный пульт с селектором 6 зон SRC-600	2	39743		79486				
		шт								
63	58-230000-0000(п	Интерфейсная плата для подключения микрофонных пультов SRR-600	1	13518		13518				
		шт								
64	58-230803-1100(п	Проигрыватель CD, USB, SD-card, MP3 + тюнер RDS SCDR-3000	1	214171		214171				
		шт								
65	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	755	18	755	18	328	1	1
		шт.		737	8	737	8	44	0,01	0,01
66	58-230803-1200(п	Цифровой модуль сообщений с таймером SDMT-100	1	137208		137208				
		шт								
	Всего прямые затраты					**8976829**				**3253**
										201

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 676 212
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	501 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 381 462
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 417 871
Накладные расходы I уровня, тенге	1 182 380
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 159 209
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	430 750
Итого, тенге	10 589 959

Сметная прибыль (8 %), тенге	847 197
Всего	**11 437 156**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	147 614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	207 662
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**11 792 432**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**12 617 902**
НДС (12 %)	1 514 148
Всего по акту с учетом НДС	**14 132 050**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №5

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 2-1-18)

Автоматическое газовое пожаротушение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическое газовое пожаротушение								
		1.1 Основной								
1	13-110101-0104	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	3	1953,67	202,67	5861	608	1116	1	3
		шт.		747	98,67	2241	296	44	0,12	0,36
2	13-110101-0201	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	3	7480	955,67	22440	2867	3007	2	6
		шт.		1694,33	583,67	5083	1751	44	0,71	2,13
3	58-100000-1000(пр	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П	1	294559		294559				
		шт								
4	58-100000-2000(пр	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-Н	2	294559		589118				
		шт								
5	29-238050-1000(пр	Хладон 227еа	44,2	4172		184402				

			кг						
	1.2 Резервный								
6	58-100000-1000(п	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-П	1	294559		294559			
			шт						
7	58-100000-2000(п	Модуль газового пожаротушения МГП "Импульс-20" (25-22,5-18)-Н	2	294559		589118			
			шт						
8	29-238050-1000(п	Хладон 227еа	44,2	4172		184402			
			кг						
	1.3 Оборудование								
9	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	20161	2	20161	2	8025	23	23
			шт.	19766	–	19766	–	40,6	–	–
10	58-100000-3000(п	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	1	31859		31859				
			шт							
11	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	20161	2	20161	2	8025	23	23
			шт.	19766	–	19766	–	40,6	–	–
12	58-100000-4000(п	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения С2000-АСПТ	1	32169		32169				
			шт							
13	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4523	1	4523	1	1769	5	5
			шт.	4358	–	4358	–	40,6	–	–
14	23-080306-0303	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	1	3187,56		3188				
			шт.							
15	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	1	5070	–	5070	–	1759	5	5
			шт.	4110	–	4110	–	42,8	–	–
16	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03		2596				
			шт.							

17	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	1	869	1	869	1	334	1	1
		шт.		822	–	822	–	40,6	–	–
18	23-080304-0502	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	1	865,07		865				
		шт.								
19	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1740	1,67	5220	5	2002	2	6
		шт.		1644	–	4932	–	40,6	–	–
20	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	3	911,02		2733				
		шт.								
21	13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	1	893	–	893	–	315	1	1
		шт.		775	–	775	–	40,6	–	–
22	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	1	683,48		683				
		шт.								
23	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2785	20	2785	20	696	2	2
		шт.		1626	–	1626	–	42,8	–	–
24	23-080301-0104	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИП 512-45	1	282,69		283				
		шт.								
25	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	3	855,67	100,67	2567	302	920	0,82	2,46
		шт.		694,67	21,67	2084	65	42,8	0,0224	0,0672
26	23-080304-0119	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Уходи!" ГОСТ Р 54126-2010	1	1275,24		1275				

			шт.							
27	23-080304-0118	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010	1	1275,24		1275				
			шт.							
28	23-080304-0120	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!" ГОСТ Р 54126-2010	1	1275,24		1275				
			шт.							
	Раздел 2 Кабель и провода									
	2.0 Подраздел без наименования									
29	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	40	495,73	51,7	19829	2068	4359	0,33	13,2
		м кабеля		255,85	12,58	10234	503	40,6	0,0153	0,612
30	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	38	193,05	87,63	7336	3330	1814	0,1	3,8
		м кабеля		82,18	29,34	3123	1115	42,8	0,0378	1,4364
31	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5К=1,020;	0,0408	13671,82		558				
		км								
	Раздел 3 Трубы									
32	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	38	301,68	10,82	11464	411	2907	0,22	8,36
		м		176,66	2,11	6713	80	42,8	0,0022	0,0836
33	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,010;	38,38	22,48		863				
		м								
		Всего прямые затраты				**2344959**				**103**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				85 633				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 617				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				418 327				

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 831 382
Накладные расходы I уровня, тенге	37 048
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 382 007
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	100 997
Итого, тенге	2 483 004
Сметная прибыль (8 %), тенге	198 640
Всего	**2 681 644**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	13 081
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**2 704 023**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**2 893 305**
НДС (12 %)	347 197
Всего по акту с учетом НДС	**3 240 502**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расчет полностью прин

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №6

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 2-1-19)

Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
1	13-110401-0201	Установка компьютеров	12	1009,17	281,08	12110	3373	4539	1	12
		шт.		728,08	131,5	8737	1578	44	0,16	1,92
2	11-170501-0102	Ванны моечные двухсекционные. Установка	5	2341,4	156,2	11707	781	5847	2,26	11,3
		комплект		1857,6	78,6	9288	393	60,4	0,103	0,515
3	13-280702-0310	Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования	1	16086	543	16086	543	6372	20	20
		шт.		15506	189	15506	189	40,6	0,2	0,2
4	13-280703-0102	Машина протирочная. Монтаж оборудования	1	20443	1248	20443	1248	7915	24	24
		шт.		19050	446	19050	446	40,6	0,47	0,47
5	11-170501-0101	Ванны сварные одинарные. Установка	3	1628,33	42,67	4885	128	2362	1,56	4,68
		комплект		1282,33	21	3847	63	60,4	0,027	0,081
6	11-202301-0101	Зонт пристенный вытяжной. Установка	8	1647	35,13	13176	281	7857	1,9	15,2
		доводчик		1609,63	16,5	12877	132	60,4	0,02	0,16
7	13-280108-0101	Машина хлеборезная. Монтаж оборудования	1	34750	2464	34750	2464	13396	43	43

		шт.							
			32124	871	32124	871	40,6	0,92	0,92
8	13-281202-0201	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	1	23479	396	23479	396	8014	27	27
		шт.							
				19657	82	19657	82	40,6	0,1	0,1
9	11-170501-0102	Мойки на два отделения. Установка	1	2342	156	2342	156	1170	2,26	2,26
		комплект							
				1858	79	1858	79	60,4	0,103	0,103
10	13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	1	1751	57	1751	57	733	2	2
		шт.							
				1694	19	1694	19	42,8	0,02	0,02
11	13-110401-0201	Установка компьютеров	46	1009,13	281,09	46420	12930	17398	1	46
		шт.							
				728,04	131,52	33490	6050	44	0,16	7,36
12	13-110401-0201	Установка персонального компьютера	1	1009	281	1009	281	378	1	1
		шт.							
				728	132	728	132	44	0,16	0,16
13	13-280104-0102	Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч. Монтаж оборудования	1	25736	2322	25736	2322	9773	30	30
		шт.							
				23259	813	23259	813	40,6	0,86	0,86
	1.1 Оформление кабинетов, холла, корридоров, рекреаций									
14	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	12	814,92	–	9779	–	2883	0,72	8,64
		шт.							
				591,83	–	7102	–	40,6	–	–
	1.2 Дополнительный инвентарь в санузлах, умывальных и ПУИ									
15	13-080305-1201	Рукосушители. Монтаж оборудования	25	921,64	56,88	23041	1422	9270	1	25
		шт.							
				847,16	19,24	21179	481	42,8	0,02	0,5
	1.3 Дополнительное оборудование в кабинетах									
16	13-110301-0101	Планшет. Беспроводной интерфейс. Комплект датчиков для химии, физики, биологии, географии, естествознания. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	4	431	–	1724	–	745	0,5	2
		шт.							
				423,5	–	1694	–	44	–	–
17	13-110401-0401	Интерактивная доска с беспроводным интерфейсом. Монтаж	21	9846,81	2221,29	206783	46647	73957	9	189
		шт.							
				7143,57	860,43	150015	18069	44	0,9	18,9
18	13-110401-0201	Проектор. Монтаж	1	1009	281	1009	281	378	1	1
		шт.							

	728	132	728	132	44	0,16	0,16
Всего прямые затраты			**456230**				**464**
							32
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			362 833				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			73 310				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			29 529				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			20 087				
Накладные расходы I уровня, тенге			172 987				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			629 217				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			26 679				
Итого, тенге			655 896				
Сметная прибыль (8 %), тенге			52 472				
Всего			**708 368**				
Временные здания и сооружения (1,5 %)			10 626				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			14 948				
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.			**733 942**				
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)			**785 318**				
НДС (12 %)			94 238				
Всего по акту с учетом НДС			**879 556**				

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Ранний по шк плом

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №7
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 3-1-2)
Газоснабжения

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренний газопровод низкого давления								
1	13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	1	747	–	747	–	329	1	1
		шт		747	–	747	–	44	–	–
2	29-000014-0001(пр	Система автономного контроля загазованности d=50мм среднего давления	1	27286		27286				
		шт								
3	11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	4	7343,25	99	29373	396	3306	1,66	6,64
		м трубопровода		1349,25	19,25	5397	77	60,4	0,0227	0,0908
4	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	1299,5	24,79	18193	347	3977	0,553	7,742

	м трубопровода								
			461,36	8,93	6459	125	60,4	0,0106	0,1484
5 11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	17	401,35	13,35	6823	227	2423	0,281	4,777
	м трубопровода								
			231	5	3927	85	60,4	0,0059	0,1003
6 23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	377,89		3779				
	шт								
7 11-160401-0205	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	1,8	708,33	42,78	1275	77	674	0,725	1,305
	м трубопровода								
			605	15	1089	27	60,4	0,0177	0,03186
8 11-160401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,6	508,33	25	305	15	170	0,553	0,3318
	м трубопровода								
			461,67	8,33	277	5	60,4	0,0106	0,00636
9 11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0006	460000	15000	276	9	35	116	0,0696
	км трубопровода								
			95000	–	57	–	62,1	0,2279	0,00014
10 11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0018	775000	15555,56	1395	28	106	117	0,2106
	км трубопровода								
			95000	–	171	–	62,1	0,2733	0,00049
11 23-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2911,98		2912				
	шт.								

12	23-020103-3540	Заглушки эллиптические приварные стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17379-2001	1	26505,23		26505			
		шт.							
13	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,00755	68609,27	5562,91	518	42	264	73,6	0,55568
		т конструкций								
				57086,09	264,9	431	2	60,9	0,27	0,00204
14	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,4	1921,59		8455			
		м							
15	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	9,3	503,87	0,65	4686	6	2492	0,646	6,0078
		м2 окрашиваемой поверхности								
				488,6	0,32	4544	3	54,8	0,0004	0,00372
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1512,5	89,25	6050	357	2794	1,47	5,88
		шт								
				1139,75	16,5	4559	66	60,4	0,02	0,08
17	23-040909-0413	Краны шаровые стальные для газа, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	6349,61		25398			
		шт.							
18	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1494,67	71,67	4484	215	2080	1,47	4,41
		шт.								
				1139,67	8,33	3419	25	60,4	0,01	0,03
19	23-040909-0409	Краны шаровые стальные для газа, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	4235,7		12707			
		шт.								
20	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2279,5	–	4559	–	225	0,22	0,44
		комплект								
				186,5	–	373	–	60,4	–	–
21	11-190901-0101	Трубопровод. Отбор газа с установкой вентиля	1	307	5	307	5	126	0,25	0,25

		устройство							
				209	–	209	–	60,4	–	–
22	23-040905-1242	Краны шаровые со штуцером, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	1885,21		1885				
		шт.								
23	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1512	89	1512	89	698	1,47	1,47
		шт								
				1140	16	1140	16	60,4	0,02	0,02
24	23-041001-2910	Клапан термозапорный, КТЗ 001-50, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	7803,54		7804				
		шт.								
25	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	35	333,14	–	11660	–	6771	0,333	11,655
		м газопровода								
				320,31	–	11211	–	60,4	–	–
26	23-021104-0402	Кронштейны для крепления	0,08	5319,3		426				
		100шт								
	Раздел 2 Узел учета расхода газа									
27	11-190401-0102	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	1	10475	447	10475	447	3738	7,28	7,28
		регулятор								
				6073	115	6073	115	60,4	0,14	0,14
28	29-000014-0002(пр	Счетчик ротационный газовый РГС G65 с диапазоном измерения 1:200 с корректором объема газа	1	1183244		1183244				
		комплект								
29	11-160401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1437,8	24,7	14378	247	2841	0,553	5,53
		м трубопровода								
				461,3	9	4613	90	60,4	0,0106	0,106
30	23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	377,89		756				
		шт								

31	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	5	1512,6	89,2	7563	446	3492	1,47	7,35
	шт		1139,8	16,4	5699	82	60,4	0,02	0,1
32	51-010101-1701								
	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем под электропривод PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	5	167600		838000				
	шт								
33	23-020103-2407								
	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	3481,4		24370				
	комплект								
34	11-190801-0101								
	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	2	5457,5	224,5	10915	449	3879	3,67	7,34
	фильтр		3154	57,5	6308	115	60,4	0,07	0,14
35	23-041013-0106								
	Фильтр сетчатый конический, DN 50	1	13304,79		13305				
	шт.								
36	23-041013-0420								
	Фильтр газовый ФГ-50	1	27834,96		27835				
	шт.								
37	11-181101-0102								
	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2279,67	–	6839	–	338	0,22	0,66
	комплект		186,33	–	559	–	60,4	–	–
	Всего прямые затраты				**2347000**				**81**
									1

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	833
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 276 336
Накладные расходы I уровня, тенге	40 758
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 387 758
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	101 241
Итого, тенге	2 488 999
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 120

Всего	**2 688 119**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	40 322
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	56 724
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**2 785 165**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**2 980 127**
НДС (12 %)	357 615
Всего по акту с учетом НДС	**3 337 742**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 3-1-4)

Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабель и провод									
1	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	67	598,67	290,16	40111	19441	5765	0,14	9,38
		м кабеля		115,07	85,96	7710	5759	42,8	0,0997	6,6799
2	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,06834	104920,52		7170				
		км								
3	13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	85	664,2	339,26	56457	28837	8453	0,16	13,6
		м кабеля		131,52	100,85	11179	8572	42,8	0,1167	9,9195
4	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0867	166857,47		14467				
		км								
5	13-080201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,03	800	433,33	24	13	3	0,2	0,006
		м кабеля		166,67	100	5	3	42,8	0,1491	0,00447

6	23-060144-0902								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0306	301212,22		9217				
	км								
7	13-080201-0705								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	0,01	900	600	9	6	2	0,25	0,0025
	м кабеля		200	200	2	2	42,8	0,197	0,00197
8	23-060144-0904								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	655097,41		6682				
	км								

Раздел 2 Светильники и лампы

9	13-080305-0302								
	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	8	1908,13	575,5	15265	4604	2948	0,53	4,24
	шт.		449	411,88	3592	3295	42,8	0,565	4,52
10	23-070103-0226								
	Светильники взрывозащищенные VZG-100W E27	7	5626,32		39384				
	шт.								
11	23-070101-2502								
	Светильники аварийного освещения	1	4780,59		4781				
	шт.								
12	23-070104-0202								
	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	1	645,7		646				
	шт.								
13	23-070104-0404								
	Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь E27	7	615,11		4306				
	шт.								
14	23-070104-0406								
	Лампы аварийного освещения с автоматическим аварийным включением, модели KN-2006	1	1224,06		1224				
	шт.								
15	13-080305-0310								
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	856	101	856	101	306	0,82	0,82
	шт.		695	21	695	21	42,8	0,0224	0,0224
16	23-080304-0206								
	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	1	1143,48		1143				
	шт.								

Раздел 3 Материалы

17	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4503	663	4503	663	807	2	2
		шт.		1694	192	1694	192	42,8	0,2	0,2
18	23-070201-0941	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5069,75		5070				
		шт.								
19	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	260	2,5	520	5	211	0,29	0,58
		шт.		245,5	1	491	2	42,8	0,0008	0,0016
20	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	201,05		402				
		шт.								
21	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	260	2,5	520	5	211	0,29	0,58
		шт.		245,5	1	491	2	42,8	0,0008	0,0016
22	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62		459				
		шт.								
23	23-070202-1401	Коробки ответвительные	5	36,96		185				
		шт.								
24	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	310,33	2,33	931	7	371	0,34	1,02
		шт.		288	0,67	864	2	42,8	0,0008	0,0024
25	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок	3	263,21		790				
		шт.								
26	13-100202-0206	Преобразователь или блок управления отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	1	11327	1475	11327	1475	3606	9	9
		шт.		8519	362	8519	362	40,6	0,44	0,44
27	23-070101-2501	Устройство дистанционного контроля и управления аварийным освещением	1	20165,55		20166				
		шт.								

28	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	976	112	976	112	379	1	1
		шт		847	38	847	38	42,8	0,04	0,04
29	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,68		6824				
		шт.								
30	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4503	663	4503	663	807	2	2
		шт.		1694	192	1694	192	42,8	0,2	0,2
31	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3746,22		3746				
		шт.								
32	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	3787,75	20,5	30302	164	2783	1	8
		шт		812,75	–	6502	–	42,8	–	–
33	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1186,11		2372				
		шт.								
34	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	382,35		2294				
		шт.								
35	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	4942,75	80	19771	320	2816	2	8
		шт		1625,5	19,25	6502	77	42,8	0,02	0,08
36	23-070204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1477,83		1478				
		шт.								
37	23-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1186,11		2372				
		шт.								
38	23-070204-1416	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3173,78		3174				
		шт.								
39	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3930,5	74,75	15722	299	4110	3	12

		шт		2381,25	19,25	9525	77	42,8	0,02	0,08
40	23-070208-0711	Контакторы электромагнитные модели ПМЛ 1220 УХЛ4, 380В	2	2054,69		4109				
		шт.								
41	23-070208-0723	Контакторы электромагнитные модели ПМЛ 3220 УХЛ3	2	6638,22		13276				
		шт.								
	Раздел 4 Заземление									
	4.2 заземление									
42	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	2205,5	115,5	8822	462	1008	0,7	2,8
		шт		562	27	2248	108	42,8	0,028	0,112
43	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	1,5	306,67	12,67	460	19	84	0,16	0,24
		м		128,67	2,67	193	4	42,8	0,0028	0,0042
44	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	417,28	16,78	16691	671	1997	0,14	5,6
		м		112,4	4,23	4496	169	42,8	0,0044	0,176
		Всего прямые затраты				**383507**				**81**
										22
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				67 249				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 867				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				258 391				
		Накладные расходы I уровня, тенге				36 667				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				420 174				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 815				
		Итого, тенге				437 989				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				35 039				
		Всего				**473 028**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				7 095				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				9 982				

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №9
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 3-1-5)
Водопровод, канализация

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Холодное водоснабжение									
1	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *м трубопровода*	12	2537,08 / 435,42	30 / 11,92	30445 / 5225	360 / 143	3242 / 60,4	0,555 / 0,0142	6,66 / 0,1704
2	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	1	2708 / 2016	197 / 35	2708 / 2016	197 / 35	1239 / 60,4	2,6 / 0,04	2,6 / 0,04
3	23-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	24809,71		24810				

4	23-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *комплект*	1	5069,67		5070			

Раздел 2 Водомерный узел

2.1 Водомерный узел В1

5	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	1	14101	320	14101	320	4023	8,5	8,5
				6590	71	6590	71	60,4	0,08	0,08
6	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *комплект*	1	2073,66		2074				
7	23-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч *шт.*	1	114581,32		114581				
8	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589				
9	23-041013-1808	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120 °С, PN 20, DN 80, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	29300,74		29301				
10	23-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	24809,71		24810				
11	23-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *комплект*	1	5069,67		5070				
12	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	547,3		547				

13	23-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *шт.*	1	565,5		566			
	2.2 Водомерный узел Т3								
14	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *узел*	1	14101	320	14101	320	4023	8,5	8,5
				6590	71	6590	71	60,4	0,08	0,08
15	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 *комплект*	1	2073,66		2074				
16	23-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч *шт.*	1	114581,32		114581				
17	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF *шт.*	1	24589,22		24589				
18	23-041013-1808	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120 °С, PN 20, DN 80, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *шт.*	1	29300,74		29301				
19	23-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 *шт.*	1	24809,71		24810				
20	23-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *комплект*	1	5069,67		5070				
21	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	547,3		547				
22	23-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 3,5 мм - 45 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	565,5		566				

		шт.								
2.3 Водомерный узел Т4										
23	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14101	320	14101	320	4023	8,5	8,5
		узел		6590	71	6590	71	60,4	0,08	0,08
24	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	2073,66		2074				
		комплект								
25	23-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	1	114581,32		114581				
		шт.								
26	23-030302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	1	24589,22		24589				
		шт.								
27	23-041013-1807	Фильтр латунный сетчатый DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	21318,66		21319				
		шт.								
28	23-040102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	19794,23		19794				
		шт.								
29	23-020103-0508	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	2377,68		4755				
		шт.								
30	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	547,3		547				
		шт.								
31	23-020101-1014	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	332,85		333				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**696404**				**35**

–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 517
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	391
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 876
Накладные расходы I уровня, тенге	16 550
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	712 954
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	30 229
Итого, тенге	743 183
Сметная прибыль (8 %), тенге	59 455
Всего	**802 638**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	16 937
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**831 615**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**889 828**
НДС (12 %)	106 779
Всего по акту с учетом НДС	**996 607**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Копия по мое тому

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №10

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 3-1-6)

Тепломеханическая часть

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж котлов								
5	29-000009-0001(пр	Клапан предохранительный сбросной 0-6 бар *шт*	-4	27537		-110148				
		Раздел 5 Теплообменник пластинчатый								
18	23-051312-0106	Клапан термостатический сбросной, модель SVM R 1", PN 10, T от 30 °C до 65 °C, типа Watts ГОСТ 30815-2002 *шт.*	-1	25675,01		-25675				
		Раздел 6 Насосы								
22	29-000010-0004(пр	Автоматический подпитывающий насос с электроуправлением Aguajet 92M G=2.5-8 м3/ч *шт*	-2	61749		-123498				
		Раздел 7 Бак питательной (исходной) воды								
24	23-053001-0102	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3 *шт.*	-1	8026,99		-8027				
27	21-050110-0105	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	-0,0752	190932,02		-14358				

		т			
28	23-010301-0169	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	-8,34	2753,76	-22966
		м			
29	21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	-0,0837	158677,56	-13281
		т			
30	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	-0,0533	154685,59	-8245
		т			
31	21-050203-0503	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	-0,0411	242842,73	-9981
		т			
32	21-050101-0204	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	-0,1256	177271,3	-22265
		т			
33	21-050101-0112	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	-0,0706	178182,02	-12580
		т			
34	21-050204-0211	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	-0,0552	203001,14	-11206
		т			

Раздел 8 Взрывной клапан на газоходе

40	21-050101-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	-0,022	180458,81	-3970
		т			

41	21-050101-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	-0,0014	181825,31	-255
		т			
42	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)К=2,000;	-0,0148	168315,95	-2491
		т			
43	21-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87К=2,000;	-0,00192	429131,34	-824
		т			

Всего прямые затраты	**-389770**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-389 770
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	-389 770
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	-16 526
Итого, тенге	-406 296
Сметная прибыль (8 %), тенге	-32 504
Всего	**-438 800**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-6 582
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	-9 259
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**-454 641**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**-486 466**
НДС (12 %)	-58 376
Всего по акту с учетом НДС	**-544 842**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расчет по акт приемки

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №11

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

(локальная смета 5-1-1)

Сети связи

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Прокладка кабеля								
		1.1 Земляные работы								
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	144,477	67,15	62,47	9701	9025	1840	0,00703	1,01567
		м3 грунта		4,68	16,87	676	2437	59,1	0,0153	2,2105
2	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2К=2,000;	288,954	10,51	10,51	3036	3036	644	–	–
		м3 грунта		–	3,77	–	1089	59,1	0,00398	1,15004
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	4,468	1013,43	–	4528	–	2676	1,416	6,32669
		м3 грунта		1013,43	–	4528	–	59,1	–	–

4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,468	575,87	–	2573	–	1521	0,885	3,95418
		м3 грунта		575,87	–	2573	–	59,1	–	–
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	144,477	13,1	13,1	1892	1892	358	–	–
		м3 грунта		–	4,19	–	605	59,1	0,0038	0,54901
6	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	144,477	10,51	10,51	1518	1518	322	–	–
		м3 грунта		–	3,77	–	544	59,1	0,00398	0,57502
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	144,477	114,95	48,65	16608	7029	7503	0,108	15,60352
		м3 уплотненного грунта		66,3	21,57	9579	3117	59,1	0,02625	3,79252
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	3,54	2403,39	117,23	8508	415	1627	1,02	3,6108
		м3 основания		711,3	28,81	2518	102	62,1	0,035	0,1239
	1.2 Трубы полиэтиленовые									
9	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,127	97409,45	–	12371	–	7572	133	16,891
		канало-километр трубопровода		96015,75	–	12194	–	62,1	–	–
10	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	127	982,62		124793				
		м								
	1.3 Прокладка кабеля в траншее									
11	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	150	193,09	87,64	28963	13146	7161	0,1	15
		м кабеля		82,2	29,35	12330	4402	42,8	0,0378	5,67
12	23-060401-0556	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012К=1,020;	0,153	164091,7		25106				
		км								

13	13-100904-0101	Опозновательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; *км кабеля*	0,091	17494,51	12076,92	1592	1099	312	6,3	0,5733
				5417,58	2593,41	493	236	42,8	2,712	0,24679
14	29-230701-5000(п	Лента сигнальная ЛСЭ-300 *м*	91	78		7098				

Раздел 2 Колодцы

2.1 Монтажные работы

15	11-340201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство *колодец*	1	4779	2025	4779	2025	2169	3,43	3,43
				2754	739	2754	739	62,1	0,67	0,67
16	11-340201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство *колодец*	1	4200	1783	4200	1783	1905	3,01	3,01
				2417	650	2417	650	62,1	0,59	0,59
17	21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 *м3*	1,93	51140,35		98701				
18	13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе К=2,000; *шт.*	4	660,25	131,75	2641	527	428	0,3	1,2
				209,25	41	837	164	42,8	0,05	0,2
19	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *100шт.*	0,04	30600		1224				
20	24-040207-2301	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-98К=4,000; *кг*	6,8	759,9		5167				
21	11-340201-0801	Колодцы. Установка люка на проезжей частиК=2,000; *шт*	2	27729	–	55458	–	3765	3,96	7,92
				3031,5	–	6063	–	62,1	–	–
22	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*К=2,000; *комплект*	2	16500		33000				

23	13-100902-0405	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	1	14067	3238	14067	3238	4484	13	13
		шт.		9465	1011	9465	1011	42,8	1,23	1,23
24	23-061703-0530	Муфты компрессионные ВССК 10(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	7128,82		7129				
		шт.								
	Раздел 3 Коробка распределительная телефонная									
	3.0 Подраздел без наименования									
25	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	1	2852	895	2852	895	823	2	2
		коробка		1644	279	1644	279	42,8	0,34	0,34
26	23-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТ 10/2	1	2525,17		2525				
		шт.								
27	13-080206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	25	209,36	7,76	5234	194	1404	0,16	4
		м		128,48	2,72	3212	68	42,8	0,0028	0,07
28	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	25,25	112,32		2836				
		м								
29	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	5	370,6	23,2	1853	116	512	0,29	1,45
		м		232,8	6,4	1164	32	42,8	0,0066	0,033
30	23-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	5,05	59,28		299				
		м								
		Всего прямые затраты				**490252**				**99**
										17
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 447				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	371 867
Накладные расходы I уровня, тенге	47 026
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	537 278
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 781
Итого, тенге	560 059
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 805
Всего	**604 864**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 073
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	12 764
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**626 701**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**670 570**
НДС (12 %)	80 468
Всего по акту с учетом НДС	**751 038**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №12
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 7-1-1)
Покрытие, площадка под ТБО

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Асфальтовое покрытие (2821,9м2 и 632,85м2)									
1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	345,475	2303,81	768,82	795909	265608	48813	0,144	49,7484
		м3 материала основания в плотном теле		98,56	135,75	34051	46899	60,3	0,1357	46,88096
2	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	3454,75	524,09	136,72	1810609	472342	129924	0,0398	137,49905
		м2 основания		27,75	34,61	95885	119578	60,3	0,03315	114,52496
3	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=10,000;	34547,5	38,14	8,41	1317518	290403	53766	0,00062	21,41945
		м2 основания		0,43	2,15	14937	74228	60,3	0,00216	74,6226
4	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,72738	75868,08	1186,19	131053	2049	572	–	–
		т								

5	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		–	548,81	–	948	60,3	0,58	1,00188
		м2 покрытия	3454,75	1543,97	64,77	5334029	223777	94690	0,0336	116,0796
				27,62	17,84	95414	61618	60,3	0,01677	57,93616
6	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=2,000;								
		м2 покрытия	6909,5	181,97	0,02	1257311	111	308	0,00009	0,62186
				0,07	–	511	–	60,3	–	–
7	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,03643	75867,16	1185,8	78631	1229	343	–	–
		т								
				–	549	–	569	60,3	0,58	0,60113
8	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	3454,75	1612,54	64,92	5570908	224272	94811	0,0336	116,0796
				27,62	17,89	95414	61818	60,3	0,01683	58,14344

Раздел 2 Тротуарное покрытие (4838,1м2)

9	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство								
		м2 основания	4838,1	524,09	136,72	2535612	661477	181947	0,0398	192,55638
				27,75	34,61	134279	167458	60,3	0,03315	160,38302
10	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	483,81	2303,81	768,82	1114606	371962	68358	0,144	69,66864
				98,56	135,75	47685	65678	60,3	0,1357	65,65302
11	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком								
		м2 тротуара	4838,1	293,59	27,18	1420419	131519	801974	0,381	1843,3161
				265,69	9,21	1285436	44538	60,3	0,0098	47,41338

Раздел 3 Травяное покрытие спортивных площадок (4140м2)

13	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенны е. Подготовка почвы механизированным способ м. С внесением растительной земли слоем 15 см	4140	598,29	5,74	2476920	23754	427801	0,2678
		м2		181,65	1,56	752048	6465	56,4	0,0019
14	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские л обыкновенные. Посев вручную	4140	164,49	90,95	680979	376522	141083	0,0525
		м2		37,9	22,52	156907	93241	56,4	0,0274
	Раздел 4 Асфальтовое покрытие спортивных площадок (2531,4м2)								
15	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	253,14	2303,81	768,82	583187	194619	35766	0,144
		м3 материала основания в плотном теле		98,56	135,75	24950	34364	60,3	0,1357
16	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 5-10 мм, однослойные. Устройство	2531,4	576,58	136,72	1459561	346099	95200	0,0398
		м2 основания		27,75	34,61	70258	87619	60,3	0,03315
17	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=-2,000;	-4410,2	42,52	8,41	-187513	-37072	-6863	0,00062
		м2 основания		0,43	2,15	-1907	-9475	60,3	0,00216
18	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,2657	75867,9	1185,91	96026	1501	419	–
		т		–	549,1	–	695	60,3	0,58
19	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	2531,4	1285,79	1,96	3254848	4964	175431	0,144
		м2 покрытия		114,3	0,63	289332	1598	60,3	0,0007

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**48 350 551**
НДС (12 %)	5 802 066
Всего по акту с учетом НДС	**54 152 617**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

6 11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка *м изгороди*	190	371,54	56,43	70593	10721	34637	0,404	76,76
			309,26	13,97	58759	2655	56,4	0,017	3,23
7 25-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без комаК=3,000; *шт.*	570	167		95190				
	Всего прямые затраты				**702825**				**350**
									15
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				268 721				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 475				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 702				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				389 629				
	Накладные расходы I уровня, тенге				158 722				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				861 547				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 530				
	Итого, тенге				898 077				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 846				
	Всего				**969 923**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				14 549				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				20 467				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.				**1 004 939**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**1 075 285**				
	НДС (12 %)				129 034				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 204 319**				

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Начало по смете

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 600 мест в жилом массиве Ясный-2 г.Актобе

Договор № 03-3/38 от 16.03.2017г., дополнительное соглашение №2 от 14.02.2018г.

Акт №14
приемки выполненных работ за июнь 2018 года
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Малые архитектурные формы								
1	11-994300-3000	Скамья	16	25058,75	1182,88	400940	18926	47265	7,9	126,4
		шт		3545,13	393,63	56722	6298	75	0,702	11,232
2	11-994900-7000	Урна	5	14910,2	75,4	74551	377	6358	3,7	18,5
		шт		1680	15,4	8400	77	75	0,028	0,14
3	11-991900-4000	Качалка	2	26215	595	52430	1190	6835	9,7	19,4
		шт		4371,5	185	8743	370	75	0,331	0,662
4	11-991800-3000	Карусель-строительные работы	2	16948,5	420	33897	840	8483	12	24
		шт		5555	100,5	11110	201	75	0,179	0,358
5	11-991800-4000	Карусель-монтаж металлоконструкций	2	56455,5	42,5	112911	85	–	11	22
		шт		5211,5	15,5	10423	31	–	0,021	0,042

Всего прямые затраты	**674729**	**210**
в том числе		**12**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 398	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 418	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 977	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 913	
Накладные расходы I уровня, тенге	68 941	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	743 670	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 532	
Итого, тенге	775 202	
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 016	
Всего	**837 218**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 558	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	17 667	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**867 443**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**928 164**	
НДС (12 %)	111 380	
Всего по акту с учетом НДС	**1 039 544**	

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расшифровка подписи

Всего прямые затраты	**5963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 330
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 988
Накладные расходы I уровня, тенге	1 488
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 451
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	316
Итого, тенге	7 767
Сметная прибыль (8 %), тенге	621
Всего	**8 388**
Технологическое оборудование поставки заказчика, тенге	59 710
Временные здания и сооружения (1,5 %)	126
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	177
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**8 691**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**9 299**
Итого с технологическим оборудованием поставки заказчика, тенге	**69 009**
Итого с договорным коэффициентом	**69 016,11**
НДС (12 %)	8 281,93
Всего по акту с учетом НДС	**77 298,04**

Заказчик _____ **Руководитель Алимбаев А.С**

Подрядчик _____ **Директор Жангозин М.А.**

Технадзор **Инженер - технадзор ТОО «DS&V»** _____ **Илиманов Е.Б.**

Расчеты по сметам