Заказчик: ТОО " ПК "АФ -Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Новая Генерация"
Наименование объекта: Жилой комплекс "Аль-Фараби" 4-я очередь в г.Алматы.
Договор №27/ОРиС 100614

Акт № 4
выполненных работ за декабрь 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕКЦИЯ 27								
		Раздел: Витражи								
1	**Е0109-45-3**	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**258,38**	**965,99**	**28,84**	**249593**	**7453**	**217927**	**4,98**	**1287**
		м2		**927**	**10,15**	**239518**	**2623**	**90**	**0,04**	**11**
2	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/**	**203,32**	**15418,53**		**3134896**				
		м2								
3	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/**	**55,06**	**16199,64**		**891952**				
		м2								
4	**Е0110-22-2**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**239,9**	**230,31**	**5,58**	**55250**	**1339**	**27685**	**0,59**	**141**
		м2		**94,05**	**2,12**	**22563**	**509**	**120**	**0,01**	**2**
5	**С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**107,8**	**2860**		**308308**				
		м								
		Итого по разделу: Витражи				**4640000**				
		Раздел: Двери м/п								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
		м2		215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	69,7	10900		759730				
		м2								
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
		м2		355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
10	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
		м2		467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом				1139628				
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов								
11	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
		м2		69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов				389078				
		Раздел: Подпорные стены (АС4)								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
13	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1456				
		т								
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5255	68200		35837				
		т								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	67700		5664				
		т								
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6347	65900		41824				
		т								
18	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1625	61300		9962				
		т								
19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
20	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
		т		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
21	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2411	181960		43872				
		т								
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		м2		4,16	0	150	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#				48233				
		Раздел: Козырек К1								
24	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34
		т		10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
		т		1230,75	0	616	0	82,38	0	0
26	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
		т								
27	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
		отверст		8,6	0	69	0	82,38	0	0
28	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
		шт								
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
		м2		5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
		м2		4,16	0	187	0	82,38	0	0
31	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
		т		1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
32	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
		т								
33	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
		т		292,5	0	107	0	82,38	0	0
34	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
		отверст		8,6	0	722	0	82,38	0	0
35	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
		шт								
36	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
		т		10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
37	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
		т								
38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
		т								
39	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
		т		1230,75	0	1115	0	82,38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
		м2		4,16	0	476	0	82,38	0	0
42	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
		м2		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
43	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	0,7004	11576		8108				
		м3								
44	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
		м2		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
45	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40	70	2,55		179				
		шт								
46	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	945	0,83		785				
		шт								
47	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
48	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
49	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра	33	187,94		6202				
		м2								
50	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
		м2		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
51	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки	33,18	800,49		26560				
		м2								
52	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
53	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
		м2		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
54	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки	4,8	326,29		1566				
		м								
55	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки	12,5	370,19		4627				
		м								
56	СПР.Л	Стоимость планки примыкания	13,4	339,34		4547				
		м								
57	СПР.Л	Стоимость ендового ковра	6,636	515,56		3421				
		м2								
58	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки	13,4	296,62		3975				
		м								
59	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
		м3		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
60	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
61	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
62	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
63	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
64	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
65	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
66	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
67	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,5195	174660		90734				
		т								
68	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
69	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
70	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
71	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
72	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
73	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
74	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
76	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
77	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
78	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
79	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
80	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
81	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
82	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
83	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
86	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
87	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
88	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
89	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
90	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
91	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
		м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
92	СПР.Л.	Ковер подкладочный	66	295,84		19526				
		м2								
93	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы	60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
94	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ	66,36	800,49		53121				
		м2								
95	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
		м2		153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
96	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
		м2		11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
97	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки	4,5	326,29		1468				
		м								
98	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки	22	370,19		8144				
		м								
99	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания	19,4	339,34		6583				
		м								
100	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра	21,014	515,56		10834				
		м2								
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки	19,4	296,62		5755				
		м								
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей	5,4	246,79		1333				
		кг								
103	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
		м3		4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
104	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,206	8390		1728				
		м3								
105	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
		отверст		8,6	0	307	0	82,38	0	0
106	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	35,7	5,14		184				
		шт								
107	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
		м2		216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
109	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
110	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
111	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
112	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
113	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
114	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
115	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
116	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
117	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
118	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
119	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
120	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0.02	294	1	82,38	0	0
122	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
123	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				9697686	71389			10584
						1839152	21530			90
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1598166				
		На металломонтажные работы				270122				
		Всего накладных расходов:				1868288				
		Итого с накладными				11565974				
		- заработная плата				280243				
		- трудоемкость				934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				693958				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12259932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				12407051				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				12634844				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12684472				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12808543				
		ИТОГО:				12808543				
		Сметная заработная плата				2140925				
		Нормативная трудоемкость				11608				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				32986632				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				659733				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				33646365				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4037564				
		Итого с НДС				37683929				
		Всего:				37683929				
		СЕКЦИЯ 28								
		Раздел: Витражи								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	258,38	965,99	28,84	249593	7453	217927	4,98	1287
		м2		927	10,15	239518	2623	90	0,04	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/	203,32	15418,53		3134896				
		м2								
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/	55,06	16199,64		891952				
		м2								
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	239,9	230,31	5,58	55250	1339	27685	0,59	141
		м2		94,05	2,12	22563	509	120	0,01	2
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	107,8	2860		308308				
		м								
		Итого по разделу: Витражи				4640000				
		Раздел: Двери м/п								
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
		м2		215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой								
		м2	69,7	10900		759730				
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот								
		м2	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
				355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные								
		шт	1	131400		131400				
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Утепление стен фасада								
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором								
		отверст	3968,12	8,62	0,02	34205	79	30713	0,05	218
				8,6	0	34126	0	90	0	0
11	Е0109-49-1	Постановка дюбелей								
		шт	3968,12	20,14	0,23	79918	913	71426	0,12	472
				19,91	0,09	79005	357	90	0	2
12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм								
		м2	496,015	112,12	2,32	55613	1151	60389	0,69	342
				109,8	0,88	54462	436	110	0	2
13	Е0134-58-4	Покрытие стен супердиффузионной мембрамой								
		м2	496,015	179,94	0,49	89253	243	69462	0,79	391
				127,13	0,18	63058	89	110	0	0
		Итого по разделу: Утепление стен фасада				258989				
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
14	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе								
		м2	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
				467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом				1139628				
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов								
15	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ								
		м2	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
				69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов				389078				
		Раздел: Подпорные стены (АС4)								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
				195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1456				
		т								
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5255	68200		35837				
		т								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	67700		5664				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6347	65900		41824				
		т								
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1625	61300		9962				
		т								
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
24	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
		т		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
25	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2411	181960		43872				
		т								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		м2		4,16	0	150	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#				48233				
		Раздел: Козырек К1								
28	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
		т		1230,75	0	616	0	82,38	0	0
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
		т								
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
		отверст		8,6	0	69	0	82,38	0	0
32	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
		шт								
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
		м2		5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
		м2		4,16	0	187	0	82,38	0	0
35	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
		т		1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
36	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
		т								
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
		т		292,5	0	107	0	82,38	0	0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
		отверст		8,6	0	722	0	82,38	0	0
39	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
		шт								
40	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
		т		10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
		т								
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
		т								
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
		т		1230,75	0	1115	0	82,38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
		м2		4,16	0	476	0	82,38	0	0
46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
		м2		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
47	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	0,7004	11576		8108				
		м3								
48	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
		м2		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
49	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40	70	2,55		179				
		шт								
50	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	945	0,83		785				
		шт								
51	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
52	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
53	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра	33	187,94		6202				
		м2								
54	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
		м2		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
55	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки	33,18	800,49		26560				
		м2								
56	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
57	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
		м2		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
58	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки	4,8	326,29		1566				
		м								
59	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки	12,5	370,19		4627				
		м								
60	СПР.Л	Стоимость планки примыкания	13,4	339,34		4547				
		м								
61	СПР.Л	Стоимость ендового ковра	6,636	515,56		3421				
		м2								
62	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки	13,4	296,62		3975				
		м								
63	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
		м3		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
66	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
67	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
68	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
70	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,5195	174660		90734				
		т								
72	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
73	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
77	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
78	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
81	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
82	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
84	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
91	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
92	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
93	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
94	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
95	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра		60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
			м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
96	СПР.Л.	Ковер подкладочный		66	295,84		19526				
			м2								
97	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы		60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
			м2		24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
98	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ		66,36	800,49		53121				
			м2								
99	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов		22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
			м2		153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
100	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов		19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
			м2		11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки		4,5	326,29		1468				
			м								
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки		22	370,19		8144				
			м								
103	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания		19,4	339,34		6583				
			м								
104	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра		21,014	515,56		10834				
			м2								
105	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки		19,4	296,62		5755				
			м								
106	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей		5,4	246,79		1333				
			кг								
107	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу		0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
			м3		4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
108	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного		0,206	8390		1728				
			м3								
109	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)		35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
			отверст		8,6	0	307	0	82,38	0	0
110	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции		35,7	5,14		184				
			шт								
111	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков		4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
			м2		216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
113	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
114	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
115	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
116	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
117	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
119	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
120	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
121	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
122	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
123	Е0109-30-1#г.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	294	1	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
131	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
132	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				9956675	73774			12007
		Накладные расходы :				2069803	22412			95
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				1758731				
		Всего накладных расходов:				341548				
		Итого с накладными				2100278				
		- заработная плата				12056954				
		- трудоемкость				315042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1050				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				723417				
						12780371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				12933735				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				13171198				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13222933				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13352270				
		ИТОГО:				13352270				
		Сметная заработная плата				2407257				
		Нормативная трудоемкость				13152				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				34386925				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				687739				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35074664				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4208960				
		Итого с НДС				39283624				
		Всего:				39283624				
		СЕКЦИЯ 29								
		Раздел: Витражи								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	258,38	965,99	28,84	249593	7453	217927	4,98	1287
		м2		927	10,15	239518	2623	90	0,04	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/	203,32	15418,53		3134896				
		м2								
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/	55,06	16199,64		891952				
		м2								
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	239,9	230,31	5,58	55250	1339	27685	0,59	141
		м2		94,05	2,12	22563	509	120	0,01	2
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	107,8	2860		308308				
		м								
		Итого по разделу: Витражи				4640000				
		Раздел: Двери м/п								
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
		м2		215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	69,7	10900		759730				
		м2								
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
		м2		355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Утепление стен фасада								
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором	14800	8,62	0,02	127576	296	114552	0,05	813
		отверст		8,6	0	127280	0	90	0	0
11	Е0109-49-1	Постановка дюбелей	14800	20,14	0,23	298072	3404	266400	0,12	1761
		шт		19,91	0,09	294668	1332	90	0	6
12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	1850	112,12	2,32	207422	4292	225234	0,69	1275
		м2		109,8	0,88	203130	1628	110	0	8
13	Е0134-58-4	Покрытие стен супердиффузионной мембрамой	1850	179,94	0,49	332889	906	259076	0,79	1458
		м2		127,13	0,18	235191	333	110	0	2
		Итого по разделу: Утепление стен фасада				965959				
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
14	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
		м2		467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом				1139628				
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов								
15	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
		м2		69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов				389078				
		Раздел: Подпорные стены (АС4)								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1456				
		т								
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5255	68200		35837				
		т								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	67700		5664				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6347	65900		41824				
		т								
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1625	61300		9962				
		т								
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
24	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
		т		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
25	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2411	181960		43872				
		т								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		м2		4,16	0	150	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#				48233				
		Раздел: Козырек К1								
28	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
		т		1230,75	0	616	0	82,38	0	0
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
		т								
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
		отверст		8,6	0	69	0	82,38	0	0
32	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
		шт								
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
		м2		5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
		м2		4,16	0	187	0	82,38	0	0
35	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
		т		1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
36	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
		т								
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
		т		292,5	0	107	0	82,38	0	0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
		отверст		8,6	0	722	0	82,38	0	0
39	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
		шт								
40	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
		т		10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
		т								
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
		т								
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
		т		1230,75	0	1115	0	82,38	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	57,236	21,8	0,05	1248	3	287	0,03	2
		м2		5,81	0,02	333	1	82,38	0	0
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	114,473	20,36	0,02	2331	2	410	0,02	2
		м2		4,16	0	476	0	82,38	0	0
46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,8	189,45	4,72	1288	32	563	0,4	3
		м2		70,88	1,78	482	12	108,93	0,01	0
47	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	0,7004	11576		8108				
		м3								
48	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	60	1329,41	6,13	79765	368	11372	1,13	68
		м2		177,75	2,34	10665	140	100,69	0,01	1
49	СПР.Л.	Стоимость самонарезных винтов 6х40	70	2,55		179				
		шт								
50	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	945	0,83		785				
		шт								
51	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев	0,0576	22997,72	316,57	1325	18	239	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	201	7	109,84	0,58	0
52	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	30	37,08	0,99	1112	30	409	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	108,93	0	0
53	СПР.Л.	Стоимость подкладочного ковра	33	187,94		6202				
		м2								
54	Е0111-38-1	Устройство покрытий из мягкой черепицы	30	232,68	1,46	6980	44	2871	0,43	13
		м2		80,78	0,54	2423	16	112,59	0	0
55	СПР.Л	Стоимость кровельной плитки	33,18	800,49		26560				
		м2								
56	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	15,35	161,83	1,24	2484	19	2686	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2352	7	108,93	0	0
57	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	6	37,08	0,99	222	6	82	0,07	0
		м2		11,59	0,38	70	2	108,93	0	0
58	СПР.Л.	Стоимость фронтонной планки	4,8	326,29		1566				
		м								
59	СПР.Л.	Стоимость карнизной планки	12,5	370,19		4627				
		м								
60	СПР.Л	Стоимость планки примыкания	13,4	339,34		4547				
		м								
61	СПР.Л	Стоимость ендового ковра	6,636	515,56		3421				
		м2								
62	СПР.Л	Стоимость треугольной рейки	13,4	296,62		3975				
		м								
63	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,47	4561,11	211,86	2144	100	1888	23,54	11
		м3		4119,75	78,75	1936	37	91,53	0,39	0
64	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,4841	8390		4062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	79,05	8,62	0,02	681	2	585	0,05	4
		отверст		8,6	0	680	0	82,38	0	0
66	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	79,05	5,14		406				
		шт								
67	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	9,3	978,45	4,92	9100	46	2040	1,28	12
		м2		216,45	1,87	2013	17	96,11	0,01	0
68	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	9,3	188,46	0,05	1753	0	248	0,15	1
		м2		26,55	0,02	247	0	96,11	0	0
69	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	9,3	253,73	2,33	2360	22	416	0,26	2
		м2		43,65	0,88	406	8	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К1				501585				
		Раздел: Козырек К-2(АС29-33)								
70	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,5195	4804,8	2285,57	2496	1187	1053	10,29	5
		т		1737,45	617,13	903	321	82,38	2,34	1
71	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,5195	174660		90734				
		т								
72	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,5195	542,84	144,52	282	75	131	1,34	1
		т		292,5	0	152	0	82,38	0	0
73	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	1,668	16821,7	5129,62	28060	8557	17460	67,98	113
		т		10939,5	1216,58	18248	2029	82,38	4,09	7
74	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,614	164560		265566				
		т								
75	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0543	156060		8475				
		т								
76	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /балок/	1,668	2452,13	545,76	4090	910	1768	5,25	9
		т		1230,75	0	2053	0	82,38	0	0
77	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	50	8,62	0,02	431	1	370	0,05	3
		отверст		8,6	0	430	0	82,38	0	0
78	СПРАЙС лист	Стоимость анкер-шпильки HST M10X130	50	39,55		1977				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
79	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,064	21,8	0,05	1636	4	377	0,03	2
		м2		5,81	0,02	436	2	82,38	0	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	150,129	20,36	0,02	3056	3	538	0,02	3
		м2		4,16	0	625	0	82,38	0	0
81	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5268	16821,7	5129,62	8862	2702	5514	67,98	36
		т		10939,5	1216,58	5763	641	82,38	4,09	2
82	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	0,5268	2452,13	545,76	1292	288	558	5,25	3
		т		1230,75	0	648	0	82,38	0	0
83	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,0875	164560		14398				
		т								
84	Е0169-5-1 С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4393	1868,62	0,02	821	0	3	0,05	0
		т		8,6	0	4	0	82,38	0	0
85	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	4	8,62	0,02	34	0	30	0,05	0
		отверст		8,6	0	34	0	82,38	0	0
86	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0216	13010,1	1826,1	282	40	255	42,7	1
		т		8100	690,75	175	15	128,15	3,37	0
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0216	52400		1134				
		т								
88	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,681	21,8	0,05	538	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	143	0	82,38	0	0
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,363	20,36	0,02	1005	1	177	0,02	1
		м2		4,16	0	205	0	82,38	0	0
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	20	189,45	4,72	3789	94	1654	0,4	8
		м2		70,88	1,78	1418	36	108,93	0,01	0
91	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Стоимость утеплителя "Техно Блок"	2,06	11576		23847				
		м3								
92	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	120	1329,41	6,13	159529	736	22743	1,13	136
		м2		177,75	2,34	21330	281	100,69	0,01	1
93	Е0110-5-1	Устройство обрешетки из брусьев 50х50	0,18	22997,72	316,57	4140	57	745	22,5	4
		м3		3487,5	119,25	628	21	109,84	0,58	0
94	СПР.Л.	Стоимость самонарезающих шурупов 4х30	1500	0,83		1246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра	60	37,08	0,99	2225	59	818	0,07	4
		м2		11,59	0,38	695	23	108,93	0	0
96	СПР.Л.	Ковер подкладочный	66	295,84		19526				
		м2								
97	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из мягкой черепицы	60	42,86	18,33	2572	1100	2144	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1472	412	108,93	0,03	2
98	СПР.Л.RUFLEX	Плитка кровельная КАТЕРАІ	66,36	800,49		53121				
		м2								
99	Е0112-10-1	Устройство доборных элементов	22,95	161,83	1,24	3714	28	4016	0,97	22
		м2		153,23	0,47	3517	11	108,93	0	0
100	Е0112-15-3	Устройство дополнительного ковра ендов	19	37,08	0,99	705	19	259	0,07	1
		м2		11,59	0,38	220	7	108,93	0	0
101	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость фронтонной планки	4,5	326,29		1468				
		м								
102	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость карнизной планки	22	370,19		8144				
		м								
103	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость планки примыкания	19,4	339,34		6583				
		м								
104	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость ендового ковра	21,014	515,56		10834				
		м2								
105	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость треугольной рейки	19,4	296,62		5755				
		м								
106	СПР.Л.RUFLEX	Стоимость оцинкованных гвоздей	5,4	246,79		1333				
		кг								
107	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из пенопласта покрытий и перекрытий снизу	0,2	4561,11	211,86	912	42	803	23,54	5
		м3		4119,75	78,75	824	16	91,53	0,39	0
108	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	0,206	8390		1728				
		м3								
109	Е0169-5-1	Сверление отверстий в перекрытии электродрелью или электроперфоратором, толщина 100мм отверстия до 20 мм(под выпуски)	35,7	8,62	0,02	308	1	264	0,05	2
		отверст		8,6	0	307	0	82,38	0	0
110	СПР.ЛИСТ	Стоимость зонтиков для крепления изоляции	35,7	5,14		184				
		шт								
111	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	4,2	978,45	4,92	4109	21	921	1,28	5
		м2		216,45	1,87	909	8	96,11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0115-169-6	Шпаклевка потолков из сухих растворных смесей "Финиш" под окраску толщ.2мм	4,2	188,46	0,05	792	0	112	0,15	1
		м2		26,55	0,02	112	0	96,11	0	0
113	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	4,2	253,73	2,33	1066	10	188	0,26	1
		м2		43,65	0,88	183	4	96,11	0	0
		Итого по разделу: Козырек К-2(АС29-33)				752797				
		Раздел: Декоративные элементы								
114	Е0115-101-3	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 500 мм	217,26	172,84	5,54	37551	1204	35027	0,97	211
		м		158,4	2,09	34414	454	96,11	0,01	2
115	Е0115-101-4	Установка декоративных элементов из пенопласта высотой до 750 мм	118,38	276,79	8,53	32766	1010	31074	1,56	185
		м		258,08	3,22	30552	381	96,11	0,02	2
116	Е0115-103-1	Установка на колоннах капителей высотой до 500 мм	6	751,26	5,38	4508	32	4299	4,34	26
		деталь		711	2,25	4266	14	96,11	0,01	0
117	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	29,308	8390		245891				
		м3								
118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0204	175710,1	1826,1	3584	37	240	42,7	1
		т		8100	690,75	165	14	128,15	3,37	0
119	Е0115-171-4	Оклейка армирующей сеткой	347,66	25,88	0	8997	0	9039	0,16	55
		м2		25,88	0	8997	0	96,11	0	0
120	С11011-764	Стоимость сетки	365,043	142		51836				
		м2								
121	С143002-58	Сухая смесь клеевая	799,618	43		34384				
		кг								
122	Е0115-181-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Декоративная отделка поверхностей	347,66	520,7	0,42	181026	146	166648	2,38	827
		м2		477	0,16	165834	56	96,11	0	0
		Итого по разделу: Декоративные элементы				600544				
		Раздел: #Ограждение ОГ1-ОГ4#								
123	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6758	13399,51	5522,03	9056	3732	4658	39,49	27
		т		6682,5	1322,37	4516	894	82,38	4,73	3
124	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,6758	181960		122971				
		т								
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	50,686	21,8	0,05	1105	3	254	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	294	1	82,38	0	0
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,372	20,36	0,02	2064	2	363	0,02	2
		м2		4,16	0	422	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ1-ОГ4#				135195				
		Раздел: #Ограждение ОГ5#								
127	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,169	13399,51	5522,03	2264	933	1165	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1129	223	82,38	4,73	1
128	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,169	181960		30747				
		т								
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,673	21,8	0,05	276	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	74	0	82,38	0	0
130	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,347	20,36	0,02	516	1	91	0,02	1
		м2		4,16	0	105	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ5#				33804				
		Раздел: #Ограждение ОГ6#								
131	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения	0,1713	13399,51	5522,03	2295	946	1181	39,49	7
		т		6682,5	1322,37	1145	227	82,38	4,73	1
132	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1713	181960		31171				
		т								
133	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,848	21,8	0,05	280	1	64	0,03	0
		м2		5,81	0,02	75	0	82,38	0	0
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,696	20,36	0,02	523	1	92	0,02	1
		м2		4,16	0	107	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГ6#				34270				
		ИТОГО:				10663645	80287			15891
		Накладные расходы :				2699420	24823			106
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				2197028				
		Всего накладных расходов:				536522				
		Итого с накладными				2733549				
		- заработная плата				13397195				
		- трудоемкость				410032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1367				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				803832				
						14201027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %				14371439				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				14635299				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14692785				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14836499				
		ИТОГО:				14836499				
		Сметная заработная плата				3134275				
		Нормативная трудоемкость				17364				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57536				38209352				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				764187				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38973539				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4676825				
		Итого с НДС				43650364				
		Всего:				43650364				
		СЕКЦИЯ 30								
		Раздел: Витражи								
1	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	258,38	965,99	28,84	249593	7453	217927	4,98	1287
		м2		927	10,15	239518	2623	90	0,04	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-1,В-1Л,В-2,В-2Л,В-3,В-3Л,В-4,Б-1,Б-1л,Б-2,Б-2л /двухцветный алюминий/	203,32	15418,53		3134896				
		м2								
3	СПРАЙС-ЛИСТ	Витражи алюминиевые В-5,В-5Л/двухцветный алюминий/	55,06	16199,64		891952				
		м2								
4	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	239,9	230,31	5,58	55250	1339	27685	0,59	141
		м2		94,05	2,12	22563	509	120	0,01	2
5	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	107,8	2860		308308				
		м								
		Итого по разделу: Витражи				4640000				
		Раздел: Двери м/п								
6	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	69,7	447,28	20,21	31176	1409	18572	1,29	90
		м2		215,16	6,88	14997	480	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	69,7	10900		759730				
		м2								
		Итого по разделу: Двери м/п				790906				
		Раздел: Ворота								
8	Е0110-30-1	Установка ворот	7,92	5548,82	140,25	43947	1111	3859	2,06	16
		м2		355,5	50,56	2816	400	120	0,22	2
9	С12022-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
		Итого по разделу: Ворота				175347				
		Раздел: Утепление стен фасада								
10	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором	14800	8,62	0,02	127576	296	114552	0,05	813
		отверст		8,6	0	127280	0	90	0	0
11	Е0109-49-1	Постановка дюбелей	14800	20,14	0,23	298072	3404	266400	0,12	1761
		шт		19,91	0,09	294668	1332	90	0	6
12	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	1850	112,12	2,32	207422	4292	225234	0,69	1275
		м2		109,8	0,88	203130	1628	110	0	8
13	Е0134-58-4	Покрытие стен супердиффузионной мембрамой	1850	179,94	0,49	332889	906	259076	0,79	1458
		м2		127,13	0,18	235191	333	110	0	2
		Итого по разделу: Утепление стен фасада				965959				
		Раздел: Облицовка фасада керамогранитом								
14	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	2066,04	551,6	3,99	1139628	8243	972094	2,7	5578
		м2		467,15	1,22	965151	2521	96,11	0	10
		Итого по разделу: Облицовка фасада керамогранитом				1139628				
		Раздел: Монтаж и демонтаж лесов								
15	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2583,209	150,62	0,62	389078	1602	202129	0,43	1124
		м2		69,08	0,23	178448	594	108,01	0	3
		Итого по разделу: Монтаж и демонтаж лесов				389078				
		Раздел: Подпорные стены (АС4)								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,7	3951,97	66,01	30430	508	1707	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1507	192	96,11	0,12	1
17	Е0106-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	36,6	8893,05	404,96	325486	14822	61051	9,27	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1507,5	152,98	55175	5599	96,11	0,75	27
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0224	65000		1456				
		т								
19	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5255	68200		35837				
		т								
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	67700		5664				
		т								
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6347	65900		41824				
		т								
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1625	61300		9962				
		т								
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	93997,62	304,24	5640	18	2000	198	12
		1т		33075	114,75	1985	7	96,11	0,56	0
		Итого по разделу: Подпорные стены (АС4)				456299				
		Раздел: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#								
24	Е0109-30-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждения террасы по ж/бетонным и каменным опорам/	0,2411	13399,51	5522,03	3231	1331	1662	39,49	10
		т		6682,5	1322,37	1611	319	82,38	4,73	1
25	С12021-87	Ограждение из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,2411	181960		43872				
		т								
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,083	21,8	0,05	394	1	91	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	0	82,38	0	0
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,166	20,36	0,02	736	1	130	0,02	1
		м2		4,16	0	150	0	82,38	0	0
		Итого по разделу: #Ограждение ОГВ-1- ОГВ4#				48233				
		Раздел: Козырек К1								
28	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,5005	16821,7	5129,62	8419	2567	5238	67,98	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий	т	10939,5	1216,58	5475	609	82,38	4,09	2
			0,5005	2452,13	545,76	1227	273	530	5,25	3
			т	1230,75	0	616	0	82,38	0	0
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5005	164560		82355				
			т							
31	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	0	59	0,05	0
			отверст	8,6	0	69	0	82,38	0	0
32	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	8	28,87		231				
			шт							
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,521	21,8	0,05	491	1	113	0,03	1
			м2	5,81	0,02	131	0	82,38	0	0
34	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,041	20,36	0,02	917	1	161	0,02	1
			м2	4,16	0	187	0	82,38	0	0
35	Е0109-17-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж колонн цельного сечения многоэтажных зданий по ж/бетонным и каменным опорам	0,3661	4804,8	2285,57	1759	837	742	10,29	4
			т	1737,45	617,13	636	226	82,38	2,34	1
36	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,3661	164060		60059				
			т							
37	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/	0,3661	542,84	144,52	199	53	92	1,34	0
			т	292,5	0	107	0	82,38	0	0
38	Е0169-5-1	Сверление отверстий электродрелью или электроперфоратором	84	8,62	0,02	724	2	622	0,05	5
			отверст	8,6	0	722	0	82,38	0	0
39	СПР.ЛИСТ	Стоимость болта S-KAD 10/25	84	28,87		2425				
			шт							
40	Е0109-24-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж металлоконструкций козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	0,9058	16821,7	5129,62	15238	4647	9482	67,98	62
			т	10939,5	1216,58	9909	1102	82,38	4,09	4
41	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,78	164560		128357				
			т							
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1258	156260		19664				
			т							
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9058	2452,13	545,76	2221	494	960	5,25	5
			т	1230,75	0	1115	0	82,38	0	0