Заказчик: ТОО " ПК "АФ -Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Новая Генерация"
Наименование объекта: Жилой комплекс "Аль-Фараби" 4-я очередь в г.Алматы.
Договор №27/ОРиС 100614

Акт № 2
выполненных работ за ИЮНЬ 2015 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕКЦИЯ 27								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	**Установка металлических дверей**	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	**Остекление дверных одинарных полотен**	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	**Монтаж алюминиевых дверных блоков**	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	**Заделка дверей монтажной пеной**	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
5	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП**	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
6	СПР.ЛИСТ	**Стоимость "Унифлекса"-ЭПП**	499,162	140,4		70083				
		м2								
7	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
8	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)**	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
11	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
12	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
15	Е0111-11-2#к=6	Добавить до толщ 50мм цементной стяжки	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
17	Е0111-11-2#к=11	Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
18	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
19	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
20	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				
		кг								
21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
22	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
24	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
25	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
26	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		Раздел: #Стены								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности стен Праймером	3603,23	16,07	0,16	57904	577	59853	0,1	364
		м2		15,75	0,07	56751	252	105	0	1
28	Е0115-61-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3603,23	134,45	3,39	484457	12198	445381	0,65	2342
		м2		117	0,72	421578	2594	105	0,05	182
29	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	3661,62	77,28	3,43	282970	12559	288506	0,46	1667
		м2		73,73	1,31	269971	4797	105	0,01	23
		Итого по разделу: #Стены				825331				
		ИТОГО:				1448496	67222			5588
						964408	23280			282
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1061816				
		На металломонтажные работы				3988				
		Всего накладных расходов:				1065804				
		Итого с накладными				2514300				
		- заработная плата				159871				
		- трудоемкость				533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				150858				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2665158				
		Итого с временными, 1,2 %				2697140				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				2746659				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2757448				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2784419				
		ИТОГО:				2784419				
		Сметная заработная плата				1147559				
		Нормативная трудоемкость				6403				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				7170877				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				143418				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7314295				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				877715				
		Итого с НДС				8192010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				8 192 010				
		СЕКЦИЯ 28								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	Монтаж алюминиевых дверных блоков	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	Заделка дверей монтажной пеной	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				
		Раздел: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая								
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2608,189	188,46	9,95	491535	25951	179460	0,36	929
		м2		52,2	3,74	136147	9755	123	0,02	47
6	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	2608,189	25,07	0,67	65390	1747	2823	0	11
		м2		0,63	0,25	1643	652	123	0	3
		Итого по разделу: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая				556925				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
7	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
8	СПР.ЛИСТ	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	499,162	140,4		70083				
		м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
12	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
13	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
14	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
17	Е0111-11-2#к=6	Добавить до толщ 50мм цементной стяжки	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
19	Е0111-11-2#к=11	Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
21	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
22	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				
		кг								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
24	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
26	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		Раздел: #Стены								
29	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности стен Праймером	3603,23	16,07	0,16	57904	577	59853	0,1	364
		м2		15,75	0,07	56751	252	105	0	1
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3603,23	134,45	3,39	484457	12198	445381	0,65	2342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117	0,72	421578	2594	105	0,05	182
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	3661,62	77,28	3,43	282970	12559	288506	0,46	1667
		м2		73,73	1,31	269971	4797	105	0,01	23
		Итого по разделу: #Стены				**825331**				
		ИТОГО:				**2005421**	**94921**			**6528**
						1102198	**33687**			**333**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1244099**				
		На металломонтажные работы				**3988**				
		Всего накладных расходов:				**1248087**				
		Итого с накладными				**3253508**				
		- заработная плата				**187213**				
		- трудоемкость				**624**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**195210**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3448718**				
		Итого с временными, 1,2 %				**3490103**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				**3554181**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3568141**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3603042**				
		ИТОГО:				**3603042**				
		Сметная заработная плата				**1323098**				
		Нормативная трудоемкость				**7485**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				**9279111**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**185582**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9464693**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1135763**				
		Итого с НДС				**10600456**				
		Всего:				**10600456**				
		СЕКЦИЯ 29								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	Монтаж алюминиевых дверных блоков	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	Заделка дверей монтажной пеной	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая								
5	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	2912,69	188,46	9,95	548921	28981	200411	0,36	1037
		м2		52,2	3,74	152042	10893	123	0,02	53
6	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)**	2912,69	25,07	0,67	73024	1952	3153	0	13
		м2		0,63	0,25	1835	728	123	0	3
		Итого по разделу: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая				621945				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
7	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП**	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
8	СПР.ЛИСТ	**Стоимость "Унифлекса"-ЭПП**	499,162	140,4		70083				
		м2								
9	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
10	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)**	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								
11	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
12	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)**	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
13	Е0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
14	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола**	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
15	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
16	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
17	Е0111-11-2#к=6	**Добавить до толщ 50мм цементной стяжки**	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
18	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
19	Е0111-11-2#к=11	**Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки**	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
21	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
22	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				
		кг								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
24	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
26	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		Раздел: #Стены								
29	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности стен Праймером	3603,23	16,07	0,16	57904	577	59853	0,1	364
		м2		15,75	0,07	56751	252	105	0	1
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3603,23	134,45	3,39	484457	12198	445381	0,65	2342
		м2		117	0,72	421578	2594	105	0,05	182
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	3661,62	77,28	3,43	282970	12559	288506	0,46	1667
		м2		73,73	1,31	269971	4797	105	0,01	23
		Итого по разделу: #Стены				825331				
		ИТОГО:				2070441	98154			6638
						1118285	34901			338
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1265380				
		На металломонтажные работы				3988				
		Всего накладных расходов:				1269368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				3339809				
		- заработная плата				190405				
		- трудоемкость				635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				200389				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3540198				
		Итого с временными, 1,2 %				3582680				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				3648458				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3662789				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3698616				
		ИТОГО:				3698616				
		Сметная заработная плата				1343591				
		Нормативная трудоемкость				7611				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				9525248				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				190505				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9715753				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1165890				
		Итого с НДС				10881643				
		Всего:				10881643				
		СЕКЦИЯ 30								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	Монтаж алюминиевых дверных блоков	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	Заделка дверей монтажной пеной	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				
		Раздел: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая								
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2912,69	188,46	9,95	548921	28981	200411	0,36	1037
		м2		52,2	3,74	152042	10893	123	0,02	53
6	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	2912,69	25,07	0,67	73024	1952	3153	0	13
		м2		0,63	0,25	1835	728	123	0	3
		Итого по разделу: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая				621945				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
7	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
8	СПР.ЛИСТ	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	499,162	140,4		70083				
		м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								
11	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
12	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)**	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
13	Е0111-5-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
14	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола**	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
15	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
16	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
17	Е0111-11-2#к=6	**Добавить до толщ 50мм цементной стяжки**	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
18	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
19	Е0111-11-2#к=11	Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
21	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
22	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				
		кг								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
24	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
26	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		Раздел: #Стены								
29	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности стен Праймером	72,788	16,07	0,16	1170	12	1209	0,1	7
		м2		15,75	0,07	1146	5	105	0	0
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	72,788	134,45	3,39	9786	246	8997	0,65	47
		м2		117	0,72	8516	52	105	0,05	4
31	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	73,967	77,28	3,43	5716	254	5828	0,46	34
		м2		73,73	1,31	5454	97	105	0,01	0
		Итого по разделу: #Стены				16672				
		ИТОГО:				1261782	73332			2353
						385101	27412			136
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				487674				
		На металломонтажные работы				3988				
		Всего накладных расходов:				491661				
		Итого с накладными				1753444				
		- заработная плата				73749				
		- трудоемкость				246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				105207				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1858651				
		Итого с временными, 1,2 %				1880955				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				1915489				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1923013				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1941823				
		ИТОГО:				1941823				
		Сметная заработная плата				486262				
		Нормативная трудоемкость				2735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				5000883				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				100018				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5100901				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				612108				
		Итого с НДС				5713009				
		Всего:				5713009				
		СЕКЦИЯ 31								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	Монтаж алюминиевых дверных блоков	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	Заделка дверей монтажной пеной	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				
		Раздел: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая								
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2912,69	188,46	9,95	548921	28981	200411	0,36	1037
		м2		52,2	3,74	152042	10893	123	0,02	53
6	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	2912,69	25,07	0,67	73024	1952	3153	0	13
		м2		0,63	0,25	1835	728	123	0	3
		Итого по разделу: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая				621945				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
7	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
8	СПР.ЛИСТ	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	499,162	140,4		70083				
		м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
12	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
13	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
14	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
17	Е0111-11-2#к=6	Добавить до толщ 50мм цементной стяжки	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
19	Е0111-11-2#к=11	Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
21	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
22	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				
		кг								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
24	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
26	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		ИТОГО:				1245110	72820			2265
						369985	27258			132
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				471639				
		На металломонтажные работы				3988				
		Всего накладных расходов:				475627				
		Итого с накладными				1720737				
		- заработная плата				71344				
		- трудоемкость				238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				103244				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1823981				
		Итого с временными, 1,2 %				1845869				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				1879759				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1887142				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1905601				
		ИТОГО:				1905601				
		Сметная заработная плата				468587				
		Нормативная трудоемкость				2635				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				4907599				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98152				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5005751				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				600690				
		Итого с НДС				5606441				
		Всего:				5606441				
		СЕКЦИЯ 32								
		Раздел: Двери металлические								
1	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	87,416	310,29	32,08	27124	2804	29831	1,49	130
		м2		272,25	12,13	23799	1060	120	0,06	5
2	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен	0,27	946,29	3,27	255	1	31	0,86	0
		м2		107,55	1,24	29	0	105	0,01	0
3	Е0109-44-4ПРИМ	Монтаж алюминиевых дверных блоков	5,429	3141,59	202,91	17055	1102	3988	3,81	21
		м2		765	51,2	4153	278	90	0,17	1
4	Е0107-57-9	Заделка дверей монтажной пеной	282,22	83,02	52,19	23430	14729	19969	0,18	52
		м		30,83	19,71	8701	5563	140	0,1	27
		Итого по разделу: Двери металлические				67865				
		Раздел: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая								
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2912,69	188,46	9,95	548921	28981	200411	0,36	1037
		м2		52,2	3,74	152042	10893	123	0,02	53
6	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	2912,69	25,07	0,67	73024	1952	3153	0	13
		м2		0,63	0,25	1835	728	123	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 10 Гостинная,кухня-столовая,спальня,кабинет,прихожая				621945				
		Раздел: Тип 11Сан.узлы								
7	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	445,68	104,55	18,42	46596	8209	50905	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38306	3080	123	0,03	15
8	СПР.ЛИСТ	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	499,162	140,4		70083				
		м2								
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	445,68	188,46	9,95	83992	4435	30666	0,36	159
		м2		52,2	3,74	23264	1667	123	0,02	8
10	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до60мм)	3565,44	25,07	0,67	89390	2389	3859	0	16
		м2		0,63	0,25	2246	891	123	0	4
		Итого по разделу: Тип 11Сан.узлы				290061				
		Раздел: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж								
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	133,4	188,46	9,95	25140	1327	9179	0,36	47
		м2		52,2	3,74	6963	499	123	0,02	2
12	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до50мм)	133,4	25,07	0,67	3344	89	144	0	1
		м2		0,63	0,25	84	33	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 12 Балконы с 1 по 9этаж				28485				
		Раздел: Тип 17 Техэтаж								
13	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	48,6	302,48	2,07	14701	101	15515	1,38	67
		м2		258,75	0,79	12575	38	123	0	0
14	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	48,6	48,53	5,55	2359	270	2693	0,26	13
		м2		42,98	2,07	2089	101	123	0,01	0
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1021	5239,08	327,33	535	33	216	11,6	1
		1т		1890	123,75	193	13	105	0,6	0
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,6	188,46	9,95	9159	484	3344	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2537	182	123	0,02	1
17	Е0111-11-2#к=6	Добавить до толщ 50мм цементной стяжки	48,6	25,07	0,67	1218	33	53	0	0
		м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
		Итого по разделу: Тип 17 Техэтаж				27971				
		Раздел: Терраса								
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,8	188,46	9,95	16547	874	6041	0,36	31
		м2		52,2	3,74	4583	328	123	0,02	2
19	Е0111-11-2#к=11	Добавить до толщ 75 мм цементной стяжки	87,8	25,07	0,67	2201	59	95	0	0
		м2		0,63	0,25	55	22	123	0	0
20	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	87,8	58,39	9,38	5127	824	5652	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4287	308	123	0,02	2
21	СПР.ЛИСТ	Стоимость огрунтовки "Биом-И"	52,68	83,05		4375				
		кг								
22	СПР.ЛИСТ	Стоимость изоляции "Биом-И"	87,8	75,14		6598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из "Унифлекса"-ЭПП	87,8	104,55	18,42	9179	1617	10028	0,42	37
		м2		85,95	6,91	7546	607	123	0,03	3
24	СПР.ЛИСТ Технониколь	Стоимость "Унифлекса"-ЭПП	98,336	140,4		13807				
		м2								
25	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из отсева	5,268	1184,85	0	6242	0	3091	2,99	16
		м3		477	0	2513	0	123	0	0
26	С143003-40	Плитка тротуарная	89,556	780		69854				
		м2								
		Итого по разделу: Терраса				133929				
		Раздел: #Потолки#								
27	Е0115-151-2	Огрунтовка поверхности потолка Праймером	612,2	16,07	0,16	9838	98	10169	0,1	62
		м2		15,75	0,07	9642	43	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 10мм потолков (расход цементной штукатурной смеси 15кг/м2)	612,2	106,2	3,94	65016	2412	66595	0,55	339
		м2		102,11	1,49	62512	912	105	0,01	4
		Итого по разделу: #Потолки#				74854				
		ИТОГО:				1245110	72820			2265
						369985	27258			132
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				471639				
		На металломонтажные работы				3988				
		Всего накладных расходов:				475627				
		Итого с накладными				1720737				
		- заработная плата				71344				
		- трудоемкость				238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				103244				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1823981				
		Итого с временными, 1,2 %				1845869				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %				1879759				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1887142				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1905601				
		ИТОГО:				1905601				
		Сметная заработная плата				468587				
		Нормативная трудоемкость				2635				
		Итого в текущих ценах, к = 2,57535				4907599				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				98152				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5005751				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				600690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				5606441				
		Всего:				5606441				

ИТОГО ПО АКТУ № 2 ***46 600 000***

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)