Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Наименование объекта: "Текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Айтеке би города"
Договор № 163 от 26 июля 2017 года

форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
на 28 ноября 2017 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце (ноябрь) с НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Айтеке би города	9 268 000								8 275 000	9 268 000
Всего к оплате	9 268 000								8 275 000	9 268 000

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства города Шымкент"

Тузелов Є.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор № 163 от 26 июля 2017 года
Наименование объекта -"Текущий ремонт пешеходной дорожки по улице Айтеке би города"

АКТ
приемки выполненных работ
на 28 ноября 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270701-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж тротуарной плитки**	1904	236,26	22,08	449831	42038	282589	0,38	725
		м2 тротуара		214,18	7,42	407793	14129	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*148,42*		*282589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*133,62*				*254419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14,80*				*28170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,77*		*58594*				
		Сметная стоимость				*791013*				
2	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	1904	0,95	0,95	1805	1805	463	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,33	--	636	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*0,24*		*463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,20*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,05*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,10*		*181*				
		Сметная стоимость				*2449*				
3	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	285,6	880,09	780,78	251355	222990	52342	0,14	41
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,79	28364	39066	60,3	0,14	39
		Накладные расходы -		*183,27*		*52342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,37*				*40661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*40,90*				*11681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,07*		*24296*				
		Сметная стоимость				*327992*				
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	285,6	2742,81	--	783347	--	31334	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,71*		*31334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,71*				*31334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,20*		*65174*				
		Сметная стоимость				*879855*				
5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	1904	296,69	27,60	564900	52547	353340	0,38	725
		м2 тротуара		267,72	9,28	509741	17661	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*185,58*		*353340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*167,03*				*318023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,55*				*35317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*73459*				
		Сметная стоимость				*991699*				
6	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	1904	1460,65	--	2781078	--	111243	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,43*		*111243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,43*				*111243*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,53*		*231386*				
		Сметная стоимость				*3123707*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	887	1454,14	19,64	1289821	17420	337979	0,70	619
		м бортового камня		507,74	7,11	450365	6305	60,3	0,01	6
		Накладные расходы -		*381,04*		*337979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*275372*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,58*				*62608*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,81*		*130224*				
		Сметная стоимость				*1758024*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	14,19217	41211,06	--	584874	--	23395	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1648,44*		*23395*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1648,44*				*23395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3428,76*		*48662*				
		Сметная стоимость				*656931*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6707010	336801			2111
			Тенге			1396263	77797			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6707010				
	Материалы -		Тенге			824648				
	Всего заработная плата -		Тенге				1474059			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4149299				
		Накладные расходы -	Тенге			1192685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					888850		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					303835		
		Сметная прибыль -	Тенге			631976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8531670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2194
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8531670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2194
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474059			
		Всего прямые затраты				8 531 670				
		Итого								
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1								
		Итого стоимость в текущем уровне цен				8 531 670				
		итог с понижающим коэф k=0,96991566087				8 275 000				
		НДС 12%				993 000				
		Всего к оплате				9 268 000				

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Түзелов С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**

Главный специалист:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Куралбаев Е.**

Заведующий сектором

благоустройства:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Оспанов Ж.**