Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___»_____2017 года
№_____

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» августа 2018 года

Заказчик: **КГУ «Отдел образование акимата Амангельдинского района » в лице Дихамбаева Мурата Сембаевича Костанайская область, Амангельдинский район ,село Амангельды ,улица Дуйсенбина 23**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **25 августа 2018 года подрядчик ТОО «Пан-Строй Потапова Наталья Николаевна г.Костанай.улица Речная 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **28.08.2018 г. ТОО «Технстрой » Галиаскаров Ж.М,инженер технического надзора Байкушкенова Ж.А, номер аттестата KZ 37VJE00016894 от 18.04.2016 г.**

_____, дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество(при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **28.08.2018 г. ТОО «Технстрой » Галиаскаров Ж.М,инженер авторского надзора Алпысбаев М.У., номер аттестата KZ 71VJE00025303 от 21.04.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонту здания, КГУ "Общая образовательная средняя школа им. А. Боранбаева"**

_____
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **расположенная по ул. Майлина №68 в с. Амангельды Амангельдинского района Костанайской области.**

_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ года №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области » №164 от 28.04.2018 г.**_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта(проектно-сметной документации) **ТОО «Павлодарский проектный И.Ц» №70.2-5/68 от 15.10.2014 г.**

_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел образование акимата Амангельдинского района » по решением маслихата №108 от 29.03.2017 г.**

_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;
месяц, год

окончание работ **август 2018 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**3 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3 месяца** ;

фактически, месяц:**3 месяца** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)	2085,8	2090
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	7513	7528,1
В том числе подземной части	$м^3$	530	533
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	670,9	670,9

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **133 828,052** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **100 279,563** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **13 141,188**тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **121 876 000** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работы **100 279 563** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 141 188** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания, КГУ "Общая образовательная средняя школа им. А. Боранбаева"**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик : Дихамбаев Мурат Сембаевич_____
фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя Место печати (далее –М.П.)

Технический надзор: Байкушкенов Ж.А _____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Алпысбаев.М.У_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Потапова Наталья Николаевна_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Уборная на 4 очка

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №28
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 6-1-1)
Уборная на 4 очка

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Уборная на 4 очка										
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	66,8	87,49	81,36	5844	5435	1112	0,00888	0,59318
		м3 грунта		6,12	22,04	409	1472	59,1	0,0193	1,28924
2	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	2	1727	–	3454	–	2041	2,33	4,66
		м3 грунта		1727	–	3454	–	59,1	–	–
3	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки	9,8	24,39	24,39	239	239	45	–	–
		м3 грунта		–	7,76	–	76	59,1	0,00681	0,06674
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	9,6	655	–	6288	–	3716	0,972	9,3312
		м3 грунта		655	–	6288	–	59,1	–	–
5	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	53,8	24	24	1291	1291	222	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	375	59,1	0,0061	0,32818
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	53,8	119,68	51,02	6439	2745	2894	0,108	5,8104
		м3 уплотненного грунта		68,66	22,34	3694	1202	59,1	0,02625	1,41225

7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта (до 30м.п.) *м3 грунта*	5,4	24,44	24,44	132	132	25	–	–
				–	7,78	–	42	59,1	0,00681	0,03677
8	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт сборных конструкций*	8	301,13	151,88	2409	1215	751	0,148	1,184
				114,5	36,63	916	293	62,1	0,043	0,344
9	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,335	70815,56		23723				
10	11-410101-0103	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС2 *м2*	15	1082,47	161,73	16237	2426	6077	0,888	13,32
				695,53	37,13	10433	557	55,3	0,0325	0,4875
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	11,6	119,66	51,03	1388	592	624	0,108	1,2528
				68,62	22,33	796	259	59,1	0,02625	0,3045
12	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	2,04	19584,8	1019,12	39953	2079	1581	1,79	3,6516
				1349,51	248,53	2753	507	48,5	0,2878	0,58711
13	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,08502	214670,21		18251				
14	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *шт. сборных конструкций*	11	1133,82	537,36	12472	5911	3841	0,476	5,236
				368,27	194	4051	2134	62,1	0,1988	2,1868
15	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *шт. сборных конструкций*	11	1606,45	754	17671	8294	5398	0,668	7,348
				516,82	273,36	5685	3007	62,1	0,2801	3,0811
16	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,876	22329,44		41890				
17	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	4,434	20839,23		92401				
18	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *м3*	0,6	25646,67	2976,67	15388	1786	2083	8,25	4,95
				6540	616,67	3924	370	48,5	0,7231	0,43386
19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5 *м3*	1,4	16796,43	657,14	23515	920	738	1,35	1,89
				931,43	155	1304	217	48,5	0,1813	0,25382
20	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м»	1,94	21227,84	1587,63	41182	3080	3168	3,72	7,2168

		м3 кладки		2840,21	374,74	5510	727	50,8	0,44	0,8536
21	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	53,53	3439,53	148,32	183430	7910	25665	1,21	64,5293
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		912,36	34,99	48656	1866	50,8	0,0411	2,19186
22	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (покрытие и стельчак)	4	1539,25	32,25	6157	129	1141	0,601	2,404
		м2 покрытия		453,25	15	1813	60	60,9	0,0186	0,0744
23	11-100116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами	4	49,75	1,5	199	6	76	0,0403	0,1612
		м2 покрытий по фермам		31,25	0,5	125	2	59,8	0,0006	0,0024
24	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	6,64	2969,73	69,88	19719	464	3752	1,15	7,636
		м2		911,75	33,13	6054	220	59,8	0,039	0,25896
25	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	6,64	8370,95		55583				
		м2								
26	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44		3150				
		шт								
27	21-130211-0501	Петля накладная	4	280,78		1123				
		шт								
28	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	8,1	1603,58	48,64	12989	394	1550	0,424	3,4344
		м2 кровли		323,7	15,56	2622	126	56,4	0,0169	0,13689
29	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,0375	66933,33	906,67	2510	34	372	22,1	0,82875
		м3 древесины в конструкции		16240	346,67	609	13	59,8	0,37	0,01388
30	11-100102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	0,0696	40114,94	704,02	2792	49	634	20,1	1,39896
		м3 древесины в конструкции		14899,43	330,46	1037	23	59,8	0,38	0,02645
31	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка люков	0,74	10913,51	325,68	8076	241	445	1,23	0,9102
		м2		920,27	85,14	681	63	59,8	0,0964	0,07134
32	21-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	787,44		1575				
		шт								
33	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	7,2	1303,61	344,72	9386	2482	4559	1,11	7,992
		м трубопровода								

				934,31	114,03	6727	821	60,4	0,1498	1,07856
34	23-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,2	1434,32		10327				
		м								
35	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	2	2228	33	4456	66	364	0,36	0,72
		зонт		292,5	8,5	585	17	60,4	0,01	0,02
36	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - крепление	0,003	417333,33	5666,67	1252	17	74	42,7	0,1281
		т стальных элементов		38666,67	1000	116	3	62,1	1,03	0,00309
		Всего прямые затраты				**692891**				**157**
										16
		в том числе				118 242				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				47 937				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 452				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				526 712				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 948				
		Накладные расходы I уровня, тенге				765 839				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 570				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				793 409				
		Итого, тенге				63 473				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**856 882**				
		Всего								
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				10 283				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				19 078				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**886 243**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**939 418**				
Кт.с.		0,95725909				899 266				
		НДС (12 %)				107 912				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 007 178**				
		Временные здания и сооружения в том числе				11 943				

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

/Потапов А.Н./

Технадзор:

/Галиаскаров Ж.М./

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Благоустройство дополнительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №29

(локальная смета 7-2-1)

Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дополнительные работы по благоустройству территории к Лок смете 7-1-1 Включить в сметный расчет.								
		3.2 Материалы и изделия для устройства ограждения территории школы								
4	21-100103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	207,589	2059,11		427449				
5	21-100104-0512	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012 *м2*	66	2805,08		185135				
		Всего прямые затраты				**612584**				

в том числе	612 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	612 584
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	22 053
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	634 637
Итого, тенге	50 771
Сметная прибыль (8 %), тенге	

	Всего	**685 408**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 225
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	15 260
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**708 893**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**751 427**
Кт.с.	0,95725909	719 310
	НДС (12 %)	86 317
	Всего по акту с учетом НДС	**805 628**
	Временные здания и сооружения в том числе	9 553

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Благоустройство дополнительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №30
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 7-2-1)
Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждения.								
1	84-020605-0106	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 3 м, тип М3	1	127305	3172	127305	3172	8929	–	–
		шт.		12979	972	12979	972	64	–	–
2	84-020605-0206	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	1	64838	130	64838	130	3823	–	–
		шт.		5934	39	5934	39	64	–	–
		Раздел 3 Дополнительные работы по благоустройству территории к Лок смете 7-1-1 Включить в сметный расчет.								
		3.1 Планировка площадей								
3	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	940	92,74	–	87176	–	51523	0,123	115,62
		м2 спланированной площади		92,74	–	87179	–	59,1	–	–
		3.2 Материалы и изделия для устройства ограждения территории школы								

4 21-100103-0509	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	92,411	2059,11		190284				
	м2								
6 21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,5834	201313,06		318759				
	т								
7 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж+применительно	1,5141	17018,69	7654,05	25768	11589	8833	9,35	14,15684
	т конструкций								
			7596,59	1982,7	11502	3002	60,9	2,03	3,07362
8 21-060408-0501	Стойки фахверка	1,5141	253828,26		384321				
	т								
9 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	49,98	69,05	1,04	3451	52	757	0,0295	1,47441
	м2								
			27,77	0,16	1388	8	54,2	0,0002	0,01
10 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	73,5	60,56	0,83	4451	61	688	0,0213	1,56555
	м2								
			17,1	0,16	1257	12	54,2	0,0002	0,0147
	Всего прямые затраты				**1206353**				**133**
									3

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 239
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	910 845
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	160 268
Накладные расходы I уровня, тенге	74 553
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 280 906
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	38 736
Итого, тенге	1 319 642
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 571

	Всего	**1 425 213**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 025
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	27 877
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 468 115**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 556 202**
Кт.с.	0,95725909	1 489 688,64
	НДС (12 %)	178 762,64
	Всего по акту с учетом НДС	**1 668 451,28**
	Временные здания и сооружения в том числе	17 451

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"
Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"
Наименование объекта: Благоустройство дополнительные работы
Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №31
приемки выполненных работ за август 2018 г
(локальная смета 7-2-2)

Дополнительные работы на малые архитектурные формы (МАФ)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 МАФ									
1	84-020303-0209	Урна	6	40239	–	241434	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	64	–	–
2	84-020302-0303	Скамья	5	42526	42	212630	210	717	–	–
		шт.		214	10	1070	50	64	–	–
	Раздел 2 Баки мусорные-3 шт									
3	11-090701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). +применительно	0,48054	239965,46	101456,69	115313	48754	40428	156	74,96424
		т конструкций		129724,89	8421,78	62338	4047	60,9	10,46	5,02645
4	21-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0,02908	251478		7313				
		т								
5	21-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0,45145	210514,29		95037				
		т								
		Всего прямые затраты				**671727**				**75**

		Итого по главе 8	163,385			163,385
		Итого по главам 1-8	13 778,842	-17 133,862		-3 355,020
		сметная з/плата				3 389,838
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,241
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	303,135			303,135
		сметная з/плата (0,9 %)				124,010
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
9	9-1	Транспортировка материалов и изделий на объект дополнительные работы	4 387,251			4 387,251
		Итого по главе 9	4 690,386			4 690,386
		Итого по главам 1-9	18 469,228	-17 133,862		1 335,366
		сметная з/плата				3 513,848
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				4,241
		Итого по сметному расчету:				
10		**- в текущих ценах с 01.10.17 г**	**18 469,228**	**-17 133,862**		**1 335,366**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2018 г. - 100 % (МРП = 2405 тенге)	18 469,228	-17 133,862		1 335,366
12		**- в текущих и прогнозных ценах**	**19 577,382**	**-18 161,894**		**1 415,488**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
13		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	19 577,382	-18 161,894		1 415,488
14		**Налог на добавленную стоимость**			**169,859**	**169,859**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2018 г. - НДС (12 %)			169,859	169,859
16		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**19 577,382**	**-18 161,894**	**169,859**	**1 585,347**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
17		2018 г.	19 577,382	-18 161,894	169,859	1 585,347

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

_____

Потапов А.Н./директор/

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказ 11эк

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Внутренняя отделка								
		3.1 1 этаж								
39	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	563,7	531,06	3,15	299359	1776	120468	0,49	276,213
		м2 окрашиваемой поверхности		388,47	1,51	218979	853	54,8	0,0018	1,01466
40	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	123,2	536,72	2,11	66124	260	25439	0,468	57,6576
		м2 окрашиваемой поверхности		375,79	1,01	46297	124	54,8	0,0012	0,14784
43	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1917,9	440,27	2,97	844394	5698	326460	0,39	747,981
		м2 окрашиваемой поверхности		309,19	1,43	592992	2738	54,8	0,0017	3,26043
44	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	53,9	4059,61	17,05	218813	919	36848	1,52	81,928
		м2 поверхности облицовки		1234,99	12,52	66566	675	54,8	0,0165	0,88935
45	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	454,8	3062,49	93,45	1392822	42503	223579	1,025	466,17
		м2		852,36	44,72	387653	20338	54,8	0,0534	24,28632

47	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	1	302 115	152 37	302 115	152 37	94 62,1	0,148 0,043	0,148 0,043
48	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *м3*	0,014	70815,56		991				
	3.2 2 этаж									
49	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	650,3	531,06 388,47	3,15 1,51	345349 252620	2049 984	138975 54,8	0,49 0,0018	318,647 1,17054
50	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *м2*	164	3062,49 852,36	93,45 44,72	502249 139787	15326 7334	80622 54,8	1,025 0,0534	168,1 8,7576
53	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	1695,3	440,27 309,19	2,97 1,43	746391 524167	5037 2421	288570 54,8	0,39 0,0017	661,167 2,88201
	Раздел 4 Проемы									
	4.0 Подраздел без наименования									
66	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	84	1166,49 754,6	51,57 21,93	97985 63386	4332 1842	39006 59,8	0,9753 0,0253	81,9252 2,1252
67	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	3,36	2703,27 653,27	117,86 54,46	9083 2195	396 183	1422 59,8	0,8342 0,0678	2,80291 0,22781
68	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *м2*	12,6	1822,54 730,4	332,14 89,37	22964 9203	4185 1126	6177 59,8	0,899 0,101	11,3274 1,2726
69	11-100107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей *м2*	12,6	404,37 269,92	0,16 0,08	5095 3401	2 1	2034 59,8	0,358 0,0001	4,5108 0,00126
70	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *м2*	28,64	976,19 646,79	70,57 31,63	27958 18524	2021 906	11619 59,8	0,8471 0,0365	24,26094 1,04536

71	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	81,56	7895,14		643928			
72	21-090102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	6,3	6971,95		43923			
73	21-090102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 *м2*	24,84	7404,65		183932			
74	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	3,36	24460,19		82186			
75	21-090102-0303	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДСН 21-9ГУП; ДСН 21-1ГУП, ДСН27-1,27-1,1 СТ РК 943-92 *м2*	12,6	28707,02		361708			
76	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	57,9	602,99 383,16	30,95 25,18	34913 22185	1792 1458	12956 54,8	0,4552 0,0333	26,35608 1,92807
77	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	802,6	602,99 383,16	30,95 25,2	483961 307524	24844 20222	179605 54,8	0,4552 0,0333	365,34352 26,72658
78	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	860,5	440,27 309,19	2,97 1,43	378851 266056	2556 1229	146472 54,8	0,39 0,0017	335,595 1,46285

Раздел 6 Кровля

6.0 Подраздел без наименования

122	21-100404-0102	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 *м2*	97	91,16		8843			
123	21-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	235	739,75		173841			

			м							
124	21-100102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	22,5	1548,04		34831				
			м							
125	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	150	1004,99		150749				
			м							
126	21-100102-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	22,5	1056,97		23782				
			м							
128	23-050301-1202	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные , размер 250*800 мм	1,6	3427,2		5484				
			м2							
129	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	5,8875	1431,17	60,81	8426	358	3810	1,48	8,7135
			м2 кровли	1130,02	17,49	6653	103	56,4	0,0195	0,11481
131	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из металлосайдинга. Устройство	141	769,8	8,48	108542	1195	58466	0,972	137,052
			м2 покрытия	732,9	2,3	103339	324	56,4	0,0027	0,3807
	6.1 Ограждение кровли									
133	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	190	68,71	15,86	13054	3013	5378	0,059	11,21
			м ограждения	46,21	3,98	8780	756	56,4	0,0043	0,817
134	21-060208-0501	Ограждение кровли ГОСТ 25772-83	1,1058	299952,62		331688				
			т							
	6.2 Водосточные трубы В-1, В-2									
135	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	230	1649,76	7,16	379444	1646	27485	0,278	63,94
			м желобов	209,61	2,27	48211	522	56,4	0,0025	0,575
136	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	199,3	986,55	54,87	196619	10936	101327	1,16	231,188
			м труб	885,7	15,74	176521	3137	56,4	0,0176	3,50768
137	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,40808	278475,26		113640				
			т							
138	21-050304-0309	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм х 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	0,07998	189349,31		15144				
			т							

139	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 *кг*	198,97	228,09		45383			

Раздел 7 Отмостка

7.0 Подраздел без наименования

140	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	227,7	1349,16	89,93	307204	20476	7572	0,0416	9,47232
				30,84	24,31	7022	5535	60,3	0,02419	5,50806
141	11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *м2 покрытия*	227,7	1116,77	47,55	254289	10826	17210	0,143	32,5611
				106,91	17,2	24344	3916	60,9	0,0202	4,59954
142	11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 *м2 покрытия*	227,7	200,41	2,5	45634	569	2237	0,0201	4,57677
				15,03	1,11	3422	252	60,9	0,0013	0,29601

Раздел 8 Крыльца

8.1 Кр-1

143	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	1,1	208,18	22,73	229	25	39	0,0681	0,07491
				50,91	7,27	56	8	60,9	0,0088	0,00968
144	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	1,9	19425,26	5,79	36908	11	3058	3,66	6,954
				2643,16	–	5022	–	60,9	–	–
145	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В15 *м3*	2	22363,5	1297	44727	2594	2992	3,6	7,2
				2819,5	265	5639	530	48,5	0,3064	0,6128
146	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,02077	214670,21		4459				
147	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,0385	10000	883,12	385	34	177	11,6	0,4466
				9090,91	363,64	350	14	48,5	0,38	0,01463
148	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *т*	0,0385	210116,63		8089				
149	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,009	314000	777,78	2826	7	696	198	1,782

		т		159000	444,44	1431	4	48,5	0,36	0,00324
150	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,08432	50023,72	18097,72	4218	1526	1499	28,9	2,43685
		т конструкций		24027,51	5170,78	2026	436	60,9	5,246	0,44234
151	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,08432	387500,34		32674				
		т								
152	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	69,05	0,95	145	2	31	0,0295	0,06195
		м2		27,62	–	58	–	54,2	0,0002	0,00042
153	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,2	60,48	0,71	254	3	39	0,0213	0,08946
		м2		17,14	–	72	–	54,2	0,0002	0,00084
8.2 Кр-2,3,4			0,3	206,67	23,33	62	7	10	0,0681	0,02043
154	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		50	6,67	15	2	60,9	0,0088	0,00264
		м2 площади уплотнения								
155	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,3	19420	6,67	5826	2	483	3,66	1,098
		м3 подстилающего слоя		2643,33	–	793	–	60,9	–	–
156	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,00708	10028,25	988,7	71	7	32	11,6	0,08213
		т		9039,55	282,49	64	2	48,5	0,38	0,00269
157	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00708	210116,63		1488				
		т								
158	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0036	313888,89	833,33	1130	3	278	198	0,7128
		т		158888,89	555,56	572	2	48,5	0,36	0,0013
159	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0237	50126,58	18143,46	1188	430	421	28,9	0,68493
		т конструкций		24050,63	5147,68	570	122	60,9	5,246	0,12433
160	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0237	387500,34		9184				
		т								
161	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,59	66,1	–	39	–	9	0,0295	0,01741

		м2		27,12	–	16	–	54,2	0,0002	0,00012
162	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,18	59,32	–	70	–	11	0,0213	0,02513
		м2		16,95	–	20	–	54,2	0,0002	0,00024
		Всего прямые затраты				**9163850**				**4151**
										94
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 316 646				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 518				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 136				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 679 686				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 873 606				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 037 456				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				397 348				
		Итого, тенге				11 434 804				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				914 784				
		Всего				**12 349 588**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				148 195				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				274 951				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**12 772 734**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**13 539 098**				
Кт.с.		0,95725909				12 960 425				
		НДС (12 %)				1 555 251				
		Всего по акту с учетом НДС				**14 515 676**				
		Временные здания и сооружения в том числе				172 123				

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./