форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева" расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды Амангельдинского района Костанайской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	09.02.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобе мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Общая образовательная средняя школа им.Боранбаева, расположенная по ул.Майлина №68 в с.Амангельды	14 155 883,00	12 639 181,00							1 516 702,00	14 155 883,00
	ИТОГО:	**14 155 883,00**	**12 639 181,00**							**1 516 702,00**	**14 155 883,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"
_____ Дихамбаев М.С. /руководитель/

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
_____ Потапова Н.Н./директор/

Галиаскаров К.М.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказ 11-э

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	377,28	340	13,14	128275	4957	74445	0,4611	173,96381
		м2		326,86	7,01	123318	2646	59,1	0,0093	3,5087
2	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	107	967,6	37,89	103533	4054	59907	1,2873	137,7411
		шт.		929,71	17,63	99479	1886	59,1	0,0215	2,3005
3	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	56	1466,27	76,68	82111	4294	47109	1,9603	109,7768
		шт.		1389,59	33,8	77817	1893	59,1	0,0397	2,2232
4	12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	128,76	254,87	–	32817	–	19395	0,3628	46,71413
		м2		254,87	–	32817	–	59,1	–	–
5	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	70,21	673,21	–	47266	–	27934	0,9497	66,67844
		м2								

				673,21	–	47266	–	59,1	–	–
6	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	200,6	62,82	0,04	12601	9	7442	0,091	18,2546
		м		62,77	–	12592	–	59,1	–	–
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	711,5	547,17	20,34	389311	14474	226094	0,6987	497,12505
		м2		526,83	10,86	374837	7725	59,1	0,0144	10,2456
8	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	971,9	80,4	1,84	78144	1785	45691	0,1139	110,69941
		м2		78,57	0,98	76359	953	59,1	0,0013	1,26347
9	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	711,5	1234,71	396,25	878496	281932	427005	1,112	791,188
		м2		838,46	177,02	596564	125949	59,1	0,21	149,415
10	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	149,4	243,92	12,15	36441	1815	21037	0,336	50,1984
		м2		231,77	6,49	34626	969	59,1	0,0086	1,28484
11	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	1129,2	26,01	–	29365	–	17355	0,0377	42,57084
		м		26,01	–	29365	–	59,1	–	–
12	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	53,9	553,88	36,64	29854	1975	17005	0,743	40,0477
		м2 облицовки		517,24	16,59	27879	894	59,1	0,0199	1,07261
13	12-120104-0504	Очистка стен вручную от краски масляной, водоэмульсионной	3737,4	177,28	–	662566	–	391568	0,257	960,5118
		м2		177,28	–	662551	–	59,1	–	–
14	12-120104-0505	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	1214	222,11	–	269642	–	159360	0,322	390,908
		м2		222,11	–	269644	–	59,1	–	–
15	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	618,8	567,49	56,07	351161	34697	182521	0,615	380,562
		м2		511,42	26,83	316464	16604	54,8	0,03204	19,82635

17	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1377	199,71	1,39	274997	1918	161390	0,2875	395,8875
		м2 кровли		198,31	–	273079	–	59,1	–	–
18	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	1377	122,43	15,93	168589	21938	89857	0,1516	208,7532
		м2 кровли		106,5	3,92	146651	5392	59,1	0,0046	6,3342
19	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	1377	172,26	10,04	237196	13830	134018	0,2268	312,3036
		м2 кровли		162,21	2,47	223366	3399	59,1	0,0029	3,9933
20	12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	1377	56,63	9,35	77979	12876	40346	0,0673	92,6721
		м2 кровли		47,28	2,3	65103	3165	59,1	0,0027	3,7179
		Всего прямые затраты				**3890344**				**4827**
										205
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 489 777				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				400 554				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				171 475				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 149 479				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 039 823				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				217 434				
		Итого, тенге				6 257 257				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				500 581				
		Всего				**6 757 838**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				81 094				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				150 457				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**6 989 389**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**7 408 752**				
Кт.с.=		0,95725909				7 092 095				

НДС (12 %)	851 051
Всего по акту с учетом НДС	**7 943 146**
Временные здания и сооружения в том числе	94 187

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО "ТЕХНОСТРОЙ"

_____/Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 11-э

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Кровля								
		6.0 Подраздел без наименования								
116	11-100105-0101	Стропила. Установка	7,853	66977,33	904,75	525973	7105	77958	22,1	173,5513
		м3 древесины в конструкции		16241,95	358,59	127548	2816	59,8	0,37	2,90561
117	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (подкосы,прогон, мауэрлат,диагональные ноги)	26,83186	64023,4	676,47	1717867	18151	272540	22,5	603,71685
		м3 древесины в конструкции		16679,02	306,46	447529	8223	59,8	0,36	9,65947
		Всего прямые затраты				**2243840**				**777**
										13

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 575 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 039

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 643 507
Накладные расходы I уровня, тенге	350 498
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 594 338
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	93 396
Итого, тенге	2 687 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	215 019
Всего	**2 902 753**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	64 627
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 002 213**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**3 182 346**
Кт.с.= 0,95725909	3 046 330
НДС (12 %)	365 560
Всего по акту с учетом НДС	**3 411 890**
Временные здания и сооружения в том числе	38 488

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____/Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____/Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____/Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района" Заказ 11эк

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование объекта: Общестроительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018 г.

Акт №7

приемки выполненных работ за май 2018 г

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Кровля									
117	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (подкосы,прогон, мауэрлат,диагональные ноги)	11,87014	64023,25	676,4	759965	8029	120569	22,5	267,07815
		м3 древесины в конструкции		16678,99	306,48	197982	3638	59,8	0,36	4,27325
118	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	46,555	6014,76	37,25	280017	1734	17024	0,78	36,3129
		м3 древесины в конструкции		595,55	15,94	27726	742	59,8	0,017	0,79144
119	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1377	209,42	1,73	288365	2379	19085	0,029	39,933
		м2 обработанной поверхности		22,44	0,74	30897	1018	59,8	0,00079	1,08783
121	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1522,962	2647,2		4031585				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5359932**				**343**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	256 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 142
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 091 185
Накладные расходы I уровня, тенге	156 678
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 516 610
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	198 598
Итого, тенге	5 715 208
Сметная прибыль (8 %), тенге	457 217
Всего	**6 172 425**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	74 069
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	137 423
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**6 383 917**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**6 766 952**
Кт.с.= 0,95725909	6 477 726
НДС (12 %)	777 327
Всего по акту с учетом НДС	**7 255 053**
Временные здания и сооружения в том числе	86 028

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапова Н.Н./

Технадзор: ТОО"ТЕХНСТРОЙ"

_____ /Галиаскаров Ж.М./

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ"Отдел образования акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО"ПАН-СТРОЙ" Заказ 111-2

Наименование объекта: Общестроительные дополнительные работы

Договор № 21 от 09.02.2018

Акт №15
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-3-1)
Дополнительная смета

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Лок смета 2-1-1 Раздел 2 Наружная отделка Включить в сметный расчет								
3	11-150213-0501	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов	196,5	1038,52	0,46	204069	90	41658	0,4596	90,3114
		м		386,87	–	76019	–	54,8	–	–
4	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. УстройствоК=5,000;	2006,5	1822,07	4,12	3655980	8273	334670	0,3925	787,55125
		м		303,68	0,69	609336	1375	54,8	0,0006	1,2039
		Раздел 2 Лок смета 2-1-1 Раздел 3 Внутренняя отделка Включить в сметный расчет								
		2.1 1-этаж, 2-этаж								

5	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями + 5мм (60% от объема) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; *м2*	308,4	759,41 / 318,81	9,47 / 7,16	234201 / 98322	2922 / 2209	59414 / 59,1	0,369 / 0,0095	113,7996 / 2,9298
6	12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (40% от объема) *м2*	205,6	1518,82 / 637,63	18,95 / 14,32	312269 / 131096	3896 / 2945	79218 / 59,1	0,738 / 0,019	151,7328 / 3,9064
7	11-100403-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах *м2 потолка*	153,315	828,28 / 819,23	9,03 / 3,39	126987 / 125601	1384 / 520	75420 / 59,8	1,0083 / 0,0034	154,58751 / 0,52127
8	12-110101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями +5 мм ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; *м2*	153,315	918,02 / 405,17	10,51 / 8,07	140747 / 62118	1612 / 1237	37443 / 59,1	0,4488 / 0,0107	68,80777 / 1,64047
10	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *м2*	132,5	2752,72 / 1196,72	28,55 / 22,7	364735 / 158566	3783 / 3008	95490 / 59,1	1,3063 / 0,0301	173,08475 / 3,98825
13	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство + прим ограждение батарей отопления *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	34,7266	2526,48 / 851,11	42,22 / 16,53	87736 / 29556	1466 / 574	18018 / 59,8	1,19 / 0,0161	41,32465 / 0,5591

Раздел 3 Лок смета 2-1-1 Раздел 5 Полы Включить в сметный расчет

17	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	391,15	370,14	23,14	144780	9051	81117	0,431	168,58565
		м2 покрытия		329,09	11,44	128722	4475	60,9	0,0141	5,51522
18	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	391,15	2828,96	13,91	1106549	5439	68519	0,382	149,4193
		м2 покрытия		280,74	6,9	109813	2697	60,9	0,0085	3,32478
19	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	143	257,2	0,54	36780	77	6787	0,0899	12,8557
		м плинтусов		77,67	0,26	11107	37	60,9	0,0003	0,0429
22	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	3,77	2844,3	53,05	10723	200	–	–	–
		м2 покрытия		–	33,95	–	128	–	–	–
23	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	8	446,63	1,13	3573	9	970	0,236	1,888
		м плинтусов		198,63	0,5	1589	4	60,9	0,0006	0,0048
	3.2 Полы 1-го этажа									
24	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	105,144	10048,62	1171,55	1056552	123181	189496	3,44	361,69536
		м3 изоляции		2593,8	365,57	272722	38437	60,9	0,45	47,3148
25	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	350,48	601,66	19,07	210869	6684	55424	0,356	124,77088
		м2 стяжки		250,09	9,58	87653	3356	60,9	0,0127	4,4511
26	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=16,000;	5607,68	91,75	3,26	514527	18259	15964	0,0044	24,67379
		м2 стяжки		3,09	1,58	17334	8879	60,9	0,0021	11,77613
27	11-110101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	167,44	3428,45	51,17	574059	8568	61521	0,782	130,93808
		м2 покрытия								

28	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	71,76	579,69	23,63	97063	3956	60,9	0,0306	5,12366
				446,52	1,07	32042	77	8704	0,236	16,93536
		м плинтусов		198,65	0,52	14255	37	60,9	0,0006	0,04306
29	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	125,56	3285,33	13,91	412506	1746	21994	0,382	47,96392
		м2 покрытия		280,74	6,89	35250	865	60,9	0,0085	1,06726
30	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	68,3	257,2	0,54	17567	37	3241	0,0899	6,14017
		м плинтусов		77,67	0,25	5305	17	60,9	0,0003	0,02049
	3.3 Полы. Кабинеты 1-го и 2-го этажа									
34	11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	595,876	370,14	23,14	220557	13789	123572	0,431	256,82256
		м2 покрытия		329,09	11,44	196094	6816	60,9	0,0141	8,40185
35	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	548,126	3285,33	13,91	1800774	7622	96017	0,382	209,38413
		м2 покрытия		280,74	6,9	153883	3780	60,9	0,0085	4,65907
36	11-110101-3409	Покрытие ламинированное напольное. Укладка наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	47,75	5062,55	8,59	241737	410	13440	0,53	25,3075
		м2 покрытия		457,91	4,27	21865	204	60,9	0,0053	0,25308
37	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	210,6	257,2	0,54	54167	113	9995	0,0899	18,93294
		м плинтусов		77,67	0,26	16358	54	60,9	0,0003	0,06318
	3.4 Полы.Спортзал									
38	11-080201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,19	28858,82	1515,97	34342	1804	3564	6,66	7,9254
		м3 кладки		5538,66	357,14	6591	425	50,8	0,42	0,4998
39	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	150	590,17	7,25	88526	1088	22506	0,322	48,3
		м2 пола		242,79	3,57	36419	536	60,9	0,0044	0,66
40	11-110101-3303	Покрытия из брусков. Устройство	150	2454,04	41,76	368106	6264	44659	0,622	93,3
		м2 покрытия		468,99	19,89	70349	2983	60,9	0,0245	3,675

41	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	150	894,92	2,25	134238	338	30913	0,467	70,05
		м2 окрашиваемой поверхности		374,98	1,09	56247	163	54,8	0,0013	0,195
42	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	62	303,87	1,44	18840	89	2203	0,0765	4,743
		м плинтусов		57,68	0,68	3576	42	60,9	0,0008	0,0496
	3.5 Полы армированные(1-этаж-коридор)									
43	11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство+прим	110,38	3862,72	151,02	426367	16670	17972	0,3954	43,64425
		м2 пола		251,38	15,98	27747	1764	60,9	0,0139	1,53428
44	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	110,38	3285,33	13,91	362635	1535	19335	0,382	42,16516
		м2 покрытия		280,74	6,89	30988	761	60,9	0,0085	0,93823
45	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	42	257,21	0,55	10803	23	1993	0,0899	3,7758
		м плинтусов		77,67	0,26	3262	11	60,9	0,0003	0,0126
	3.6 Полы техподполья									
46	12-010101-0201	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением+применительно	42	3044,86	0,19	127884	8	75577	4,334	182,028
		м3 грунта		3044,67	0,1	127876	4	59,1	0,0001	0,0042
	Раздел 4 Лок смета 2-1-1 Раздел 6 Кровля Включить в сметный расчет									
48	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000;	2280	14,97	1,04	34134	2372	1126	0,0009	2,052
		м2 стяжки		0,62	0,26	1415	582	56,4	0,0003	0,684
	Раздел 5 Работы по усилению несущих конструкций перекрытий. Включить в сметный расчет									
52	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+прим	12,48	1141,59	–	14247	–	8420	1,54	19,2192

		м3 грунта		1141,59	–	14247	–	59,1	–	–
53	11-270602-0710	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	43	1325,28	110,16	56987	4737	1898	0,0557	2,3951
		м2 покрытия или основания		40,93	32,26	1760	1387	60,3	0,03129	1,34547
54	11-270602-0711	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0710К=2,000;	86	175,13	3,36	15061	289	84	0,00046	0,03956
		м2 покрытия или основания		0,34	1,28	29	110	60,3	0,00136	0,11696
55	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	17,28	22635,71	1296,47	391145	22403	25848	3,6	62,208
		м3		2819,68	264,53	48724	4571	48,5	0,3064	5,29459
56	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,957	193723,78		185394				
		т								
57	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,152	214670,21		32630				
		т								
58	11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	48,716	13538,63	1605,24	659548	78201	163425	7,46	363,42136
		м3 кладки		6203,51	400,11	302210	19492	50,8	0,47	22,89652
	Раздел 13 Очистка от строительного мусора									
100	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	349,645	1478,36	–	516900	–	305488	2,1432	749,35916
		т		1478,36	–	516900	–	59,1	–	–
		Всего прямые затраты				**15042273**	486 160			**4832**
										145
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 707 967				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 509	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 441	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 979 797	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 223 103	287 321
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 265 376	773 481
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	621 554	
Итого, тенге	17 886 930	801 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 430 954	
Всего	**19 317 884**	865 432
Временные здания и сооружения (1,5 %)	231 815	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	430 093	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 979 792**	895 085
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**21 178 580**	948 790
Кт.с. 0,95725909	20 273 387	
НДС (12 %)	2 432 807	
Всего по акту с учетом НДС	**22 706 194**	1 062 645
Временные здания и сооружения в том числе	269 244	

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Амангельдинского района"

_____ /Дихамбаев М.С./

Подрядчик: ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ /Потапов А.Н./

Технадзор:

_____ /Галиаскаров Ж.М./