	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

31 июля 2018 года

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района, 111100, Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, ул.Тәуелсіздік, 65**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25.07.2018 года,ТОО «ПАН-СТРОЙ», директор Потапов Алексей Николаевич, г. Костанай, ул. Речная, 64**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 31.07.2018 года, ТОО «АЗИЯТЕХНАДЗОР», эксперт Туребеков Азирхан Калиханович, аттестат эксперта №KZ53VJE00023784от 10.03.2017 г., аттестат эксперта № KZ21VJE00023778от 10.03.2017 г.,аттестат эксперта № KZ91VJE00023779от 10.03.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27.07.2018 года, ТОО «Костанайводпроект», эксперт Кочин Владимир Федорович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вок к системе водоснабжения поселка Затобольск», новое строительство**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление акимата Костанайского района от 2 июня 2017 года, №366**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от "_"_____20_года№ _;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного ахитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 30.03.2018 года № 105**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Костанайводпроект», №70.2-5/68**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства» акиматаКостанайского района, приказ №102 от 26 июля 2017 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 3**месяцеа;**
фактически, месяц **3 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Проложено трубы D355x13.6 SDR 26 питьевая. ГОСТ 18599-2001	м	4530		4525	
Проложено трубы D355x21.6 SDR17питьевая. ГОСТ 18599-2001 методом Горизонтально направленного бурения	м	1100		1105	
Проложено трубы D 110	м	54,54		54,54	
Смонтировано колодцев d 15	шт	10		11	
Смонтировано колодцев d 20	шт	4		4	
Установлено запорной арматуры d 600	шт	5		5	
Установлено запорной арматуры d 350	шт	6		6	
Установлено водовыпусков	шт	8		8	
Установлено вантузов	шт	3		4	
Устройство байпасов и обратных клапанов	шт	2		2	
Проложено футляров D 630	м	194		196	
Водомерный узел	шт	1		1	
Камера водоснабжения 6100x7695 Из блоков ФБС	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 287646,834тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ253026,134тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 34620,7 тысячтенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 255777,825тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 222074,869тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 33702,956 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вок к системе водоснабжения поселка Затобольск»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Исина М. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
Туребеков А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Потапов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Костанайского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжение поселка Затобольск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск	20 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00
	ИТОГО:	**20 000 000,00**	**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:
"Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
_____ **Исина М. К. /и.о. руководителя/**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
_____ **Потапова Н.Н./директор/**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 20.03.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2018	01.05.2018	20.05.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №1-1				
1	1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 стр.121 табл.158 прим.1	Перенос сетей в натуру на застроенных территориях.	км	5,684	46804,02	266034
			Смета №2-1				
			Раздел: Земляные работы				
2	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	3793,600	36,75	139415
			Накладные расходы			*7,01*	*26593*
			Сметная прибыль			*2,72*	*10319*
3	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3793,600	34,02	129058
			Накладные расходы			*6,49*	*24620*
			Сметная прибыль			*2,52*	*9560*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13498,000	92,71	1251400
			Накладные расходы			*16,49*	*222582*
			Сметная прибыль			*6,87*	*92731*
5	11	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	248,478	1875,77	466088
			Накладные расходы			*687,15*	*170742*
			Сметная прибыль			*138,95*	*34526*
6	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	98,450	3613,59	355758
			Накладные расходы			*604,66*	*59529*
			Сметная прибыль			*267,67*	*26352*
			Раздел: Трубопровод				
7	121	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,843	888172,53	748729
			Накладные расходы			*277730,72*	*234127*
			Сметная прибыль			*65790,56*	*55461*
8	122	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	843,000	11444,39	9647621
			Накладные расходы			*407,56*	*343573*
			Сметная прибыль			*847,73*	*714636*
9	125	23-010501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	449,169	17404,58	7817599
			Накладные расходы			*619,82*	*278404*
			Сметная прибыль			*1289,23*	*579082*
			ИТОГО:				20821701
			В том числе :				1062214
			Накладные расходы				1522500
			Сметная прибыль				21232814
			Итого с временными		2 %	411113	21924718
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	691904	17857142,86
			Итого с тендерной скидкой (К=0,814475)				20000000
			Итого с НДС		12 %	2142587,14	

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик:

"Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"

_____ **Исина М. К. /и.о. руководителя/**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапова Н.Н./директор/**

Технадзор:

_____ **Туребеков А.К./Эксперт технического надзора/**

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Костанайского района"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжение поселка Затобольск

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном периоде, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобе мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск	35 451 413	13 795 904							1 655 509	15 451 413
	ИТОГО:	**35 451 413**	**13 795 904**							**1 655 509**	**15 451 413**

Заказчик:
"Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Исина М. К. /и.о. руководителя/

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Потапова Н.Н./директор/

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **20.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.05.2018	15.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1				
			Раздел: Землянные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	2000,000	36,75	73501
			Накладные расходы			*7,01*	*14020*
			Сметная прибыль			*2,72*	*5445*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2000,000	34,02	68048
			Накладные расходы			*6,49*	*12980*
			Сметная прибыль			*2,52*	*5041*
3	3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	2152,000	36,75	79087
			Накладные расходы			*7,01*	*15085*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,72*	*5858*
4	4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2152,000	34,02	73220
			Накладные расходы			*6,49*	*13966*
			Сметная прибыль			*2,52*	*5424*
5	5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4000,000	92,71	370858
			Накладные расходы			*16,49*	*65969*
			Сметная прибыль			*6,87*	*27471*
6	11	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,860	1875,77	99153
			Накладные расходы			*687,15*	*36323*
			Сметная прибыль			*138,95*	*7345*
7	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	28,128	3613,59	101643
			Накладные расходы			*604,66*	*17008*
			Сметная прибыль			*267,67*	*7529*
8	15	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9859,200	25,81	254441
			Накладные расходы			*4,92*	*48532*
			Сметная прибыль			*1,91*	*18847*
			Раздел: Трубопровод				
9	121	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,283	888172,53	251353
			Накладные расходы			*277730,72*	*78598*
			Сметная прибыль			*65790,56*	*18619*
10	122	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	783,000	11444,39	8960954
			Накладные расходы			*407,56*	*319122*
			Сметная прибыль			*847,73*	*663774*
11	125	23-010501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	330,000	17404,58	5743511
			Накладные расходы			*619,82*	*204541*
			Сметная прибыль			*1289,23*	*425445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**16075769**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**826144**
			Сметная прибыль				**1190798**
			Итого с временными		**2 %**	**321515,00**	**16397284**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**541110,00**	**16938394**
			Итого с учетом тендерной скидки 18,55246495693%			**3142490**	**13795904**
			Итого с НДС		**12 %**	**1655509**	**15451413**

Заказчик:
"Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
_____ Исина М. К. /и.о. руководителя/

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
_____ Потапова Н.Н./директор/

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"
_____ Туребеков А.К./Эксперт технического надзора/

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка	82 865 551,00	42 334 051,79							5 080 086,21	47 414 138,00
	ИТОГО:	**82 865 551,00**	**42 334 051,79**							**5 080 086,21**	**47 414 138,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства акимата Костанайской области»
Исина М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Потапов А.Н.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 20.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-1				
			Раздел: Землянные работы				
1	5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3768,000	92,71	349349
			Накладные расходы			*16,49*	*62143*
			Сметная прибыль			*6,87*	*25878*
2	6	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	845,000	116,97	98838
			Накладные расходы			*20,81*	*17584*
			Сметная прибыль			*8,66*	*7321*
3	7	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2018,000	148,39	299459
			Накладные расходы			*26,38*	*53242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,99*	*22182*
4	14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	696,000	1065,78	741780
			Накладные расходы			*390,43*	*271738*
			Сметная прибыль			*78,95*	*54947*
5	15	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2347,000	25,81	60570
			Накладные расходы			*4,92*	*11553*
			Сметная прибыль			*1,91*	*4487*
6	16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	155,330	30,10	4676
			Накладные расходы			*5,74*	*892*
			Сметная прибыль			*2,23*	*346*
7	17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	203,490	163,87	33345
			Накладные расходы			*29,10*	*5921*
			Сметная прибыль			*12,14*	*2470*
8	19	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,000	30,10	4395
			Накладные расходы			*5,74*	*838*
			Сметная прибыль			*2,23*	*326*
9	32	24-040207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	5677,91	124914
			Накладные расходы			*202,20*	*4449*
			Сметная прибыль			*420,59*	*9253*
			Раздел: Трубопровод				
10	121	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,174	888172,53	154542
			Накладные расходы			*277730,72*	*48325*
			Сметная прибыль			*65790,56*	*11448*
			Смета №2-1. Доп.1				
11	2	ПРАЙС	Прокладка трубопровода методом ГНБ		740,000	64132,66	47458163
			Накладные расходы			*2283,93*	*1690106*
			Сметная прибыль			*4750,57*	*3515420*
			ИТОГО:				49330032
			В том числе :				
			Накладные расходы				2166791
			Сметная прибыль				3654076
			Итого с временными		2 %	986601,00	50316633

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	1660449,00	51977082
			Итого с учетом тендерной скидки 18,55246495693%				42334051,79
			Итого с НДС		12 %	5080086,21	47414138

Заказчик:
Государственное управление "Отдел строительства акимата Костанайского района"

_____ ~~Исина М.К./и.о. руководителя/~~
Биркемалов Д.Б. техник - строитель.

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапов А. Н./директор/**

Технадзор:
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"

_____ **Туребеков А.К./Эксперт технического надзора"**

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка	119 903 546,00	33 069 638,39							3 968 356,61	37 037 995,00
	ИТОГО:	**119 903 546,00**	**33 069 638,39**							**3 968 356,61**	**37 037 995,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства акимата Костанайской области»
Исина М.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"
Потапов А.Н.

Заказчик **Государственное управление "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.**

(наименование, адрес)

Объект **Водовод.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **20.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета № 2-1				
			Раздел: Землянные работы				
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+СНЯТИЕ ППС**	**м3 грунта**	√ **205,000**	**36,75**	**7534**
			Накладные расходы			***7,01***	***1437***
			Сметная прибыль			***2,72***	***558***
2	**2**	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	√ **205,000**	**34,02**	**6975**
			Накладные расходы			***6,49***	***1330***
			Сметная прибыль			***2,52***	***517***
3	**3**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**	**м3 грунта**	√ **1983,000**	**36,75**	**72876**
			Накладные расходы			***7,01***	***13900***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,72*	*5398*
4	4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1983,000	34,02	67470
			Накладные расходы			*6,49*	*12869*
			Сметная прибыль			*2,52*	*4998*
5	5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9730,000	92,71	902113
			Накладные расходы			*16,49*	*160471*
			Сметная прибыль			*6,87*	*66823*
6	7	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3702,000	148,39	549355
			Накладные расходы			*26,38*	*97672*
			Сметная прибыль			*10,99*	*40693*
7	9	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1307,500	163,23	213428
			Накладные расходы			*29,02*	*37946*
			Сметная прибыль			*12,09*	*15809*
8	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	190,500	128,67	24511
			Накладные расходы			*22,89*	*4361*
			Сметная прибыль			*9,53*	*1816*
9	11	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	198,070	1875,77	371533
			Накладные расходы			*687,15*	*136105*
			Сметная прибыль			*138,95*	*27521*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	107,000	2157,13	230813
			Накладные расходы			*790,23*	*84554*
			Сметная прибыль			*159,79*	*17097*
11	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	79,211	3613,59	286236
			Накладные расходы			*604,66*	*47896*
			Сметная прибыль			*267,67*	*21203*
12	14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	902,660	1065,78	962034
			Накладные расходы			*390,43*	*352424*
			Сметная прибыль			*78,95*	*71262*
13	15	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15821,000	25,81	408300
			Накладные расходы			*4,92*	*77880*
			Сметная прибыль			*1,91*	*30244*
14	16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,335	30,10	6061
			Накладные расходы			*5,74*	*1156*
			Сметная прибыль			*2,23*	*449*
15	17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	263,750	163,87	43220
			Накладные расходы			*29,10*	*7675*
			Сметная прибыль			*12,14*	*3201*
			Раздел: Трубопровод				
16	121	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,605	888172,53	1425517
			Накладные расходы			*277730,72*	*445758*
			Сметная прибыль			*65790,56*	*105594*
17	122	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1449,000	11444,39	16582915
			Накладные расходы			*407,56*	*590560*
			Сметная прибыль			*847,73*	*1228364*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	135	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	68,000	71027,16	4829847
			Накладные расходы			*8687,02*	*590717*
			Сметная прибыль			*5261,27*	*357766*
			Смета 2-1. Доп.1				
19	2	ПРАЙС	Прокладка трубопровода методом ГНБ		180,000	64132,65	11543878
			Накладные расходы			*2283,93*	*411107*
			Сметная прибыль			*4750,57*	*855102*
			ИТОГО:				38534614
			В том числе :				
			Накладные расходы				3075817
			Сметная прибыль				2854416
			Итого с временными		2 %	770692,00	39305306
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	1297075,00	40602381
			Итого с учетом тендерной скидки 18,55246495693%				33069638,39
			Итого с НДС		12 %	3968356,61	37037995

Заказчик:
Государственное управление "Отдел строительства акимата Костанайского района"

_____ ~~Исина М.К./и.о. руководителя/~~
Биркемелов Д.Б./Техник-строитель

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапов А. Н./директор/**

Технадзор:
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"

_____ **Туребеков А.К./Эксперт технического надзора"**

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
105000000		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск	189 374 248,00	62 027 412,50							7 443 289,50	69 470 702,00
	ИТОГО:	189 374 248,00	62 027 412,50							7 443 289,50	69 470 702,00

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства акимата Костанайской области»
_____ Исина М.К

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"
_____ Поздов А.Н

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "ПАН-СТРОЙ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.

(наименование, адрес)

Объект Водовод.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 20.03.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета № 2-1				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	119,400	36,75	4388
			Накладные расходы			*7,01*	*837*
			Сметная прибыль			*2,72*	*325*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	119,400	34,02	4062
			Накладные расходы			*6,49*	*775*
			Сметная прибыль			*2,52*	*301*
3	3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	1983,000	36,75	72876
			Накладные расходы			*7,01*	*13900*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,72*	*5398*
4	4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1983,000	34,02	67470
			Накладные расходы			*6,49*	*12869*
			Сметная прибыль			*2,52*	*4998*
5	5	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2977,000	92,71	276011
			Накладные расходы			*16,49*	*49098*
			Сметная прибыль			*6,87*	*20445*
6	7	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3702,000	148,39	549355
			Накладные расходы			*26,38*	*97672*
			Сметная прибыль			*10,99*	*40693*
7	8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	170,000	101,99	17338
			Накладные расходы			*18,14*	*3084*
			Сметная прибыль			*7,55*	*1284*
8	9	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1308,000	163,23	213509
			Накладные расходы			*29,02*	*37961*
			Сметная прибыль			*12,09*	*15816*
9	10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	190,500	128,67	24511
			Накладные расходы			*22,89*	*4361*
			Сметная прибыль			*9,53*	*1816*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	11	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	198,070	1875,77	371533
			Накладные расходы			*687,15*	*136105*
			Сметная прибыль			*138,95*	*27521*
11	12	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	107,000	2157,13	230813
			Накладные расходы			*790,23*	*84554*
			Сметная прибыль			*159,79*	*17097*
12	13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	79,211	3613,59	286236
			Накладные расходы			*604,66*	*47896*
			Сметная прибыль			*267,67*	*21203*
13	14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	902,673	1065,78	962047
			Накладные расходы			*390,43*	*352429*
			Сметная прибыль			*78,95*	*71263*
14	15	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15821,900	25,81	408323
			Накладные расходы			*4,92*	*77884*
			Сметная прибыль			*1,91*	*30246*
15	16	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,335	30,10	6061
			Накладные расходы			*5,74*	*1156*
			Сметная прибыль			*2,23*	*449*
16	17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	263,755	163,87	43221
			Накладные расходы			*29,10*	*7675*
			Сметная прибыль			*12,14*	*3202*
17	18	41-020103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км#+ЗАВОЗ	т	1315,800	101,63	133721

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,62*	*4762*
			Сметная прибыль			*7,53*	*9905*
18	19	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	380,000	30,10	11439
			Накладные расходы			*5,74*	*2182*
			Сметная прибыль			*2,23*	*847*
19	20	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	526,000	163,87	86194
			Накладные расходы			*29,10*	*15306*
			Сметная прибыль			*12,14*	*6385*
20	21	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км#+ЗАВОЗ	т	946,800	79,76	75515
			Накладные расходы			*2,84*	*2689*
			Сметная прибыль			*5,91*	*5594*
21	22	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	407,500	1559,92	635669
			Накладные расходы			*405,34*	*165174*
			Сметная прибыль			*115,55*	*47087*
22	23	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором+/для гильзы диам.325 мм/	отверстие	4,000	47,31	189
			Накладные расходы			*1,68*	*7*
			Сметная прибыль			*3,50*	*14*
23	24	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм+/для гильзы диам.325мм/	отверстие	4,000	2667,69	10671
			Накладные расходы			*966,68*	*3867*
			Сметная прибыль			*197,61*	*790*
24	25	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором+/для гильзы диам.530 мм/	отверстие	1,000	47,31	47
			Накладные расходы			*1,68*	*2*
			Сметная прибыль			*3,50*	*4*
25	26	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм+/для гильзы диам.530мм/	отверстие	1,000	4384,14	4384
			Накладные расходы			*1590,18*	*1590*
			Сметная прибыль			*324,75*	*325*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	27	11-221501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2#+для кабеля ГТС	м короба	16,000	2958,05	47329
			Накладные расходы			*886,00*	*14176*
			Сметная прибыль			*219,11*	*3506*
27	28	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005#+КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЯ ГТС	т	0,227	207872,87	47229
			Накладные расходы			*7402,88*	*1682*
			Сметная прибыль			*15397,99*	*3498*
28	29	11-130301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	2,500	98,99	247
			Накладные расходы			*19,04*	*48*
			Сметная прибыль			*7,33*	*18*
29	30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115#+ за 2 раза	м2	5,000	78,54	393
			Накладные расходы			*12,16*	*61*
			Сметная прибыль			*5,82*	*29*
30	31	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	22,000	1910,74	42036
			Накладные расходы			*487,40*	*10723*
			Сметная прибыль			*141,54*	*3114*
31	33	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	35,000	6615,45	231541
			Накладные расходы			*1148,57*	*40200*
			Сметная прибыль			*490,03*	*17151*
32	34	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка#+ДЕМОНТАЖ	м оград	36,000	1982,68	71377
			Накладные расходы			*620,86*	*22351*
			Сметная прибыль			*146,87*	*5287*
33	35	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	36,000	3395,76	122247
			Накладные расходы			*1013,04*	*36469*
			Сметная прибыль			*251,54*	*9055*
			Раздел: Земляные работы в стесненных условиях				
34	36	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	351,000	42,26	14834
			Накладные расходы			*8,06*	*2830*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,13*	*1099*
35	37	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. #+ВЫВОЗ ППС	м3 грунта	421,200	116,57	49098
			Накладные расходы			*23,79*	*10019*
			Сметная прибыль			*8,63*	*3637*
36	38	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	421,200	61,50	25902
			Накладные расходы			*2,19*	*922*
			Сметная прибыль			*4,56*	*1919*
37	39	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. #+ВВОЗ ППС	м3 грунта	421,200	101,36	42694
			Накладные расходы			*20,68*	*8713*
			Сметная прибыль			*7,51*	*3163*
38	40	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	421,200	61,50	25902
			Накладные расходы			*2,19*	*922*
			Сметная прибыль			*4,56*	*1919*
39	41	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	351,000	42,26	14834
			Накладные расходы			*8,06*	*2830*
			Сметная прибыль			*3,13*	*1099*
40	42	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	181,000	116,57	21099
			Накладные расходы			*23,79*	*4306*
			Сметная прибыль			*8,63*	*1563*
41	43	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. #+ВЫВОЗ	м3 грунта	1850,000	153,22	283451
			Накладные расходы			*27,21*	*50340*
			Сметная прибыль			*11,35*	*20996*
42	44	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. #+ВЫВОЗ	м3 грунта	871,000	246,58	214771
			Накладные расходы			*43,80*	*38149*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18,27*	*15909*
43	45	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4677,200	61,50	287625
			Накладные расходы			*2,19*	*10243*
			Сметная прибыль			*4,56*	*21306*
44	46	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	77,000	2815,24	216773
			Накладные расходы			*1031,31*	*79411*
			Сметная прибыль			*208,54*	*16057*
45	47	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	144,000	1797,61	258856
			Накладные расходы			*658,52*	*94827*
			Сметная прибыль			*133,16*	*19174*
46	48	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2520,000	689,79	1738283
			Накладные расходы			*162,54*	*409611*
			Сметная прибыль			*51,10*	*128762*
47	49	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	63,000	3837,92	241789
			Накладные расходы			*684,05*	*43095*
			Сметная прибыль			*284,29*	*17910*
48	50	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	604,000	1225,64	740288
			Накладные расходы			*448,99*	*271191*
			Сметная прибыль			*90,79*	*54836*
49	51	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2428,000	29,68	72060
			Накладные расходы			*5,66*	*13745*
			Сметная прибыль			*2,20*	*5338*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	52	11-221501-0104 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	30,000	7097,07	212912
			Накладные расходы			*1302,66*	*39080*
			Сметная прибыль			*525,71*	*15771*
51	53	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	4,000	4777,96	19112
			Накладные расходы			*981,06*	*3924*
			Сметная прибыль			*353,92*	*1416*
			Раздел: Колодцы				
52	54	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,840	35049,00	730421
			Накладные расходы			*6930,31*	*144428*
			Сметная прибыль			*2596,22*	*54105*
53	55	11-221301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,630	55888,73	538208
			Накладные расходы			*10518,02*	*101289*
			Сметная прибыль			*4139,91*	*39867*
54	56	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	7,000	27277,82	190945
			Накладные расходы			*971,43*	*6800*
			Сметная прибыль			*2020,58*	*14144*
55	57	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	14,000	9124,93	127749
			Накладные расходы			*324,96*	*4549*
			Сметная прибыль			*675,92*	*9463*
56	58	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	21,000	1921,53	40352
			Накладные расходы			*68,43*	*1437*
			Сметная прибыль			*142,34*	*2989*
57	59	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	4,000	27871,93	111488
			Накладные расходы			*992,59*	*3970*
			Сметная прибыль			*2064,59*	*8258*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	60	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	10,000	15870,16	158702
			Накладные расходы			*565,18*	*5652*
			Сметная прибыль			*1175,57*	*11756*
59	61	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	10,000	12997,11	129971
			Накладные расходы			*462,86*	*4629*
			Сметная прибыль			*962,75*	*9627*
60	62	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,000	17765,42	355308
			Накладные расходы			*632,67*	*12653*
			Сметная прибыль			*1315,96*	*26319*
61	63	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	5,000	18236,50	91182
			Накладные расходы			*649,45*	*3247*
			Сметная прибыль			*1350,85*	*6754*
62	64	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	14,000	8243,33	115407
			Накладные расходы			*293,57*	*4110*
			Сметная прибыль			*610,62*	*8549*
63	66	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92#/ЗПП 15-1,2ПП20-1/	м3	4,020	55878,50	224632
			Накладные расходы			*1989,98*	*8000*
			Сметная прибыль			*4139,15*	*16639*
64	67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	162,710	923,87	150323
			Накладные расходы			*124,42*	*20244*
			Сметная прибыль			*68,43*	*11135*
65	68	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	28,000	634,70	17772
			Накладные расходы			*22,60*	*633*
			Сметная прибыль			*47,01*	*1316*
66	69	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,371	336906,78	125053
			Накладные расходы			*11998,10*	*4453*
			Сметная прибыль			*24956,06*	*9263*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	70	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	21,930	1783,74	39117
			Накладные расходы			*266,02*	*5834*
			Сметная прибыль			*132,13*	*2898*
68	71	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	-21,930	511,11	-19824
			Накладные расходы			*-129,48*	*-2839*
			Сметная прибыль			*-66,96*	*-1468*
69	72	21-100403-0905 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум с модификатором, пленка с двух сторон, марка Г ХПП-4,0	м2	25,219	573,24	14457
			Накладные расходы			*20,41*	*515*
			Сметная прибыль			*42,46*	*1071*
70	73	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	65,940	446,33	29431
			Накладные расходы			*139,79*	*9218*
			Сметная прибыль			*33,06*	*2180*
71	74	22-050105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	131,880	1432,94	188977
			Накладные расходы			*51,03*	*6730*
			Сметная прибыль			*106,14*	*13998*
72	76	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	39,570	1744,94	69047
			Накладные расходы			*62,14*	*2459*
			Сметная прибыль			*129,25*	*5115*
73	78	21-110101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,238	5796,89	1378
			Накладные расходы			*206,44*	*49*
			Сметная прибыль			*429,40*	*102*
74	79	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,460	265,97	7037
			Накладные расходы			*44,78*	*1185*
			Сметная прибыль			*19,70*	*521*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	80	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	26,460	1107,72	29310
			Накладные расходы			*208,13*	*5507*
			Сметная прибыль			*82,05*	*2171*
76	81	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	26,460	2401,63	63547
			Накладные расходы			*213,25*	*5643*
			Сметная прибыль			*177,90*	*4707*
			Раздел: Трубопровод				
77	121	11-220501-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,603	888172,53	1423741
			Накладные расходы			*277730,72*	*445202*
			Сметная прибыль			*65790,56*	*105462*
78	122	23-010501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1500,300	11444,39	17170012
			Накладные расходы			*407,56*	*611468*
			Сметная прибыль			*847,73*	*1271853*
79	124	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	1100,000	6150,34	6765378
			Накладные расходы			*1240,48*	*1364531*
			Сметная прибыль			*455,58*	*501139*
80	125	23-010501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	348,331	17404,58	6062555
			Накладные расходы			*619,82*	*215903*
			Сметная прибыль			*1289,23*	*449078*
81	129	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,540	1113,00	60703
			Накладные расходы			*39,64*	*2162*
			Сметная прибыль			*82,44*	*4497*
			Раздел:				
82	135	11-250109-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	126,000	71027,16	8949422
			Накладные расходы			*8687,02*	*1094565*
			Сметная прибыль			*5261,27*	*662920*
83	136	11-250110-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	194,000	6150,34	1193167
			Накладные расходы			*1240,48*	*240654*
			Сметная прибыль			*455,58*	*88383*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	137	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.630	футляр	4,000	21825,10	87300
			Накладные расходы			*3234,43*	*12938*
			Сметная прибыль			*1616,67*	*6467*
85	142	11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	36,000	5566,97	200411
			Накладные расходы			*1852,55*	*66692*
			Сметная прибыль			*412,37*	*14845*
86	143	23-020103-0517 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	24454,02	48908
			Накладные расходы			*870,87*	*1742*
			Сметная прибыль			*1811,41*	*3623*
87	144	23-020103-0217 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	62,000	8196,11	508159
			Накладные расходы			*291,88*	*18097*
			Сметная прибыль			*607,12*	*37641*
88	145	11-221201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2,000	5071,27	10143
			Накладные расходы			*1682,70*	*3365*
			Сметная прибыль			*375,65*	*751*
89	146	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80#+DN 315	шт.	2,000	6862,67	13725
			Накладные расходы			*244,40*	*489*
			Сметная прибыль			*508,35*	*1017*
90	147	11-221201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	7,000	19871,84	139103
			Накладные расходы			*4539,00*	*31773*
			Сметная прибыль			*1471,99*	*10304*
91	148	23-020103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	11,000	27805,20	305857
			Накладные расходы			*990,21*	*10892*
			Сметная прибыль			*2059,64*	*22656*
92	149	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	11,000	1208,64	13295
			Накладные расходы			*408,31*	*4491*
			Сметная прибыль			*89,53*	*985*
93	150	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	19,000	1926,91	36611

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,62*	*1304*
			Сметная прибыль			*142,73*	*2712*
94	151	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5,000	629,90	3149
			Накладные расходы			*217,24*	*1086*
			Сметная прибыль			*46,66*	*233*
95	152	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	881,51	4408
			Накладные расходы			*31,39*	*157*
			Сметная прибыль			*65,30*	*326*
96	153	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	48,000	1309,58	62860
			Накладные расходы			*359,10*	*17237*
			Сметная прибыль			*97,01*	*4656*
97	154	23-020303-7320 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	62820,18	251281
			Накладные расходы			*2237,19*	*8949*
			Сметная прибыль			*4653,35*	*18613*
98	155	23-020303-7316 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	26690,00	747320
			Накладные расходы			*950,50*	*26614*
			Сметная прибыль			*1977,04*	*55357*
99	156	23-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1638,97	6556
			Накладные расходы			*58,37*	*233*
			Сметная прибыль			*121,41*	*486*
100	157	23-020303-7315 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	16936,76	33874
			Накладные расходы			*603,16*	*1206*
			Сметная прибыль			*1254,57*	*2509*
101	158	23-020303-0316 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	17714,80	159433
			Накладные расходы			*630,87*	*5678*
			Сметная прибыль			*1312,21*	*11810*
102	159	23-020303-1016 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	24165,92	24166
			Накладные расходы			*860,61*	*861*
			Сметная прибыль			*1790,07*	*1790*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	160	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,077	985471,31	1061116
			Накладные расходы			*171679,81*	*184858*
			Сметная прибыль			*72997,87*	*78601*
104	161	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,012	1334899,89	15752
			Накладные расходы			*295139,13*	*3483*
			Сметная прибыль			*98881,47*	*1167*
105	162	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка#+гильзы	т фасонных частей	0,012	1334899,89	16339
			Накладные расходы			*295139,13*	*3613*
			Сметная прибыль			*98881,47*	*1210*
106	163	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.159	футляр	4,000	4145,93	16584
			Накладные расходы			*307,10*	*1228*
			Сметная прибыль			*307,11*	*1228*
107	164	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка#+гильзы	т фасонных частей	0,386	985471,31	380451
			Накладные расходы			*171679,81*	*66279*
			Сметная прибыль			*72997,87*	*28182*
108	165	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.426	футляр	2,000	13188,86	26378
			Накладные расходы			*1597,07*	*3194*
			Сметная прибыль			*976,95*	*1954*
109	166	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.530	футляр	20,000	17404,24	348085
			Накладные расходы			*2361,21*	*47224*
			Сметная прибыль			*1289,20*	*25784*
110	167	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2338979,12	1871
			Накладные расходы			*230076,18*	*184*
			Сметная прибыль			*173257,71*	*139*
111	168	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3072487,76	3380
			Накладные расходы			*268963,31*	*296*
			Сметная прибыль			*227591,69*	*250*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	169	11-220601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	6028419,36	12901
			Накладные расходы			*483682,44*	*1035*
			Сметная прибыль			*446549,58*	*956*
113	170	11-220601-0311 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	7488836,84	67325
			Накладные расходы			*570130,28*	*5125*
			Сметная прибыль			*554728,66*	*4987*
114	171	21-130816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	45,658	1221,28	55761
			Накладные расходы			*43,49*	*1986*
			Сметная прибыль			*90,47*	*4130*
115	172	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	16,610	104,28	1732
			Накладные расходы			*13,08*	*217*
			Сметная прибыль			*7,72*	*128*
116	173	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	16,610	494,71	8217
			Накладные расходы			*29,29*	*486*
			Сметная прибыль			*36,64*	*609*
117	176	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40,000	629,90	25196
			Накладные расходы			*217,24*	*8690*
			Сметная прибыль			*46,66*	*1866*
118	177	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	881,51	21156
			Накладные расходы			*31,39*	*753*
			Сметная прибыль			*65,30*	*1567*
119	178	23-020103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	16,000	338,12	5410
			Накладные расходы			*12,04*	*193*
			Сметная прибыль			*25,05*	*401*
120	179	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,177	970957,96	172054
			Накладные расходы			*282178,23*	*50002*
			Сметная прибыль			*71922,81*	*12745*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	180	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16,000	330,87	5294
			Накладные расходы			*11,78*	*189*
			Сметная прибыль			*24,51*	*392*
122	181	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	35,600	1074,58	38255
			Накладные расходы			*38,27*	*1362*
			Сметная прибыль			*79,60*	*2834*
123	182	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	1,250	104,28	130
			Накладные расходы			*13,08*	*16*
			Сметная прибыль			*7,72*	*10*
124	183	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	1,250	494,71	618
			Накладные расходы			*29,29*	*37*
			Сметная прибыль			*36,64*	*46*
125	184	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3,000	2649,43	7948
			Накладные расходы			*912,72*	*2738*
			Сметная прибыль			*196,25*	*589*
126	185	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	3,000	120311,84	360936
			Накладные расходы			*4284,61*	*12854*
			Сметная прибыль			*8911,99*	*26736*
127	186	23-041013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,000	27932,16	83796
			Накладные расходы			*994,74*	*2984*
			Сметная прибыль			*2069,05*	*6207*
128	189	11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	3,000	5566,97	16701
			Накладные расходы			*1852,55*	*5558*
			Сметная прибыль			*412,37*	*1237*
129	190	23-020103-0217 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	8196,11	24588
			Накладные расходы			*291,88*	*876*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*607,12*	*1821*
130	191	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6,000	629,90	3779
			Накладные расходы			*217,24*	*1303*
			Сметная прибыль			*46,66*	*280*
131	192	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	881,51	5289
			Накладные расходы			*31,39*	*188*
			Сметная прибыль			*65,30*	*392*
132	193	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,206	985471,31	202721
			Накладные расходы			*171679,81*	*35316*
			Сметная прибыль			*72997,87*	*15016*
133	194	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	1074,58	967
			Накладные расходы			*38,27*	*34*
			Сметная прибыль			*79,60*	*72*
134	195	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	2,700	104,28	282
			Накладные расходы			*13,08*	*35*
			Сметная прибыль			*7,72*	*21*
135	196	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,700	494,71	1336
			Накладные расходы			*29,29*	*79*
			Сметная прибыль			*36,64*	*99*
			Раздел: Водомерный узел				
136	198	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8и для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2817,30	2817
			Накладные расходы			*100,33*	*100*
			Сметная прибыль			*208,69*	*209*
137	199	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка#+патрубки, переход	т фасонных частей	0,066	985471,31	65207
			Накладные расходы			*171679,81*	*11360*
			Сметная прибыль			*72997,87*	*4830*
138	200	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	11315,36	11315
			Накладные расходы			*1749,40*	*1749*
			Сметная прибыль			*838,17*	*838*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	201	Прайс-лист ТОО "Спецмонтаж-2" от 13.02.2017г.Костанай	Счетчики холодной воды DN 150, QnOM 250 м3/ч, TMAX 50°C, SEnsus	шт.	1,000	290828,57	290829
			Накладные расходы			*10357,14*	*10357*
			Сметная прибыль			*21542,86*	*21543*
140	202	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,000	2700,45	2700
			Накладные расходы			*216,25*	*216*
			Сметная прибыль			*200,03*	*200*
141	203	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1434,93	1435
			Накладные расходы			*396,77*	*397*
			Сметная прибыль			*106,29*	*106*
142	204	Прайс лист ТОО"Костанайкая кабельная компания" от 11.01.2017г	Отборное устройсво давления 3кч-274-10-90	шт	1,000	17529,94	17530
			Накладные расходы			*624,29*	*624*
			Сметная прибыль			*1298,51*	*1299*
			Локальная смета №2-1. Доп.1				
143	2	ПРАЙС	Прокладка трубопровода методом ГНБ		180,000	64132,65	11543878
			Накладные расходы			*2283,93*	*411107*
			Сметная прибыль			*4750,57*	*855102*
			ИТОГО:				72277850
			В том числе :				
			Накладные расходы				7760710
			Сметная прибыль				5353915
			Итого с временными		2 %	1445557,00	73723407
			Итого с зимними удорожаниями		3,3 %	2432872,00	76156279
			Итого с учетом тендерной скидки 18,55246495693%				62027412,5
			Итого с НДС		12 %	7443289,50	69470702

Заказчик:

Государственное управление "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Техник-строитель Биркемелов О.Б.

_____ ~~Исина М.К./и.о. руководителя/~~

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ Потапов А. Н./директор/

Технадзор:
ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"

_____ Туребеков А.К./Эксперт технического надзора"

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата Костанайского района»
Подрядчик : ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат

код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	20.03.2018				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Соединительный водовод от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск	224 000 000,00	30 915 850,00							3 709 902,00	34 625 752,00
	ИТОГО:	**224 000 000,00**	**30 915 850,00**							**3 709 902,00**	**34 625 752,00**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства акимата Костанайской области»

Подрядчик:
Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ" Потапов А.Н.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ПАН-СТРОЙ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство соединительного водовода от скважин водозабора города Костанай на Костанайском месторождении подземных вод к системе водоснабжения поселка Затобольск.**

(наименование, адрес)

Объект **Водовод.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **20.03.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №6

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №2-1				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+СНЯТИЕ ППС	м3 грунта	175,500	36,75	6450
			Накладные расходы			*7,01*	*1230*
			Сметная прибыль			*2,72*	*478*
2	2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	175,500	34,02	5971
			Накладные расходы			*6,49*	*1139*
			Сметная прибыль			*2,52*	*442*
3	3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м #+ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС	м3 грунта	175,500	36,75	6450
			Накладные расходы			*7,01*	*1230*
			Сметная прибыль			*2,72*	*478*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	175,500	34,02	5971
			Накладные расходы			*6,49*	*1139*
			Сметная прибыль			*2,52*	*442*
5	20	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2073,750	163,87	339821
			Накладные расходы			*29,10*	*60345*
			Сметная прибыль			*12,14*	*25172*
6	21	41-020103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км#+ЗАВОЗ	т	3732,750	79,76	297718
			Накладные расходы			*2,84*	*10603*
			Сметная прибыль			*5,91*	*22053*
7	15	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2073,750	25,81	53518
			Накладные расходы			*4,92*	*10208*
			Сметная прибыль			*1,91*	*3964*
			Раздел: Колодцы				
8	65	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	14,000	4126,00	57764
			Накладные расходы			*146,94*	*2057*
			Сметная прибыль			*305,63*	*4279*
9	75	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734#Окраска внутренней части колодцев на высоту 1,8м "Пенетроном"	м2	39,570	58,86	2329
			Накладные расходы			*20,25*	*801*
			Сметная прибыль			*4,36*	*173*
10	77	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами#+ Утепленная крышка	м2	9,505	3927,97	37336
			Накладные расходы			*253,74*	*2412*
			Сметная прибыль			*290,96*	*2766*
			Раздел: Камера №1				
11	82	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,060	265,97	10389
			Накладные расходы			*44,78*	*1749*
			Сметная прибыль			*19,70*	*770*
12	83	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,906	9961,97	38911
			Накладные расходы			*2064,96*	*8066*
			Сметная прибыль			*737,92*	*2882*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	84	11-070601-0201 РСНБ РК 2015	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	53,950	18997,95	1024939
			Накладные расходы			*5292,90*	*285552*
			Сметная прибыль			*1407,26*	*75921*
14	85	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+монолитные заделки	м3	0,240	16475,22	3954
			Накладные расходы			*586,72*	*141*
			Сметная прибыль			*1220,39*	*293*
15	86	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+монолитные заделки	м3	12,170	18843,93	229331
			Накладные расходы			*671,08*	*8167*
			Сметная прибыль			*1395,85*	*16987*
16	87	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010+монолит.плита	м3	5,970	18843,93	112498
			Накладные расходы			*671,08*	*4006*
			Сметная прибыль			*1395,85*	*8333*
17	88	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,105	22425,80	2366
			Накладные расходы			*7065,71*	*745*
			Сметная прибыль			*1661,17*	*175*
18	89	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,106	176141,20	18581
			Накладные расходы			*6272,83*	*662*
			Сметная прибыль			*13047,50*	*1376*
19	90	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,932	25119,35	23411
			Накладные расходы			*894,56*	*834*
			Сметная прибыль			*1860,69*	*1734*
20	91	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,602	23243,85	409138
			Накладные расходы			*827,77*	*14570*
			Сметная прибыль			*1721,77*	*30307*
21	92	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	31,000	1107,72	34339
			Накладные расходы			*208,13*	*6452*
			Сметная прибыль			*82,05*	*2544*
22	93	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	31,000	5403,67	167514
			Накладные расходы			*479,82*	*14874*
			Сметная прибыль			*400,27*	*12408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	94	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,000	799,32	24779
			Накладные расходы			*186,60*	*5785*
			Сметная прибыль			*59,21*	*1835*
24	95	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	31,000	850,04	26351
			Накладные расходы			*53,05*	*1644*
			Сметная прибыль			*62,97*	*1952*
25	96	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,301	50166,68	65287
			Накладные расходы			*12874,29*	*16755*
			Сметная прибыль			*3716,05*	*4836*
26	97	21-050203-1102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,172	328181,82	384563
			Накладные расходы			*11687,39*	*13695*
			Сметная прибыль			*24309,76*	*28486*
27	98	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,130	209562,22	27159
			Накладные расходы			*7463,04*	*967*
			Сметная прибыль			*15523,13*	*2012*
28	99	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	30,200	115,11	3476
			Накладные расходы			*19,66*	*594*
			Сметная прибыль			*8,53*	*258*
29	100	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	60,400	78,54	4744
			Накладные расходы			*12,16*	*734*
			Сметная прибыль			*5,82*	*351*
30	101	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,170	47801,57	151531
			Накладные расходы			*1702,34*	*5396*
			Сметная прибыль			*3540,86*	*11225*
31	102	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	4,000	9124,93	36500
			Накладные расходы			*324,96*	*1300*
			Сметная прибыль			*675,92*	*2704*
32	103	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	1921,53	7686

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,43*	*274*
			Сметная прибыль			*142,34*	*569*
33	104	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4,000	8243,33	32973
			Накладные расходы			*293,57*	*1174*
			Сметная прибыль			*610,62*	*2442*
34	105	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,019	336906,78	6536
			Накладные расходы			*11998,10*	*233*
			Сметная прибыль			*24956,06*	*484*
35	106	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	236933,88	1744
			Накладные расходы			*8437,82*	*62*
			Сметная прибыль			*17550,66*	*129*
36	107	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,500	115,11	518
			Накладные расходы			*19,66*	*88*
			Сметная прибыль			*8,53*	*38*
37	108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2	9,000	78,54	707
			Накладные расходы			*12,16*	*109*
			Сметная прибыль			*5,82*	*52*
38	109	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18,000	634,70	11425
			Накладные расходы			*22,60*	*407*
			Сметная прибыль			*47,01*	*846*
39	110	23-030101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4,000	4126,00	16504
			Накладные расходы			*146,94*	*588*
			Сметная прибыль			*305,63*	*1223*
40	111	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами#+ Утепленная крышка	м2	2,716	3927,97	10668
			Накладные расходы			*253,74*	*689*
			Сметная прибыль			*290,96*	*790*
41	112	21-110101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,068	5796,89	394
			Накладные расходы			*206,44*	*14*
			Сметная прибыль			*429,40*	*29*
42	113	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка#+Гильзы	т фасонных частей	0,505	608241,34	307284
			Накладные расходы			*158245,69*	*79946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45054,91*	*22762*
43	114	23-010201-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	2,800	61665,29	172663
			Накладные расходы			*2196,06*	*6149*
			Сметная прибыль			*4567,80*	*12790*
44	115	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,700	25927,16	18149
			Накладные расходы			*923,33*	*646*
			Сметная прибыль			*1920,53*	*1344*
45	116	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.720	футляр	4,000	26131,73	104527
			Накладные расходы			*4140,67*	*16563*
			Сметная прибыль			*1935,68*	*7743*
46	117	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью#+гильза диам.530	футляр	1,000	17404,24	17404
			Накладные расходы			*2361,21*	*2361*
			Сметная прибыль			*1289,20*	*1289*
47	118	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,560	265,97	2011
			Накладные расходы			*44,78*	*339*
			Сметная прибыль			*19,70*	*149*
48	119	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,560	1107,72	8374
			Накладные расходы			*208,13*	*1573*
			Сметная прибыль			*82,05*	*620*
49	120	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	7,560	2401,63	18156
			Накладные расходы			*213,25*	*1612*
			Сметная прибыль			*177,90*	*1345*
			Раздел: Трубопровод				
50	126	11-220701-0109 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,630	220355,01	1240599
			Накладные расходы			*46430,39*	*261403*
			Сметная прибыль			*16322,59*	*91896*
51	127	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	377078,96	20362
			Накладные расходы			*125185,21*	*6760*
			Сметная прибыль			*27931,78*	*1508*
52	128	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,054	79360,59	4285
			Накладные расходы			*26940,60*	*1455*
			Сметная прибыль			*5878,56*	*317*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	130	11-220901-0112 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	40064,48	200322
			Накладные расходы			*11072,00*	*55360*
			Сметная прибыль			*2967,74*	*14839*
54	131	11-220901-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	16530,30	132242
			Накладные расходы			*4726,01*	*37808*
			Сметная прибыль			*1224,47*	*9796*
55	138	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2424,79	9699
			Накладные расходы			*783,17*	*3133*
			Сметная прибыль			*179,61*	*718*
56	140	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1466,13	1466
			Накладные расходы			*485,53*	*486*
			Сметная прибыль			*108,60*	*109*
57	174	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	1466,13	11729
			Накладные расходы			*485,53*	*3884*
			Сметная прибыль			*108,60*	*869*
59	184	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4,000	2649,43	10598
			Накладные расходы			*912,72*	*3651*
			Сметная прибыль			*196,25*	*785*
60	185	23-041011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	4,000	120311,84	481247
			Накладные расходы			*4284,61*	*17138*
			Сметная прибыль			*8911,99*	*35648*
61	186	23-041013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,000	27932,16	111729
			Накладные расходы			*994,74*	*3979*
			Сметная прибыль			*2069,05*	*8276*
62	188	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	1466,13	5865
			Накладные расходы			*485,53*	*1942*
			Сметная прибыль			*108,60*	*434*
			Раздел: Водомерный узел				
63	197	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2567,31	2567

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*814,64*	*815*
			Сметная прибыль			*190,17*	*190*
			Локальная смета №2-1. Доп. 1				
64	2	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 350**	**шт.**	**6,000**	**1085164,76**	**6510989**
			Накладные расходы			*38645,47*	*231873*
			Сметная прибыль			*80382,57*	*482295*
65	3	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 600**	**шт.**	**5,000**	**4022679,16**	**20113396**
			Накладные расходы			*143257,80*	*716289*
			Сметная прибыль			*297976,23*	*1489881*
66	4	ПРАЙС	**Клапан обратный SOCLA 149B2650 PN 10, DN 350**		**2,000**	**1420132,04**	**2840264**
			Накладные расходы			*50574,50*	*101149*
			Сметная прибыль			*105194,97*	*210390*
67	5	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 100**	**шт.**	**4,000**	**50458,72**	**201835**
			Накладные расходы			*1796,96*	*7188*
			Сметная прибыль			*3737,68*	*14951*
68	6	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 50**	**шт.**	**1,000**	**26964,93**	**26965**
			Накладные расходы			*960,29*	*960*
			Сметная прибыль			*1997,40*	*1997*
69	7	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 50**	**шт.**	**8,000**	**26964,93**	**215719**
			Накладные расходы			*960,29*	*7682*
			Сметная прибыль			*1997,40*	*15979*
70	8	ПРАЙС	**Задвижка "Нептун" с обрезиненым клином и недвижимым шпинделем, фланцевые чугунные 36ч39р PN 10, DN 50**	**шт.**	**4,000**	**26964,93**	**107860**
			Накладные расходы			*960,29*	*3841*
			Сметная прибыль			*1997,40*	*7990*
			Раздел: Локальная смета 2-2				
71	1	11-250129-0101 РСНБ РК 2015	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**2,000**	**34143,01**	**68286**
			Накладные расходы			*11151,54*	*22303*
			Сметная прибыль			*2529,11*	*5058*
72	2	**Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельнаякомпания" г.Костанай от 14.02.2016г**	**Контрольно-измерительный пункт КИП ТР-1216**	**шт**	**2,000**	**49541,14**	**99082**
			Накладные расходы			*1764,29*	*3529*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3669,71*	*7339*
73	3	**Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельнаякомпания" г.Костанай от 14.02.2016г**	**Электрод медно-сульфатный "Менделеевец" переносной ЭМС-1,2**	**шт**	**1,000**	**47595,60**	**47596**
			Накладные расходы			*1695,00*	*1695*
			Сметная прибыль			*3525,60*	*3526*
74	4	**11-250129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**8,000**	**41320,67**	**330565**
			Накладные расходы			*8090,92*	*64727*
			Сметная прибыль			*3060,79*	*24486*
75	5	**23-060131-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,050**	**63737,52**	**3187**
			Накладные расходы			*2269,85*	*113*
			Сметная прибыль			*4721,30*	*236*
76	6	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,080**	**25599,75**	**2048**
			Накладные расходы			*2448,69*	*196*
			Сметная прибыль			*1896,28*	*152*
77	7	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажии другие конструкции, закрепляемые на фундаментахвнутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,049**	**134288,88**	**6529**
			Накладные расходы			*48641,30*	*2365*
			Сметная прибыль			*9947,32*	*484*
78	8	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#+Ковер**	**т**	**0,049**	**370606,55**	**18019**
			Накладные расходы			*13198,24*	*642*
			Сметная прибыль			*27452,34*	*1335*
79	9	**11-250129-0401 РСНБ РК 2015**	**Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**14,000**	**41320,67**	**578489**
			Накладные расходы			*8090,92*	*113273*
			Сметная прибыль			*3060,79*	*42851*
80	10	**23-060131-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,090**	**63737,52**	**5736**
			Накладные расходы			*2269,85*	*204*
			Сметная прибыль			*4721,30*	*425*
			ИТОГО:				**36024897**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1019971**
			Сметная прибыль				**453805**
			Итого с временными		**2 %**	**720498,00**	**36745395**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,3 %**	**1212598,00**	**37957993**
			Итого с учетом тендерной скидки 18,55246495693%				**30915850**
			Итого с НДС		**12 %**	**3709902,00**	**34625752**

Заказчик:

Государственное управление "Отдел строительства акимата Костанайского района"

Туркемелов Д.Т.

_____ **Исина М.К./и.о. руководителя/**

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

_____ **Потапов А. Н./директор/**

Технадзор:

ТОО "АЗИЯТЕХНАДЗОР+"

_____ **Туребеков А.К./Эксперт технического надзора"**