Сакен аже

Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 188 113 625,00
за отчетный месяц: 20 835 291,00

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**330 400 000,00**				**157 241 624,84**	**167 958 593,75**	**19 585 173,56**	**17 486 762,11**	**2 098 411,45**	**188 113 625,00**
		Итого		**330 400 000,00**				**157 241 624,84**	**167 958 593,75**	**19 585 173,56**	**17 486 762,11**	**2 098 411,45**	**188 113 625,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.
М.П.

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 2 Фундаменты								
		Дом 17								
18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,278	3676,36	261,86	4698	335	941	3,44	4
		м3 изоляции		499,5	99	638	127	123	0,48	1
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		Дом 12								
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Дом 13									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Дом 14									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Дом 15									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–

	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Дом 16									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода								
	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
	т металлических изделий	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
	т	0,0498	67700		3371				
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев								
	м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Дом 17									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода								
	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
	т металлических изделий	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
	т	0,0498	67700		3371				
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев								
	м2 стен (за вычетом проемов)	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Дом 19									
26 Е8-41-1	Кладка дымохода								
	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
	т металлических изделий	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
	т	0,0498	67700		3371				

29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Дом 33									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Дом 34									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Дом 35									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–

28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371			
		т							
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Дом 36									
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371			
		т							
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	Дом 19									
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2

	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
Дом 33									
62 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
	м2								
Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
64	*м2 кровли*		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
Дом 34									

62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–

Дом 35

62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2

65	1-2-15								
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66	Е10-51-1								
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5								
	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1								
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
	Дом 36								
62	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969								
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
	м2								
	Е12-7-5								
64	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли								
			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15								
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66	Е10-51-1								
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5								
	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–

68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
Дом 11									
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 12									
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 13									
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–

71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 14									
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 15									
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–

75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Дом 16									
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Дом 17									
70	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
71	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
	Раздел 2 Фундаменты									
	Дом 21									
18	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
		м3 изоляции								

			499,5	99	2153	427	123	0,48	2
20 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–
Дом 22									
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
	м3 изоляции								
			499,5	99	2153	427	123	0,48	2
20 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–
Дом 23									
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
	м3 изоляции								
			499,5	99	2153	427	123	0,48	2
20 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4

	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–
Дом 24									
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
	м3 изоляции								
			499,5	99	2153	427	123	0,48	2
20 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–
Дом 25									
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
	м3 изоляции								
			499,5	99	2153	427	123	0,48	2
20 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
	м2 покрытия								
			24,75	–	775	–	133	–	–
21 Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
	м2 покрытия								
			3,98	–	623	–	133	–	–
Дом 26									
18 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,31	3676,36	261,86	15845	1129	3173	3,44	15
	м3 изоляции								
			499,5	99	2153	427	123	0,48	2

20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	31,33	384,42	–	12044	–	1031	0,144	5
		м2 покрытия		24,75	–	775	–	133	–	–
21	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=5,000;	156,65	60,37	–	9457	–	829	0,0232	4
		м2 покрытия		3,98	–	623	–	133	–	–

Раздел 4 Устройство перекрытий

Дом 21

74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Дом 22

74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Дом 23

74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
		м2 кровли		236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75	Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–

Дом 24

74	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6

	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 25									
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Дом 26									
74 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,84	838,56	8,2	3220	31	1094	1,48	6
	м2 кровли								
			236,25	3,08	907	12	119	0,015	–
75 Е10-3-5	Устройство карнизов	16,27	799,25	7,54	13004	123	4247	1,43	23
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			214,65	2,86	3492	47	120	0,0139	–
Раздел 5 Окна									
Дом 21									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов								
			171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов								
			230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
Дом 22									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов								
			171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов								

			230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
Дом 23									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
Дом 24									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
Дом 25									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–
Дом 26									
76 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),	12,3	348,94	18,88	4292	232	2621	1,0234	13
	м2 проемов		171,01	6,57	2103	81	120	0,0321	–
77 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги)	0,225	498,08	19,17	112	4	64	1,3822	–
	м2 проемов		230,97	6,18	52	1	120	0,0302	–

Раздел 6 Двери

Дом 21

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Дом 22

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	843		5058				
		комплект								
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								

Дом 23

83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2

88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях							
		м2 площади остекления	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
		м2 проемов	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
		комплект	6	843		5058				
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1500		1500				
	Дом 24									
83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
		м2 площади остекления	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
		м2 проемов	3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6
91	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей		272,25	12,13	1086	48	120	0,0592	–
		комплект	6	843		5058				
92	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	1	1500		1500				
	Дом 25									
83	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
88	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях		151,65	35,67	2070	487	120	0,1393	2
		м2 площади остекления	0,675	830,8	3,04	561	2	97	0,837	1
89	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков		134,33	1,15	91	1	105	0,0056	–
			3,99	330,85	32,08	1320	128	1361	1,49	6

	м2 проемов								
91 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	272,25 843	12,13	1086 5058	48	120	0,0592	–
	комплект								
92 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
	комплект								

Дом 26

83 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,65	400,18	102,53	5462	1400	3068	0,899	12
	м2 проемов								
88 E15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,675	151,65 830,8	35,67 3,04	2070 561	487 2	120 97	0,1393 0,837	2 1
	м2 площади остекления								
89 E10-90-2	Установка металлических дверных блоков	3,99	134,33 330,85	1,15 32,08	91 1320	1 128	105 1361	0,0056 1,49	– 6
	м2 проемов								
91 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей	6	272,25 843	12,13	1086 5058	48	120	0,0592	–
	комплект								
92 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
	комплект								

Раздел 7 Полы

Дом 21

7.1 Тип - I

93 E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2,08	298,94	13,43	622	28	183	0,45	1
	м2 стяжки								
94 E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=12,000;	24,96	66,6 50,01	5,04 0,67	139 1248	10 17	123 27	0,0246 0,0044	– –
	м2 стяжки								
95 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,08	0,63 155,21	0,25 9,95	16 323	6 21	123 144	0,0012 0,356	– 1
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	109	8	123	0,0182	–

96	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	4,16	18,54	0,67	77	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
7.2	**Тип - II**									
97	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	63,77	76,94	2,62	4906	167	902	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	670	63	123	0,0048	–
98	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,1	5116,53	–	26094	–	3557	3,66	19
		м3 подстилающего слоя		567	–	2892	–	123	–	–
99	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	63,77	298,94	13,43	19063	856	5619	0,45	29
		м2 стяжки		66,6	5,04	4247	321	123	0,0246	2
100	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	637,7	50,01	0,67	31891	427	690	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	402	159	123	0,0012	1
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,77	155,21	9,95	9898	635	4389	0,356	23
		м2 стяжки		52,2	3,74	3329	239	123	0,0182	1
102	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	127,54	18,54	0,67	2365	85	138	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
103	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	63,77	739,82	4,9	47178	312	4734	0,382	24
		м2 покрытия		58,5	1,85	3731	118	123	0,009	1
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	68,2	109,84	0,46	7491	31	1025	0,0765	5
		м плинтусов		12,04	0,18	821	12	123	0,0008	–
105	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	6,37	167,96	1,88	1070	12	529	0,467	3
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	499	5	105	0,0035	–
7.3	**Тип - III**									
106	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,08	76,94	2,62	314	11	58	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	43	4	123	0,0048	–

107 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,326	5116,53	–	1668	–	228	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	185	–	123	–	–
108 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,08	298,94	13,43	1220	55	360	0,45	2
	м2 стяжки		66,6	5,04	272	21	123	0,0246	–
109 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36,72	50,01	0,67	1836	25	39	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
110 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
111 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	23,37	0,67	-191	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
112 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,08	323,65	18,42	1320	75	466	0,416	2
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	351	28	123	0,0337	–
113 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,08	155,21	9,95	633	41	280	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	213	15	123	0,0182	–
114 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8,16	18,54	0,67	-151	-5	-9	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
115 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,08	884,97	11,72	3611	48	883	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	700	18	123	0,0214	–

Раздел 7 Полы
Дом 22
7.1 Тип - I